Заказчик: ГУ «АКЖАИКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТиАД»
Подрядчик: ТОО "Айдана"
Договор (контракт): № 52 от 05.07.2017г.
Доп.соглашение №1 от 28.07.2017г.

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул.И.Тайманова (1,2 км) от ул.Чапаево до ул.А.Молдагулова; ул.А.Молдагулова (1,1 км) в с.Тайпак Акжаикского района ЗКО	60 348 716	53 882 782	6 465 934
ВСЕГО:	**60 348 716**	**53 882 782**	**6 465 934**

ВСЕГО к оплате : Шестьдесят миллионов триста сорок восемь тысяч семьсот шестнадцать тенге.

Заказчик: Руководитель
ГУ "Акжаикский районный ОЖКХ,ПТ и АД **Ашабаев С.Б.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Айдана" **Амирханян А.Р.**

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Акжаикский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 52 от 05.07.2017г.
Доп. соглашение №1 от 28.07.2017г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2017 года.

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул. И. Тайманова (1,2 км)от ул. Чапаево

до ул. А. Молдагулова,

ул. А. Молдагулова (1,1 км)в с. Тайпак Акжаикского района ЗКО.

27.09.2017г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОКРЫТИЕ 7003 М2					
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		933,75	900,72	841043,41
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	134,46	681,48	91631,8
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	133,526	986,95	131783,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	223415,35
1. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,473	6105,23	88361,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,473	1097,70	15887,01
1. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	44,446	3362,02	149430,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	44,446	818,38	36373,72
1. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	66,109	7311,47	483357,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	66,109	1097,70	72567,85
1. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,497	3326,09	28262,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,497	818,38	6953,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	749411,61
1. 7	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	65,362	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	134719,46
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	35127,46
		Накладные расходы	%	-		181,9	169846,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,61	80871,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1091761,6
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1139,175	1641,92	1870434,2
		НР второго уровня	%	3,6		58,11	67335,63
		Накладные расходы	%	-		-	-
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,08	155021,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	2092791,4
3	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		4107,35	1211,26	4975077,3
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	135,543	694,31	94108,55
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	182,202	1017,18	185331,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	279440
3. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,479	6105,23	9027,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,479	1097,70	1623,50
3. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	16,347	3362,02	54959,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	16,347	818,38	13378,06
3. 5	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,652	3512,05	33899,26

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,652	1097,70	10595,00
			маш.-ч	0,0106	43,538	2968,05	129222,69
3. 6	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т					
(32-010101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	43,538	942,45	41032,39
			маш.-ч	0,0239	98,166	3784,62	371519,74
3. 7	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т					
(32-010101-0104)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	98,166	1097,70	107756,82
			маш.-ч	0,0026	10,679	3326,09	35519,68
3. 8	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л					
(32-010211-0201)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,679	816,38	8739,46
			маш.-ч	0,00057	2,341	2580,62	6041,72
3. 9	1602С	Распределители щебня и гравия					
(32-010212-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,341	942,45	2206,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	640190,36
3.10	100092С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,015	61,61	5719,33	352369,35
(21-010201-0702)		М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	776,289	5008,97	3888409,1
3.11	100094С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ					
(21-010201-0704)		М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	123,22	-	-
3.12	249133С	Вода с открытых источников					
(21-130703-1406)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1032,49	4240778,4
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	168502,32
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	185168,87
		Накладные расходы	%	-		86,11	353671,19
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		103,79	426299,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,16	5755048,4
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		5,12	76074,52	389501,54
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,97	942,45	2798,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	2798,7
4. 2	1239С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,485	4096,83	6082,97
(32-010202-0101)							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,97	942,45	2799,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	6082,97
4. 3	144679С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	5,274	72705,28	383418,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74886,44	383418,56
		НР первого уровня	%	60,3		329,61	1687,62
		НР второго уровня	%	3,6		2750,55	14082,81
		Накладные расходы	%	-		3080,16	15770,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6332,37	32421,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85487,05	437693,72
5	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		7003	61,61	431444,98
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,0451	315,835	718,76	227009,78
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	41,318	1015,71	11966,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,41	268976,52
5. 3	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	15,687	2968,05	46558,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	15,687	942,45	14784,21
5. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,28012	3080,63	862,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,28012	1097,70	307,49
5. 5	1240С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	1,681	94,23	158,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	1245С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	5,252	2533,04	13304,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	5,252	942,45	4949,75
5. 7	1955С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	19,608	5506,43	107972,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	19,608	1097,70	21523,70
			маш.-ч	0,00007	0,49021	1755,85	860,74
5.8	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,49021	818,38	401,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,23	169717,47
5.9	127727С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,042928	205870,68	8837,7
5.10	131548С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,05	24435,92	25668,71
5.11	146741С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,004132	51147,9	211,33
5.12	245634С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	496,614	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,96	34717,74
		НР первого уровня	%	60,3		23,16	162192,84
		НР второго уровня	%	3,6		3,05	21370,96
		Накладные расходы	%	-		26,21	183563,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,03	49200,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,85	664209,19
6	С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		498,61	17794,74	8872635,3
		НР второго уровня	%	3,6		640,61	319414,87
		Накладные расходы	%	-		640,61	319414,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,83	735364,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19910,18	9927414,2
7	Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия		70030	0,981283	68719,23
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,00136	95,241	718,76	68455,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,977514	68455,28
7.2	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	2,801	94,23	263,96

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010202-0301)		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,003769	263,96
7. 3 (21-020599-9901)	245634С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0119	833,357	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	60,3		0,589441	41278,53
		НР второго уровня	%	3,6		0,056546	3959,92
		Накладные расходы	%	-		0,645987	45238,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,130182	9116,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,76	123074,3
8	С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		833,357	17794,74	14829371
		НР второго уровня	%	3,6		640,61	533857,36
		Накладные расходы	%	-		640,61	533857,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,83	1229058,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19910,18	16592287
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ПОКРЫТИЕ 6543М2 м3 материала основания в плотном теле		872,8	900,72	786144,78
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	125,683	681,48	85650,59
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	124,81	986,95	123181,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	208832,04
9. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,528	6105,23	82593,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,528	1097,70	14849,69
9. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	41,545	3362,02	139676,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	41,545	818,38	33999,60

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5 (32-010101-0202)	626С т	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30	маш.-ч	0,0708	61,794	7311,47	451806,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	61,794	1097,70	67831,27
9. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,942	3326,09	26417,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,942	818,38	6499,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,56	700494,19
9. 7 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,07	61,096	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	125925,72
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	32834,54
		Накладные расходы	%	-		181,9	158760,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,61	75592,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1020497,4
10	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 т	м3		1064,816	1641,92	1748342,7
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	62940,34
		Накладные расходы	%	-		59,11	62940,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,09	144902,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	1956185,7
		РАЗДЕЛ 1. Транспортировка материалов					
11	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		2801,19802	2745,24	7689960,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	276838,59
		Накладные расходы	%	-		98,83	276838,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	637343,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	8604143,4
12	С341-020104 -1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		2801,19802	1364	3820834,1
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	137550,03
		Накладные расходы	%	-		49,1	137550,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	316670,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	4275054,9
13	С341-020102 -2902 41-020102-2902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т		2,1973	4073,09	8949,8
		НР второго уровня	%	3,6		146,63	322,19
		Накладные расходы	%	-		146,63	322,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,58	741,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4557,3	10013,75
14	С341-020102 -2991 41-020102-2991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		2,1973	1977,8	4345,82
		НР второго уровня	%	3,6		71,2	156,45
		Накладные расходы	%	-		71,2	156,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,92	360,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2212,92	4862,45
15	С341-020104 -1902 41-020104-1902 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		553,935	2745,24	1520684,5

	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	54744,64
		Накладные расходы	%			98,83	54744,64
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		227,53	126034,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	1701463,5
16	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		553,935	1364	755567,34
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	27200,42
		Накладные расходы	%			49,1	27200,42
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		113,05	62621,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	845389,19
17	С341-010102-1030 41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			0,5375	1108,43	595,78
		НР второго уровня	%	3,6		39,9	21,45
		Накладные расходы	%			39,9	21,45
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		91,87	49,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1240,2	666,61
18	С341-010102-1991 41-010102-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км		0,5375	6748	3627,05
		НР второго уровня	%	3,6		242,93	130,57
		Накладные расходы	%			242,93	130,57
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		559,27	300,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7550,2	4058,23

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 13804565

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 13804565

Транспортные расходы - Тенге 13804565

Накладные расходы -	Тенге		496964,35
Сметная прибыль -	Тенге		1144122,4
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		15445652
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		15445652
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге		48617279,89
Итого прямые затраты:	Тенге		566855,99
в том числе:	Тенге		2266160,56
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		485061,90
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		31979698,08
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		13804565,26
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		0,00
- перевозка грузов	Тенге		634306,51
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		49251586,40
Накладные расходы I уровня	Тенге		1773057,09
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		51024643,48
Накладные расходы II уровня	Тенге		4081971,48
ИТОГО:	Тенге		55106614,96
Сметная прибыль	Тенге		
ИТОГО по смете:		573109	
ВЗиС 1,04%		55679724	
Итого:		902012	
Зимнее удорожание 1,62 %		56581735	
Итогов текущих ценах 2017г.		60542452	
В текущих и прогнозных ценах,		7265094	
НДС 12 %		67 807 546,00	
Стоимость строительства		7 458 830,00	
Скидка по тендеру		60 348 716,00	
Всего к оплате			

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Ашабаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «Айдана»

Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», эксперт

Туйгужин Е.Е.

Заказчик: ГУ «АКЖАИКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТиАД»
Подрядчик: ТОО "Айдана" **Ф-3**
Договор (контракт): № 52 от 05.07.2017г.
Доп.соглашение №1 от 28.07.2017г.

Справка

о стоимости выполненных работ за ИЮЛЬ 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул.И.Тайманова от ул.Чапаево до ул.А.Молдагулова; ул.А.Молдагулова в с.Тайпак Акжаикского района ЗКО	66 233 888	59 137 400	7 096 488
ВСЕГО:	**66 233 888**	**59 137 400**	**7 096 488**

ВСЕГО к оплате : Шестьдесят шесть миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят восемь тенге.

Заказчик: **Ашабаев С.Б.**

Подрядчик: **Амирханян А.Р.**

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Акжаикский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 52 от 05.07.2017г.
Доп. соглашение №1 от 28.07.2017г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮЛЬ месяц 2017 года.

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул. И. Тайманова от ул. Чапаево до ул. А. Молдагулова,

ул. А. Молдагулова в с. Тайпак Акжаикского района ЗКО.

NN пп	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ: И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010203-0602 11-010203-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта		5638,6	6,63	37375,73
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00174	9,811	1097,7	10769,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,91	10769,71
1. 2	274С (31-010101-0501)	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00174	9,811	3809,51	37375,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00174	9,811	1097,70	10769,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,63	37375,73
		НР первого уровня	%	59,1		1,13	6364,9
		НР второго уровня	%	3,6		0,279265	1574,66
		Накладные расходы	%	-		1,41	7939,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64293	3625,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8,68	48940,51
2	Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5470	26,9	147121,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00756	41,353	1097,7	45393,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,3	45393,41
2. 2	246С (31-010101-0203)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	41,353	3557,67	147121,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	41,353	1097,70	45393,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,9	147121,04
		НР первого уровня	%	59,1		4,9	26827,5
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	6262,15
		Накладные расходы	%	-		6,05	33089,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,64	14416,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,58	194627,54
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		655	21,67	14192,87
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	5,279	942,45	4975,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	4975,48
3. 2	257С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,279	2688,4	14192,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	5,279	942,45	4975,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	14192,87
		НР первого уровня	%	59,1		4,49	2940,51
		НР второго уровня	%	3,6		0,941682	616,8
		Накладные расходы	%	-		5,43	3557,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,17	1420,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,27	19170,19
4	Е11-010201-0201 11-010201-0201 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта		655	100,6	65895,1
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02908	19,047	1074,85	20473,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,26	20473,1
4. 2	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0248	16,244	3512,05	57049,74

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0248	16,244	1097,70	17831,04
4. 3	613С	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00859	5,626	136,36	767,22
(32-010102-0201)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00428	2,803	2881,55	8078,14
(33-040101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00428	2,803	942,45	2641,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,6	65895,1
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	12099,6
		НР второго уровня	%	3,6		4,29	2807,81
		Накладные расходы	%	-		22,76	14907,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	6464,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133,23	87266,71
5	Е11-010201-0204 11-010201-0204 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта		655	13,5	8845,36
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00428	2,803	942,45	2642,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,03	2642,06
5. 2	613С	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00859	5,626	136,36	767,22
(32-010102-0201)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 3	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00428	2,803	2881,55	8078,14
(33-040101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00428	2,803	942,45	2641,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,5	8845,36
		НР первого уровня	%	59,1		2,38	1561,46
		НР второго уровня	%	3,6		0,571978	374,65
		Накладные расходы	%	-		2,96	1936,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	862,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,78	11643,98
6	Е11-010102-	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на	м3 грунта		4815	86,85	418200,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,00552	26,579	743,82	19769,84
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	134,82	1031,16	139021,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,98	158791,41
6. 3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	19,26	3512,05	67642,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	19,26	1097,70	21141,70
6. 4	2265С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	57,78	5712,76	330083,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,024	115,56	1020,08	117879,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,6	397725,36
6. 5	100081С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,14445	4879,71	704,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,146392	704,88
		НР первого уровня	%	59,1		19,49	93845,72
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	18433,65
		Накладные расходы	%	-		23,32	112279,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	42438,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118,99	572917,8
7	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		8426,25	136,95	1153974,9
		НР второго уровня	%	3,6		4,93	41543,1
		Накладные расходы	%	-		4,93	41543,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,35	95641,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153,23	1291159,5
8	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ПОКРЫТИЕ 7003 М2 м3 материала основания в плотном		933,75	900,72	841043,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		теле				
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	134,46	681,48	91631,8
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	133,526	986,95	131783,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	223415,35
8. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,473	6105,23	88361,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,473	1097,70	15887,01
8. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	44,446	3362,02	149430,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	44,446	818,38	36373,72
8. 5	626С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	66,109	7311,47	483357,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	66,109	1097,70	72567,85
8. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,497	3326,09	28262,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,497	818,38	6953,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	749411,61
8. 7	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	65,362	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	134719,46
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	35127,46
		Накладные расходы	%	-		181,9	169846,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,61	80871,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1091761,6
9	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3	1139,175		1641,92	1870434,2
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	67335,63
		Накладные расходы	%	-		59,11	67335,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,08	155021,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	2092791,4
10	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4107,35		1211,26	4975077,3
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	135,543	694,31	94108,55
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	182,202	1017,18	185331,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	279440
10. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,479	6105,23	9027,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,479	1097,70	1623,50
10. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	16,347	3362,02	54959,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	16,347	818,38	13378,06
10. 5 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,652	3512,05	33899,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,652	1097,70	10595,00
10. 6 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	43,538	2968,05	129222,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	43,538	942,45	41032,39
10. 7 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	98,166	3784,62	371519,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	98,166	1097,70	107756,82
10. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,679	3326,09	35519,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,679	818,38	8739,48
10. 9 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,341	2580,62	6041,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,341	942,45	2206,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	640190,36
10.10 (21-010201-0702)	100092С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	61,61	5719,33	352369,35
10.11 (21-010201-0704)	100094С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	776,289	5008,97	3888409,1

1	2	3	4	5	6	7	8
10.12	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,03	123,22	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1032,49	4240778,4
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	168502,32
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	185168,87
		Накладные расходы	%	-		86,11	353671,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,79	426299,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,16	5755048,4
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ПОКРЫТИЕ 6543М2 м3 материала основания в плотном теле		872,8	900,72	786144,78
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	125,683	681,48	85650,59
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	124,81	986,95	123181,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	208832,04
11. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,528	6105,23	82593,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,528	1097,70	14849,69
11. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	41,545	3362,02	139676,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	41,545	818,38	33999,60
11. 5	626С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	61,794	7311,47	451806,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	61,794	1097,70	67831,27
11. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,942	3326,09	26417,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,942	818,38	6499,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	700494,19
11. 7	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	61,096	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	125925,72
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	32834,54
		Накладные расходы	%	-		181,9	158760,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,61	75592,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1020497,4
12	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1064,816	1641,92	1748342,7
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	62940,34
		Накладные расходы	%	-		59,11	62940,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,08	144902,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	1956185,7
13	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		3846,55	1211,26	4659180,2
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	126,936	694,31	88133,04
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	170,633	1017,18	173563,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	261696,7
13. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,385	6105,23	8454,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,385	1097,70	1520,31
13. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	15,309	3362,02	51470,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	15,309	818,38	12528,58
13. 5	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,039	3512,05	31746,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,039	1097,70	9922,11
13. 6	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	40,773	2968,05	121017,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	40,773	942,45	38426,51
13. 7	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	91,933	3784,62	347929,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	91,933	1097,70	100914,85

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,001	3326,09	33264,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,001	818,38	8184,62
13. 9 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,193	2580,62	5658,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,193	942,45	2066,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	599540,88
13.10 (21-010201-0702)	100092С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	57,698	5719,33	329995,33
13.11 (21-010201-0704)	100094С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	726,998	5008,97	3641510,9
13.12 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,03	115,397	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1032,49	3971506,3
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	157803,11
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	173411,4
		Накладные расходы	%	-		86,11	331214,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,79	399231,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,16	5389626,3
14	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	7426,43196		2745,24	20387338
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	733944,17
		Накладные расходы	%	-		98,83	733944,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	1689702,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	22810985
15	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км	7426,43196		1364	10129653

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	364667,51
		Накладные расходы	%	-		49,1	364667,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	839545,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	11333866
16	С341-020102-2902 41-020102-2902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т		5,8254	4073,09	23727,38
		НР второго уровня	%	3,6		146,63	854,19
		Накладные расходы	%	-		146,63	854,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,58	1966,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4557,3	26548,09
17	С341-020102-2991 41-020102-2991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		5,8254	1977,8	11521,48
		НР второго уровня	%	3,6		71,2	414,77
		Накладные расходы	%	-		71,2	414,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,92	954,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2212,92	12891,15
18	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		1468,57308	2745,24	4031585,6
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	145137,08
		Накладные расходы	%	-		98,83	145137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	334137,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	4510860,5
19	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		1468,57308	1364	2003133,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	72112,81
		Накладные расходы	%			49,1	72112,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	166019,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	2241266,2
20	С341-010102-1030 41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			1,425	1108,43	1579,51
		НР второго уровня	%	3,6		39,9	56,86
		Накладные расходы	%			39,9	56,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,87	130,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1240,2	1767,29
21	С341-010102-1991 41-010102-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит·км в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км			1,425	6748	9615,9
		НР второго уровня	%	3,6		242,93	346,17
		Накладные расходы	%			242,93	346,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,27	796,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7550,2	10759,04

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		53323982,47
Итого прямые затраты:	Тенге	379293,82
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	3360792,49
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	837135,45
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	11831766,45
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	37752129,72
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	730590,31
Накладные расходы I уровня	Тенге	54054572,78
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1945964,62
Накладные расходы II уровня	Тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	56000537,40
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	4480042,99
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	60480580,39
	ВЗиС 1,04%			628998			
	Итого:			61109578			
	Зимнее удорожание 1,62 %			989975			
	Итого:			62099553			
	В текущих ценах 2017 года,			66446517			
	НДС 12 %			7973582			
	Стоимость строительства			74 420 099,00			
	Скидка по тендеру			8186211			
	Всего к оплате			66 233 888,00			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ашабаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», эксперт Тайгужин Е.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Акжаикский районный ОЖКХ,ПТиАД»

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 52 от 05.07.2017г.
Доп. соглашение №1 от 28.07.2017г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮЛЬ месяц 2017 года.

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул. И. Тайманова от ул. Чапаево

до ул. А. Молдагулова,

ул. А. Молдагулова в с. Тайпак Акжаикского района ЗКО.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010203-0602 11-010203-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта		5638,6	6,63	37375,73
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00174	9,811	1097,7	10769,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,91	10769,71
1. 2 (31-010101-0501)	274С	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00174	9,811	3809,51	37375,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00174	9,811	1097,70	10769,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,63	37375,73
		НР первого уровня	%	59,1		1,13	6364,9
		НР второго уровня	%	3,6		0,279265	1574,66
		Накладные расходы	%	-		1,41	7939,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64293	3625,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8,68	48940,51
2	Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5470	26,9	147121,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00756	41,353	1097,7	45393,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,3	45393,41
2. 2	246С (31-010101-0203)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	41,353	3557,67	147121,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	41,353	1097,70	45393,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,9	147121,04
		НР первого уровня	%	59,1		4,9	26827,5
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	6262,15
		Накладные расходы	%	-		6,05	33089,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,64	14416,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,58	194627,54
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		655	21,67	14192,87
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	5,279	942,45	4975,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	4975,48
3. 2	257С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,279	2688,4	14192,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	5,279	942,45	4975,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	14192,87
		НР первого уровня	%	59,1		4,49	2940,51
		НР второго уровня	%	3,6		0,941682	616,8
		Накладные расходы	%	-		5,43	3557,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,17	1420,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,27	19170,19
4	Е11-010201-0201 11-010201-0201 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта		655	100,6	65895,1
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02908	19,047	1074,85	20473,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,26	20473,1
4. 2	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0248	16,244	3512,05	57049,74

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0248	16,244	1097,70	17831,04
4. 3	613С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00859	5,626	136,36	767,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	1835С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00428	2,803	2881,55	8078,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00428	2,803	942,45	2641,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,6	65895,1
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	12099,6
		НР второго уровня	%	3,6		4,29	2807,81
		Накладные расходы	%	-		22,76	14907,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,87	6464,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133,23	87266,71
5	Е11-010201-0204 11-010201-0204 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта		655	13,5	8845,36
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00428	2,803	942,45	2642,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,03	2642,06
5. 2	613С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00859	5,626	136,36	767,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 3	1835С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00428	2,803	2881,55	8078,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00428	2,803	942,45	2641,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,5	8845,36
		НР первого уровня	%	59,1		2,38	1561,46
		НР второго уровня	%	3,6		0,571978	374,65
		Накладные расходы	%	-		2,96	1936,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	862,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,78	11643,98
6	Е11-010102-	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на	м3 грунта		4815	86,85	418200,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,00552	26,579	743,82	19769,84
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	134,82	1031,16	139021,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,98	158791,41
6. 3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	19,26	3512,05	67642,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	19,26	1097,70	21141,70
6. 4	2265С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	57,78	5712,76	330083,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,024	115,56	1020,08	117879,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,6	397725,36
6. 5	100081С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,14445	4879,71	704,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,146392	704,88
		НР первого уровня	%	59,1		19,49	93845,72
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	18433,65
		Накладные расходы	%	-		23,32	112279,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	42438,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118,99	572917,8
7	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		8426,25	136,95	1153974,9
		НР второго уровня	%	3,6		4,93	41543,1
		Накладные расходы	%	-		4,93	41543,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,35	95641,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153,23	1291159,5
8	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ПОКРЫТИЕ 7003 М2 м3 материала основания в плотном		933,75	900,72	841043,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		теле				
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	134,46	681,48	91631,8
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	133,526	986,95	131783,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	223415,35
8. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,473	6105,23	88361,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,473	1097,70	15887,01
8. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	44,446	3362,02	149430,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	44,446	818,38	36373,72
8. 5	626С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	66,109	7311,47	483357,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	66,109	1097,70	72567,85
8. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,497	3326,09	28262,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,497	818,38	6953,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	749411,61
8. 7	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	65,362	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	134719,46
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	35127,46
		Накладные расходы	%	-		181,9	169846,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,61	80871,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1091761,6
9	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1139,175	1641,92	1870434,2
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	67335,63
		Накладные расходы	%	-		59,11	67335,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,08	155021,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	2092791,4
10	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		4107,35	1211,26	4975077,3
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	135,543	694,31	94108,55
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	182,202	1017,18	185331,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	279440
10. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,479	6105,23	9027,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,479	1097,70	1623,50
10. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	16,347	3362,02	54959,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	16,347	818,38	13378,06
10. 5	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,652	3512,05	33899,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,652	1097,70	10595,00
10. 6	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	43,538	2968,05	129222,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	43,538	942,45	41032,39
10. 7	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	98,166	3784,62	371519,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	98,166	1097,70	107756,82
10. 8	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,679	3326,09	35519,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,679	818,38	8739,48
10. 9	1602С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,341	2580,62	6041,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,341	942,45	2206,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	640190,36
10.10	100092С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	61,61	5719,33	352369,35
10.11	100094С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	776,289	5008,97	3888409,1

1	2	3	4	5	6	7	8
10.12	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,03	123,22	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1032,49	4240778,4
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	168502,32
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	185168,87
		Накладные расходы	%	-		86,11	353671,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,79	426299,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,16	5755048,4
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ПОКРЫТИЕ 6543М2 м3 материала основания в плотном теле		872,8	900,72	786144,78
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	125,683	681,48	85650,59
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	124,81	986,95	123181,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	208832,04
11. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,528	6105,23	82593,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,528	1097,70	14849,69
11. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	41,545	3362,02	139676,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	41,545	818,38	33999,60
11. 5	626С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	61,794	7311,47	451806,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	61,794	1097,70	67831,27
11. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,942	3326,09	26417,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,942	818,38	6499,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	700494,19
11. 7	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	61,096	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	125925,72
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	32834,54
		Накладные расходы	%	-		181,9	158760,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	86,61	75592,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1020497,4
12	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1064,816	1641,92	1748342,7
		НР второго уровня	%		3,6	59,11	62940,34
		Накладные расходы	%		-	59,11	62940,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	136,08	144902,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	1956185,7
13	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		3846,55	1211,26	4659180,2
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	126,936	694,31	88133,04
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	170,633	1017,18	173563,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	261696,7
13. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,385	6105,23	8454,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,385	1097,70	1520,31
13. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	15,309	3362,02	51470,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	15,309	818,38	12528,58
13. 5	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,039	3512,05	31746,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,039	1097,70	9922,11
13. 6	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	40,773	2968,05	121017,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	40,773	942,45	38426,51
13. 7	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	91,933	3784,62	347929,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	91,933	1097,70	100914,85

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,001	3326,09	33264,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,001	818,38	8184,62
13. 9 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,193	2580,62	5658,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,193	942,45	2066,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	599540,88
13.10 (21-010201-0702)	100092С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	57,698	5719,33	329995,33
13.11 (21-010201-0704)	100094С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	726,998	5008,97	3641510,9
13.12 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,03	115,397	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1032,49	3971506,3
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	157803,11
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	173411,4
		Накладные расходы	%	-		86,11	331214,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,79	399231,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,16	5389626,3
14	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	7426,43196		2745,24	20387338
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	733944,17
		Накладные расходы	%	-		98,83	733944,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	1689702,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	22810985
15	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км	7426,43196		1364	10129653

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	364667,51
		Накладные расходы	%	-		49,1	364667,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	839545,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	11333866
16	С341-020102-2902 41-020102-2902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т		5,8254	4073,09	23727,38
		НР второго уровня	%	3,6		146,63	854,19
		Накладные расходы	%	-		146,63	854,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,58	1966,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4557,3	26548,09
17	С341-020102-2991 41-020102-2991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		5,8254	1977,8	11521,48
		НР второго уровня	%	3,6		71,2	414,77
		Накладные расходы	%	-		71,2	414,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,92	954,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2212,92	12891,15
18	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		1468,57308	2745,24	4031585,6
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	145137,08
		Накладные расходы	%	-		98,83	145137,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	334137,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	4510860,5
19	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		1468,57308	1364	2003133,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	72112,81
		Накладные расходы	%	-		49,1	72112,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	166019,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	2241266,2
20	С341-010102-1030 41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			1,425	1108,43	1579,51
		НР второго уровня	%	3,6		39,9	56,86
		Накладные расходы	%	-		39,9	56,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,87	130,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1240,2	1767,29
21	С341-010102-1991 41-010102-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит·км в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км			1,425	6748	9615,9
		НР второго уровня	%	3,6		242,93	346,17
		Накладные расходы	%	-		242,93	346,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,27	796,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7550,2	10759,04

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		53323982,47
Итого прямые затраты:	Тенге	379293,82
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	3360792,49
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	837135,45
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	11831766,45
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	37752129,72
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	730590,31
Накладные расходы I уровня	Тенге	54054572,78
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1945964,62
Накладные расходы II уровня	Тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	56000537,40
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	4480042,99
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	60480580,39
	ВЗиС 1,04%			628998			
	Итого:			61109578			
	Зимнее удорожание 1,62 %			989975			
	Итого:			62099553			
	В текущих ценах 2017 года,			66446517			
	НДС 12 %			7973582			
	Стоимость строительства			74 420 099,00			
	Скидка по тендеру			8186211			
	Всего к оплате			66 233 888,00			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ашабаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», эксперт Тайгужин Е.Е.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Акжаикский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 52 от 05.07.2017г.
Доп. соглашение №1 от 28.07.2017г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮЛЬ месяц 2017 года.

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул. И. Тайманова от ул. Чапаево

до ул. А. Молдагулова,

ул. А. Молдагулова в с. Тайпак Акжаикского района ЗКО.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010203-0602 11-010203-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта		5638,6	6,63	37375,73
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00174	9,811	1097,7	10769,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,91	10769,71
1.2	274С (31-010101-0501)	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00174	9,811	3809,51	37375,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00174	9,811	1097,70	10769,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,63	37375,73
		НР первого уровня	%	59,1		1,13	6364,9
		НР второго уровня	%	3,6		0,279265	1574,66
		Накладные расходы	%	-		1,41	7939,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64293	3625,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8,68	48940,51
2	Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5470	26,9	147121,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00756	41,353	1097,7	45393,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,3	45393,41
2. 2	246С (31-010101-0203)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	41,353	3557,67	147121,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	41,353	1097,70	45393,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,9	147121,04
		НР первого уровня	%	59,1		4,9	26827,5
		НР второго уровня	%	3,6		1,14	6262,15
		Накладные расходы	%	-		6,05	33089,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,64	14416,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35,58	194627,54
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		655	21,67	14192,87
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	5,279	942,45	4975,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	4975,48
3. 2	257С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,279	2688,4	14192,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	5,279	942,45	4975,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	14192,87
		НР первого уровня	%	59,1		4,49	2940,51
		НР второго уровня	%	3,6		0,941682	616,8
		Накладные расходы	%	-		5,43	3557,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,17	1420,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,27	19170,19
4	Е11-010201-0201 11-010201-0201 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта		655	100,6	65895,1
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02908	19,047	1074,85	20473,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,26	20473,1
4. 2	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0248	16,244	3512,05	57049,74

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0248	16,244	1097,70	17831,04
4. 3	613С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00859	5,626	136,36	767,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	1835С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00428	2,803	2881,55	8078,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00428	2,803	942,45	2641,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,6	65895,1
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	12099,6
		НР второго уровня	%	3,6		4,29	2807,81
		Накладные расходы	%	-		22,76	14907,41
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,87	6464,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133,23	87266,71
5	Е11-010201-0204 11-010201-0204 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта		655	13,5	8845,36
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00428	2,803	942,45	2642,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,03	2642,06
5. 2	613С (32-010102-0201)	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00859	5,626	136,36	767,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 3	1835С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00428	2,803	2881,55	8078,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00428	2,803	942,45	2641,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,5	8845,36
		НР первого уровня	%	59,1		2,38	1561,46
		НР второго уровня	%	3,6		0,571978	374,65
		Накладные расходы	%	-		2,96	1936,11
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,32	862,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,78	11643,98
6	Е11-010102-	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на	м3 грунта		4815	86,85	418200,07

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,00552	26,579	743,82	19769,84
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	134,82	1031,16	139021,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,98	158791,41
6. 3	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004	19,26	3512,05	67642,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	19,26	1097,70	21141,70
6. 4	2265С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,012	57,78	5712,76	330083,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,024	115,56	1020,08	117879,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,6	397725,36
6. 5	100081С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,14445	4879,71	704,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,146392	704,88
		НР первого уровня	%	59,1		19,49	93845,72
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	18433,65
		Накладные расходы	%	-		23,32	112279,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	42438,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118,99	572917,8
7	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		8426,25	136,95	1153974,9
		НР второго уровня	%	3,6		4,93	41543,1
		Накладные расходы	%	-		4,93	41543,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,35	95641,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153,23	1291159,5
8	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ПОКРЫТИЕ 7003 М2 м3 материала основания в плотном		933,75	900,72	841043,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		теле				
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	134,46	681,48	91631,8
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	133,526	986,95	131783,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	223415,35
8. 3	107С 31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,473	6105,23	88361,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,473	1097,70	15887,01
8. 4	112С 31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	44,446	3362,02	149430,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	44,446	818,38	36373,72
8. 5	626С 32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	66,109	7311,47	483357,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	66,109	1097,70	72567,85
8. 6	1135С 32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,497	3326,09	28262,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,497	818,38	6953,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	749411,61
8. 7	249133С 21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	65,362	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	134719,46
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	35127,46
		Накладные расходы	%	-		181,9	169846,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,61	80871,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1091761,6
9	С121-010601-0101 1,6 Т 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1139,175	1641,92	1870434,2
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	67335,63
		Накладные расходы	%	-		59,11	67335,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,08	155021,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	2092791,4
10	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		4107,35	1211,26	4975077,3
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	135,543	694,31	94108,55
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	182,202	1017,18	185331,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	279440
10. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,479	6105,23	9027,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,479	1097,70	1623,50
10. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	16,347	3362,02	54959,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	16,347	818,38	13378,06
10. 5	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,652	3512,05	33899,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,652	1097,70	10595,00
10. 6	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	43,538	2968,05	129222,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	43,538	942,45	41032,39
10. 7	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	98,166	3784,62	371519,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	98,166	1097,70	107756,82
10. 8	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,679	3326,09	35519,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,679	818,38	8739,48
10. 9	1602С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,341	2580,62	6041,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,341	942,45	2206,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	640190,36
10.10	100092С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	тм3	0,015	61,61	5719,33	352369,35
10.11	100094С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	тм3	0,189	776,289	5008,97	3888409,1

1	2	3	4	5	6	7	8
10.12 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,03	123,22	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1032,49	4240778,4
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	168502,32
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	185168,87
		Накладные расходы	%	-		86,11	353671,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,79	426299,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,16	5755048,4
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ПОКРЫТИЕ 6543М2 м3 материала основания в плотном теле		872,8	900,72	786144,78
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	125,683	681,48	85650,59
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	124,81	986,95	123181,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	208832,04
11. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,528	6105,23	82593,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,528	1097,70	14849,69
11. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	41,545	3362,02	139676,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	41,545	818,38	33999,60
11. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	61,794	7311,47	451806,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	61,794	1097,70	67831,27
11. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,942	3326,09	26417,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,942	818,38	6499,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	700494,19
11. 7 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,07	61,096	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	125925,72
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	32834,54
		Накладные расходы	%	-		181,9	158760,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,61	75592,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1020497,4
12	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1064,816	1641,92	1748342,7
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	62940,34
		Накладные расходы	%	-		59,11	62940,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,08	144902,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	1956185,7
13	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		3846,55	1211,26	4659180,2
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	126,936	694,31	88133,04
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	170,633	1017,18	173563,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	261696,7
13. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,385	6105,23	8454,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,385	1097,70	1520,31
13. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	15,309	3362,02	51470,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	15,309	818,38	12528,58
13. 5	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,039	3512,05	31746,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,039	1097,70	9922,11
13. 6	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	40,773	2968,05	121017,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	40,773	942,45	38426,51
13. 7	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	91,933	3784,62	347929,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	91,933	1097,70	100914,85

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,001	3326,09	33264,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,001	818,38	8184,62
13. 9 (32-010212-0101)	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,193	2580,62	5658,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,193	942,45	2066,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	599540,88
13.10 (21-010201-0702)	100092С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	57,698	5719,33	329995,33
13.11 (21-010201-0704)	100094С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	726,998	5008,97	3641510,9
13.12 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,03	115,397	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1032,49	3971506,3
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	157803,11
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	173411,4
		Накладные расходы	%	-		86,11	331214,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,79	399231,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,16	5389626,3
14	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	7426,43196		2745,24	20387338
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	733944,17
		Накладные расходы	%	-		98,83	733944,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	1689702,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	22810985
15	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км	7426,43196		1364	10129653

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	364667,51
		Накладные расходы	%	-		49,1	364667,51
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		113,05	839545,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	11333866
16	С341-020102-2902 41-020102-2902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т		5,8254	4073,09	23727,38
		НР второго уровня	%	3,6		146,63	854,19
		Накладные расходы	%	-		146,63	854,19
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		337,58	1966,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4557,3	26548,09
17	С341-020102-2991 41-020102-2991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		5,8254	1977,8	11521,48
		НР второго уровня	%	3,6		71,2	414,77
		Накладные расходы	%	-		71,2	414,77
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		163,92	954,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2212,92	12891,15
18	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		1468,57308	2745,24	4031585,6
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	145137,08
		Накладные расходы	%	-		98,83	145137,08
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		227,53	334137,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	4510860,5
19	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		1468,57308	1364	2003133,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	72112,81
		Накладные расходы	%	-		49,1	72112,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	166019,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	2241266,2
20	С341-010102-1030 41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			1,425	1108,43	1579,51
		НР второго уровня	%	3,6		39,9	56,86
		Накладные расходы	%	-		39,9	56,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,87	130,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1240,2	1767,29
21	С341-010102-1991 41-010102-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит·км в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км			1,425	6748	9615,9
		НР второго уровня	%	3,6		242,93	346,17
		Накладные расходы	%	-		242,93	346,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,27	796,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7550,2	10759,04

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		53323982,47
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		379293,82
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		3360792,49
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		837135,45
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		11831766,45
- перевозка грузов	Тенге		37752129,72
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге		730590,31
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		54054572,78
Накладные расходы II уровня	Тенге		1945964,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	56000537,40
	Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	4480042,99
	ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	60480580,39
	ВЗиС 1,04%			628998			
	Итого:			61109578			
	Зимнее удорожание 1,62 %			989975			
	Итого:			62099553			
	В текущих ценах 2017 года,			66446517			
	НДС 12 %			7973582			
	Стоимость строительства			74 420 099,00			
	Скидка по тендеру			8186211			
	Всего к оплате			66 233 888,00			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Ашабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Тех.надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», эксперт **Тайгужин Е.Е.**

Заказчик: ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Айдана" **Ф-3**

Договор (контракт): № 52 от 05.07.2017г.

Доп.соглашение №1 от 28.07.2017г.

Справка

о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул.И.Тайманова (1,2 км) от ул.Чапаево до ул.А.Молдагулова; ул.А.Молдагулова (1,1 км) в с.Тайпак Акжаикского района ЗКО	64 640 945,44	57 715 129,86	6 925 815,58
ВСЕГО:	**64 640 945,44**	**57 715 129,86**	**6 925 815,58**

ВСЕГО к оплате : Шестьдесят четыре миллиона шестьсот срок тысяч девятьсот сорок пять тенге 44 тиын

Заказчик: Руководитель
ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Ашабаев С.Б.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Айдана" **Амирханян А.Р.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 52 от 05.07.2017г.
Доп. соглашение №1 от 28.07.2017г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2017 года.

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул. И. Тайманова (1,2 км)от ул. Чапаево до ул. А. Молдагулова,

ул. А. Молдагулова (1,1 км)в с. Тайпак Акжаикского района ЗКО.

20.10.2017г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожное покрытие					
		ПОКРЫТИЕ 7003 М2					
1	Е11-270801-0105 11-270801-0105 РСНБ РК 2015	-Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы		2323,3	1239,05	2878682
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,196	455,367	663,14	301971,94
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08981	208,656	1010,11	210766,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				220,69	512737,99
1. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01061	24,65	3362,02	82874,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01061	24,65	818,38	20173,07
1. 4 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0269	62,497	2968,05	185493,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0269	62,497	942,45	58900,30
1. 5 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0497	115,468	3784,62	437002,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0497	115,468	1097,70	126749,22

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	6,041	3326,09	20091,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	6,041	818,38	4943,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				312,26	725462,1
1. 7 (21-010201-0601)	100078С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0075	17,425	5568,34	97026,93
1. 8 (21-010201-0602)	100079С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	26,718	5568,34	148774,63
1. 9 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,126	292,736	4879,71	1428465,8
1.10 (21-010501-0103)	100399С	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	0,0158	36,708	4821,29	176980,59
1.11 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,02	46,466	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				796,82	1851248
		НР первого уровня	%	60,3		133,08	309181,01
		НР второго уровня	%	3,6		49,4	114763,07
		Накладные расходы	%	-		182,47	423944,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,72	264210,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1535,25	3566836,2
2	Е11-270801-0106 11-270801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270801-0105	м2 покрытия полосы		11616,5	71,9	835237,19
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0115	133,59	663,14	88588,71
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00083	9,642	818,38	7890,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,31	96479,28
2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	9,642	3362,02	32415,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	9,642	818,38	7890,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,79	32415,58
2. 4 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	146,368	4879,71	714232,91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61,48	714232,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		5,01	58177
		НР второго уровня	%	3,6		2,77	32162,91
		Накладные расходы	%	-		7,78	90339,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,37	74046,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86,05	999623,27
		ПОКРЫТИЕ 6543М2					
3	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3846,55		1211,26	4659180,2
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	126,936	694,31	88133,04
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	170,633	1017,18	173563,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	261696,7
3.3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,385	6105,23	8454,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,385	1097,70	1520,31
3.4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	15,309	3362,02	51470,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	15,309	818,38	12528,58
3.5	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,039	3512,05	31746,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,039	1097,70	9922,11
3.6	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	40,773	2968,05	121017,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	40,773	942,45	38426,51
3.7	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	91,933	3784,62	347929,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	91,933	1097,70	100914,85
3.8	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,001	3326,09	33264,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,001	818,38	8184,62
3.9	1602С (32-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,193	2580,62	5658,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,193	942,45	2066,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	599540,88
3.10	100092С (21-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	57,698	5719,33	329995,33
3.11	100094С (21-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	726,998	5008,97	3641510,9
3.12	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,03	115,397	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1032,49	3971506,3
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	157803,11
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	173411,4
		Накладные расходы	%	-		86,11	331214,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,79	399231,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,16	5389626,3
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		4,8	76074,58	365157,98
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,784	942,45	2623,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	2623,78
4. 2	1239С (32-010202-0101)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,392	4096,83	5702,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,784	942,45	2623,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	5702,79
4. 3	144679С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	4,944	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74886,5	359455,2
		НР первого уровня	%	60,3		329,61	1582,14
		НР второго уровня	%	3,6		2750,55	13202,64
		Накладные расходы	%	-		3080,16	14784,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6332,38	30395,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85487,12	410338,19
5	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		6543	61,61	403105,03

1	2	3	4	5	6	7	8
доп.	вып.						
	3						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,0451	295,089	718,76	212098,39
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	38,604	1015,71	39210,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,41	251308,49
5. 3	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	14,656	2968,05	43500,69
(32-010101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	14,656	942,45	13812,55
5. 4	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,26172	3080,63	806,26
(31-050102-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,26172	1097,70	287,29
5. 5	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	1,57	94,23	147,97
(32-010202-0301)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	1245С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	4,907	2533,04	12430,26
(32-010212-0301)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	4,907	942,45	4624,60
5. 7	1955С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	18,32	5506,43	100880
(32-010209-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	18,32	1097,70	20109,86
5. 8	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,45801	1755,85	804,2
(33-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,45801	818,38	374,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,23	158569,38
5. 9	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,040109	205870,68	8257,18
(21-050302-0101)							
5.10	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,00015	0,98145	24435,92	23982,63
(21-070201-0301)		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
5.11	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,00386	51147,9	197,45
(21-130703-0201)							
5.12	245634С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	465,862	-	-
(21-020599-9901)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,96	32437,26
		НР первого уровня	%	60,3		23,16	151539,02
		НР второго уровня	%	3,6		3,05	19967,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		26,21	171506,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,03	45968,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,85	620580,13
6	С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		465,86	17794,74	8289857,6
		НР второго уровня	%	3,6		640,61	298434,87
		Накладные расходы	%	-		640,61	298434,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,83	687063,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19910,18	9275355,8
7	Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия		65430	0,98	64121,4
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,00136	88,985	718,76	63958,71
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,977514	63958,71
7. 2	1240С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	2,617	94,23	246,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,003769	246,62
7. 3	245634С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0119	778,617	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0,001283	-83,93
		НР первого уровня	%	60,3		0,589441	38567,11
		НР второго уровня	%	3,6		0,0565	3696,79
		Накладные расходы	%	-		0,645941	42263,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,130075	8510,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,76	114896,11
8	С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		778,62	17794,74	13855340

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		640,61	498792,26
		Накладные расходы	%	-		640,61	498792,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,83	1148330,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19910,18	15502463
9	Е11-270801-0105 11-270801-0105 РСНБ РК 2015	-Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы		2226,7	1239,05	2758989,9
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,196	436,433	663,14	289416,31
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08981	199,98	1010,11	202002,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				220,69	491418,96
9. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01061	23,625	3362,02	79428,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01061	23,625	818,38	19334,23
9. 4	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0269	59,898	2968,05	177780,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0269	59,898	942,45	56450,87
9. 5	623С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0497	110,667	3784,62	418832,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0497	110,667	1097,70	121479,17
9. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	5,789	3326,09	19256,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	5,789	818,38	4737,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				312,26	695298,26
9. 7	100078С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0075	16,7	5568,34	92992,67
9. 8	100079С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	25,607	5568,34	142588,76
9. 9	100081С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,126	280,564	4879,71	1369071,9
9.10	100399С (21-010501-0103)	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	0,0158	35,182	4821,29	169621,95
9.11	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,02	44,534	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				796,82	1774275,3
		НР первого уровня	%	60,3		133,08	296325,63
		НР второго уровня	%	3,6		49,4	109991,36
		Накладные расходы	%	-		182,47	406316,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,72	253224,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1535,25	3418531,4
10	Е11-270801-0106 11-270801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270801-0105	м2 покрытия полосы		11133,5	71,9	800509,04
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0115	128,035	663,14	84905,3
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00083	9,241	818,38	7562,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,31	92467,79
10. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	9,241	3362,02	31067,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	9,241	818,38	7562,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,79	31067,78
10. 4	100081С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	140,282	4879,71	684535,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				61,48	684535,97
		НР первого уровня	%	60,3		5,01	55758,07
		НР второго уровня	%	3,6		2,77	30825,62
		Накладные расходы	%	-		7,78	86583,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,37	70967,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86,05	958060,15
11	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Наращивание колодцев бетон В22,5	Разные работы м3		0,7	24197,14	16938
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,35	0,945	663,14	626,67
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,12691	818,38	103,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1043,61	730,53
11. 3	404С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,336	11,79	3,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-040101-0201)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,126	3552,1	447,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,126	818,38	103,12
11. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00091	1755,85	1,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00091	818,38	0,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				647,32	453,12
11. 6	100581С (21-020101-0801)	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,714	20590,71	14701,77
11. 7	147049С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,175	6598,38	1154,72
11. 8	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0014	93	0,13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22654,58	15858,21
		НР первого уровня	%	48,5		506,15	354,31
		НР второго уровня	%	3,6		889,32	622,52
		Накладные расходы	%	-		1395,47	976,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2047,41	1433,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27640,02	19348,01
12	С123-030101-0501 23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 43 КГ	комплект		1	3673,11	3673,11
		НР второго уровня	%	3,6		132,23	132,23
		Накладные расходы	%	-		132,23	132,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	304,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4109,77	4109,77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				34930792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				34927119
Материалы -			Тенге				9403465,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				1773422,2
		Местные материалы -	Тенге				22145198
		Накладные расходы -	Тенге				2365158
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1069287,4
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1295870,6
		Сметная прибыль -	Тенге				2983382,1
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				40275659
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2305,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				1773422,2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3673,11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3673,11
		Накладные расходы -	Тенге				132,23
		Сметная прибыль -	Тенге				304,43
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4109,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40279769
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2305,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				1773422,2
		РАЗДЕЛ 2. Озеленение					
13	Е11-470112-0201 11-470112-0201 РСНБ РК 2015	-Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га		0,455	266630,77	121317
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,59	0,26845	818,38	219,69
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	0,60515	818,38	495,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,29	714,94
13. 3	1648С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0292	0,013286	57,92	0,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	1753С (32-060102-0101)	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0146	0,006643	136,83	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	1853С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,33	0,60515	2061,89	1247,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	0,60515	818,38	495,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2746	1249,43
13. 6	244576С (25-030201-0201)	Семена многолетних трав	кг	200	91	1317	119847
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				263401,92	119847,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		886,21	403,22
		НР второго уровня	%	3,6		9630,61	4381,93
		Накладные расходы	%	-		10516,82	4785,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22171,81	10088,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				299319,4	136190,33
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				121317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				121317
		Материалы -	Тенге				119847,88
		Всего заработная плата -	Тенге				714,94
		Накладные расходы -	Тенге				4785,15
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				403,22
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4381,93
		Сметная прибыль -	Тенге				10088,17
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				136190,33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,87
		Сметная заработная плата -	Тенге				714,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				136190,33
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,87
		Сметная заработная плата -	Тенге				714,94
		РАЗДЕЛ 3. Футляр из трубы 377х10					
14	Е11-010101-0428 11-010101-0428 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		39,1	100,61	3934,01
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03865	1,511	942,45	1424,24
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,43	1424,24
14.2	2262С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03865	1,511	2603,21	3934,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03865	1,511	942,45	1424,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				100,61	3934,01
		НР первого уровня	%	59,1		21,53	841,73
		НР второго уровня	%	3,6		4,4	171,93
		Накладные расходы	%	-		25,92	1013,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,12	395,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				136,66	5343,48
15	Е11-010104-	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью	м3 грунта		39,1	21,66	846,91

1	2	3	4	5	6	7	8
	0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2					
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,315146	942,45	297,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,6	297,01
15. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,315146	2688,4	847,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,315146	942,45	297,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,67	847,24
		НР первого уровня	%	59,1		4,49	175,53
		НР второго уровня	%	3,6		0,941376	36,81
		Накладные расходы	%	-		5,43	212,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,17	84,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,26	1143,99
16	Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0312	1071891,03	33443
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	615	19,188	880,72	16899,26
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,27	5,281	942,44	4977,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				701168,91	21876,47
16. 3 (31-060201-0501)	126С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	95,07	2,966	3063,81	9087,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	95,07	2,966	942,45	2795,31
16. 4 (31-010101-0402)	270С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,05148	3739,01	192,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,05148	1097,70	56,51
16. 5 (32-040102-0101)	846С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,97656	3858,47	3768,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,3	0,97656	1097,70	1071,97
16. 6 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	57,75	1,802	23,38	42,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 7	2346С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	20,2	0,63024	166,97	105,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	2349С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	40,75	1,271	1159,96	1474,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	40,75	1,271	818,38	1040,16
16. 9	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0156	1755,85	27,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0156	818,38	12,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				471085,18	14697,86
16.10	127966С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	2,184	364,91	796,96
16.11	131548С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,007176	24435,92	175,35
16.12	147337С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,004368	200244,36	874,67
16.13	250410С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	31,325	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				59163,05	1845,89
		НР первого уровня	%	62,1		435425,89	13585,29
		НР второго уровня	%	3,6		54263,41	1693,02
		Накладные расходы	%	-		489689,3	15278,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124926,43	3897,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1686506,76	52619,01
17	С123-010201-0255 23-010201-0255 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 90,51 КГ	м		31,2	19260,25	600919,8
		НР второго уровня	%	3,6		693,37	21633,11
		Накладные расходы	%	-		693,37	21633,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1596,29	49804,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21549,91	672357,15
18	Е11-220601-0109 11-220601-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0312		2550480,77	79575
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	181	5,647	790,27	4462,81
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,395	2,165	1027,29	2224,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				214327,5	6687,02
18. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,33	0,010296	3362,02	34,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,010296	818,38	8,43
18. 4	846С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	37,7	1,176	3858,47	4538,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	37,7	1,176	1097,70	1290,90
18. 5	863С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	48,49	1,513	811,44	1227,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,4849	0,01513	1098,00	16,61
18. 6	1087С (32-040106-0102)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,197184	4395,15	866,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	12,64	0,394368	942,45	371,67
18. 7	1108С (32-040106-0303)	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	9,12	0,284544	3351,7	953,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	18,24	0,569088	942,45	536,34
18. 8	1961С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,052728	10130,19	534,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				261385,38	8155,22
18. 9	135569С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1500	46,8	266,81	12486,71
18.10	135874С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5110	159,432	250,77	39980,76
18.11	136328С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	140	4,368	2778,53	12136,62
18.12	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,21	0,006552	6598,38	43,23

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130803-1101)						
18.13	149239С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,19	0,005928	365439,27	2166,32
	(22-040101-9904)						
18.14	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства	м3	0,3	0,00936	14279,15	133,65
	(21-070101-9901)	толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88					
18.15	249178С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,03744	211,97	7,94
	(21-130803-9902)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2146056,52	66956,96
		НР первого уровня	%	62,1		133097,38	4152,64
		НР второго уровня	%	3,6		96608,81	3014,19
		Накладные расходы	%	-		229706,19	7166,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		222414,96	6939,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3002601,92	93681,18
19	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0312	693493,59	21637
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	376	11,731	880,72	10331,9
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	3,349	934,65	3130,16
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				431476,51	13462,07
19. 3	126С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на	маш.-ч	69,64	2,173	3063,81	6656,95
	(31-060201-0501)	тракторе 79 кВт (108 л.с.)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	2,173	942,45	2047,94
19. 4	270С	Бульдозеры при сооружении магистральных	маш.-ч	1,65	0,05148	3739,01	192,48
	(31-010101-0402)	трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,05148	1097,70	56,51
19. 5	846С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,37752	3858,47	1456,65
	(32-040102-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,37752	1097,70	414,40
19. 6	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	1,03	23,38	24,07
	(34-030202-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов,	маш.-ч	30	0,936	128,85	120,6
	(32-040105-0501)	давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	2346С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,24336	166,97	40,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 9	2349С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,733824	1159,96	851,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,733824	818,38	600,55
19.10	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,013416	1755,85	23,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,013416	818,38	10,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				300197,26	9366,15
19.11	127966С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	1,56	364,91	569,26
19.12	131548С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00624	24435,92	152,48
19.13	147337С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,004056	200244,36	812,19
19.14	249131С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	1,959	268,51	526,11
19.15	250410С (23-011399-9909)	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	31,325	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				62145,61	1938,94
		НР первого уровня	%	62,1		267946,92	8359,94
		НР второго уровня	%	3,6		34611,86	1079,89
		Накладные расходы	%	-		302558,77	9439,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		79684,19	2486,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1075736,55	33562,98
20	С123-010201-0229 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 21,21 КГ	м		31,2	3528,13	110077,66
		НР второго уровня	%	3,6		127,01	3962,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		127,01	3962,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,41	9123,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3947,55	123163,69
21	Е11-220601-0106 11-220601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0312	1430833,33		44642
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	150	4,68	799,44	3741,38
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,749	0,366584	1093,19	400,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				132760,46	4142,13
21. 3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	0,005928	3362,02	19,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,005928	818,38	4,85
21. 4	846С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,2	0,34944	3858,47	1348,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,2	0,34944	1097,70	383,58
21. 5	863С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	35,95	1,122	811,44	910,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3595	0,01122	1098,00	12,32
21. 6	1042С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	24,9	0,77688	38,81	30,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73991,28	2308,53
21. 7	135569С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	870	27,144	266,81	7242,29
21. 8	135874С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2920	91,104	250,77	22846,15
21. 9	136328С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	2,527	2778,53	7021,9
21.10	147049С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,009672	6598,38	63,82
21.11	149239С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,003557	365439,27	1299,79
21.12	248314С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0078	14279,15	111,38
21.13	249178С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,03744	211,97	7,94

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130803-9902)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1236926,05	38592,09
		НР первого уровня	%	62,1		82444,25	2572,26
		НР второго уровня	%	3,6		54477,99	1699,71
		Накладные расходы	%	-		136922,24	4271,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125420,45	3913,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1693176,02	52827,09
22	С123-021104-2105 23-021104-2105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм	шт.		6	744,6	4467,6
		НР второго уровня	%	3,6		26,81	160,83
		Накладные расходы	%	-		26,81	160,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,71	370,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				833,12	4998,71
23	С123-020101-0258 23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 13 КГ	шт.		12	5842,53	70110,36
		НР второго уровня	%	3,6		210,33	2523,97
		Накладные расходы	%	-		210,33	2523,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,23	5810,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6537,09	78445,08
24	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		3	22377	67131
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	7,99	23,97	762,15	18268,74
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,15	818,38	122,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6130,5	18391,49

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 3	128С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	7,32	439,86	3219,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	1238С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	6,39	478,19	3055,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,15	1755,85	263,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,15	818,38	122,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2179,6	6538,79
24. 6	131643С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0015	18561,74	27,84
24. 7	144636С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,075	101048,02	7578,6
24. 8	147076С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,0294	1083772,12	31862,9
24. 9	147337С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,01425	200244,36	2853,48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14107,83	42323,48
		НР первого уровня	%	62,1		3807,04	11421,12
		НР второго уровня	%	3,6		942,63	2827,88
		Накладные расходы	%	-		4749,66	14248,99
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2170,13	6510,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29296,8	87890,39

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 1036784,3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	251208,92
Материалы -	Тенге	151657,03
Всего заработная плата -	Тенге	66280,43
Накладные расходы -	Тенге	51631,94
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	41108,51
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	10523,43
Сметная прибыль -	Тенге	24227,27
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	327068,12
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	78,35
Сметная заработная плата -	Тенге	66280,43
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	785575,42
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	785575,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы - Тенге					28280,72
		Сметная прибыль - Тенге					65108,49
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге					878964,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге					1206032,7
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч					78,35
		Сметная заработная плата - Тенге					66280,43
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство дороги					
25	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		104	3376,11	351115,44
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	3,2	332,8	724,87	241236,74
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	15,111	1059,06	16003,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2473,47	257240,41
25. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	1,581	3080,63	4869,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	1,581	1097,70	1735,46
25. 4	1069С (31-010303-0301)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	11,44	5668,91	64852,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	11,44	1097,70	12557,69
25. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	2,09	1755,85	3670,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	2,09	818,38	1710,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				705,7	73392,62
25. 6	144689С (21-130201-0104)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,04992	491919,16	24556,6
25. 7	147537С (21-130814-3501)	Щитки металлические	шт.	1	104	-	-
25. 8	149220С (22-040101-0503)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,020124	329553,49	6631,93
25. 9	149375С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,003515	444671,26	1563,11
25.10	149397С (22-040701-0101)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,005845	638826,99	3733,82
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				350,83	36486,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		1491,5	155115,97
		НР второго уровня	%	3,6		175,23	18224,33
		Накладные расходы	%	-		1666,73	173340,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		403,43	41956,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5446,27	566412,2
26	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		14,58	5498,22	80164,05
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	71,442	724,87	51786,16
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	2,872	828,87	2380,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3715,15	54166,9
26.3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,039366	3362,02	132,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,039366	818,38	32,22
26.4	403С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	4,252	37,36	158,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.5	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	2,568	3552,1	9120,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	2,568	818,38	2101,60
26.6	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,107892	3080,63	332,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,107892	1097,70	118,43
26.7	1794С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,125388	57,23	7,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.8	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,157464	1755,85	276,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,157464	818,38	128,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				687,75	10027,37
26.9	128070С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	11,11	66,3	736,59
26.10	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,007	0,10206	26031,2	2656,74

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-070203-0305)		от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
26.11	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00082	0,011956	17400	208,03
(21-130102-0801)		9179-77					
26.12	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	4,374	196,54	859,67
(21-130209-0401)							
26.13	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	1,093	6598,38	7215,33
(21-130803-1101)							
26.14	249132С	Вода техническая	м3	0,00424	0,061819	93	5,75
(21-130703-1405)							
26.15	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	9,492	702,64	6669,16
(27-010101-0104)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1258,61	18350,51
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	26270,95
		НР второго уровня	%	3,6		262,8	3831,66
		Накладные расходы	%	-		2064,65	30102,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		605,03	8821,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8167,9	119087,99
27	С123-010201-0113	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		14,8	233,36	3453,73
	23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	1,23 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		8,4	124,33
		Накладные расходы	%	-		8,4	124,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,34	286,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				261,1	3864,31
28	С121-050101-0115	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,083	166603,78	13828,11
	21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	1 Т					
		НР второго уровня	%	3,6		5997,74	497,81
		Накладные расходы	%	-		5997,74	497,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13808,12	1146,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				186409,64	15472
29	С123-010201-0158	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		214,6	982,04	210745,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	5,4 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		35,35	7586,85
		Накладные расходы	%	-		35,35	7586,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,39	17466,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1098,78	235799,24
30	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		18	8869,3	159647,4
		3,3 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		319,29	5747,31
		Накладные расходы	%	-		319,29	5747,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		735,09	13231,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9923,68	178626,28
31	С124-010201-0103 24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		15	5802,87	87043,05
		1,5 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		208,9	3133,55
		Накладные расходы	%	-		208,9	3133,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,94	7214,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6492,72	97390,73
32	С124-010201-0111 24-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		17	8432,3	143349,1
		2,7 КГ					
		НР второго уровня	%	3,6		303,56	5160,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		303,56	5160,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		698,87	11880,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9434,73	160390,44
33	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 3,3 КГ	шт.		48	8869,3	425726,4
		НР второго уровня	%	3,6		319,29	15326,15
		Накладные расходы	%	-		319,29	15326,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		735,09	35284,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9923,68	476336,75
34	С124-010201-0136 24-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1,2 КГ	шт.		2	4187,99	8375,98
		НР второго уровня	%	3,6		150,77	301,54
		Накладные расходы	%	-		150,77	301,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,1	694,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4685,86	9371,72
35	С124-010201-0115 24-010201-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 3,3 КГ	шт.		4	8869,3	35477,2
		НР второго уровня	%	3,6		319,29	1277,18
		Накладные расходы	%	-		319,29	1277,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		735,09	2940,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9923,68	39694,73
36	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии		0,61	26059,02	15896

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 4						
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=652,75)	чел-ч	3,18	1,94	652,75	1266,2
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,159	875,19	1014,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3738,61	2280,55
36. 3 (32-010211-0103)	1115С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,5307	1930,09	1024,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,5307	942,45	500,16
36. 4 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,6283	3326,09	2089,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,6283	818,38	514,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5105,05	3114,08
36. 5 (21-130804-0601)	147080С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000488	579268,66	282,68
36. 6 (22-040901-0101)	249547С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производствакг стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010		42	25,62	438,45	11233,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18878,22	11515,72
		НР первого уровня	%	60,3		2254,38	1375,17
		НР второго уровня	%	3,6		1019,28	621,76
		Накладные расходы	%	-		3273,66	1996,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,61	1431,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31679,3	19324,37
37	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии		0,53	12249,06	6492
	Изм. и доп. вып. 4						
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=652,75)	чел-ч	3,18	1,685	652,75	1100,14
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,007	875,19	881,32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3738,61	1981,46
37. 3 (32-010211-0103)	1115С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,4611	1930,09	889,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,4611	942,45	434,56
37. 4	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,5459	3326,09	1815,71

1	2	3	4	5	6	7	8
	(32-010211-0201)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,5459	818,38	446,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5105,05	2705,68
37. 5	147080С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000424	579268,66	245,61
37. 6	249547С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	5,565	438,45	2439,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5068,26	2686,18
		НР первого уровня	%	60,3		2254,38	1194,82
		НР второго уровня	%	3,6		522,12	276,73
		Накладные расходы	%	-		2776,5	1471,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1202,05	637,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16227,61	8600,63
38	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии		0,845	21455,62	18130
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=652,75)	чел-ч	3,18	2,687	652,75	1754
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,606	875,19	1405,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3738,61	3159,12
38. 3	1115С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,73515	1930,09	1418,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,73515	942,45	692,84
38. 4	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,87035	3326,09	2894,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,87035	818,38	712,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5105,05	4313,77
38. 5	147080С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000676	579268,66	391,59
38. 6	249547С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	31,5	26,617	438,45	11670,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14274,82	12062,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		2254,38	1904,95
		НР второго уровня	%	3,6		853,56	721,26
		Накладные расходы	%	-		3107,94	2626,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1965,08	1660,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26528,65	22416,71
39	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии		0,115	16852,17	1938
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=652,75)	чел-ч	3,18	0,3657	652,75	238,71
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,2185	875,19	191,23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3738,61	429,94
39. 3	1115С (32-010211-0103)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,10005	1930,09	193,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,10005	942,45	94,29
39. 4	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,11845	3326,09	393,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,11845	818,38	96,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5105,05	587,08
39. 5	147080С (21-130804-0601)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000092	579268,66	53,29
39. 6	249547С (22-040901-0101)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	21	2,415	438,45	1058,86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9671,37	1112,21
		НР первого уровня	%	60,3		2254,38	259,25
		НР второго уровня	%	3,6		687,84	79,1
		Накладные расходы	%	-		2942,22	338,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1583,55	182,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21377,94	2458,46
40	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии		0,024	26041,67	625

1	2	3	4	5	6	7	8
4							
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=652,75)	чел-ч	3,18	0,07632	652,75	49,82
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,0456	875,19	39,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3738,61	89,73
40. 3 (32-010211-0103)	1115С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,02088	1930,09	40,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,02088	942,45	19,68
40. 4 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,02472	3326,09	82,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,02472	818,38	20,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5105,05	122,52
40. 5 (21-130804-0601)	147080С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000019	579268,66	11,12
40. 6 (22-040901-0101)	249547С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	1,008	438,45	441,96
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18860,87	452,66
		НР первого уровня	%	60,3		2254,38	54,11
		НР второго уровня	%	3,6		1018,66	24,45
		Накладные расходы	%	-		3273,04	78,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2345,18	56,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31659,89	759,84
41	Е11-270903-0103 11-270903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии		0,024	81291,67	1951
4							
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=652,75)	чел-ч	3,18	0,07632	652,75	49,82
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,0456	875,19	39,91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3738,61	89,73
41. 3 (32-010211-0103)	1115С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,02088	1930,09	40,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,02088	942,45	19,68
41. 4 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,02472	3326,09	82,22

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,02472	818,38	20,23
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5105,05	122,52
41. 5 (21-130804-0601)	147080С Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000019	579268,66	11,12
41. 6 (22-040901-0101)	249547С Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	4,032	438,45	1767,83
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74110,87	1778,66
	НР первого уровня	%	60,3		2254,38	54,11
	НР второго уровня	%	3,6		3007,66	72,18
	Накладные расходы	%	-		5262,04	126,29
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6924,3	166,18
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93478,01	2243,47

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1563958,2
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1349758,7
Материалы -	Тенге		84444,25
Всего заработная плата -	Тенге		319437,84
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		873447,24
Накладные расходы -	Тенге		241524,89
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		186229,32
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		55295,57
Сметная прибыль -	Тенге		127302,69
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1718586,3
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		433,14
Сметная заработная плата -	Тенге		319437,84
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		214199,51
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		214199,51
Накладные расходы -	Тенге		7711,18
Сметная прибыль -	Тенге		17752,86
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		239663,55
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1958249,9
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		433,14
Сметная заработная плата -	Тенге		319437,84

РАЗДЕЛ 5. Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой

42	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	2801,19802	2745,24	7689960,9
		НР второго уровня	%	3,6	98,83	276838,59
		Накладные расходы	%	-	98,83	276838,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	227,53	637343,96

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	8604143,4
43	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км	2801,19802		1364	3820834,1
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	137550,03
		Накладные расходы	%	-		49,1	137550,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	316670,73
						1526,15	4275054,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4073,09	8949,8
44	С341-020102-2902 41-020102-2902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	2,1973			
		НР второго уровня	%	3,6		146,63	322,19
		Накладные расходы	%	-		146,63	322,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,58	741,76
						4557,3	10013,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1977,8	4345,82
45	С341-020102-2991 41-020102-2991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км	2,1973			
		НР второго уровня	%	3,6		71,2	156,45
		Накладные расходы	%	-		71,2	156,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,92	360,18
						2212,92	4862,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2745,24	1520687
46	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	553,93592			
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	54744,73
		Накладные расходы	%	-		98,83	54744,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	126034,54
						3071,59	1701466,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1364	755568,59
47	С341-020104	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т·км	553,93592			

	-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)					
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	27200,47
		Накладные расходы	%	-		49,1	27200,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	62621,53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	845390,59
48	С341-010102-1030 41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			0,5375	1108,43	595,78
		НР второго уровня	%	3,6		39,9	21,45
		Накладные расходы	%	-		39,9	21,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,87	49,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1240,2	666,61
49	С341-010102-1991 41-010102-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит·км в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км			0,5375	6748	3627,05
		НР второго уровня	%	3,6		242,93	130,57
		Накладные расходы	%	-		242,93	130,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,27	300,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7550,2	4058,23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				13804569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13804569
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13804569
Транспортные расходы -			Тенге				496964,49
Накладные расходы -			Тенге				1144122,7
Сметная прибыль -			Тенге				15445656
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				15445656
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				51457420,47
Итого прямые затраты:			Тенге				1481104,44
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				2390239,38
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				678750,99
- в том числе зарплата машинистов							

- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	33781507,61
- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	13804569,04
- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	0,00
Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	1297028,47
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	52754448,94
Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	1899160,15
ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	54653609,08
Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	4372288,73
ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	59025897,81
ВЗиС 1,04%			613869			
Итого:			59639767			
Зимнее удорожание 1,62 %			966164			
Итогов текущих ценах 2017г.			60605932			
В текущих и прогнозных ценах,			64848347			
НДС 12 %			7781802			
Стоимость строительства			72 630 148,00			
Скидка по тендеру			7 989 202,56			
Всего к оплате			64 640 945,44			

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ашабаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», эксперт Туйгужин Е.Е.

Заказчик: ГУ «АКЖАИКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТиАД» **Ф-3**

Подрядчик: ТОО "Айдана"

Договор (контракт): № 52 от 05.07.2017г.

Доп.соглашение №1 от 28.07.2017г.

Справка

о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул.И.Тайманова (1,2 км) от ул.Чапаево до ул.А.Молдагулова; ул.А.Молдагулова (1,1 км) в с.Тайпак Акжаикского района ЗКО	60 348 716	53 882 782	6 465 934
ВСЕГО:	**60 348 716**	**53 882 782**	**6 465 934**

ВСЕГО к оплате : Шестьдесят миллионов триста сорок восемь тысяч семьсот шестнадцать тенге.

Заказчик: Руководитель
ГУ "Акжаикский районный ОЖКХ,ПТ и АД **Ашабаев С.Б.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Айдана" **Амирханян А.Р.**

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Акжаикский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 52 от 05.07.2017г.
Доп. соглашение №1 от 28.07.2017г.

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2017 года.

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул. И. Тайманова (1,2 км)от ул. Чапаево до ул. А. Молдагулова,

ул. А. Молдагулова (1,1 км)в с. Тайпак Акжаикского района ЗКО.

27.09.2017г.

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОКРЫТИЕ 7003 М2					
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		933,75	900,72	841043,41
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	134,46	681,48	91631,8
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	133,526	986,95	131783,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	223415,35
1. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,473	6105,23	88361,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,473	1097,70	15887,01
1. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	44,446	3362,02	149430,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	44,446	818,38	36373,72
1. 5	626С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	66,109	7311,47	483357,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	66,109	1097,70	72567,85
1. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,497	3326,09	28262,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,497	818,38	6953,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	749411,61
1. 7	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,07	65,362	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	134719,46
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	35127,46
		Накладные расходы	%	-		181,9	169846,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,61	80871,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1091761,6
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1139,175	1641,92	1870434,2
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	67335,63
		Накладные расходы	%	-		59,11	67335,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,08	155021,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	2092791,4
3	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		4107,35	1211,26	4975077,3
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	135,543	694,31	94108,55
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	182,202	1017,18	185331,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	279440
3. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,479	6105,23	9027,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,479	1097,70	1623,50
3. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	16,347	3362,02	54959,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	16,347	818,38	13378,06
3. 5	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,652	3512,05	33899,26

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,652	1097,70	10595,00
			маш.-ч	0,0106	43,538	2968,05	129222,69
3. 6	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т					
(32-010101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	43,538	942,45	41032,39
			маш.-ч	0,0239	98,166	3784,62	371519,74
3. 7	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т					
(32-010101-0104)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	98,166	1097,70	107756,82
			маш.-ч	0,0026	10,679	3326,09	35519,68
3. 8	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л					
(32-010211-0201)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,679	818,38	8739,48
			маш.-ч	0,00057	2,341	2580,62	6041,72
3. 9	1602С	Распределители щебня и гравия					
(32-010212-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,341	942,45	2206,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	640190,36
3.10	100092С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,015	61,61	5719,33	352369,35
(21-010201-0702)		М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	776,289	5008,97	3888409,1
3.11	100094С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ					
(21-010201-0704)		М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	123,22	-	-
3.12	249133С	Вода с открытых источников					
(21-130703-1406)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1032,49	4240778,4
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	168502,32
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	185168,87
		Накладные расходы	%	-		86,11	353671,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,79	426299,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,16	5755048,4
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		5,12	76074,52	389501,54
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,97	942,45	2798,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	2798,7
4. 2	1239С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,485	4096,83	6082,97
(32-010202-0101)							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,97	942,45	2799,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	6082,97
4. 3	144679С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	5,274	72705,28	383418,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74886,44	383418,56
		НР первого уровня	%	60,3		329,61	1687,62
		НР второго уровня	%	3,6		2750,55	14082,81
		Накладные расходы	%	-		3080,16	15770,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6332,37	32421,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85487,05	437693,72
5	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХм2 толщиной 3 см. Устройство	1000 м2 покрытия		7003	61,61	431444,98
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,0451	315,835	718,76	227009,78
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	41,318	1015,71	41966,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,41	268976,52
5. 3	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	15,687	2968,05	46558,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	15,687	942,45	14784,21
5. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,28012	3080,63	862,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,28012	1097,70	307,49
5. 5	1240С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	1,681	94,23	158,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	1245С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	5,252	2533,04	13304,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	5,252	942,45	4949,75
5. 7	1955С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	19,608	5506,43	107972,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	19,608	1097,70	21523,70
5. 8	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,49021	1755,85	860,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,49021	818,38	401,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,23	169717,47
5. 9	127727С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,042928	205870,68	8837,7
5.10	131548С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,05	24435,92	25668,71
5.11	146741С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,004132	51147,9	211,33
5.12	245634С (21-020599-9901)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	498,614	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,96	34717,74
		НР первого уровня	%	60,3		23,16	162192,84
		НР второго уровня	%	3,6		3,05	21370,96
		Накладные расходы	%	-		26,21	183563,8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,03	49200,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,85	664209,19
6	С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		498,61	17794,74	8872635,3
		НР второго уровня	%	3,6		640,61	319414,87
		Накладные расходы	%	-		640,61	319414,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,83	735364,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19910,18	9927414,2
7	Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия		70030	0,981283	68719,23
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,00136	95,241	718,76	68455,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,977514	68455,28
7. 2	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	2,801	94,23	263,96

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010202-0301)		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,003769	263,96
7. 3 (21-020599-9901)	245634С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0119	833,357	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	60,3		0,589441	41278,53
		НР второго уровня	%	3,6		0,056546	3959,92
		Накладные расходы	%	-		0,645987	45238,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,130182	9116,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,76	123074,3
8	С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		833,357	17794,74	14829371
		НР второго уровня	%	3,6		640,61	533857,36
		Накладные расходы	%	-		640,61	533857,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,83	1229058,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19910,18	16592287
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ПОКРЫТИЕ 6543М2 м3 материала основания в плотном теле		872,8	900,72	786144,78
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	125,683	681,48	85650,59
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	124,81	986,95	123181,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	208832,04
9. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,528	6105,23	82593,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,528	1097,70	14849,69
9. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	41,545	3362,02	139676,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	41,545	818,38	33999,60

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	61,794	7311,47	451806,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	61,794	1097,70	67831,27
9. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,942	3326,09	26417,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,942	818,38	6499,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	700494,19
9. 7 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,07	61,096	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	125925,72
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	32834,54
		Накладные расходы	%	-		181,9	158760,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,61	75592,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1020497,4
10	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1064,816	1641,92	1748342,7
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	62940,34
		Накладные расходы	%	-		59,11	62940,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,08	144902,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	1956185,7
		РАЗДЕЛ 1. Транспортировка материалов					
11	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		2801,19802	2745,24	7689960,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	276838,59
		Накладные расходы	%			98,83	276838,59
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		227,53	637343,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	8604143,4
12	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		2801,19802	1364	3820834,1
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	137550,03
		Накладные расходы	%			49,1	137550,03
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		113,05	316670,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	4275054,9
13	С341-020102-2902 41-020102-2902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т		2,1973	4073,09	8949,8
		НР второго уровня	%	3,6		146,63	322,19
		Накладные расходы	%			146,63	322,19
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		337,58	741,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4557,3	10013,75
14	С341-020102-2991 41-020102-2991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		2,1973	1977,8	4345,82
		НР второго уровня	%	3,6		71,2	156,45
		Накладные расходы	%			71,2	156,45
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		163,92	360,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2212,92	4862,45
15	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		553,935	2745,24	1520684,5

	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года							
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	54744,64
		Накладные расходы	%	-		98,83	54744,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	126034,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	1701463,5
16	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		553,935	1364	755567,34
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	27200,42
		Накладные расходы	%	-		49,1	27200,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	62621,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	845389,19
17	С341-010102-1030 41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			0,5375	1108,43	595,78
		НР второго уровня	%	3,6		39,9	21,45
		Накладные расходы	%	-		39,9	21,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,87	49,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1240,2	666,61
18	С341-010102-1991 41-010102-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км		0,5375	6748	3627,05
		НР второго уровня	%	3,6		242,93	130,57
		Накладные расходы	%	-		242,93	130,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,27	300,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7550,2	4058,23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				13804565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13804565
Транспортные расходы -			Тенге				13804565

Накладные расходы -	Тенге		496964,35
Сметная прибыль -	Тенге		1144122,4
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		15445652
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		15445652
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге		48617279,89
Итого прямые затраты:			566855,99
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		2266160,56
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		485061,90
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		31979698,08
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		13804565,26
- перевозка грузов	Тенге		0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		634306,51
Накладные расходы I уровня	Тенге		49251586,40
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		1773057,09
Накладные расходы II уровня	Тенге		51024643,48
ИТОГО:	Тенге		4081971,48
Сметная прибыль	Тенге		55106614,96
ИТОГО по смете:		573109	
ВЗиС 1,04%		55679724	
Итого:		902012	
Зимнее удорожание 1,62 %		56581735	
Итогов текущих ценах 2017г.		60542452	
В текущих и прогнозных ценах,		7265094	
НДС 12 %		67 807 546,00	
Стоимость строительства		7 458 830,00	
Скидка по тендеру		60 348 716,00	
Всего к оплате			

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ашабаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», эксперт Туйгужин Е.Е.

Заказчик: ГУ «АКЖАИКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТиАД»

Ф-3

Подрядчик: ТОО "Айдана"

Договор (контракт): № 52 от 05.07.2017г.

Доп.соглашение №1 от 28.07.2017г.

Справка

о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул.И.Тайманова (1,2 км) от ул.Чапаево до ул.А.Молдагулова; ул.А.Молдагулова (1,1 км) в с.Тайпак Акжаикского района ЗКО	60 348 716	53 882 782	6 465 934
ВСЕГО:	**60 348 716**	**53 882 782**	**6 465 934**

ВСЕГО к оплате : Шестьдесят миллионов триста сорок восемь тысяч семьсот шестнадцать тенге.

Заказчик: Руководитель
ГУ "Акжаикский районный ОЖКХ,ПТ и АД" **Ашабаев С.Б.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Айдана" **Амирханян А.Р.**

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Акжаикский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 52 от 05.07.2017г.
Доп. соглашение №1 от 28.07.2017г.

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2017 года.

Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по ул. И. Тайманова (1,2 км)от ул. Чапаево до ул. А. Молдагулова,

ул. А. Молдагулова (1,1 км)в с. Тайпак Акжаикского района ЗКО.

27.09.2017г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОКРЫТИЕ 7003 М2					
1	Е11-270401-0102 11-270101-0102 РСНБ РК-2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		933,75	900,72	841043,41
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	134,46	681,48	91631,8
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	133,526	986,95	131783,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	223415,35
1. 3	107С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	14,473	6105,23	88361,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	14,473	1097,70	15887,01
1. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	44,446	3362,02	149430,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	44,446	818,38	36373,72
1. 5	626С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	66,109	7311,47	483357,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	66,109	1097,70	72567,85
1. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,497	3326,09	28262,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,497	818,38	6953,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	749411,61
1.7 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,07	65,362	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	134719,46
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	35127,46
		Накладные расходы	%	-		181,9	169846,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,61	80871,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1091761,6
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1139,175	1641,92	1870434,2
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	67335,63
		Накладные расходы	%	-		59,11	67335,63
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		136,08	155021,59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	2092791,4
3	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		4107,35	1211,26	4975077,3
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	135,543	694,31	94108,55
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	182,202	1017,18	185331,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	279440
3.3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,479	6105,23	9027,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,479	1097,70	1623,50
3.4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	16,347	3362,02	54959,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	16,347	818,38	13378,06
3.5	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	9,652	3512,05	33899,26

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-010101-0103)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	9,652	1097,70	10595,00
3. 6	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	43,538	2968,05	129222,69
(32-010101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	43,538	942,45	41032,39
3. 7	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	98,166	3784,62	371519,74
(32-010101-0104)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	98,166	1097,70	107756,82
3. 8	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	10,679	3326,09	35519,68
(32-010211-0201)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	10,679	816,38	8739,46
3. 9	1602С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,341	2580,62	6041,72
(32-010212-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,341	942,45	2206,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	640190,36
3.10	100022С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,015	61,61	5719,33	352369,35
(21-010201-0702)		М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	776,289	5008,97	3888409,1
3.11	100034С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ					
(21-010201-0704)		М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,03	123,22	-	-
3.12	249133С	Вода с открытых источников					
(21-130703-1406)						1032,49	4240778,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	168502,32
		НР второго уровня	%	3,6		45,08	185168,87
		Накладные расходы	%	-		86,11	353671,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,79	426299,88
						1401,16	5755048,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		5,12	76074,52	389501,54
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,97	942,45	2798,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	2798,7
4. 2	1239С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,485	4096,83	6082,97
(32-010202-0101)							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,97	942,45	2799,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	6082,97
4. 3	144679С (21-130104-9901)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	5,274	72705,28	383418,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74886,44	383418,56
		НР первого уровня	%	60,3		329,61	1687,62
		НР второго уровня	%	3,6		2750,55	14082,81
		Накладные расходы	%	-		3080,16	15770,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6332,37	32421,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85487,05	437693,72
5	Е11-270602-0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХм2 толщиной 3 см. Устройство	7003 покрытия			61,61	431444,98
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,0451	315,835	718,76	227009,78
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	11,318	1015,71	41966,74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,41	268976,52
5. 3	621С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	15,687	2968,05	46558,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	15,687	942,45	14784,21
			маш.-ч	0,00004	0,28012	3080,63	862,95
5. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	чел-ч	0,00004	0,28012	1097,70	307,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,00024	1,681	94,23	158,37
5. 5	1240С (32-010202-0301)	Гудронаторы ручные	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,00075	5,252	2533,04	13304,16
5. 6	1245С (32-010212-0301)	Трактор с щетками дорожными навесными	чел-ч	0,00075	5,252	942,45	4949,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0028	19,608	5506,43	107972,28
5. 7	1955С (32-010209-0101)	Укладчики асфальтобетона					

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	19,608	1097,70	21523,70
			маш.-ч	0,00007	0,49021	1755,85	860,74
5. 8	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т					
(33-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,49021	818,38	401,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,23	169717,47
5. 9	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,042928	205870,68	8837,7
(21-050302-0101)							
5.10	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,00015	1,05	24435,92	25668,71
(21-070201-0301)		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	т	0,000001	0,004132	51147,9	211,33
5.11	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0712	498,614	-	-
(21-130703-0201)							
5.12	245634С	Смеси асфальтобетонные					
(21-020599-9901)						4,96	34717,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,16	162192,84
		НР первого уровня	%	60,3		3,05	21370,96
		НР второго уровня	%	3,6		26,21	183563,8
		Накладные расходы	%	-		7,03	49200,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,85	664209,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17794,74	8872635,3
6	С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		498,61		
		НР второго уровня	%	3,6		640,61	319414,87
		Накладные расходы	%	-		640,61	319414,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,83	735364,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19910,18	9927414,2
7	Е11-270602-0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201	м2 покрытия		70030	0,981283	68719,23
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,00136	95,241	718,76	68455,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,977514	68455,28
7. 2	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00004	2,801	94,23	263,96

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010202-0301)		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,003769	263,96
7. 3 (21-020599-9901)	245634С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0119	833,357	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	60,3		0,589441	41278,53
		НР второго уровня	%	3,6		0,056546	3959,92
		Накладные расходы	%	-		0,645987	45238,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,130182	9116,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,76	123074,3
8	С121-020502-0102 21-020502-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		833,357	17794,74	14829371
		НР второго уровня	%	3,6		640,61	533857,36
		Накладные расходы	%	-		640,61	533857,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,83	1229058,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19910,18	16592287
9	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ПОКРЫТИЕ 6543М2 м3 материала основания в плотном теле		872,8	900,72	786144,78
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	125,683	681,48	85650,59
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	124,81	986,95	123181,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				239,27	208832,04
9. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	13,528	6105,23	82593,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	13,528	1097,70	14849,69
9. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	41,545	3362,02	139676,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	41,545	818,38	33999,60

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	61,794	7311,47	451806,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	61,794	1097,70	67831,27
9. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	7,942	3326,09	26417,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	7,942	818,38	6499,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,58	700494,19
9. 7 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,07	61,096	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	125925,72
		НР второго уровня	%	3,6		37,62	32834,54
		Накладные расходы	%	-		181,9	158760,26
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,61	75592,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1169,22	1020497,4
10	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1064,816	1641,92	1748342,7
		НР второго уровня	%	3,6		59,11	62940,34
		Накладные расходы	%	-		59,11	62940,34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		136,08	144902,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1837,11	1956185,7
		РАЗДЕЛ 1. Транспортировка материалов					
11	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		2801,19802	2745,24	7689960,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	276838,59
		Накладные расходы	%	-		98,83	276838,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	637343,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	8604143,4
12	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		2801,19802	1364	3820834,1
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	137550,03
		Накладные расходы	%	-		49,1	137550,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	316670,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	4275054,9
13	С341-020102-2902 41-020102-2902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т		2,1973	4073,09	8949,8
		НР второго уровня	%	3,6		146,63	322,19
		Накладные расходы	%	-		146,63	322,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,58	741,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4557,3	10013,75
14	С341-020102-2991 41-020102-2991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		2,1973	1977,8	4345,82
		НР второго уровня	%	3,6		71,2	156,45
		Накладные расходы	%	-		71,2	156,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,92	360,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2212,92	4862,45
15	С341-020104-1902 41-020104-1902 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		553,935	2745,24	1520684,5

№	Шифр	Наименование	Ед. изм.	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,6		98,83	54744,64
		Накладные расходы	%			98,83	54744,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,53	126034,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3071,59	1701463,5
16	С341-020104-1991 41-020104-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(340 км-30км)	т·км		553,935	1364	755567,34
		НР второго уровня	%	3,6		49,1	27200,42
		Накладные расходы	%			49,1	27200,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,05	62621,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1526,15	845389,19
17	С341-010102-1030 41-010102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		0,5375	1108,43	595,78
		НР второго уровня	%	3,6		39,9	21,45
		Накладные расходы	%			39,9	21,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,87	49,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1240,2	666,61
18	С341-010102-1991 41-010102-1991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км		0,5375	6748	3627,05
		НР второго уровня	%	3,6		242,93	130,57
		Накладные расходы	%			242,93	130,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,27	300,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7550,2	4058,23

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 13804565

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 13804565

Транспортные расходы - Тенге 13804565

Накладные расходы -	Тенге		496964,35
Сметная прибыль -	Тенге		1144122,4
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		15445652
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		15445652
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге		48617279,89
Итого прямые затраты:			
в том числе:			566855,99
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		2266160,56
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		485061,90
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		31979698,08
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		13804565,26
- перевозка грузов	Тенге		0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		634306,51
Накладные расходы I уровня	Тенге		49251586,40
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		1773057,09
Накладные расходы II уровня	Тенге		51024643,48
ИТОГО:	Тенге		4081971,48
Сметная прибыль	Тенге		55106614,96
ИТОГО по смете:		573109	
ВЗиС 1,04%		55679724	
Итого:		902012	
Зимнее удорожание 1,62 %		56581735	
Итогов текущих ценах 2017г.		60542452	
В текущих и прогнозных ценах,		7265094	
НДС 12 %			
Стоимость строительства		67 807 546,00	
Скидка по тендеру		7 458 830,00	
Всего к оплате		60 348 716,00	

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ашабаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД», эксперт Туйгужин Е.Е.