Утвержден

КОПИЯ

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От 28.12 20 11 года

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от " 25 "июня 2010 г. №

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска»

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя — (фамилия, имя, отчество) — Дремасов В.В. (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно - строительной инспекции — (фамилия, имя, отчество) — Менеев А.К. (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика — (фамилия, имя, отчество) — Агелеуов А.М. (должность)

эксплуатационной организации — (фамилия, имя, отчество) — Сатбаев Н.С. (должность)

генерального проектировщика — (фамилия, имя, отчество) — Соловьев Н.С. (должность)

органов государственной санитарно - эпидемиологической службы — (фамилия, имя, отчество) — Арыспаев М.К (должность)

органов архитектуры и градостроительства — (фамилия, имя, отчество) — Кушнер В.В. (должность)

представитель земельных отношений — (фамилия, имя, отчество) — Разов М.А. (должность)

представитель департамента экологии — (фамилия, имя, отчество) — Халенов Б.Т. (должность)

представитель дорожного надзора — (фамилия, имя, отчество) — Мановицкий С. (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Директор ТОО «Тұрғын үй Орал» Ликеров А.Т. (фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ТОО ЗКОФАО НЦ «Құрылысконсалтинг» Идресов М.С. (фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ «ОЖКХПТиАД г. Уральска (наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция улицы Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: улица Согласия

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

СМОТРЕТЬ НА ОБОРОТЕ

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
от "__"_____20 __ г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от "27" июля 2011 г. № 472

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «UNISERV»

(наименование организации)

Выполнившим
«Реконструкция Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Проектстройсервис»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Разработку проектно-сметной документации «Реконструкция улицы Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименования научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) по типовому №11.030

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно - сметная документация утверждена ГУ «ОЖКХПТиАД г. Уральска

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"07"июня 2011 г. №107

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 11.06.11 года; (месяц и год) окончание работ 31.10.11 года (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация «Реконструкция улицы Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего **121873770** тыс. тенге,в том числе: строительно-монтажных **101256330** тыс.тенге, оборудования,инструмента и инвентаря_____тыс.тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс.тенге,в том в том числе:стоимость строительно-монтажных работ_____тыс.тенге,стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс.тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Реконструкция Согласия от ул. Тауельсыздык до Самарской трассы»
(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии — Дремаев В.В. (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии — Минсев А.К. (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Алдешев А.М.

Сатбаев Н.С.

Соловьев Н.С.

Арыспаев М.К.

Кушнер В.В.

Разов М.А.

Абдиев Б.А.

Жабовицкий С.

Ахмеров А.Х.

Идрисов М.С.

12 АПР 2017

«___» _____ 20__ года
Я, Супеева Н.А. нотариус г Уральск
Лицензия выдана Министерством юстиции РК
от 19.06.2013 г за № 13009707

Свидетельствую верность этой копии
с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо
особенностей не оказалось

Зарегистрировано в реестре за № 654
Взыскан тариф 1058 т.
Нотариус

Пронумеровано, прошнуровано
на 3 (трех) листах.
Нотариус:

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы Согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ

приемки выполненных работ

за 2-3 декаду ноября месяца 2011 года

Стоимость 4111,202 тыс.те

Нормативная трудоемкость 971 чел/час

Заработная плата 209,957 тыс.тенг

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-14-4	Устройство призм из щебня	42,56	2 750,48	248,35	117 060	10 570	6 282	0,22	9
		м3		32,18	78,59	1 370	3 345	133	0,27	11
		Устройство обочин (включая съезды)								
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно	8 340,00	25,20	20,37	210 168	169 886	94 426	0,03	250
		/щебеночной/ смесью		4,79	5,40	39 949	45 036	133	0,02	167
		м2								
25	Е127-70-1	Приготовление оптимальной	1 251,00	149,68	140,84	187 250	176 191	67 130	0,05	63
		смеси из щебня		8,30	33,85	10 383	42 346	133	0,13	163
		м3								
26	С143008-35	Щебень из природного камня	938,25	2 960,00		2 777 220				
		для стоительных работ/ГОСТ								
		8267-93/ М-1200 фракции 10-20мм								
		м3								
27	С143008-92	Песок природный	312,75	735,00		229 871				
		м3								
		Организация движения								
28	Е0127-65-1	Разметка проезжей части	0,6705	16 091,12	1 692,25	10 789	1 135	965	3,18	2
		сплошной линией 0,1 м		450,00	632,07	302	424	133	2,85	2
		км								
29	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой	1,41	5 629,47	1 692,25	7 938	2 386	2 029	3,18	4
		линией шириной 0,1м при соотношении штриха		450,00	632,07	635	891	133	2,85	4

	и промежутка 1:3 км									
30 E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой	0,1897	12 603,90	1 692,25	[illegible]	321	273	3,18	1
	линией шириной 0,1м при соотношении штриха		450,00	632,07	85	120	133	2,85	1
	и промежутка 3:1 км								
31 E0127-83-1	Установка дорожных знаков на	31,00	747,86	146,19	23 184	4 532	21 380	3,20	99
	металлических стойках		506,25	28,22	15 694	875	133	0,11	3
	шт								
32 E0109-62-7	Изготовление дорожных знаков	0,5301	49 326,74	16 388,64	26 148	8 688	15 486	161,00	85
	т		28 980,00	3 479,80	15 362	1 845	90	13,02	7
33 C1308906-69	Трубы элекетросварные прямошовные со снятой	93,00	436,00		40 548				
Изм.идоп.вып.9	фаской БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм								
СН РК 8.02-04-2002	м								
СН РК8.02-04С-2004									
34 C11501-102	Знаки путевые и сигнальные	0,31	40 800,00		12 648				
Изм.идоп.вып.3	100шт								
СН РК 8. 02-04-2002									
СН РК8.02-04С-2004									
35 C11011-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия	0,0341	742 100,00		25 306				
	братной стороны клеевым составом								
	1000м2								
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3 670 520	373 708			514
		Тенге			83 779	94 882			358
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3 670 520				
	Всего заработная плата -	Тенге				178 661			
	Накладные расходы -	Тенге			207 972				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33 103			
	Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232 710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4 111 202				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							971
	Сметная заработная плата -	Тенге				211 764			
	ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**			**4 111 202**				
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**							**971**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**				**211 764**			
	Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			49 334				
	Всего:	Тенге			4 160 536				

Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62	Тенге	6[illegible]1
Затраты на выслугу лет	Тенге	41 005
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	16 642
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	4 286 183
Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге	8 362 206
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	167 244
Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**	**8 529 450**
НДС 12%	**Тенге**	**1 023 534**
Всего по объекту с НДС:	**Тенге**	**9 552 984**

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Главный специалист

_____Жаксыгулов А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____Корнеев А.А.

А.Вз /А.Взедов/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы Согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ

приемки выполненных работ

за 1 декаду ноября месяца 2011 года

Стоимость	21173,404	тыс.т
Нормативная трудоемкость	1476	чел/час
Заработная плата	343,752	тыс.тенг

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума	4,56	472,75	427,75	2 156	1 951	983	0,29	1
		в котлах вместимостью 15000л		45,00	117,15	205	534	133	0,44	2
		без введения добавок								
		т								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,56	40 097,59	339,59	182 845	1 549	855	0,58	3
		т			140,94		643	133	0,58	3
17	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной	6 335,00	477,66	15,35	3 025 976	97 242	92 681	0,03	190
		4см из горячих		5,94	5,06	37 630	32 055	133	0,02	127
		асфальтобетонных смесей								
		плотных крупнозернистых								
		плотность каменных материалов								
		2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
		м2								
18	Е0127-26-3К=4	Нормы для корректировки табл.	6 335,00	227,12		1 438 805		337		
		27-53 при изменении толщины		0,04		253		133		
		покрытий на 0,5 см, добавлять								
		к плотным крупнозернистым								
		смесям типа II, плотность								

	каменных материалов 2,5-2,9									
	т/м3									
		м2								
19	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума		14,01	472,75	427,75	6 623	5 993	3 021	0,29	4
		в котлах вместимостью 15000л			45,00	117,15	630	1 641	133	0,44	6
		без введения добавок									
			т								
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		14,01	40 097,59	339,59	561 767	4 758	2 626	0,58	8
			т			140,94		1 975	133	0,58	8
21	Т0127-53-1	Устройство покрытия толщиной		19 460,00	595,43	15,35	11 587 068	298 711	284 700	0,03	584
		4см из горячих			5,94	5,06	115 592	98 468	133	0,02	389
		асфальтобетонных смесей									
		плотных мелкозернистых с									
		плотностью каменных									
		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа									
		Б М I I									
			м2								
22	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл.		19 460,00	143,06		2 783 948		518		
		27-53 при измнении толщины			0,02		389		133		
		покрытий на 0,5 см, добавлять									
		к плотным мелкозернистым									
		смесям типа АБВ, плотность									
		каменных материалов 2,5-2,9									
		т/м3									
			м2								
ИТОГО		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			19 589 188	410 203			790
				Тенге			154 701	135 315			535
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19 589 188				
		Всего заработная плата -		Тенге				290 016			
		Накладные расходы -		Тенге			385 721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				53 736			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1 198 495				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21 173 [illegible]		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1 476
Сметная заработная плата -	Тенге		343 752	
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**	**21 173 404**		
Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**			**1 476**
Сметная заработная плата -	**Тенге**		**343 752**	
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	254 081		
Всего:	Тенге	21 427 485		
Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62%	Тенге	347 125		
Затраты на выслугу лет	Тенге	214 275		
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	85 710		
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	22 074 595		
Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге	42 821 178		
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	856 424		
Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**	**43 677 602**		
НДС 12%	**Тенге**	**5 241 312**		
Всего по объекту с НДС:	**Тенге**	**48 918 914**		

Заказчик

Начальник ГУ"ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Главный специалист

_____ Жаксыгулов А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО"НЦ Курылыс Консалтинг"

_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы Согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ

приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2011 года

Стоимость	21650,365	тыс.т
Нормативная трудоемкость	2934	чел/час
Заработная плата	647,446	тыс.тенг

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		$м^3$								
8	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравниающих слоев оснований из песка	126,50	898,26	68,13	113 630	8 618	5 744	0,14	18
				21,38	12,76	2 705	1 614	133	0,04	5
		$м^3$								
9	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	2 530,00	341,70	34,29	864 501	86 754	49 801	0,04	101
				6,01	8,79	15 205	22 239	133	0,03	76
		м2								
10	E0127-26-3К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 (до тотш.15см)	2 530,00	34,74	9,90	87 892	25 047	4 374		
				0,10	1,20	253	3 036	133		

		м2								
11	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	126,50	898,26	68,13	113 630	8 618	5 744	0,14	18
				21,38	12,76	2 705	1 614	133	0,04	5
		м3								
12	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнмвающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2 351,20	1 087,34	73,75	2 556 554	173 401	103 351	0,14	329
				21,38	11,67	50 269	27 439	133	0,04	94
		м3								
13	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40 мм	15 675,00	341,70	34,29	5 356 148	537 496	308 547	0,04	627
				6,01	8,79	94 207	137 783	133	0,03	470
		м2								
14	E0127-26-3К=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщиныслоя добавлять к гр.1,2(до толщ.18см)	15 675,00	62,04	37,20	972 477	583 110	52 328		0
				0,10	2,41	1 568	37 777	133	0,01	157
		м2								
15	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	9,450	472,75	427,75	4 467	4 042	2 038	0,29	3
				45,00	117,15	425	1 107	133	0,44	4
		т								
16	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,450	40 097,59	339,59	378 922	3 209	1 771	0,58	5
		т			140,94		1 332	133	0,58	5
17	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	13 125,0	477,66	15,35	6 269 288	201 469	192 019	0,03	394
				5,94	5,06	77 963	66 413	133	0,02	263

	плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2					
18	Е0127-26-3К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13 125,0	227,12	2 980 950		698
				0,04	525		133
		м2					
ИТОГО		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		19 698 459	1 631 764	1 525
			Тенге		245 853	300 383	1 109
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		19 698 459		
		Всего заработная плата -	Тенге			546 236	
		Накладные расходы -	Тенге		726 414		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				300
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			101 210	
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1 225 492		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		21 650 365		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 934
		Сметная заработная плата -	Тенге			647 446	
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**		**21 650 365**		
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**				**2 934**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			**647 446**	
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге		259 804		
		Всего:	Тенге		21 910 169		
		Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62%	Тенге		354 945		
		Затраты на выслугу лет	Тенге		219 102		

Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	87 641
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	22 571 857
Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге	44 330 360
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	886 607
Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**	**45 216 967**
НДС 12%	**Тенге**	**5 426 036**
Всего по объекту с НДС:	**Тенге**	**50 643 003**

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКХ,ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства:

_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Гарей /А.Газезова/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

Форма 2 в

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2011 года

Стоимость	2510,815	тыс.те
Нормативная трудоемкость	826	чел/час
Заработная плата	145,821	тыс.тен

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорога со съездами								
1	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	367,67	123,98	51,24	45 584	18 839	30 660	0,48	176
				72,23	13,74	26 557	5 052	97	0,05	18
		$м^3$								
2	E010333-A1 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (3499,87 м3)	643,42	19,70	19,70	12 675	12 675	2 535		
				-	3,94		2 535	100	0,08	51
		т								
3	E0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобил-самосвалы экскаваторами с ковшом	24,05	26,02	25,16	626	605	190	0,01	0
				0,78	7,37	19	177	97	0,03	1

	вместимостью 1,25 м3 (в карьере)	$м^3$									
4	Е010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (228,95 м3) с карьера	42,09	76,60	76,60	3 224	3 224	645			
					15,32		645	100	0,32	13	
		т									
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	24,05	12,61	12,61	303	303	102			
					4,38		105	97	0,01	0	
		$м^3$									
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта принцепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	391,72	14,01	14,01	5 488	5 488	1 824			0
					4,80		1 880	97	0,02	8	
		$м^3$									
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотненяемого грунта насыпей	391,72	14,12	12,00	5 531	4 701	1 660	0,01	4	
				1,62	2,75	635	1 077	97	0,01	4	
		$м^3$									
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнмвающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	567,80	1 087,34	73,75	617 392	41 875	24 959	0,14	79	
				21,38	11,67	12 140	6 626	133	0,04	23	
		м3									
13	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40 мм	3 785,00	341,70	34,29	1 293 335	129 788	74 504	0,04	151	
				6,01	8,79	22 748	33 270	133	0,03	114	

		м2								
14	E0127-26-3К=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщиныслоя добавлять к гр.1,2(до толщ.18см)	3 785,00	62,04	37,20	234 821	140 802	12 635		0
				0,10	2,41	379	9 122	133	0,01	38
		м2								
ИТОГО		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2 218 979	358 301			442
			Тенге			62 506	60 520			300
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 218 979				
		Всего заработная плата -	Тенге				123 026			
		Накладные расходы -	Тенге			149 715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22 795			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142 122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 510 815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				145 821			
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**			**2 510 815**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**							**826**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**145 821**			
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			30 130				
		Всего:	Тенге			2 540 945				
		Доп.затраты при производстве в зим. вр. 1,62%	Тенге			41 163				
		Затраты на выслугу лет	Тенге			25 409				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			10 164				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге			2 617 681				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге			5 107 018				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			102 140				
		Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**			**5 209 158**				

НДС 12%	Тенге	625 099
Всего по объекту с НДС:	Тенге	5 834 257

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеубов А.М.

Зав.сектора благоустройства

_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Ергр /А.Разезова/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2011 года

Стоимость	1002,789 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2369 чел/час
Заработная плата	333,215 тыс.тенге

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих	
				Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	3 132,20	123,98	51,24	388 330	160 494	261 197	0,48	1 503
		м3		72,23	13,74	226 239	43 036	97	0,05	157
2	Е010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	5 481,35	19,70	19,70	107 983	107 983	21 597		
1		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км класс груза 1			3,94		21 597	100	0,08	439
		т								
3	Е0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	204,90	26,02	25,16	5 331	5 155	1 620	0,01	2
		автомобил-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в карьере)		0,78	7,37	160	1 510	97	0,03	6
		м³								
4	Е010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	358,57	76,60	76,60	27 466	27 466	5 493		
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 с карьера			15,32		5 493	100	0,32	115
		т								
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами	204,9	12,61	12,61	2 584	2 584	871		
		с перемещением грунтов 2 группы до 20м			4,38		897	97	0,01	2
		м³								
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта принцепными катками	3 337,1	14,01	14,01	46 753	46 753	15 538		
		на пневмоколесном ходу, 25 тн, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см			4,80		16 018	97	0,02	67
		м³								

7	Е0101-135-1	Полив водой уплотненяемого		3 337,1	14,12	12,00	47	40 045	14 146	0,01	33
		грунта насыпей	м3		1,62	2,75	5 406	9 177	97	0,01	33
ИТОГО		**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ**		**Тенге**			**625 567**	**390 480**			**1 539**
				Тенге			**231 805**	**97 729**			**818**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			625 567				
		Накладные расходы -		Тенге			320 460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3 681			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56 762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 002 789				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2 369
		Сметная заработная плата -		Тенге				333 215			
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ		**Тенге**			**1 002 789**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-с							2 369
		Сметная заработная плата -		Тенге				333 215			
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%		Тенге			12 033				
		Всего:		Тенге			1 014 822				
		Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62%		Тенге			16 440				
		Затраты на выслугу лет		Тенге			10 148				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге			4 059				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:		Тенге			1 045 469				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года		Тенге			2 039 679				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			40 794				
		Стоимость в текущих ценах:		**Тенге**			**2 080 473**				
		НДС 12%		**Тенге**			**249 657**				
		Всего по объекту с НДС:		**Тенге**			**2 330 130**				

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства

_____Нургалиев А.Р.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс консалтинг"

_____Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____Корнеев А.А.

А.Горбл /А.Вдезова/