Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2011 года

Стоимость 1002,789 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 2369 чел/час

Заработная плата 333,215 тыс.тенге

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих	
				Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	3 132,20	123,98	51,24	388 330	160 494	261 197	0,48	1 503
		м3		72,23	13,74	226 239	43 036	97	0,05	157
2	Е010333-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	5 481,35	19,70	19,70	107 983	107 983	21 597		
1		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км класс груза 1			3,94		21 597	100	0,08	439
		т								
3	Е0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	204,90	26,02	25,16	5 331	5 155	1 620	0,01	2
		автомобил-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 1,25 м3 (в карьере)		0,78	7,37	160	1 510	97	0,03	6
		м³								
4	Е010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	358,57	76,60	76,60	27 466	27 466	5 493		
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 с карьера			15,32		5 493	100	0,32	115
		т								
5	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами	204,9	12,61	12,61	2 584	2 584	871		
		с перемещением грунтов 2 группы до 20м			4,38		897	97	0,01	2
		м³								
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта принцепными катками	3 337,1	14,01	14,01	46 753	46 753	15 538		
		на пневмоколесном ходу, 25 тн, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см			4,80		16 018	97	0,02	67
		м³								

7	Е0101-135-1	Полив водой уплотненяемого		3 337,1	14,12	12,00	47	40 045	14 146	0,01	33
		грунта насыпей	м3		1,62	2,75	5 406	9 177	97	0,01	33
	ИТОГО	**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ**		**Тенге**			**625 567**	**390 480**			**1 539**
				Тенге			**231 805**	**97 729**			**818**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			625 567				
		Накладные расходы -		Тенге			320 460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3 681			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			56 762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 002 789				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2 369
		Сметная заработная плата -		Тенге				333 215			
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ		**Тенге**			**1 002 789**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-с							2 369
		Сметная заработная плата -		Тенге				333 215			
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%		Тенге			12 033				
		Всего:		Тенге			1 014 822				
		Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62%		Тенге			16 440				
		Затраты на выслугу лет		Тенге			10 148				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге			4 059				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:		Тенге			1 045 469				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года		Тенге			2 039 679				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			40 794				
		Стоимость в текущих ценах:		**Тенге**			**2 080 473**				
		НДС 12%		**Тенге**			**249 657**				
		Всего по объекту с НДС:		**Тенге**			**2 330 130**				

Заказчик:
Начальник ГУ"ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"
_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"
_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

А.Горев /А.Вдезова/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2011 года

Стоимость	2510,815	тыс.те
Нормативная трудоемкость	826	челЧас
Заработная плата	145,821	тыс.тен

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Дорога со съездами					
1	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы	367,67	123,98	51,24	45 584	18 839	30 660	0,48	176
		в выемках		72,23	13,74	26 557	5 052	97	0,05	18
		$м^3$								
2	E010333-A1	Перевозка грузов	643,42	19,70	19,70	12 675	12 675	2 535		
	1	автомобилями-самосвалами		-	3,94		2 535	100	0,08	51
		/работающими вне карьеров/,								
		расстояние перевозки 1 км,								
		класс груза 1 (3499,87 м3)								
		т								
3	E0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с	24,05	26,02	25,16	626	605	190	0,01	0
		погрузкой на		0,78	7,37	19	177	97	0,03	1
		автомобил-самосвалы								
		экскаваторами с ковшом								

	вместимостью 1,25 м3 (в карьере)	$м^3$								
4	E010333-A10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (228,95 м3) с карьера	$м^3$	42,09	76,60	76,60	3 224	3 224	645	
						15,32		645	100	0,32	13
5	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	т	24,05	12,61	12,61	303	303	102	
						4,38		105	97	0,01	0
6	E0101-130-1	Уплотнение грунта принцепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толшине слоя 25 см	$м^3$	391,72	14,01	14,01	5 488	5 488	1 824	0
						4,80		1 880	97	0,02	8
7	E0101-135-1	Полив водой уплотненяемого грунта насыпей	$м^3$	391,72	14,12	12,00	5 531	4 701	1 660	0,01	4
					1,62	2,75	635	1 077	97	0,01	4
12	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнмвающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	567,80	1 087,34	73,75	617 392	41 875	24 959	0,14	79
					21,38	11,67	12 140	6 626	133	0,04	23
13	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40 мм	м3	3 785,00	341,70	34,29	1 293 335	129 788	74 504	0,04	151
					6,01	8,79	22 748	33 270	133	0,03	114

		м2								
14	E0127-26-3К=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщиныслоя добавлять к гр.1,2(до толщ.18см)	3 785,00	62,04	37,20	234 821	140 802	12 635		0
				0,10	2,41	379	9 122	133	0,01	38
		м2								
ИТОГО		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2 218 979	358 301			442
			Тенге			62 506	60 520			300
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 218 979				
		Всего заработная плата -	Тенге				123 026			
		Накладные расходы -	Тенге			149 715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22 795			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142 122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 510 815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				145 821			
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**			**2 510 815**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**							**826**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**145 821**			
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			30 130				
		Всего:	Тенге			2 540 945				
		Доп.затраты при производстве в зим. вр. 1,62%	Тенге			41 163				
		Затраты на выслугу лет	Тенге			25 409				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			10 164				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге			2 617 681				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге			5 107 018				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			102 140				
		Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**			**5 209 158**				

НДС 12%	Тенге	625 099
Всего по объекту с НДС:	Тенге	5 834 257

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКХ, ПТ и АДК" акимата

Ателгазин А.М.

Зав.сектора благоустройства

Нургалиев А.Б.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс консалтинг"

Гитерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

Корнеев А.А.

А.Бер /А.Разезова/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы Согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ

приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2011 года

Стоимость	21650,365	тыс.т
Нормативная трудоемкость	2934	чел/час
Заработная плата	647,446	тыс.тенг

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		$м^3$								
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и	126,50	898,26	68,13	113 630	8 618	5 744	0,14	18
		выравниающих слоев оснований		21,38	12,76	2 705	1 614	133	0,04	5
		из песка								
		$м^3$								
9	Е0127-26-1	Устройство однослойных	2 530,00	341,70	34,29	864 501	86 754	49 801	0,04	101
		оснований толщиной 12 см		6,01	8,79	15 205	22 239	133	0,03	76
		из щебня фракции 20-40 мм								
		м2								
10	Е0127-26-3К=3	Устройство оснований толщиной	2 530,00	34,74	9,90	87 892	25 047	4 374		
		12 см из щебня фракции 20-40		0,10	1,20	253	3 036	133		
		мм, на каждый1 см изменения								
		толщины слоя добавлять к								
		гр.1,2 (до тотш.15см)								

		м2								
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	126,50	898,26	68,13	113 630	8 618	5 744	0,14	18
				21,38	12,76	2 705	1 614	133	0,04	5
		м3								
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнмвающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2 351,20	1 087,34	73,75	2 556 554	173 401	103 351	0,14	329
				21,38	11,67	50 269	27 439	133	0,04	94
		м3								
13	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 20-40 мм	15 675,00	341,70	34,29	5 356 148	537 496	308 547	0,04	627
				6,01	8,79	94 207	137 783	133	0,03	470
		м2								
14	Е0127-26-3К=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщиныслоя добавлять к гр.1,2(до толщ.18см)	15 675,00	62,04	37,20	972 477	583 110	52 328		0
				0,10	2,41	1 568	37 777	133	0,01	157
		м2								
15	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	9,450	472,75	427,75	4 467	4 042	2 038	0,29	3
				45,00	117,15	425	1 107	133	0,44	4
		т								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,450	40 097,59	339,59	378 922	3 209	1 771	0,58	5
		т			140,94		1 332	133	0,58	5
17	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных круппнозернистых	13 125,0	477,66	15,35	6 269 288	201 469	192 019	0,03	394
				5,94	5,06	77 963	66 413	133	0,02	263

	плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2					
18 Е0127-26-3К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	13 125,0	227,12	2 980 950	698	
				0,04	525	133	
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			19 698 459	1 631 764	1 525
		Тенге			245 853	300 383	1 109
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19 698 459		
	Всего заработная плата -	Тенге				546 236	
	Накладные расходы -	Тенге			726 414		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					300
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101 210	
	Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 225 492		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21 650 365		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					2 934
	Сметная заработная плата -	Тенге				647 446	
	ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**			**21 650 365**		
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**					**2 934**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**				**647 446**	
	Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			259 804		
	Всего:	Тенге			21 910 169		
	Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62%	Тенге			354 945		
	Затраты на выслугу лет	Тенге			219 102		

Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	87 641
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	22 571 857
Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге	44 330 360
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	886 607
Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**	**45 216 967**
НДС 12%	**Тенге**	**5 426 036**
Всего по объекту с НДС:	**Тенге**	**50 643 003**

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКХ,ПТ и АД г. Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства

_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Гарф /А.Газезова/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы Согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ

приемки выполненных работ

за 1 декаду ноября месяца 2011 года

Стоимость	21173,404	тыс.т
Нормативная трудоемкость	1476	чел/час
Заработная плата	343,752	тыс.тенг

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающих	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума	4,56	472,75	427,75	2 156	1 951	983	0,29	1
		в котлах вместимостью 15000л		45,00	117,15	205	534	133	0,44	2
		без введения добавок								
		т								
16	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,56	40 097,59	339,59	182 845	1 549	855	0,58	3
		т			140,94		643	133	0,58	3
17	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной	6 335,00	477,66	15,35	3 025 976	97 242	92 681	0,03	190
		4см из горячих		5,94	5,06	37 630	32 055	133	0,02	127
		асфальтобетонных смесей								
		плотных крупнозернистых								
		плотность каменных материалов								
		2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
		м2								
18	E0127-26-3К=4	Нормы для корректировки табл.	6 335,00	227,12		1 438 805		337		
		27-53 при изменении толщины		0,04		253		133		
		покрытий на 0,5 см, добавлять								
		к плотным крупнозернистым								
		смесям типа II, плотность								

	каменных материалов 2,5-2,9									
	т/м3									
		м2								
19	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума	14,01	472,75	427,75	6 623	5 993	3 021	0,29	4
		в котлах вместимостью 15000л		45,00	117,15	630	1 641	133	0,44	6
		без введения добавок								
		т								
20	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	14,01	40 097,59	339,59	561 767	4 758	2 626	0,58	8
		т			140,94		1 975	133	0,58	8
21	Т0127-53-1	Устройство покрытия толщиной	19 460,00	595,43	15,35	11 587 068	298 711	284 700	0,03	584
		4см из горячих		5,94	5,06	115 592	98 468	133	0,02	389
		асфальтобетонных смесей								
		плотных мелкозернистых с								
		плотностью каменных								
		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа								
		Б М I I								
		м2								
22	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл.	19 460,00	143,06		2 783 948		518		
		27-53 при измнении толщины		0,02		389		133		
		покрытий на 0,5 см, добавлять								
		к плотным мелкозернистым								
		смесям типа АБВ, плотность								
		каменных материалов 2,5-2,9								
		т/м3								
		м2								
ИТОГО		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			19 589 188	410 203			790
			Тенге			154 701	135 315			535
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19 589 188				
		Всего заработная плата -	Тенге				290 016			
		Накладные расходы -	Тенге			385 721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53 736			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 198 495				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21 173 404		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1 476
Сметная заработная плата -	Тенге		343 752	
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	**Тенге**	**21 173 404**		
Нормативная трудоемкость -	**чел.-с**			**1 476**
Сметная заработная плата -	**Тенге**		**343 752**	
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	254 081		
Всего:	Тенге	21 427 485		
Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62%	Тенге	347 125		
Затраты на выслугу лет	Тенге	214 275		
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	85 710		
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	22 074 595		
Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге	42 821 178		
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	856 424		
Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**	**43 677 602**		
НДС 12%	**Тенге**	**5 241 312**		
Всего по объекту с НДС:	**Тенге**	**48 918 914**		

Заказчик:

Начальник ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Главный специалист

_____ Жаксыгулов А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Бірдл /Т.Везова/

Заказчик: ГУ "ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма 2 в

Договор № 63/б-ПЗ от 11.06.2011г.

Наименование объекта:

Реконструкция улицы Согласия на участке от ул.Тауелсыздык до Самарской трассы

АКТ

приемки выполненных работ

за 2-3 декаду ноября месяца 2011 года

Стоимость 4111,202 тыс.те

Нормативная трудоемкость 971 челЧас

Заработная плата 209,957 тыс.тенг

Составлена в ценах 01.01.2001года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0127-14-4	Устройство призм из щебня	42,56	2 750,48	248,35	117 060	10 570	6 282	0,22	9
		м3		32,18	78,59	1 370	3 345	133	0,27	11
		Устройство обочин (включая съезды)								
24	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно	8 340,00	25,20	20,37	210 168	169 886	94 426	0,03	250
		/щебеночной/ смесью		4,79	5,40	39 949	45 036	133	0,02	167
		м2								
25	E127-70-1	Приготовление оптимальной	1 251,00	149,68	140,84	187 250	176 191	67 130	0,05	63
		смеси из щебня		8,30	33,85	10 383	42 346	133	0,13	163
		м3								
26	C143008-35	Щебень из природного камня	938,25	2 960,00		2 777 220				
		для стоительных работ/ГОСТ								
		8267-93/ М-1200 фракции 10-20мм								
		м3								
27	C143008-92	Песок природный	312,75	735,00		229 871				
		м3								
		Организация движения								
28	E0127-65-1	Разметка проезжей части	0,6705	16 091,12	1 692,25	10 789	1 135	965	3,18	2
		сплошной линией 0,1 м		450,00	632,07	302	424	133	2,85	2
		км								
29	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой	1,41	5 629,47	1 692,25	7 938	2 386	2 029	3,18	4
		линией шириной 0,1м при соотношении штриха		450,00	632,07	635	891	133	2,85	4

	и промежутка 1:3	км								
30 E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой		0,1897	12 603,90	1 692,25	[illegible]91	321	273	3,18	1
	линией шириной 0,1м при соотношении штриха			450,00	632,07	85	120	133	2,85	1
	и промежутка 3:1	км								
31 E0127-83-1	Установка дорожных знаков на		31,00	747,86	146,19	23 184	4 532	21 380	3,20	99
	металлических стойках			506,25	28,22	15 694	875	133	0,11	3
		шт								
32 E0109-62-7	Изготовление дорожных знаков		0,5301	49 326,74	16 388,64	26 148	8 688	15 486	161,00	85
		т		28 980,00	3 479,80	15 362	1 845	90	13,02	7
33 C1308906-69	Трубы элекетросварные прямошовные со снятой		93,00	436,00		40 548				
Изм.идоп.вып.9	фаской БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм									
СН РК 8.02-04-2002		м								
СН РК8.02-04С-2004										
34 C11501-102	Знаки путевые и сигнальные		0,31	40 800,00		12 648				
Изм.идоп.вып.3		100шт								
СН РК 8. 02-04-2002										
СН РК8.02-04С-2004										
35 C11011-501	Пленка для дорожных знаков без покрытия		0,0341	742 100,00		25 306				
	братной стороны клеевым составом									
	1000м2									
ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3 670 520	373 708			514
			Тенге			83 779	94 882			358
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 670 520				
	Всего заработная плата -		Тенге				178 661			
	Накладные расходы -		Тенге			207 972				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							99
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				33 103			
	Неномируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			232 710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 111 202				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							971
	Сметная заработная плата -		Тенге				211 764			
	ИТОГО ПО РАСЧЕТУ		**Тенге**			**4 111 202**				
	Нормативная трудоемкость -		**чел.-с**							**971**
	Сметная заработная плата -		**Тенге**				**211 764**			
	Временные здания и сооружения 1,5 0,8%		Тенге			49 334				
	Всего:		Тенге			4 160 536				

Доп.затраты при производстве в зимнее вр. 1,62	Тенге	6[illegible]1
Затраты на выслугу лет	Тенге	4 [illegible]05
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	16 642
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	4 286 183
Итого по расчету в текущих ценах 2011года	Тенге	8 362 206
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	167 244
Стоимость в текущих ценах:	**Тенге**	**8 529 450**
НДС 12%	**Тенге**	**1 023 534**
Всего по объекту с НДС:	**Тенге**	**9 552 984**

Заказчик:

Начальник ГУ"ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Главный специалист

_____Жаксыгулов А.Г.

Технадзор ЗКОФ АО "НЦ Курылыс Консалтинг"

_____ Питерсков С.М.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv"

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____Корнеев А.А.

А.Вуй /А.Вуйдов/