Наименование объекта: **Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Карасайского района"**

Полная сметная стоимость: 110 045 400,19
Лимит финансирования на 2021 г: 110 045 400,19
Из областного бюджета: 110 045 400,19

Подрядчик: **ТОО "СП"NEFT"**
Адрес: г.Алматы, ул. Коперника, 84
ИИК:KZ29896KZT0222030924
БИН: 050540006095
БИК: ZAJSKZ22

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начало года: 48 354 288
б) за отчетный период из ОБ: 27 346 732

А К Т № 2
приемки выполненных работ за июль 2021 год
Договор № 19, 2021 года.

По бюджетной рограмме 005 "Развитие коммунального хозяйства", **по подпрограмме 028** "За счет трансфертов из областного бюджета", **по специфике 431** "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	Стоимость единицы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2021 г.		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области	028	тенге	110 045 400,19	0	0	0	21 007 556	48 354 288		27 346 732	48 354 288
	ИТОГО			110 045 400,19	0	0	0	21 007 556	48 354 288		27 346 732	48 354 288

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области":
Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "СП"NEFT":
Кадырбеков Н.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Элай":
Айнакулов К.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО"Saulet Trans Servis":
Хациев И.В.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области" БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213

Подрядчик : ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095, г.Алматы, ул. Коперника, 84

Стройка : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Объект : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Договор подряда: № 19, 2021 года

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2021 года

Составлен(а) текущие цены - апрель 2019 год (2 квартал)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

на СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ОВ) - ЗДАНИЕ АКИМАТА

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	295	1123,79	1,61	331517	475	183884	144244	513822
					498,84	0,10	147158	30		38061	
		НР - 98%; СП - 8%									

2	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	190	897,93 498,14	2,21 0,07	170607 94646	420 13	75541	92766 21070	284443
3	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	1437,51 501,09	1,28 0,13	64688 22549	58 6	42081	22104 6943	93735
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	530	89,23 87,32	1,25 --	47293 46282	660 --	351	45356 7412	100061
5	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	25	636,78 301,73	69,03 34,43	15919 7543	1726 861	6650	6387 1785	24091
6	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	27,5	343,00 --	-- --	9433 --	-- --	9433	-- 755	10187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				639457 318179	3338 909	317940 --	310857 76026	1026339
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1026339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				318179				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3338			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					909			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						317940		
		- Накладные расходы	Тенге							310857	
		- Сметная прибыль	Тенге							76026	

Итого по акту 1 026 339

Затраты на временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2% 12 316

Итого	1 038 655
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,9=1,35%	14 022
Итого	1 052 677
Непредвиденные работы и затраты 2%	21 054
Итого	1 073 730
Итого в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,05	1 073 730
НДС 12%	128 848
Итого с НДС	1 202 578
Тендерная скидка 10%	120 258
Всего по акту	1 082 320

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095

Директор: Кадырбеков Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области", БИН: 060140012512

Руководитель отдела: Катубаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612 , аттестат KZ35VJE00051365

Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор ТОО "Элай", БИН 090340015480, приказ I21/п от 19.05.21 г.

Айнакулов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области" БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213

Подрядчик : ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095, г.Алматы, ул. Коперника, 84

Стройка : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Объект : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Договор подряда: № 19, 2021 года

Акт приемки выполненных работ

за июль месяц 2021 года

Составлен(а) текущие цены - апрель 2019 год (2 квартал)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ЗДАНИЕ АКИМАТА

РАЗДЕЛ 1.Полы

1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)	м3 подстилающего слоя	9,86	18331,26	8,16	180746	80	142521	35856	233930
		НР - 94%; СП - 8%			3868,62	--	38145	--		17328	

2	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,437784	271135,74 14163,60	1410,78 617,66	118699 6201	618 270	111880	5889 9967	134554
3	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	197,2	950,87 873,54	74,35 28,78	187511 172262	14661 5675	588	167261 28382	383154
4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6,225	18331,26 3868,62	8,16 --	114112 24082	51 --	89979	22637 10940	147689
5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,27639	271135,74 14163,60	1410,78 617,66	74939 3915	390 171	70634	3718 6293	84949
6	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	124,5	950,87 873,54	74,35 28,78	118383 108756	9256 3583	371	105598 17919	241900
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,795	18331,26 3868,62	8,16 --	14573 3076	6 --	11491	2891 1397	18862
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,035298	271135,74 14163,60	1410,78 617,66	9571 500	50 22	9021	475 804	10849
9	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15,9	950,87 873,54	74,35 28,78	15119 13889	1182 458	48	13486 2288	30893

10	1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	15,9	1794,88 654,99	15,14 2,89	28539 10414	241 46	17884	9833 3070	41441
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,985	18331,26 3868,62	8,16 --	54719 11548	24 --	43147	10855 5246	70820
12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,132534	271135,74 14163,60	1410,78 617,66	35935 1877	187 82	33871	1783 3017	40735
13	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	59,7	950,87 873,54	74,35 28,78	56767 52150	4439 1718	178	50636 8592	115995
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6,045	18331,26 3868,62	8,16 --	110812 23386	49 --	87377	21983 10624	143419
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012) *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,268398	271135,74 14163,60	1410,78 617,66	72772 3801	379 166	68592	3610 6111	82493
16	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	120,9	950,87 873,54	74,35 28,78	114960 105611	8989 3479	360	102545 17400	234905

17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)	м3 подстилающего слоя	4,75	18331,26	8,16	87073	39	68658	17273	112695
					3868,62	--	18376	--		8348	
		НР - 94%; СП - 8%									
18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,2109	271135,74	1410,78	57183	298	53898	2837	64821
					14163,60	617,66	2987	130		4802	
		НР - 91%; СП - 8%									
19	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	95	950,87	74,35	90332	7063	283	80577	184582
					873,54	28,78	82986	2734		13673	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1542745	48001	810781	659743	2378686
							683962	18534	--	176201	
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
20	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	47,7664	2131,92	172,57	101834	8243	46867	45711	159349
					978,17	85,13	46724	4066		11804	
		НР - 90%; СП - 8%									
21	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	47,7664	21694,40	--	1036263	--	1036263	--	1119164
					--	--	--	--		82901	
		СП - 8%									

22	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,384	2131,92	172,57	22138	1792	10189	9937	34641
		НР - 90%; СП - 8%			978,17	85,13	10157	884		2566	
23	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,384	18770,96	--	194918	--	194918	--	210511
		СП - 8%			--	--	--	--		15593	
24	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,0416	3357,17	175,10	6854	357	3310	3023	10667
		НР - 90%; СП - 8%			1560,99	83,98	3187	171		790	
25	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 К=1,04 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,0416	22320,48	--	45569	--	45569	--	49215
		СП - 8%			--	--	--	--		3646	

26	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	36,4	1094,19	5,02	39829	183	30753	8087	51748
		НР - 90%; СП - 8%			244,32	2,53	8893	92		3833	
27	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	36,4	830,00	--	30212	--	30212	--	32629
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
28	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,22	1094,19	5,02	1335	6	1031	271	1734
		НР - 90%; СП - 8%			244,32	2,53	298	3		128	
29	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1,22	830,00	--	1013	--	1013	--	1094
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
30	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	33,6	313,41	2,14	10530	72	339	7312	19270
		НР - 72%; СП - 8%			301,16	1,10	10119	37		1427	
31	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	16,71506	2678,00	--	44763	--	44763	--	48344
		СП - 8%			--	--	--	--		3581	
32	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1,2	313,41	2,14	376	3	12	261	688

		НР - 72%; СП - 8%			301,16	1,10	361	1		51		
33	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,596966	2678,00	--	1599	--	1599	--	1727
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1537233	10656	1446838	74602	1740781
							79740	5255	--	128946	
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
34	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1057,44	1409,68	81,67	1490655	86357	360436	889126	2570163
		НР - 80%; СП - 8%			987,16	63,88	1043862	67545		190382	
35	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1057,44	1025,26	12,18	1084155	12877	271454	643195	1865538
		НР - 80%; СП - 8%			756,38	3,94	799824	4170		138188	
36	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,7	3003,10	45,13	254363	3823	51775	160621	448183
		НР - 80%; СП - 8%			2346,69	23,75	198765	2012		33199	
37	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	84,7	2346,38	41,57	198738	3521	28145	122408	346838
		НР - 72%; СП - 8%			1972,51	34,71	167072	2940		25692	
38	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	746,4	1409,68	81,67	1052187	60956	254415	627595	1814164

		НР - 80%; СП - 8%			987,16	63,88	736816	47677		134383	
39	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	746,4	1025,26	12,18	765257	9089	191607	454003	1316801
		НР - 80%; СП - 8%			756,38	3,94	564561	2943		97541	
40	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,7	3003,10	45,13	332443	4996	67668	209926	585759
		НР - 80%; СП - 8%			2346,69	23,75	259779	2629		43390	
41	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	110,7	2346,38	41,57	259744	4602	36785	159983	453306
		НР - 72%; СП - 8%			1972,51	34,71	218357	3842		33578	
42	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	110,7	464,80	2,98	51454	330	19338	25561	83175
		НР - 80%; СП - 8%			287,13	1,49	31786	165		6161	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				5488996	186551	1281623	3292418	9483927
							4020821	133924	--	702514	
	РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка										
43	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 (2) кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	88	64,24	0,94	5653	83	--	4011	10437
		НР - 72%; СП - 8%			63,30	--	5570	--		773	

44	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	88	185,34	2,71	16310	238	--	11572	30112
		НР - 72%; СП - 8%			182,64	--	16072	--		2231	
45	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,048664	561439,82	2276,82	27322	111	10039	15671	46432
		НР - 91%; СП - 8%			352869,00	1001,24	17172	49		3439	
46	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Детали арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,045235	499761,15	13008,71	22607	588	10607	13545	39043
		НР - 118%; СП - 8%			252280,00	1473,39	11412	67		2892	
47	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	4,080852	698747,52	6841,56	2851485	27919	2633408	231150	3329246
		НР - 118%; СП - 8%			46597,60	1404,54	190158	5732		246611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2923377	28939	2654054	275949	3455270
							240384	5847	--	255946	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17058664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5024907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					274148			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163560			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6193296		
		- Накладные расходы	Тенге							4302712	
		- Сметная прибыль	Тенге							1263607	

Итого по акту	17 058 664
Затраты на временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	204 704
Итого	17 263 368
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,9=1,35%	233 055

Итого	17 496 423
Непредвиденные работы и затраты 2%	349 928
Итого	17 846 352
Итого в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,05	17 846 352
НДС 12%	2 141 562
Итого с НДС	19 987 914
Тендерная скидка 10%	1 998 791
Всего по акту	17 989 123

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095
Директор: Кадырбеков Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской
Руководитель отдела: Катубаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis"
Хациев И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор ТОО "Элай", БИН 090340015480, приказ I21/п от 19.05.21
Айнакулов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области" БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213

Подрядчик : ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095, г.Алматы, ул. Коперника, 84

Стройка : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Объект : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Договор подряда: № 19, 2021 года

Акт приемки выполненных работ

за июль месяц 2021 года

Составлен(а) текущие цены - апрель 2019 год (2 квартал)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭН)

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16,296		205,97	194,88	3357	3176	--	707	4389
						11,10	49,18	181	801		325	
		НР - 72%; СП - 8%										

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,504	2056,82	--	1037	--	--	746	1926
					2056,82	--	1037	--		143	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,4	276,38	265,79	2322	2233	1	511	3059
					10,49	73,96	88	621		227	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15,12	240,00	--	3629	--		--	3919
					--	--	--	--		290	
		СП - 8%									
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	8,4	21,22	17,93	178	151	--	63	261
					3,20	7,21	27	61		19	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,44	18,59	18,59	250	250	--	72	348
					--	7,47	--	100		26	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13,44	82,48	69,74	1109	937	40	258	1476
					9,85	16,80	132	226		109	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,44	163,62	76,47	2199	1028	--	1193	3664
					87,16	36,15	1171	486		271	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,36	894,24	--	3005	--	--	2163	5581

		НР - 72%; СП - 8%			894,24	--	3005	--		413	
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	140	536,61	453,99	75125	63559	--	25148	108295
		НР - 72%; СП - 8%			82,62	166,87	11567	23361		8022	
11	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	8,4	1837,00	--	15431	--	15431	--	16665
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	33	545,62	36,69	18005	1211	4028	9454	29656
		НР - 72%; СП - 8%			386,86	11,04	12766	364		2197	
13	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	33,66	617,00	--	20768	--	20768	--	22430
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	140	356,77	160,13	49948	22418	6324	20325	75895
		НР - 72%; СП - 8%			151,47	50,17	21206	7024		5622	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	333,69	151,61	11012	5003	1465	4403	16649
		НР - 72%; СП - 8%			137,70	47,63	4544	1572		1233	
16	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	763,95	362,79	1528	726	472	417	2101
		НР - 72%; СП - 8%			165,24	124,52	330	249		156	
17	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	322510,00	--	57568	--	57568	--	62173
		СП - 8%			--	--	--	--		4605	

18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	63	333,69 137,70	151,61 47,63	21023 8675	9552 3001	2796	8407 2354	31784
19	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,06426	66899,00 --	-- --	4299 --	-- --	4299	-- 344	4643
20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,143	28290,83 9179,10	19111,73 4513,22	4046 1313	2733 645	--	1410 436	5892
21	2111-0403-7002 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная с надписью "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" шириной 75 мм, длиной 50 м *СП - 8%*	рулон	2,86	3833,00 --	-- --	10962 --	-- --	10962	-- 877	11839
22	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,136512	419407,13 149388,00	1433,94 437,01	57254 20393	196 60	36665	18612 6069	81936
23	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%*	опора	18	26510,59 15456,00	9373,48 3671,93	477191 278208	168723 66095	30260	275442 60211	812843

24	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,3681	514920,00 --	-- --	189542 --	-- --	189542	-- 15163	204705
25	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	5814,31 1967,36	2182,21 807,58	104658 35412	39280 14536	29966	35963 11250	151870
26	2307-0106-0326 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-12.1 мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	18	17089,00 --	-- --	307602 --	-- --	307602	-- 24608	332210
27	1308-0304-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м ширины по фронту	3,78	18796,34 8580,00	9630,62 3344,00	71050 32432	36404 12640	2214	32452 8280	111783
28	2307-0201-0928 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.2.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	18	9531,00 --	-- --	171558 --	-- --	171558	-- 13725	185283
29	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	90	1412,16 1057,00	-- --	127095 95130	-- --	31965	58029 14810	199934
30	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 *СП - 8%*	шт.	90	1673,00 --	-- --	150570 --	-- --	150570	-- 12046	162616
31	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	18	1202,61 1175,00	27,61 13,77	21647 21150	497 248	--	16048 3016	40711

32	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	492,00	--	8856	--	8856	--	9564
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
33	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	DIN-рейка, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	36	39,45	10,01	1420	360	69	809	2408
		НР - 72%; СП - 8%			27,54	3,68	991	132		178	
34	2106-0902-1101 РСНБ РК 2015	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная	м	3,6	157,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
35	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	45	307,38	18,93	13832	852	3375	7067	22571
		НР - 72%; СП - 8%			213,44	4,68	9605	211		1672	
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	2251,32	177,66	40524	3198	20518	12709	57491
		НР - 72%; СП - 8%			933,80	46,82	16808	843		4259	
37	1308-0206-1712 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	36	1131,25	86,27	40725	3106	20330	13141	58176
		НР - 72%; СП - 8%			480,24	26,75	17289	963		4309	
38	2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	37,08	1256,00	--	46572	--	46572	--	50298
		СП - 8%			--	--	--	--		3726	

39	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0828	668591,07 71604,00	18820,32 5818,56	55359 5929	1558 482	47872	4616 4798	64773
40	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	6	5064,00 2454,21	2592,71 1115,37	30384 14725	15556 6692	103	17134 3801	51319
41	2307-0102-1419 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 4х18 LRS/U (4555) ЭПРА БАП УХЛ4 IP21 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	6	17861,00 --	-- --	107166 --	-- --	107166	-- 8573	115739
42	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	6	646,00 --	-- --	3876 --	-- --	3876	-- 310	4186
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								3133671
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				614116				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					382704			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					141413			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1333798		
	- Перевозка грузов		Тенге				3629				
	- Накладные расходы		Тенге							567299	
	- Сметная прибыль		Тенге							232121	

Итого по акту	3 133 671
Затраты на временные здания и сооружения 1,5%х0,8=1,2%	37 604
Итого	3 171 275
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%х0,9=1,35%	42 812
Итого	3 214 087
Непредвиденные работы и затраты 2%	64 282
Итого	3 278 369
Итого в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,05	3 278 369
НДС 12%	393 404

Итого с НДС	3 671 773
Тендерная скидка 10%	367 177
Всего по акту	3 304 596

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095
Директор: Кадырбеков Н.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской
Руководитель отдела: Катубаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis"
Хапиев И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор ТОО "Элай", БИН 090340015480, приказ 121/п от 19.05.21
Айнакулов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области" БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213

Подрядчик : ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095, г.Алматы, ул. Коперника, 84

Стройка : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Объект : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Договор подряда: № 19, 2021 года

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2021 года

Составлен(а) текущие цены - апрель 2019 год (2 квартал)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01										
		на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ (В1)										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		372,4042	205,97	194,88	76705	72572	--	16161	100295
						11,10	49,18	4133	18313		7429	
		НР - 72%; СП - 8%										