Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

011240001633

Заказчик **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4 , тел.: 271-66-25,272-50-31 бух.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051140009048

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000053	**15.12.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	20 272 220,00	20 272 220,00	2 172 024,00	20 272 220,00
			Итого	1	x	20 272 220,00	2 172 024,00	20 272 220,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20 квартирный монолитный жилой дом .Тип 1а. ПЯТНО 52

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за 15 декабря 2014г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		313	от 10 июля 2014г						
		доп соглаш №1 от 19 ноября 2014г							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**58 300 000**	**18 100 196**							**2 172 024**	**20 272 220**

М.п Заказчик: Заместитель руководителя Курмангалиев М.И.
(должность ф., и., о., подпись)
_____2014 год

М.п Подрядчик Генеральный директор Омаров У.Ж.
(должность ф., и., о., подпись)
_____2014 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы и электроосвещение								
57.	E0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	2325,00	72,13 46,13	6,92 4,33	167705 107252	16092 10060	0,29 0,02	665 44
58.	E0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубамидлиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм мпо стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	50,00	80,57 51,75	8,47 4,94	4029 2588	424 247	0,32 0,02	16 1
59.	C130804-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	392,19	508,00 --	-- --	199233 --	-- --	-- --	-- --
60.	C130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	3,06	579,00 --	-- --	1772 --	-- --	-- --	-- --
61.	C130804-121	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	5,10	2150,00 --	-- --	10965 --	-- --	-- --	-- --
62.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	30,00	88,90 27,90	3,10 0,30	2667 837	93 9	0,16 0,00	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр до 8мм	м	50,00	84,60 32,40	2,80 0,20	4230 1620	140 10	0,17 0,00	9 0
ИТОГО:							390601 112297	16749 10326		694 45

Накладные расходы :

На монтажные работы	132111
Всего накладных расходов:	132111
Итого с накладными	522712

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31363
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	554075
Итого с временными, 1,1 %	560170
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	566220
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	568461
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	574063
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1282197
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25644
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1307841
Налог на добавленную стоимость, 12 %	156941
Итого с НДС	1464782

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	450,85	327,19 231,75	7,90 2,95	147514 104484	3562 1330	1,29 0,01	582 6
2.	С130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	960,59	107,00 --	-- --	102783 --	-- --	-- --	-- --
3.	С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	289,52	61,00 --	-- --	17661 --	-- --	-- --	-- --
4.	С130804-2092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	41,36	13,00 --	-- --	538 --	-- --	-- --	-- --
5.	С130804-2152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	82,72	77,00 --	-- --	6369 --	-- --	-- --	-- --
6.	С130804-2	Тройник полипропиленовый PP-R	шт	237,82	28,00	--	6659	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	194	переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	204,00	431,49 292,50	12,19 4,57	88024 59670	2487 932	1,64 0,02	335 5
8.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	458,49	67,00 --	-- --	30719 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130804-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	234,60	47,00 --	-- --	11026 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20,40	7,00 --	-- --	143 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130804-2151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,80	89,00 --	-- --	3631 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	117,30	14,00 --	-- --	1642 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	580,00	72,96 38,59	16,85 4,33	42319 22382	9773 2511	0,21 0,03	122 15
14.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	638,00	108,00 --	-- --	68904 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления								527931
ИТОГО:							527932 186536	15821 4773		1039 26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24894
На сантехнические работы	213008
Всего накладных расходов:	237902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	765834
Непормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего непормируемые и непредвиденные затраты	45950
Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами	811784
Итого с временными, 1,1 %	820714
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	829578
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	832861
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	841067
Пересчет в текущих ценах, К-2,23354	1878565
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37571
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1916135
Налог на добавленную стоимость, 12 %	229936
Итого с НДС	2146071

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Раздел: Двери								
31.	E0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	м2	16,76	11347,28 215,16	20,21 6,88	190180 3606	339 115	1,29 0,03	22 1
		Итого по разделу: Двери								190180
		Раздел: Окна								
51.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	м2	22,10	5552,04 136,44	18,87 6,39	122700 3015	417 141	0,82 0,03	18 1
52.	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6/	м2	16,80	5633,50 185,83	19,32 6,39	94643 3122	325 107	1,11 0,03	19 1
53.	E0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	49,60	5554,93	18,88	275525	936	1,02	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/			171,01	6,57	8482	326	0,03	2
54.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-1/	м2	1,19	5633,50 185,83	19,32 6,39	6708 221	23 8	1,11 0,03	1 0
		Итого по разделу: Окна								499575
		Раздел: Лестницы ==========								
		Раздел: Отделка потолков ==========								
		Раздел: Отделка стен ==========								
		Раздел: Наружная отделка ==========								
		Раздел: Перегородки ==========								
83.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	53,08	1251,32 461,25	319,70 119,25	66420 24483	16970 6330	3,07 0,58	163 31
84.	С143003-137	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	7325,00	86,00 --	-- --	629950 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	5,23	4486,93 3991,50	285,43 77,26	23467 20876	1493 404	20,97 0,30	110 2
86.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	7,67	50900,00 --	-- --	390260 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	50600,00 --	-- --	9948 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,15	50800,00	--	7488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,71	41200,00	--	29157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	9,73	302,02	106,27	2939	1034	1,22	12
					195,75	40,50	1905	394	0,19	2
91.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	5,11	4122,00	--	21063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	4,81	4592,00	--	22088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,79	8679,65	422,15	6857	333	56,40	45
					8257,50	157,50	6523	124	0,77	1
94.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,24	59500,00	--	74000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,82	4486,93	285,43	3679	234	20,97	17
					3991,50	77,26	3273	63	0,30	0
97.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,29	50900,00	--	65559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	3,60	302,02	106,27	1087	383	1,22	4
					195,75	40,50	705	146	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	3,67	4592,00	--	16853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки							1378106	
		Раздел: Стены из блока стандартного								
101.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	25,02	1251,32	319,70	31308	7999	3,07	77
					461,25	119,25	11540	2984	0,58	15
102.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	1635,00	92,00	--	150420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,18	4486,93	285,43	5295	337	20,97	25
					3991,50	77,26	4710	91	0,30	0
104.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,71	50900,00	--	87146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,07	50800,00	--	3348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	41200,00	--	5426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	7,90	302,02	106,27	2386	840	1,22	10
					195,75	40,50	1546	320	0,19	2
109.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	2,70	4122,00	--	11129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,37	4592,00	--	24659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного								323783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Кровля

Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле

Раздел: Разные работы

ИТОГО:	2391645	31661	572
	94007	11553	56

Накладные расходы :

На общестроительные работы	121122
Всего накладных расходов:	121122
Итого с накладными	2512767

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	150766
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2663533
Итого с временными, 1,1 %	2692832
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2721915
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2732686
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2759614
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6163731
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	123275
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6287006
Налог на добавленную стоимость, 12 %	754441
Итого с НДС	7041447

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундамент								
		Раздел: Стены								
27.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	м3	172,95	9133,63	341,75	1579660	59106	9,80	1695
					1624,50	129,11	280957	22330	0,63	109
		Итого по разделу: Стены								1579660
		Раздел: Перекрытия								
34.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	м3	90,12	10076,09	241,10	908058	21728	8,06	726
					1282,50	91,08	115579	8208	0,44	40
35.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,98	18837,97	11119,34	18416	10870	42,50	42
					7560,00	4200,75	7391	4107	20,52	20
		Итого по разделу: Перекрытия								926474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы внутренние								
42.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	13,19	12060,97	379,21	159084	5002	13,00	171
					2117,25	143,26	27927	1890	0,70	9
43.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	6,81	10076,09	241,10	68618	1642	8,06	55
					1282,50	91,08	8734	620	0,44	3
44.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,21	69000,00	--	14759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,07	68800,00	--	142657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,31	93997,62	304,24	29252	95	198,00	62
					33075,00	114,75	10293	36	0,56	0
		Итого по разделу: Лестницы внутренние								414370
		Раздел: Выход на кровлю 1шт								
ИТОГО:							2920504	98444		2751
							450881	37191		182

Накладные расходы :

На общестроительные работы	512474
Всего накладных расходов:	512474
Итого с накладными	3432978

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	205979
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3638957
Итого с временными, 1,1 %	3678986
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3718719
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3733435
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	3770225
Пересчет в текущих ценах, К-2,2335	8420798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	168416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8589214
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1030706
Итого с НДС	9619920

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000050 от 3 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ25826A1KZTD2006220, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	15 361 019,00	15 361 019,00	12%	1 843 322,00	17 204 341,00		
Всего по счету:					**15 361 019,00**		**1 843 322,00**	**17 204 341,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

011240001633

Заказчик **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4 , тел.: 271-66-25,272-50-31 бух.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**

051140009048

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000050	03.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	17 204 341,00	17 204 341,00	1 843 322,00	17 204 341,00
			Итого	1	x	17 204 341,00	1 843 322,00	17 204 341,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20 квартирный монолитный жилой дом .Тип 1а. ПЯТНО 52

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за 3 декабря 2014г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код		Код		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
заказчик		подрядчик		номер	дата	наименование		код	наименование		код
				313	от 10 июля 2014г						
					д/с №1 от 19.11.14г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**38 027 780**	**15 361 019**							**1 843 322**	**17 204 341**

М.п

Заказчик: Заместитель руководителя Курмангалиев М.Н.
(должность ф., и., о., подпись) _____2014 год

Подрядчик Генеральный директор Омаров У.Ж.
(должность ф., и., о., подпись) _____2014 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а **Пятно 52**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундамент								
		Раздел: Стены								
27.	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /B25 W4/	м3	86,47	9133,63	341,75	789830	29553	9,80	847
					1624,50	129,11	140479	11165	0,63	55
28.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,36	64400,00	--	23068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,49	58600,00	--	28960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	54,48	52400,00	--	2854742	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
32.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,58	51000,00 --	-- --	80789 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								3780225
		Раздел: Перекрытия								
34.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м B25	м3	45,06	10076,09 1282,50	241,10 91,08	454029 57789	10864 4104	8,06 0,44	363 20
35.	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,49	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	9208 3695	5435 2053	42,50 20,52	21 10
36.	C11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	2,44	75600,00 --	-- --	184766 --	-- --	-- --	-- --
37.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,34	50600,00 --	-- --	17351 --	-- --	-- --	-- --
38.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	27,93	52400,00 --	-- --	1463605 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытия								2128959
		Раздел: Лестницы внутренние								
		Раздел: Выход на кровлю 1шт								
		ИТОГО:					5909184 201963	45852 17322		1231 85
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					230250			

1	2	3	4	5	6	7	8

Всего накладных расходов:	210280
Итого с накладными	6110414
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	368366
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6507800
Итого с временными, 1,1 %	6579386
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6650443
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6676761
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	6742555
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	15059823
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	301196
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15361019
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1843322
Итого с НДС	17204341

Принял:

Составил:

Казахстан Республикасы Алматы қаласының ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Многопрофильная компания «Достар» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан город Алматы

Счет-фактура № 00000000045 от 15 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика KZ25826A1KZTD2006220, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	6 100 030,36	6 100 030,36	12%	732 003,64	6 832 034,00		
Всего по счету:					**6 100 030,36**		**732 003,64**	**6 832 034,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4
, тел.: **011240001633**

Заказчик **271-66-25,272-50-31 бух.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70** **051140009048**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления
00000000048	18.10.2014

Отчетный период	
с	по

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	6 832 034,00	6 832 034,00	[illegible] 034,04	6 832 034,00
			Итого	1	x	6 832 034,00	[illegible] 034,04	6 832 034,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20 квартирный монолитный жилой дом .Тип 1а. ПЯТНО 52

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 15 октября 2014г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		313	от 10 июля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**20 823 439**	**6 100 030**							**732 004**	**6 832 034**

М.п Заказчик: Заместитель руководителя _____ 2014 год
(должность) (подпись)

М.п Подрядчик Генеральный директор _____ 2014 год
(должность) (подпись)

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а
ПЯТНО 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундамент								
		Раздел: Стены								
27.	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /B25 W4/	м3	86,43	9133,63	341,75	789410	29537	9,80	847
					1624,50	129,11	140404	11159	0,63	54
28.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,08	64400,00	--	5152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,18	58600,00	--	10548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	11,20	52400,00	--	586880	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
32.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,38	51000,00 --	-- --	19380 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								1412060
		Раздел: Перекрытия								
34.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	м3	45,30	10076,09 1282,50	241,10 91,08	456447 58097	10922 4126	8,06 0,44	365 20
35.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,49	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	9208 3695	5435 2053	42,50 20,52	21 10
36.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,49	75600,00 --	-- --	36953 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00 --	-- --	3421 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	5,52	52400,00 --	-- --	289437 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытия								795466
		Раздел: Лестницы внутренние								
		Раздел: Выход на кровлю 1шт								
	ИТОГО:						2207526 202196	45894 17338		1233 85
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						230511		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	230511
Итого с накладными	2438037

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	146282
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2584319
Итого с временными, 1,1 %	2612747
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2640965
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2651416
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2677543
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5980422
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	119608
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6100030
Налог на добавленную стоимость, 12 %	732004
Итого с НДС	6832034

ПРИНЯЛ:

ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ:

Технадзор:

Архсервис-Саулет

Счет-фактура № 00000000029 от 11 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ25826A1KZTD2006220, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	5 253 250,00	5 253 250,00	12%	630 390,00	5 883 640,00	0	
Всего по счету:					**5 253 250,00**		**630 390,00**	**5 883 640,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер С.В.Алябина

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4 , тел.:

Заказчик **271-66-25,272-50-31 бух.** | **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70** | **051140009048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000029	11.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	5 883 640,00	5 883 640,00	630 390,00	5 883 640,00
			Итого	1	x	5 883 640,00	630 390,00	5 883 640,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / У.Ж.Омаров / / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20- квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а ПЯТНО 52

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за 11 августа 2014г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		313	от 10 июля 2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**8 039 441**	**5 253 250**							**630 390**	**5 883 640**

М.п Заказчик: Заместитель руководителя Караласов С.М.
(должность ф., и., о., подпись) _____2014 год

М.п Подрядчик Генеральный директор Омаров У.Ж.
(должность ф., и., о., подпись) _____2014 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, Тип 1а **Пятно 52**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Раздел: Земляные работы														
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	115,06	4,85	4,85	558	558	--	--						
					--	1,68	--	194	0,01	1						
2.	E0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	115,06	26,20	25,02	3015	2879	0,01	1						
					1,15	6,79	132	781	0,02	3						
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1046,23	26,20	25,02	27415	26178	0,01	8						
					1,15	6,79	1203	7100	0,02	24						
4.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	657,72	18,51	17,50	12177	11512	0,01	5						
					1,01	4,41	664	2898	0,02	10						
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	263,09	12,51	12,51	3291	3291	--	--						
					--	4,28	--	1126	0,01	4						
6.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными	м3	263,09	6,36	6,36	1672	1672	--	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			--	1,91	--	503	0,01	2
7.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2148,38	17,73	17,73	38091	38091	--	--
					--	3,55	--	7618	0,07	160
8.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	1161,29	3,07	2,66	3568	3090	0,00	3
					0,39	0,93	453	1080	0,00	4
9.	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	м2	198,52	125,34	9,97	24882	1979	0,39	78
					60,98	3,74	12106	742	0,02	4
10.	Е0101-27-5	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	657,72	3,35	3,35	2204	2204	--	--
					--	1,16	--	765	0,00	2
11.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	657,72	10,37	10,37	6822	6822	--	--
					--	3,60	--	2367	0,01	8
12.	С143008-104	Баласт	м3	657,72	630,00	--	414364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	657,72	10,14	10,14	6669	6669	--	--
					--	3,61	--	2377	0,01	8
		Итого по разделу: Земляные работы								544726
		Раздел: Фундамент								
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	38,30	4244,71	66,01	162572	2528	1,35	52
					195,75	24,93	7497	955	0,12	5
20.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	39,07	256,00	--	10001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундамент								172573
		Раздел: Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Перекрытия

Раздел: Лестницы внутренние

Раздел: Выход на кровлю 1шт

ИТОГО:	717301	107473		147
	22055	28506		233

Накладные расходы :

На общестроительные работы	52005
Всего накладных расходов:	52005
Итого с накладными	769306

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46158
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	815464
Итого с временными, 1,1 %	824434
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	833338
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	836636
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	844880
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1887080
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37742
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1924822
Налог на добавленную стоимость, 12 %	230979
Итого с НДС	2155801

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Принял: Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью г. Алматы Республика Казахстан

Казахстан Республикасы Алматы қаласы «Многопрофильная компания «Достар» Товарищество с ограниченной ответственностью г. Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000027 от 7 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ25826A1KZTD2006220, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	1 924 822,32	1 924 822,32	12%	230 978,68	2 155 801,00	0	
Всего по счету:					**1 924 822,32**		**230 978,68**	**2 155 801,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер С.В.Алябина

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4 | **011240001633**

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4** | **051140009048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000027	07.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	2 155 801,00	2 155 801,00	230 978,68	2 155 801,00
			Итого	1	x	2 155 801,00	230 978,68	2 155 801,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / У.Ж.Омаров

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / А.Абдыкалыков

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20- квартирный монолитный жилой дом. Тип 1а ПЯТНО 52

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 7 августа 2014г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код		Код		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
заказчик		подрядчик		номер	дата	наименование		код	наименование		код
				313	от 10 июля 2014г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**2 155 801**	**1 924 822**							**230 979**	**2 155 801**

М.п.

Заказчик: Заместитель руководителя Караласов С.М.
(должность ф. и. о., подпись) _____2014 год

Подрядчик Генеральный директор Омаров Ж.Ж.
(должность ф. и. о., подпись) _____2014 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, Тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундамент								
21.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	223,36	5531,02	196,62	1235408	43917	1,79	400
					272,25	74,27	60810	16589	0,36	81
22.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	226,71	256,00	--	58038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,96	47400,00	--	45694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,58	52400,00	--	187351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	9,64	51000,00	--	491839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: Фундамент 2018329

Раздел: Стены

Раздел: Перекрытия

Раздел: Лестницы внутренние

Раздел: Выход на кровлю 1шт

ИТОГО:	2018330	43917	400
	60810	16589	81

Накладные расходы :

На общестроительные работы	81269
Всего накладных расходов:	81269
Итого с накладными	2099599

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	125976
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2225575
Итого с временными, 1,1 %	2250056
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2274357
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2283357
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2305858
Пересчет в текущих ценах, К=2,23355	5150245
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	103005
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5253250
Налог на добавленную стоимость, 12 %	630390
Итого с НДС	5883640

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000041 от 15 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ25826A1KZTD2006220, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион. область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	5 314 253,57	5 314 253,57	12%	637 710,43	5 951 964,00	0	
Всего по счету:					**5 314 253,57**		**637 710,43**	**5 951 964,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер С.В.Алябина

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4 | **011240001633**

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4** | **051140009048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000041	15.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	5 951 964,00	5 951 964,00	637 710,43	5 951 964,00
			Итого	1	x	5 951 964,00	637 710,43	5 951 964,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / У.Ж.Омаров

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял / / Абдикарымов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20 квартирный монолитный жилой дом .Тип 1а. ПЯТНО 52

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за 15 сентября 2014г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		313	от 10 июля 2014г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**13 991 405**	**5 314 254**							**637 710**	**5 951 964**

М.п Заказчик: Заместитель руководителя Курмангалиев М.К.
(должность ф., и., о., подпись) _____2014 год

М.п Подрядчик Генеральный директор Омаров Ж.Ж.
(должность ф., и., о., подпись) _____2014 год

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Многопрофильная компания «Достар» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а **Пятно 52**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
14.	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	436,30	26,20 1,15	25,02 6,79	11432 502	10917 2961	0,01 0,02	3 10
15.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	763,52	17,73 --	17,73 3,55	13537 --	13537 2707	-- 0,07	-- 57
16.	Е0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	349,04	3,35 --	3,35 1,16	1170 --	1170 406	-- 0,00	-- 1
17.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	349,04	21,55 17,03	4,52 --	7520 5944	1576 --	0,11 --	38 --
18.	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3	87,26	134,10 134,10	-- --	11702 11702	-- --	0,97 --	85 --
		Итого по разделу: Земляные работы								45361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Фундамент
==========

Раздел: Стены
==========

Раздел: Перекрытия
==========

Раздел: Лестницы внутренние
==========

Раздел: Выход на кровлю 1шт
==========

ИТОГО:	45361	27200		126
	18148	6074		68

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	25448
Всего накладных расходов:	25448
Итого с накладными	70809

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4249
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	75058
Итого с временными, 1,01 %	75816
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	76635
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	76938
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	77696
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	173538
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3471
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	177009
Налог на добавленную стоимость, 12 %	21241
Итого с НДС	198250

Принял:

Технадзор:

Сдал:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундамент								
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	166,40	245,44	3,82	40841	636	0,21	35
					37,35	1,44	6215	240	0,01	1
		Итого по разделу: Фундамент								40841
		Раздел: Стены								
27.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	м3	56,60	9133,63	341,75	516963	19343	9,80	555
					1624,50	129,11	91947	7308	0,63	36
28.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	64400,00	--	4701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,11	58600,00	--	6563	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,95	52400,00 --	-- --	573780 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,33	51000,00 --	-- --	16677 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	102,34	245,44 37,35	3,82 1,44	25117 3822	391 147	0,21 0,01	22 1
		Итого по разделу: Стены								1144354
		Раздел: Перекрытия								
		Раздел: Лестницы внутренние								
		Раздел: Выход на кровлю 1шт								
ИТОГО:							1185194 101984	20370 7695		612 38

Накладные расходы :

На общестроительные работы	116518
Всего накладных расходов:	116518
Итого с накладными	1301712

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	78103
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1379815
Итого с временными, 1,1 %	1394993
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1410059
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1415639
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1429589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3193056		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						63861		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3256917		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						390830		
		Итого с НДС						3647747		

Принял:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а **Пятно 52**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундамент								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Перекрытия								
34.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	м3	41,51	10076,09 1282,50	241,10 91,08	418259 53237	10008 3781	8,06 0,44	335 18
37.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00 --	-- --	3152 --	-- --	-- --	-- --
38.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,16	52400,00 --	-- --	270243 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытия								691654
		Раздел: Лестницы внутренние								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Выход на кровлю 1шт

ИТОГО:	691654	10008	335
	53237	3781	18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	59868
Всего накладных расходов:	59868
Итого с накладными	751522

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45091
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	796613
Итого с временными, 1,1 %	805376
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	814074
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	817296
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	825350
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1843459
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36869
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1880328
Налог на добавленную стоимость, 12 %	225639
Итого с НДС	2105967

Принял:

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000005 от 19 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ25826A1KZTD2006220, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	5 357 143,00	5 357 143,00	12%	642 857,00	6 000 000,00		
Всего по счету:					**5 357 143,00**		**642 857,00**	**6 000 000,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы, г.Алматы пл.Республики, 4 тел.: 271-66-25,272-50-31 бух.** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70** — **051140009048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000005	19.03.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	6 000 000,00	6 000 000,00
			Итого	1	x	6 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20 квартирный монолитный жилой дом .Тип 1а. ПЯТНО 52

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 19 марта 2015г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		313	от 10 июля 2014г						
		доп соглаш №3 от 06 марта 2015г							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**6 000 000**	**5 357 143**							**642 857**	**6 000 000**

М.п Заказчик: Заместитель руководителя Курмангазиев М.Н.
(должность ф., и., о.) (подпись) _____2015 год

М.п Подрядчик Генеральный директор Омаров Ж.Ж.
(должность ф., и., о.) (подпись) _____2015 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а **(Пятно 52)**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	м3	150,75	9133,63	341,75	1376885	51518	9,80	1477
					1624,50	129,11	244892	19463	0,63	95
		Итого по разделу: Стены								1376885
		Раздел: Перекрытия								
2.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	м3	33,77	10076,09	241,10	340260	8142	8,06	272
					1282,50	91,08	43309	3076	0,44	15
3.	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,98	18837,97	11119,34	18416	10870	42,50	42
					7560,00	4200,75	7391	4107	20,52	20
		Итого по разделу: Перекрытия								358676
		Раздел: Лестницы внутренние								
4.	E0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	3,30	12060,97	379,21	39801	1251	13,00	43
					2117,25	143,26	6987	473	0,70	2

Счет-фактура № 00000000009 от 17 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ25826A1KZTD2006220, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	46 379 046,00	46 379 046,00	12%	5 565 486,00	51 944 532,00		
Всего по счету:					**46 379 046,00**		**5 565 486,00**	**51 944 532,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4 тел.: 271-66-25,272-50-31 бух.** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70** — **051140009048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000009	17.04.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	51 944 532,00	51 944 532,00
			Итого	1	x	51 944 532,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Омаров У.Ж

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Утверждена
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20 квартирный монолитный жилой дом .Тип 1а. ПЯТНО 52

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за 17 апреля 2015г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		313	от 10 июля 2014г						
		доп соглаш №4 от 08 апреля 2015г							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**57 944 532**	**46 379 046**							**5 565 486**	**51 944 532**

М.п

Заказчик: Заместитель руководителя Курмангалиев М.Н.
(должность ф., и., о., подпись) _____2015 год

М.п

Подрядчик Генеральный директор Омаров У.Ж.
(должность ф.и., о., подпись) _____2015 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а(**Пятно 52)**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундамент								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Перекрытия								
34.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	м3	59,38	10076,09 1282,50	241,10 91,08	598329 76156	14317 5408	8,06 0,44	479 26
39.	E0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,03	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	444 173	171 48	31,79 5,46	1 0
		Итого по разделу: Перекрытия								603138
		Раздел: Лестницы внутренние								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Выход на кровлю 1шт								
47.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	8679,65	422,15	628	31	56,40	4
					8257,50	157,50	597	11	0,77	0
48.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	т	0,07	168670,00	--	12195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/	м3	0,32	9930,16	990,15	3178	317	10,40	3
					1644,75	374,04	526	120	1,83	1
50.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	м3	1,36	10076,09	241,10	13703	328	8,06	11
					1282,50	91,08	1744	124	0,44	1
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00	--	4098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Выход на кровлю 1шт								21931
ИТОГО:							620704	15161		498
							79196	5711		28

Накладные расходы :

На общестроительные работы	89000
На металломонтажные работы	311
Всего накладных расходов:	89311
Итого с накладными	710015

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42601
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	752616
Итого с временными, 1,1 %	760895
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	769113
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	772157
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	779766
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1741643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34833
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1776476
Налог на добавленную стоимость, 12 %	213177
Итого с НДС	1989653

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Архсервис-Саулот

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а(Пятно 52)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 20154

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	253,39	55,56	0,23	14077	58	0,29	73
					51,30	0,09	12999	23	0,00	0
2.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	253,39	167,43	9,95	42424	2521	0,36	90
					52,20	3,74	13227	948	0,02	5
3.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	271,00	27,95	0,22	7574	60	0,10	28
					18,50	0,09	5014	24	0,00	0
4.	E0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	77,19	8654,17	66,01	668017	5095	1,35	104
					195,75	24,93	15110	1924	0,12	9
5.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1057,40	167,43	9,95	177036	10521	0,36	376
					52,20	3,74	55196	3955	0,02	19
8.	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	93,99	121,68	9,38	11437	882	0,24	23
					48,83	3,51	4590	330	0,02	2
9.	E0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	6,58	8654,17	66,01	56938	434	1,35	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	1288	164	0,12	1
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	93,99	167,43	9,95	15736	935	0,36	33
					52,20	3,74	4906	352	0,02	2
11.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	93,99	902,68	11,72	84843	1102	1,06	100
					171,68	4,39	16136	413	0,02	2
12.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	109,00	136,15	0,32	14841	35	0,24	26
					41,63	0,11	4538	12	0,00	0
13.	Е0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	6,00	8654,17	66,01	51925	396	1,35	8
					195,75	24,93	1174	150	0,12	1
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	75,00	167,43	9,95	12557	746	0,36	27
					52,20	3,74	3915	280	0,02	1
15.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	160,00	55,56	0,23	8889	37	0,29	46
					51,30	0,09	8208	14	0,00	0
16.	Е0113-24-2	Нанесение на бетонную поверхность краской бетонакриловой за 2 раза /полы и плинтусы/	м2	171,97	146,28	0,18	25156	31	0,04	6
					7,84	0,10	1348	17	0,00	0
17.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	171,00	27,95	0,22	4779	38	0,10	18
					18,50	0,09	3164	15	0,00	0
18.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	м2	94,00	340,45	18,42	32002	1731	0,42	39
					85,95	6,91	8079	650	0,03	3
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М75	м2	94,00	167,43	9,95	15738	935	0,36	33
					52,20	3,74	4907	352	0,02	2
20.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М75/до 40мм/	м2	94,00	79,25	2,68	7450	252	0,02	2
					2,52	1,00	237	94	0,00	0
21.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	94,00	902,68	11,72	84852	1102	1,06	100
					171,68	4,39	16138	413	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	100,00	136,15	0,32	13615	32	0,24	24
					41,63	0,11	4163	11	0,00	0
23.	Е0112-15-1	Устройство рулонной изоляцией пленкой	м2	261,00	59,20	1,19	15451	311	0,16	40
					27,00	0,45	7047	117	0,00	1
24.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из М175 в один слой толщ 150мм насухо	м2	261,00	848,58	4,72	221479	1232	0,40	105
					70,88	1,78	18500	465	0,01	2
25.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	261,00	291,17	18,42	75995	4808	0,42	109
					85,95	6,91	22433	1804	0,03	9
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	261,00	174,14	9,95	45450	2597	0,36	93
					52,20	3,74	13624	976	0,02	5
27.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/до 30мм/	м2	261,00	42,98	1,34	11218	350	0,01	2
					1,26	0,50	329	130	0,00	1
28.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок д.5Вр1 шаг 200	1т	0,17	46439,08	327,33	8001	56	11,60	2
					1890,00	123,75	326	21	0,60	0
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,00	187,05	9,95	935	50	0,36	2
					52,20	3,74	261	19	0,02	0
30.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	5,00	55,56	0,23	278	1	0,29	1
					51,30	0,09	256	--	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								1728695
		Раздел: Двери								
31.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	м2	11,18	11347,28	20,21	126851	226	1,29	14
					215,16	6,88	2405	77	0,03	0
		Итого по разделу: Двери								126851
		Раздел: Окна								
48.	Е0109-45-1	Монтаж витражей /13,15м2 на 1 шт витража/	т	0,33	59686,15	10437,27	19947	3488	240,00	80
					42525,00	1962,23	14212	656	6,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С12031-32	Витраж алюминиевый, размеры створок 06-09 /8,64м2 на 1шт витража/	шт	16,00	7700,00	--	123200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12031-34	Витраж алюминиевый, размер створок 06-15 /4,51м2 на 1 шт витража/	шт	5,01	9180,00	--	45992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	м2	14,72	5552,04	18,87	81745	278	0,82	12
					136,44	6,39	2009	94	0,03	0
52.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6/	м2	11,20	5633,50	19,32	63115	216	1,11	12
					185,83	6,39	2082	72	0,03	0
53.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/	м2	33,09	5554,93	18,88	183799	625	1,02	34
					171,01	6,57	5658	218	0,03	1
55.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	148,71	121,82	5,58	18115	830	0,59	87
					94,05	2,12	13986	315	0,01	2
56.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина до 300 мм	м	113,90	2030,00	--	231217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	36,21	544,76	1,24	19724	45	0,97	35
					153,23	0,47	5548	17	0,00	0
58.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений РЖ1, и РЖ1 /лист 21ар/	т	0,58	17937,36	627,68	10486	367	86,50	51
					14197,50	101,25	8300	59	0,49	0
59.	С12021-268т.ч.п.4.7	Сварная решетка ограждения РЖ1 /окрашенная за 2 раза/	т	0,58	139940,00	--	81809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Окна 879150

Раздел: Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	1,54	13711,47	5475,87	21133	8440	28,90	45
					5040,00	1552,87	7768	2393	5,46	8
61.	С12021-268	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	1,54	139940,00	--	215690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								236823
		Раздел: Отделка потолков								
62.	Е0115-64-2	Затирка потолка	м2	1199,50	114,26	1,42	137055	1703	0,45	540
					71,33	0,54	85560	648	0,00	3
63.	Е0115-69-1	Затирка потолка подвала и техэтажа	м2	514,40	21,21	0,42	10912	216	0,10	50
					14,85	0,16	7639	82	0,00	0
		Итого по разделу: Отделка потолков								147967
		Раздел: Отделка стен								
64.	Е0115-64-1	Затирка под окраску стен	м2	3453,59	97,07	1,19	335240	4110	0,37	1278
					60,30	0,45	208251	1554	0,00	8
65.	Е0115-69-3	Затирка под окраску стен подвала и техэтажа	м2	868,00	13,77	0,35	11951	304	0,06	52
					8,78	0,14	7621	122	0,00	1
66.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	893,30	166,08	3,43	148359	3064	0,46	407
					73,73	1,31	65863	1170	0,01	6
67.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен плиткой на растворе	м2	49,00	965,36	2,10	47303	103	2,00	98
					333,00	0,79	16317	39	0,00	0
68.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	893,30	141,48	1,88	126384	1679	0,47	418
					78,30	0,72	69945	643	0,00	3
69.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен и потолков/	м2	5521,09	9,90	0,12	54648	663	0,04	243
					6,75	0,05	37267	276	0,00	1
		Итого по разделу: Отделка стен								723884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
70.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1206,40	150,62	0,62	181706	748	0,44	525
					69,08	0,23	83338	277	0,00	1
71.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 17,76м/	м2	132,70	12,17	--	1615	--	0,03	4
					4,62	--	613	--	--	--
72.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	м2	1185,69	1984,99	46,90	2353586	55605	2,51	2979
					437,79	31,25	519083	37048	0,14	171
73.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с лесов /М175/	м	515,00	197,60	0,25	101766	129	0,46	237
					82,55	--	42513	--	--	--
74.	Е0115-64-3	Левкас стен фасада	м2	251,80	146,88	3,43	36984	864	0,46	115
					73,73	1,31	18565	330	0,01	2
75.	Е0115-64-5	Лескас откосов по фасаду	м2	108,00	217,32	6,12	23471	661	0,81	87
					141,39	2,32	15270	251	0,01	1
76.	Е0115-64-4	Левкас потолков лоджий	м2	89,20	175,80	3,94	15681	351	0,55	49
					102,11	1,49	9108	133	0,01	1
77.	Е0115-60-6	Штукатурка потолков лоджий	м2	89,20	263,64	2,11	23517	189	0,67	60
					128,48	0,32	11460	29	0,04	4
78.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	1634,69	136,40	1,65	222964	2697	0,13	216
					24,53	0,63	40099	1030	0,00	5
79.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	43,00	544,76	1,24	23425	53	0,97	42
					153,23	0,47	6589	20	0,00	0
80.	Е0109-34-1	Монтаж направляющего профиля по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,02	18611,26	2191,28	342	40	80,96	1
					13810,50	101,25	254	2	0,49	0
81.	С11011-90	Профили холодногнутые из	т	0,02	179900,00	--	3310	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм			--	--	--	--	--	--
82.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	75,00	1174,27 468,00	2,56 0,97	88070 35100	192 73	2,70 0,00	203 0
		Итого по разделу: Наружная отделка								3076436
		Раздел: Перегородки 982,97м2								
83.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	35,39	1251,32 461,25	319,70 119,25	44281 16322	11313 4220	3,07 0,58	109 21
84.	С143003-137	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	4883,49	86,00 --	-- --	419980 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	3,49	4486,93 3991,50	285,43 77,26	15654 13926	996 270	20,97 0,30	73 1
90.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	6,49	302,02 195,75	106,27 40,50	1960 1270	690 263	1,22 0,19	8 1
91.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	3,41	4122,00 --	-- --	14066 --	-- --	-- --	-- --
92.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	3,21	4592,00 --	-- --	14745 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,53	8679,65 8257,50	422,15 157,50	4567 4345	222 83	56,40 0,77	30 0
96.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,54	4486,93 3991,50	285,43 77,26	2409 2143	153 41	20,97 0,30	11 0
99.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	2,40	302,02 195,75	106,27 40,50	725 470	255 97	1,22 0,19	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	2,45	4592,00	--	11250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки 982,97м2								529637
		Раздел: Стены из блока стандартного 219,5м2								
101.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	16,68	1251,32	319,70	20878	5334	3,07	51
					461,25	119,25	7696	1990	0,58	10
102.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	1091,19	92,00	--	100389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,96	4486,93	285,43	8805	560	20,97	41
					3991,50	77,26	7833	152	0,30	1
104.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,78	50900,00	--	39819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	5,27	302,02	106,27	1592	560	1,22	6
					195,75	40,50	1032	213	0,19	1
109.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	1,78	4122,00	--	7328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	3,59	4592,00	--	16465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного 219,5м2								195276
		Раздел: Кровля								
111.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	269,70	72,84	0,42	19645	113	0,09	25
					14,92	0,16	4024	43	0,00	0
112.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	269,70	369,67	18,33	99700	4944	0,14	37
					24,53	6,86	6616	1850	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	269,70	123,75 34,65	15,94 5,96	33375 9345	4299 1607	0,24 0,03	66 8
114.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 200мм/	м2	258,26	912,76 20,35	25,90 9,25	235730 5256	6689 2389	0,17 0,06	43 14
115.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 65мм/	м2	11,44	320,70 7,15	9,10 3,25	3669 82	104 37	0,06 0,02	1 0
116.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	44,42	544,76 153,23	1,24 0,47	24198 6806	55 21	0,97 0,00	43 0
117.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	83,00	685,70 69,98	4,29 1,60	56913 5808	356 133	0,42 0,01	35 1
118.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	7,40	510,72 39,15	3,73 1,40	3779 290	28 10	0,23 0,01	2 0
119.	Е0108-22-3	Кладка из теплоблоков заполнений каркасов толщ 200мм стен выхода на кровлю	м3	4,40	9127,99 461,25	319,70 119,25	40163 2030	1407 525	3,07 0,58	14 3
120.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /М150/	м2	23,00	154,04 34,65	15,94 5,96	3543 797	367 137	0,24 0,03	6 1
121.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /М150/	м2	23,00	74,01 1,65	2,10 0,75	1702 38	48 17	0,01 0,00	0 0
122.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	23,00	72,84 14,92	0,42 0,16	1675 343	10 4	0,09 0,00	2 0
123.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	23,00	369,67 24,53	18,33 6,86	8502 564	422 158	0,14 0,03	3 1
124.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	м	28,00	685,70 69,98	4,29 1,60	19200 1959	120 45	0,42 0,01	12 0
125.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий /свесов	м2	4,50	544,76	1,24	2451	6	0,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	по периметру/ из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	690	2	0,00	0
126.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	т	1,39	18611,26 13810,50	2191,28 101,25	25886 19209	3048 141	80,96 0,49	113 1
127.	С12021-268	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	1,39	139940,00 --	-- --	194643 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0111-39-1	Устройство поручней деревянных	м	70,00	12,88 12,04	0,46 0,18	902 843	32 13	0,08 0,00	5 0
129.	С12069-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	м	70,00	120,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --
130.	Е0109-47-1Изм.	Облицовка ограждения прокатом	м2	84,15	51,82 48,83	2,99 0,97	4361 4109	252 82	0,30 0,00	25 0
131.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,00	604700,00 --	-- --	1149 --	-- --	-- --	-- --
132.	С11011-5455	Сталь листовая, толщина 0,8 мм	т	0,56	56243,00 --	-- --	31243 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	168,30	21,80 5,81	0,05 0,02	3669 978	8 3	0,03 0,00	5 0
134.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	168,30	40,72 8,32	0,04 --	6853 1400	7 --	0,04 --	7 --
		Итого по разделу: Кровля								831350
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
135.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков	м3	13,49	1251,32 461,25	319,70 119,25	16880 6222	4313 1609	3,07 0,58	41 8
136.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	881,82	92,00 --	-- --	81127 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,63	4486,93	285,43	2848	181	20,97	13
					3991,50	77,26	2533	49	0,30	0
138.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,55	50900,00	--	28188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	4,26	302,02	106,27	1287	453	1,22	5
					195,75	40,50	834	173	0,19	1
143.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	1,45	4122,00	--	5970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	2,90	4592,00	--	13302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	71,00	944,73	4,92	67076	349	1,15	82
					193,05	1,87	13707	133	0,01	1
146.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	17,00	544,76	1,24	9261	21	0,97	17
					153,23	0,47	2605	8	0,00	0
147.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	м	28,33	685,70	4,29	19428	122	0,42	12
					69,98	1,60	1983	45	0,01	0
148.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	25,00	369,67	18,33	9242	458	0,14	3
					24,53	6,86	613	172	0,03	1
149.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	т	0,10	17355,76	2191,28	1782	225	73,60	8
					12555,00	101,25	1289	10	0,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	С12021-268тех.ч.	Конструкций для крепления зонтов вентиляционных /окрашенные за 2 раза/	т	0,10	139940,00 --	-- --	14372 --	-- --	-- --	-- --
151.	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	м2	21,01	2691,49 144,00	31,61 11,25	56548 3025	664 236	0,83 0,06	17 1
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле								331009
		Раздел: Разные работы								
152.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,81	5098,63 272,25	196,62 74,27	19426 1037	749 283	1,79 0,36	7 1
153.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1343 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0111-27-1	Устройство покрытий нацементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	8,00	807,89 111,60	16,79 6,28	6463 893	134 50	0,73 0,03	6 0
155.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	7,00	123,75 34,65	15,94 5,96	866 243	112 42	0,24 0,03	2 0
156.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	7,00	271,36 6,05	7,70 2,75	1900 42	54 19	0,05 0,02	0 0
157.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	7,00	72,84 14,92	0,42 0,16	510 104	3 1	0,09 0,00	1 0
158.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	7,00	369,67 24,53	18,33 6,86	2588 172	128 48	0,14 0,03	1 0
159.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	1,38	544,76 153,23	1,24 0,47	752 211	2 1	0,97 0,00	1 0
160.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	4,60	685,70 69,98	4,29 1,60	3154 322	20 7	0,42 0,01	2 0
161.	Е0109-29-	Монтаж ограждения	т	0,05	13711,47	5475,87	666	266	28,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				5040,00	1552,87	245	75	5,46	0
162.	С12021-268	Ограждение ОГ-2 /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,05	139940,00	--	6801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С11011-819	Петля накладная	шт	4,00	40,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	1,00	142,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								44771
ИТОГО:							8851848	174886		10491
							1751840	78808		375

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1861705
На металломонтажные работы	52924
На сантехнические работы	4175
Всего накладных расходов:	**1918804**
Итого с накладными	10770652

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	646239
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11416891
Итого с временными, 1,1 %	11542477
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	11667136
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11713306
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	11828730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	26420041
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	528401
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26948442
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3233813
Итого с НДС	30182256

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а(Пятно 52)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2015г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Система отопления									
4.	E0116-14-2 Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	583,15	327,19	7,90	190801	4607	1,29	752
				231,75	2,95	135145	1720	0,01	8
10.	E0116-14-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	306,00	431,49	12,19	132036	3730	1,64	502
				292,50	4,57	89505	1398	0,02	7
16.	C130810-45 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	141,37	200,00	--	28275	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
17.	E0116-6-2 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	70,00	264,48	3,96	18514	277	0,30	21
				52,20	1,49	3654	104	0,01	1
18.	E0116-6-3 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	343,48	3,96	5152	59	0,30	4
				52,20	1,49	783	22	0,01	0
19.	E0116-6-4 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	7,00	422,48	3,96	2957	28	0,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 32 мм			52,20	1,49	365	10	0,01	0
20.	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	7,00	472,48 52,20	3,96 1,49	3307 365	28 10	0,30 0,01	2 0
21.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	22,00	623,70 100,35	14,12 5,29	13721 2208	311 116	0,55 0,03	12 1
22.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
27.	C130901-38	Шаровый кран, Dy 20 мм	шт	44,00	483,00 --	-- --	21252 --	-- --	-- --	-- --
28.	C130901-39	Шаровый кран, Dy 25 мм	шт	7,00	560,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --
29.	C130901-37	Шаровый кран, Dy 15 мм	шт	5,00	401,00 --	-- --	2005 --	-- --	-- --	-- --
30.	C130901-42	Шаровый кран, Dy 50 мм	шт	2,00	1030,00 --	-- --	2060 --	-- --	-- --	-- --
31.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1085,00	72,96 38,59	16,85 4,33	79166 41870	18282 4698	0,21 0,03	229 27
33.	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	1153,90	127,00 --	-- --	146545 --	-- --	-- --	-- --
34.	C11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	7,70	162,00 --	-- --	1247 --	-- --	-- --	-- --
35.	C11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	7,70	204,00 --	-- --	1571 --	-- --	-- --	-- --
36.	C11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	24,20	219,00 --	-- --	5300 --	-- --	-- --	-- --
39.	T	Термостатический клапан RA-N, DAnfOss, Dy 20 мм	шт	65,00	1399,76 --	-- --	90985 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Т	Клапан проходной запорный RLV, DAnfOss, Dy 20 мм	шт	65,00	911,49	--	59247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Т	Клапан ручной балансировочный USV-I, DAnfOss, Dy 20 мм	шт	20,00	3095,78	--	61916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Т	Клапан ручной балансировочный USV-I, DAnfOss, Dy 25 мм	шт	5,00	4232,21	--	21161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	20,00	192,46	52,42	3849	1048	0,77	15
					134,41	18,54	2688	371	0,09	2
44.	С130901-12	Фильтр Dy 20 мм	шт	20,00	280,00	--	5600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	10,00	960,18	1,62	9602	16	0,32	3
					57,94	--	579	--	--	--
46.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	605,62	--	6056	--	0,32	3
					55,62	--	556	--	--	--
47.	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	м	1,50	594,94	4,42	892	7	0,15	0
					25,59	1,65	38	2	0,01	0
48.	Е0116-6-5	Прокладка коллектора из труб диам. 40 мм дл. 700мм	м	7,00	472,48	3,96	3307	28	0,30	2
					52,20	1,49	365	10	0,01	0
50.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	6,60	264,48	3,96	1746	26	0,30	2
					52,20	1,49	345	10	0,01	0
51.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	3,30	343,48	3,96	1133	13	0,30	1
					52,20	1,49	172	5	0,01	0
52.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	16,00	422,48	3,96	6760	63	0,30	5
					52,20	1,49	835	24	0,01	0
53.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	20,00	437,00	--	8740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,20	200,00	--	440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления								941263
		Раздел: Отопление лестничной клетки								
59.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	26,00	264,48	3,96	6876	103	0,30	8
					52,20	1,49	1357	39	0,01	0
60.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	343,48	3,96	6870	79	0,30	6
					52,20	1,49	1044	30	0,01	0
61.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	14,00	72,96	16,85	1021	236	0,21	3
					38,59	4,33	540	61	0,03	0
63.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	14,00	127,00	--	1778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление лестничной клетки								17346
		Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета								
66.	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	2,00	10285,53	78,52	20571	157	2,72	5
					468,13	30,13	936	60	0,14	0
67.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4872,46	52,42	9745	105	0,77	2
					134,41	18,54	269	37	0,09	0
68.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2,00	5922,46	52,42	11845	105	0,77	2
					134,41	18,54	269	37	0,09	0
69.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	2,00	6101,88	72,98	12204	146	0,94	2
					159,91	27,81	320	56	0,13	0
70.	Е0116-26-2	Установка прибора учета теплоты	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С	Прибор учета теплоты ТСРВ-034	шт	1,00	76052,74	--	76053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	25,00	960,18	1,62	24005	40	0,32	8
					57,94	--	1448	--	--	--
73.	Е0116-15-1	Установка клапанов, кранов диам. до 25 мм	1шт	17,00	473,47	39,24	8049	667	1,47	25
					254,25	15,75	4322	268	0,07	1
74.	Е0116-15-2	Установка клапанов, кранов диам. до 50 мм	1шт	21,00	473,47	39,24	9943	824	1,47	31
					254,25	15,75	5339	331	0,07	1
75.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	2580,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	7,00	2760,00	--	19320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	6,00	3280,00	--	19680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	5,00	3510,00	--	17550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	12,00	4310,00	--	51720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130903-15	Клапаны, Dy 25 мм	шт	2,00	1570,00	--	3140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130903-17	Клапаны Dy 32 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130903-17	Клапаны Dy 40 мм	шт	3,00	1250,00	--	3750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	225,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С130809-51	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	272,00	--	544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	6,00	306,00	--	1836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 20мм	шт	7,00	193,78	--	1356	--	1,00	7
					164,25	--	1150	--	--	--
87.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 32мм	шт	1,00	266,57	--	267	--	1,00	1
					220,50	--	220	--	--	--
88.	Т	Регулятор перепада давления AVP РУ25 DУ 15мм	шт	2,00	58232,01	--	116464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Т	Импульсная трубка	шт	4,00	3581,70	--	14327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130809-48	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	179,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Т	Седельный регулирующий клапан VB2 РУ25 DУ 20мм	шт	1,00	25071,90	--	25072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Т	Седельный регулирующий клапан VB2 РУ25 DУ 15мм	шт	1,00	23104,71	--	23105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Т	Электропривод AMV 10	шт	1,00	31519,74	--	31520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Т	Электропривод AMV 30	шт	1,00	50383,62	--	50384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С130809-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С130809-48	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	179,00	--	358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Т	Клапан ручной балансировочный	шт	1,00	5564,57	--	5565	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MSV-BD, DAnfOss, Dy 15 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
98.	Т	Клапан ручной балансировочный MSV-BD, DAnfOss, Dy 20 мм	шт	1,00	6113,19 -------- --	-- -------- --	6113 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
99.	Т	Клапан ручной балансировочный MSV-BD, DAnfOss, Dy 25 мм	шт	1,00	6896,93 -------- --	-- -------- --	6897 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
100.	Т	Ограничитель температуры FJV DУ15мм	шт	1,00	31279,13 -------- --	-- -------- --	31279 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
101.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	12,00	605,62 -------- 55,62	-- -------- --	7267 -------- 667	-- -------- --	0,32 -------- --	4 -------- --
102.	Е0116-10-1	Расширитель под термометр до д.40 длиной 0,3м	м	2,70	425,70 -------- 100,35	14,12 -------- 5,29	1149 -------- 271	38 -------- 14	0,55 -------- 0,03	1 -------- 0
103.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	шт	7,00	193,78 -------- 164,25	-- -------- --	1356 -------- 1150	-- -------- --	1,00 -------- --	7 -------- --
104.	Т	Погодный компенсатор ECL-210	шт	1,00	29579,98 -------- --	-- -------- --	29580 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
105.	Т	Клеммная панель для настенного монтажа	шт	1,00	4026,87 -------- --	-- -------- --	4027 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
106.	Т	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, ESM-11	шт	3,00	4522,19 -------- --	-- -------- --	13567 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
107.	Т	Датчик температуры погружной ESMU	шт	1,00	7406,36 -------- --	-- -------- --	7406 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
108.	Т	Карта управления A266	шт	1,00	14712,40 -------- --	-- -------- --	14712 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
109.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3293,83 -------- 2285,05	123,78 -------- 46,35	9881 -------- 6855	371 -------- 139	13,39 -------- 0,23	40 -------- 1
110.	С131002-18	Насос циркуляционный G 4,7м3/ч TOP-S 40/4-3	шт	2,00	45100,00 --------	-- --------	90200 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
111.	С131003-1	Насос циркуляционный G 0,88 м3/ч STAr-Z 20/5	шт	1,00	19100,00	--	19100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 76 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
113.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	6,00	345,16	4,08	2071	24	0,31	2
					53,77	1,53	323	9	0,01	0
114.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,00	424,16	4,08	5090	49	0,31	4
					53,77	1,53	645	18	0,01	0
115.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,00	474,16	4,08	7112	61	0,31	5
					53,77	1,53	806	23	0,01	0
116.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	33,00	11,31	--	373	--	0,05	2
					11,01	--	363	--	--	--
117.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	33,00	74,63	17,36	2463	573	0,22	7
					39,75	4,46	1312	147	0,03	1
118.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	6,60	127,00	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	13,20	162,00	--	2138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	16,50	204,00	--	3366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,00	151,64	0,07	607	--	0,67	3
					111,24	0,02	445	--	0,00	0
122.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,70	200,00	--	540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,10	114900,00	--	11996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета								863253
		Раздел: квартирный счетчик								
124.	Е0116-26-1	Установка счетчиков	1счетчик	20,00	77,89	1,62	1558	32	0,42	8
					69,53	--	1390	--	--	--
125.	С131102-2	Счетчики квартирные СКМ 2У Ду15	шт	20,00	13300,00	--	266000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: квартирный счетчик								267558
		Раздел: Вентиляция								
126.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	216,12	1144,51	11,11	247352	2401	1,48	320
					238,61	4,16	51569	899	0,02	4
127.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	33,60	1174,73	9,61	39471	323	1,28	43
					206,72	3,59	6946	121	0,02	1
128.	Е0120-11-1	Установка решеток	шт	50,00	798,85	16,96	39942	848	1,12	56
					186,64	7,09	9332	354	0,03	2
129.	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	м2	41,58	193,62	92,82	8051	3859	0,59	25
					100,80	34,88	4191	1450	0,17	7
130.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	3,08	6240,00	--	19219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С11031-544	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	2,32	847,00	--	1965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								356000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						2445419	39738		2197
							385662	12658		66

Накладные расходы :

На монтажные работы	2268
На общестроительные работы	54737
На сантехнические работы	436598
Всего накладных расходов:	493603
Итого с накладными	2939022

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	139542
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3078564
Итого с временными, 1,1 %	3105682
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3132599
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3142568
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	3167492
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7074747
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141495
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7216242
Налог на добавленную стоимость, 12 %	865949
Итого с НДС	8082191

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а(Пятно 52)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
1.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм /д.38мм/	м	4,00	425,70 100,35	14,12 5,29	1703 401	56 21	0,55 0,03	2 0
2.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	22,00	471,67 59,85	4,19 1,58	10377 1317	92 35	0,34 0,01	7 0
3.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	12,00	362,67 59,85	4,19 1,58	4352 718	50 19	0,34 0,01	4 0
4.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	364,67 59,85	4,19 1,58	1823 299	21 8	0,34 0,01	2 0
5.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	195,00	327,19 231,75	7,90 2,95	63802 45191	1541 575	1,29 0,01	252 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130804-1 928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	181,16	107,00 --	-- --	19384 --	-- --	-- --	-- --
7.	С130804-2 053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	54,60	61,00 --	-- --	3331 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130804-2 092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7,80	13,00 --	-- --	101 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130804-2 152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15,60	77,00 --	-- --	1201 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130804-2 194	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	44,85	28,00 --	-- --	1256 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	125,00	431,49 292,50	12,19 4,57	53936 36562	1524 571	1,64 0,02	205 3
12.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112,38	67,00 --	-- --	7529 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130804-2 051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	57,50	47,00 --	-- --	2702 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130804-2 091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	7,00 --	-- --	35 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130804-2 151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10,00	89,00 --	-- --	890 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130804-2 193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	28,75	14,00 --	-- --	402 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130901-5	Вентили проходные муфтовые 15кч18п	шт	1,00	502,00	--	502	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	437,00 --	-- --	2622 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	41,00	367,00 --	-- --	15047 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	292,00 --	-- --	1460 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	363,00	72,96 38,59	16,85 4,33	26486 14008	6117 1572	0,21 0,03	77 9
23.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	352,00	61,00 --	-- --	21472 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	5,50	81,00 --	-- --	446 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	13,20	96,00 --	-- --	1267 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	24,20	106,00 --	-- --	2565 --	-- --	-- --	-- --
27.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	4,40	119,00 --	-- --	524 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,90	200,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,65	100,70 60,30	0,07 0,02	166 99	-- --	0,37 0,00	1 0
30.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	1928,69 999,00	91,69 33,75	1929 999	92 34	5,93 0,17	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С130901-101	Кран шаровый Dy 32 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х20 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02	50,89	5917	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
36.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	20,00	1117,69	91,69	22354	1834	5,93	119
					999,00	33,75	19980	675	0,17	3
37.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	20,00	231,00	--	4620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130904-64	Счетчики воды д. 15 мм	шт	20,00	1090,00	--	21800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,00	126,00	--	5040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	40,00	367,00	--	14680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130903-116	Гибкая вставка, Dy 32 мм	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Холодное водоснабжение 342555

Раздел: Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	44,00	471,67 59,85	4,19 1,58	20753 2633	184 70	0,34 0,01	15 0
43.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	121,00	362,67 59,85	4,19 1,58	43883 7242	507 191	0,34 0,01	41 1
44.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	364,67 59,85	4,19 1,58	1823 299	21 8	0,34 0,01	2 0
45.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	195,00	327,19 231,75	7,90 2,95	63802 45191	1541 575	1,29 0,01	252 3
46.	С130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	181,16	107,00 --	-- --	19384 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	54,60	61,00 --	-- --	3331 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130804-2092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7,80	13,00 --	-- --	101 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130804-2152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15,60	77,00 --	-- --	1201 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130804-2194	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	44,85	28,00 --	-- --	1256 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	125,00	431,49 292,50	12,19 4,57	53936 36562	1524 571	1,64 0,02	205 3
52.	С130804-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112,38	67,00 --	-- --	7529 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С130804-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	57,50	47,00 --	-- --	2702 --	-- --	-- --	-- --
54.	С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	7,00 --	-- --	35 --	-- --	-- --	-- --
55.	С130804-2151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10,00	89,00 --	-- --	890 --	-- --	-- --	-- --
56.	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	28,75	14,00 --	-- --	402 --	-- --	-- --	-- --
57.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	656,00 --	-- --	1312 --	-- --	-- --	-- --
58.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	11,00	502,00 --	-- --	5522 --	-- --	-- --	-- --
59.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	437,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
60.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	47,00	367,00 --	-- --	17249 --	-- --	-- --	-- --
61.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00 --	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	292,00 --	-- --	1460 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	490,00	72,96 38,59	16,85 4,33	35752 18909	8257 2122	0,21 0,03	103 12
65.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	352,00	86,00 --	-- --	30272 --	-- --	-- --	-- --
66.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	5,50	108,00	--	594	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм			--	--	--	--	--	--
67.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	133,10	127,00 --	-- --	16904 --	-- --	-- --	-- --
68.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	48,40	144,00 --	-- --	6970 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,29	200,00 --	-- --	6058 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	1928,69 999,00	91,69 33,75	1929 999	92 34	5,93 0,17	6 0
71.	С130901-101	Кран шаровый Dy 32 мм	шт	2,00	5320,00 --	-- --	10640 --	-- --	-- --	-- --
72.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	шт	1,00	5760,00 --	-- --	5760 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00 --	-- --	252 --	-- --	-- --	-- --
74.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х20 мм	шт	2,00	251,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02 130,50	50,89 18,00	5917 130	51 18	0,75 0,09	1 0
76.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	20,00	1117,69 999,00	91,69 33,75	22354 19980	1834 675	5,93 0,17	119 3
77.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	20,00	231,00 --	-- --	4620 --	-- --	-- --	-- --
78.	С130904-64	Счетчики воды д. 15 мм	шт	20,00	1090,00	--	21800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
79.	С130804-2 298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,00	126,00	--	5040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	40,00	367,00	--	14680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	1928,69	91,69	1929	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
82.	С130901-1 01	Кран шаровый Dy 32 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С131102-1 8	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130804-2 298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х20 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02	50,89	5917	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
87.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,45	100,70	0,07	549	--	0,37	2
					60,30	0,02	329	--	0,00	0
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								463236
		Раздел: Канализация								
89.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	54,00	1218,62	10,58	65805	571	0,77	42
					144,00	3,96	7776	214	0,02	1
90.	Е0116-13-	Прокладка трубопроводов	м	166,00	748,88	1,43	124314	237	0,56	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			102,38	0,54	16995	90	0,00	0
91.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	60,00	620,54 106,20	0,64 0,25	37232 6372	38 15	0,58 0,00	35 0
92.	С130810-183	Ревизии пластиковые диаметр 100 мм	шт	10,00	523,00 --	-- --	5230 --	-- --	-- --	-- --
93.	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	шт	7,00	489,00 --	-- --	3423 --	-- --	-- --	-- --
101.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91,20	200,00 --	-- --	18240 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0115-179-4	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	21,60	35,96 29,70	-- --	777 642	-- --	0,18 --	4 --
103.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	14,00	72,96 38,59	16,85 4,33	1021 540	236 61	0,21 0,03	3 0
104.	С11031-241	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 114 мм	м	14,96	543,00 --	-- --	8125 --	-- --	-- --	-- --
105.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	35,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	43426 4568	728 273	0,72 0,04	25 1
106.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	1,00	422,48 52,20	3,96 1,49	422 52	4 1	0,30 0,01	0 0
108.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	1,00	781,79 130,50	7,07 2,66	782 130	7 3	0,70 0,01	1 0
109.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	1,00	1218,62 144,00	10,58 3,96	1219 144	11 4	0,77 0,02	1 0
110.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	2,00	8426,26 465,75	137,88 51,75	16853 932	276 103	2,58 0,25	5 1
111.	С130810-2	Заглушки 108х4 мм	шт	1,00	243,00	--	243	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0									
					--	--	--	--	--	--
112.	E0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
113.	C130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	784,00	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	E0116-15-3	Установка затворов диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
115.	C131405-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	шт	1,00	8520,00	--	8520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	C130810-182	Сифон-ревизия d 50 мм	шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	C130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам d 50-100 мм /чугунный патрубок д.100мм/	т	0,02	93100,00	--	1694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	C130810-193	Пробка ковкого чугуна, d 50 мм	шт	1,00	349,00	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	C130810-138	Тройники 108х4 мм	шт	3,00	741,00	--	2223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	C130810-79	Отводы 108х4 мм	шт	4,00	401,00	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	4,00	72,96	16,85	292	67	0,21	1
					38,59	4,33	154	17	0,03	0
122.	C11031-255	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 42 мм	м	4,40	327,00	--	1439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	C131004-1 прим.	Дренажный насос WilO-drAin 32/8	шт	2,00	11700,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	291,70 100,35	14,12 5,29	1458 502	71 26	0,55 0,03	3 0
126.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	1,00	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
127.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	2,00	260,00 --	-- --	520 --	-- --	-- --	-- --
128.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	1,00	634,00 --	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация								375123
ИТОГО:							1180911 292616	27904 8701		1642 46

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38507
На сантехнические работы	289516
Всего накладных расходов:	328023
Итого с накладными	1508934

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90536
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1599470
Итого с временными, 1,1 %	1617064
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1634528
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1640996
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1657167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3701364
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	74027
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3775391
Налог на добавленную стоимость, 12 %	453047
Итого с НДС	4228438

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а(Пятно 52)

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С151801-131	Коробка пластмассовая с медной шиной KSC-11-308	шт	35,00	509,00 --	-- --	17815 --	-- --	-- --	-- --
40.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	25,00	509,00 --	-- --	12725 --	-- --	-- --	-- --
41.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,13	24200,00 --	-- --	3025 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151803-52	Коробки универсальная КУВ1	1000шт	0,33	60400,00 --	-- --	19630 --	-- --	-- --	-- --
48.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	30,00	10,60 8,80	0,10 0,10	318 264	3 3	0,06 0,00	2 0
49.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	50,00	14,60 11,80	0,20 0,10	730 590	10 5	0,07 0,00	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	С151601-492	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,05	219700,00	--	11205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151601-631	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,03	235200,00	--	7197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	3120,00	10,60	0,10	33072	312	0,06	187
					8,80	0,10	27456	312	0,00	2
53.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,87	25484,00	--	22179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	10945,00	8,50	0,10	93032	1094	0,05	547
					7,30	--	79898	--	--	--
55.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	5,12	10001,00	--	51247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	6,15	16322,00	--	100366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	1550,00	72,13	6,92	111804	10728	0,29	443
					46,13	4,33	71502	6707	0,02	29
64.	Ц0108-78-1	Молниеприемник	м	3,00	3829,00	1304,00	11487	3912	9,00	27
					1458,00	277,00	4374	831	1,61	5
65.	С11041-88	Молниеприемник AL дл.3м	т	0,04	148100,00	--	6220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Ц0108-153 -1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	50,00	328,90	95,90	16445	4795	1,21	61
					200,00	16,90	10000	845	0,10	5
67.	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, габаритные размеры 2000х225х25 мм /по 2шт на 1 м/	шт	100,00	466,00	--	46600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,01	43600,00	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,02	70800,00	--	1062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм	м	10,00	114,40	7,80	1144	78	0,29	3
					48,80	0,50	488	5	0,00	0
71.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметромприсоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	10,00	418,00	--	4180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный до 40А	шт	1,00	892,90	17,90	893	18	2,00	2
					394,00	2,30	394	2	0,01	0
73.	С151801-38	Пускатель ПМ-12-025-150	шт	1,00	1300,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-526 -6	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	753,80	14,80	13568	266	1,00	18
					236,00	2,30	4248	41	0,01	0
75.	С151801-22	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	318,00	--	5724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							593404	21216		1293
							199214	8751		41

Накладные расходы :

На монтажные работы 207734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	207734
Итого с накладными	801138

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	48068
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	849206
Итого с временными, 1,1 %	858547
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	867819
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	871253
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	879838
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1965161
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39303
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2004464
Налог на добавленную стоимость, 12 %	240536
Итого с НДС	2245000

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Архсервис-Сауле

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а(**Пятно 52)**

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-23-1	Электромонтажные работы Монтаж вводно-распределительных панелей	шкаф	1,00	2070,00 1215,00	-- --	2070 1215	-- --	6,98 --	7 --
2.	75-6-41	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-11-10	шт	1,00	120700,00 --	-- --	120700 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
4.	Т51Прайс	Электросчетчик активной энергии трехфазный "СА4у Э720 3х220/380В, 5-60А"	шт	1,00	3331,24 --	-- --	3331 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0121-24-10	Щиток этажный	шт	5,00	654,67 560,25	51,67 20,48	3273 2801	258 102	3,22 0,10	16 1
6.	С151803-147	Щиток этажный на 4 счетчика ЩЭ-4-1	шт	5,00	9140,00 --	-- --	45700 --	-- --	-- --	-- --
7.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	20,00	166,90 158,00	5,40 2,30	3338 3160	108 46	1,00 0,01	20 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Т	Электронный счетчик с PLC "Орман СО-Э711 ТХ	шт	20,00	1567,64	--	31353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80	13,20	686	40	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	0,01	0
10.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3,00	4720,00	--	14160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-524-2	Ящик автоматического включения резерва	шт	1,00	1785,90	45,90	1786	46	3,00	3
					547,00	6,80	547	7	0,04	0
12.	С151803-171	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-25-2	шт	1,00	3820,00	--	3820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0121-24-8	Щиток квартирный	шт	20,00	434,42	36,17	8688	723	2,08	42
					364,50	14,34	7290	287	0,07	1
14.	С151803-158	Стоимость щитка квартирного	шт	20,00	18600,00	--	372000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0121-24-8	Щит управления теплоснабжением	шт	1,00	434,42	36,17	434	36	2,08	2
					364,50	14,34	364	14	0,07	0
16.	С151802-28	Щит управления теплоснабжением ЩУТ	шт	1,00	12500,00	--	12500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	10,00	64,00	1,00	640	10	0,36	4
					58,50	0,20	585	2	0,00	0
18.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	10,00	134,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	255,00	62,70	0,20	15988	51	0,34	87
					57,80	0,10	14739	26	0,00	0
20.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки РС-16-121	шт	100,00	145,00	--	14500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С151801-158прим.	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки,РС-16-007	шт	155,00	237,00	--	36735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	67,00	169,86	57,56	11381	3857	0,55	37
					86,85	35,93	5819	2408	0,16	11
23.	С151701-91	Светильник, тип НП0 28	шт	4,00	214,00	--	856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	38,00	240,00	--	9120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	25,00	871,00	--	21775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	4,00	24,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	180,00	49,00	--	8820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	74,00	120,30	1,70	8902	126	0,49	36
					76,50	0,30	5661	22	0,00	0
29.	С151801-6	Патрон подвесной	шт	74,00	66,00	--	4884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151801-132	Колодка клеммная 2,3-хконтактная	1000шт	0,07	16300,00	--	1206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	58,00	47,00	0,20	2726	12	0,29	17
					45,50	0,10	2639	6	0,00	0
32.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	58,00	156,00	--	9048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	36,00	48,50	0,20	1746	7	0,29	10
					47,00	0,10	1692	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	36,00	264,00	--	9504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	3,00	134,80	3,60	404	11	0,68	2
					115,00	0,20	345	1	0,00	0
36.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,00	215,00	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	57,20	1,00	172	3	0,37	1
					52,20	0,20	157	1	0,00	0
38.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	3,00	182,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	20,00	74,15	--	1483	--	0,29	6
					45,68	--	914	--	--	--
44.	С151801-117	Звонок	шт	20,00	362,00	--	7240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151801-118	Кнопка звонка	шт	20,00	52,00	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0110-386-10	Абонентское и другое оборудование: кнопка на панели	шт	20,00	232,50	--	4650	--	1,00	20
					203,00	--	4060	--	--	--
47.	С151801-28	Кнопки ПКЕ 222-1	шт	20,00	264,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							804733	5296		313
							52761	2935		13

Накладные расходы :

На монтажные работы	55911
Всего накладных расходов:	55911
Итого с накладными	860644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42316
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	902960
Итого с временными, 1,1 %	911183
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	919346
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	922369
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	929927
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2077037
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41541
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2118578
Налог на добавленную стоимость, 12 %	254229
Итого с НДС	2372807

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Архсервис-Сатурн

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а(Пятно 52)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2015г

N п/п	Наименование и прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-575 -2	Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг	шт	1,00	8766,00	646,00	8766	646	39,00	39
					6773,00	146,00	6773	146	0,85	1
2.	ТПрайс	Платформа наклонная ПВ-250-П	комплект	1,00	575010,48	--	575010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							583776	646		39
							6773	146		1

Накладные расходы :

На монтажные работы	6227
Всего накладных расходов:	6227
Итого с накладными	590003

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	900
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	590903
Итого с временными, 1,1 %	591078
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	591252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	591316
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	591477
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1321092
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26422
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1347514
Налог на добавленную стоимость, 12 %	161702
Итого с НДС	1509216

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а **(Пятно 52)**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: внутреннее газоснабжение								
1.	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 15 мм	м	23,60	292,95 51,30	4,59 1,71	6914 1211	108 40	0,28 0,01	7 0
2.	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	24,00	302,95 51,30	4,59 1,71	7271 1231	110 41	0,28 0,01	7 0
3.	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	м	16,40	285,95 51,30	4,59 1,71	4690 841	75 28	0,28 0,01	5 0
4.	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	12,00	343,95 51,30	4,59 1,71	4127 616	55 21	0,28 0,01	3 0
5.	C130904-3 7	Краны 11б27п, Dy 15 мм	шт	20,00	663,00 --	-- --	13260 --	-- --	-- --	-- --
6.	C130904-4	Краны 11б27п, Dy 32 мм	шт	3,00	2240,00	--	6720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0									
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	кг	8,00	200,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 25х20 мм	шт	4,00	46,00	--	184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 20х15 мм	шт	4,00	38,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	20,60	148,40	0,07	3057	1	0,65	13
					108,00	0,02	2225	--	0,00	0
17.	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до40 мм	м	4,80	425,70	14,12	2043	68	0,55	3
					100,35	5,29	482	25	0,03	0
18.	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	м	0,90	623,70	14,12	561	13	0,55	0
					100,35	5,29	90	5	0,03	0
19.	С131103-12	Рукава резинотканевые d 16 мм	м	30,90	375,00	--	11588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: внутреннее газоснабжение								62167
	ИТОГО:						62167	430		38
							6696	160		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2336
На сантехнические работы	5928
Всего накладных расходов:	8264
Итого с накладными	70431

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	74657
Итого с временными, 1,1 %	75478
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	76293
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	76595
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	77350
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	172765
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3455
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	176220
Налог на добавленную стоимость, 12 %	21146
Итого с НДС	197366

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а(**Пятно 52)**

А К Т №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телевидение								
1.	Ц0110-512 -1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны	шт	1,00	1114,80	--	1115	--	6,00	6
					1103,00	--	1103	--	--	--
2.	Ц0110-513 -3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилитель	шт	1,00	1034,60	--	1035	--	5,00	5
					1024,00	--	1024	--	--	--
3.	Ц0110-513 -5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители	шт	9,00	465,70	--	4191	--	3,00	27
					461,00	--	4149	--	--	--
4.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабеля	м	165,00	175,20	75,70	28908	12491	0,44	73
					72,70	20,60	11996	3399	0,12	20
5.	Ц0108-148 -1	Кабели в проложенных трубах	м	20,00	27,70	2,10	554	42	0,10	2
					19,70	0,50	394	10	0,00	0
6.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	м	20,00	39,00	1,50	780	30	0,16	3
					25,90	0,20	518	4	0,00	0
7.	Ц0108-591	Розетки телевизионные	шт	20,00	62,70	0,20	1254	4	0,34	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-9				57,80	0,10	1156	2	0,00	0
8.	С12021-16 6	Антенна телевизионная	т	0,01	136300,00 --	-- --	1676 --	-- --	-- --	-- --
9.	С151803-1 78	Усилитель телевизионный DELTA-21-69	шт	1,00	7970,00 --	-- --	7970 --	-- --	-- --	-- --
10.	С151801-1 9	Ответвитель ТАН-410 F	шт	1,00	204,00 --	-- --	204 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151801-1 9	Ответвитель ТАН-412 - FTAH-427F	шт	3,00	204,00 --	-- --	612 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151801-1 9	Разветвитель телевизионный на 4 направления SAH-408 F	шт	5,00	204,00 --	-- --	1020 --	-- --	-- --	-- --
13.	С151605-5 9	Кабель RG 11	1000м	0,04	35100,00 --	-- --	1253 --	-- --	-- --	-- --
14.	С151605-5 8	Кабель RG 6	1000м	0,15	20200,00 --	-- --	3091 --	-- --	-- --	-- --
15.	С151803-4 7	F-разъем на кабель RG-11,6 FY 051	1000шт	0,05	22300,00 --	-- --	1115 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151803-2 0	Разетка телевизионная оконечная	шт	20,00	1080,00 --	-- --	21600 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130804-1 21	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	2,04	2150,00 --	-- --	4386 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Телевидение								80764
		Раздел: Радиофикация								
18.	Ц0108-591 -9	Розетки радиотрансляционные	шт	20,00	62,70 57,80	0,20 0,10	1254 1156	4 2	0,34 0,00	7 0
19.	Ц0110-901	Коробки	шт	6,00	254,80	12,50	1529	75	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8									
					234,00	--	1404	--	--	--
20.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением по стене	м	230,00	43,80	--	10074	--	0,15	35
					24,50	--	5635	--	--	--
21.	С151801-148	Радиорозетка одноместная скрытой установки РВП-2	шт	20,00	66,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151803-56	Коробка ответвительная УК-П	шт	6,00	92,00	--	552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151606-35	Кабели радиофикации , марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,23	20800,00	--	4880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Радиофикация								19608
		Раздел: Домофонная связь								
		Раздел: Телефонизация								
48.	Ц0110-901-8	Монтаж разветвительной протяжной коробки	шт	6,00	254,80	12,50	1529	75	1,00	6
					234,00	--	1404	--	--	--
49.	Ц0110-901-9	Монтаж оптической распределительной коробки	шт	2,00	295,80	30,40	592	61	2,00	4
					250,00	2,30	500	5	0,01	0
50.	Ц0110-901-12	Настенная абонентская розетка	шт	20,00	85,50	0,20	1710	4	0,23	5
					38,00	0,10	760	2	0,00	0
51.	Ц0110-898-15	Разные работы: прокладка кабельного канала 20х10, по стене бетонной	м	60,00	161,70	72,80	9702	4368	0,27	16
					42,80	18,00	2568	1080	0,10	6
52.	С130804-116	Кабельного канала 20х10	10м	6,00	286,00	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 63 мм	м	45,00	41,80	2,20	1881	99	0,16	7
					27,00	0,30	1215	13	0,00	0
54.	С130804-123	Трубы из полиэтилена, Dн 63 мм	10м	4,59	3960,00	--	18176	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-148 -1	Кабели ОК-2,4	м	70,00	27,70	2,10	1939	147	0,10	7
					19,70	0,50	1379	35	0,00	0
56.	Ц0110-901 -9	Монтаж сплиттера	шт	2,00	295,80	30,40	592	61	2,00	4
					250,00	2,30	500	5	0,01	0
57.	Ц0110-927 -3	Прокладка патчкорда	м кабеля	260,00	59,83	28,70	15556	7462	0,14	36
					29,97	7,30	7792	1898	0,04	11
58.	Е0146-25-9	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	25,00	205,37	100,07	5134	2502	0,51	13
					95,85	58,82	2396	1470	0,17	4
59.	С	Кабель оптический КС-FTTH-A-SM-2G /ОК2/	1000м	0,03	20460,78	--	626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Кабель оптический КС-ОКГо-П-4-G /ОК4/	1000м	0,04	56970,18	--	2324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С	Сплиттер PLC 1x16, коннекторы SC/APC	шт	1,00	12107,68	--	12108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С	Сплиттер PLC 1x8, коннекторы SC/APC	шт	1,00	8459,11	--	8459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С	Патчкорд FTTH-SC/APC 10м	шт	8,00	724,66	--	5797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С	Патчкорд FTTH-SC/APC 15м	шт	12,00	814,11	--	9769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Коробка КРЭ-09-SC/APC-16/0-16/0-16 /ОРК16/	шт	1,00	4072,20	--	4072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Коробка КРЭ-12-SC/APC-8/0-8/0-8 /ОРК8/	шт	1,00	5170,37	--	5170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С	Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2-1525/4	шт	5,00	679,11	--	3396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Коробка протяжная подвальная КПП-01-40/4	шт	1,00	607,06	--	607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Настенная абонентская розетка РА-8686-SC/APC-1-0-0	шт	20,00	466,68	--	9334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизация								120189

ИТОГО:		220562	27423	268
		47049	7925	42

Накладные расходы :

На монтажные работы	51334
На общестроительные работы	3867
Всего накладных расходов:	55201
Итого с накладными	275763

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16546
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	292309
Итого с временными, 1,1 %	295524
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	298716
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	299898
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	302853
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	676437
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13529
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	689966
Налог на добавленную стоимость, 12 %	82796
Итого с НДС	772762

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а(Пятно 52)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телевидение								
		Раздел: Радиофикация								
		Раздел: Домофонная связь								
24.	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	шт	4,00	3100,60	1,60	12402	6	16,00	64
					2970,00	--	11880	--	--	--
25.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
26.	Ц0110-111-4	Монтаж трубки квартирной	компл	20,00	295,70	--	5914	--	2,00	40
					252,00	--	5040	--	--	--
27.	Е0110-18-2	Установка доводчика	шт	1,00	72,63	1,08	73	1	0,45	0
					71,55	0,41	72	--	0,00	0
28.	С	Блок вызова CCD-2094.1/P	шт	1,00	5684,91	--	5685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С	Коммутатор КМГ-100	шт	1,00	1155,32	--	1155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Квартирная трубка ТАП КМ-2	шт	20,00	201,72	--	4034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Блок питания БП-2	шт	1,00	825,23	--	825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Кнопка открывания двери Код сп 2	шт	1,00	421,78	--	422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	Плата управления ЭМЗ	шт	1,00	687,69	--	688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Доводчик K-dOM 740	шт	1,00	1846,68	--	1847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Замок ML Цифрал 350	шт	1,00	2138,26	--	2138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабелей	м	257,00	175,20	75,70	45026	19455	0,44	113
					72,70	20,60	18684	5294	0,12	31
37.	С151606-3 3	Кабель 2х0,4 КСПВ	1000м	0,22	11300,00	--	2536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151604-2 74	Кабель 10х0,4 КСПВ	1000м	0,02	50100,00	--	767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151604-2 75	Кабель 20х0,4 КСПВ	1000м	0,02	72700,00	--	1483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151803-5 2	Коробки ответвительные У196 УХЛ3	1000шт	0,01	60400,00	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151607-9 8	Провода, марка АПВ сечение 1,5 мм2	1000м	0,00	2008,00	--	4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	1,00 0,01	1 0
43.	С151801-19	Стоимость автоматических выключателей 1Р	шт	1,00	204,00 --	-- --	204 --	-- --	-- --	-- --
44.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	1,00	114,40 48,80	7,80 0,50	114 49	8 --	0,29 0,00	0 0
45.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	1,00	418,00 --	-- --	418 --	-- --	-- --	-- --
46.	Ц0108-409 -6	Трубы, диаметр до 25 мм	м	20,00	48,70 28,80	2,60 0,20	974 576	52 4	0,17 0,00	3 0
47.	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /16мм/	1000м	0,02	86200,00 --	-- --	1758 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Домофонная связь 90447

Раздел: Телефонизация

ИТОГО:	90445 37464	19536 5300		227 31

Накладные расходы :

На монтажные работы	39665
На общестроительные работы	86
Всего накладных расходов:	39752
Итого с накладными	130196

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7812
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	138008
Итого с временными, 1,1 %	139526
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	141033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	141591
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	142986
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	319366
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6387
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	325753
Налог на добавленную стоимость, 12 %	39090
Итого с НДС	364843

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Архсервис-Сауле

Счет-фактура № 00000000016 от 20 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит"

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	6 331 214,00	6 331 214,00	12%	759 746,00	7 090 960,00		
Всего по счету:					**6 331 214,00**		**759 746,00**	**7 090 960,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

«Многопрофильная компания «Достар»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы, пл.Республики,4 271-66-25,272-50-31 бух.** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70** — **051140009048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000016	20.05.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	7 090 960,00	7 090 960,00	759 746,00	7 090 960,00
			Итого	1	x	7 090 960,00	759 746,00	7 090 960,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Омаров У.Ж. / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20 квартирный монолитный жилой дом .Тип 1а. ПЯТНО 52

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за 20 мая 2015г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		313	от 10 июля 2014г						
		доп соглаш №4 от 08 апреля 2015г							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**65 035 492**	**6 331 214**							**759 746**	**7 090 960**

М.п

Заказчик: Заместитель руководителя Курмангалиев М.Н.
(должность ф., и., о., подпись) _____2015 год

М.п

Подрядчик Генеральный директор Омаров У.Ж.
(должность ф., и., о., подпись) _____2015 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	61,73	181,44	35,77	11200	2208	0,70	43
					111,70	13,40	6895	827	0,07	4
2.	C131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки ЧМ2-100-500, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	166,59	1530,00	--	254886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	67,00	62,80	--	4208	--	0,12	8
					23,18	--	1553	--	--	--
23.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	121,00	10,99	--	1330	--	0,05	6
					10,69	--	1293	--	--	--
24.	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	135,00	148,40	0,07	20033	9	0,65	87
					108,00	0,02	14580	3	0,00	0
25.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,00	21,80	0,05	545	1	0,03	1
					5,81	0,02	145	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	25,00	19,64 3,13	0,02 --	491 78	-- --	0,02 --	0 --
37.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 20мм/	шт	150,00	193,78 164,25	-- --	29067 24638	-- --	1,00 --	150 --
38.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 32мм/	шт	5,00	266,57 220,50	-- --	1333 1102	-- --	1,00 --	5 --
49.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	7,00	10,99 10,69	-- --	77 75	-- --	0,05 --	0 --
55.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	25,90	10,99 10,69	-- --	285 277	-- --	0,05 --	1 --
56.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,10	148,40 108,00	0,07 0,02	460 335	-- --	0,65 0,00	2 0
		Итого по разделу: Система отопления								323915
		Раздел: Отопление лестничной клетки								
57.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	6,12	181,44 111,70	35,77 13,40	1110 684	219 82	0,70 0,07	4 0
58.	С131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки ЧМ2-100-500, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	13,43	1530,00 --	-- --	20542 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	46,00	10,99 10,69	-- --	506 492	-- --	0,05 --	2 --
65.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,00	148,40 108,00	0,07 0,02	2226 1620	1 --	0,65 0,00	10 0
		Итого по разделу: Отопление лестничной клетки								24384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета

Раздел: квартирный счетчик

Раздел: Вентиляция

ИТОГО:	348299	2439	321
	53767	912	4

Накладные расходы :

На монтажные работы	23166
На общестроительные работы	17566
На сантехнические работы	15588
Всего накладных расходов:	56320
Итого с накладными	404619

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24277
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	428896
Итого с временными, 1,1 %	433614
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	438297
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	440031
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	444367
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	992515
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19850
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1012365
Налог на добавленную стоимость, 12 %	121484
Итого с НДС	1133849

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Раздел: Двери								
32.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,8,9,10,11,12/	м2	82,97	330,85 272,25	32,08 12,13	27451 22589	2662 1006	1,49 0,06	124 5
33.	C12022-1	Двери стальные однопольные /поз.3,8,9,10,11/	шт	45,00	25100,00 --	--	1129500 --	--	--	--
34.	C12022-2	Двери стальные двупольные /поз.1/	шт	1,00	37400,00 --	--	37400 --	--	--	--
35.	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	155,78	634,99 190,80	31,85 12,04	98922 29724	4962 1876	1,15 0,06	179 9
36.	C12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,63	3900,00 --	--	10274 --	--	--	--
37.	C11011-78	Скобяные изделия для двухпольных	комплек	1,00	1500,00	--	1500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	входных дверей в помещение	т		--	--	--	--	--	--
38.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	м2	153,15	4010,00 --	-- --	614134 --	-- --	-- --	-- --
39.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	85,00	1380,00 --	-- --	117300 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0156-27-2	Установка люка для прочистки	шт	12,00	23,81 23,33	-- --	286 280	-- --	0,15 --	2 --
41.	С12065-22	Полотно люка для прочистки	м2	0,72	3320,00 --	-- --	2390 --	-- --	-- --	-- --
42.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	24,00	40,00 --	-- --	960 --	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	12,00	142,00 --	-- --	1704 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,00	375,50 191,93	30,89 11,68	376 192	31 12	1,23 0,06	1 0
45.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,00	12300,00 --	-- --	12300 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	м	4,00	645,00 --	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11011-79 0	Скобяные изделия для люков	комплект	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Двери 2059035

Раздел: Окна

Раздел: Лестницы

Раздел: Отделка потолков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Отделка стен

Раздел: Наружная отделка

Раздел: Перегородки 982,97м2

Раздел: Стены из блока стандартного 219,5м2

Раздел: Кровля

Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле

Раздел: Разные работы

ИТОГО:	2059037	7654	306
	52785	2894	14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	66780
Всего накладных расходов:	66780
Итого с накладными	2125817

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	127549
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2253366
Итого с временными, 1,1 %	2278153
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2302757
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2311870
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2334652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5214558
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	104291
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5318849
Налог на добавленную стоимость, 12 %	638262
Итого с НДС	5957111

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000023 от 25 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	1 739 279,00	1 739 279,00	12%	208 714,00	1 947 993,00		
Всего по счету:					**1 739 279,00**		**208 714,00**	**1 947 993,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы, г.Алматы пл.Республики, 4 тел.: 271-66-25,272-50-31** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70** — **051140009048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000023	25.06.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52		шт	1	1 947 993,00	1 947 993,00	208 714,00	1 947 993,00
			Итого	1	x	1 947 993,00	208 714,00	1 947 993,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Омаров У.М. Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / Тоджибоев О.П.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20 квартирный монолитный жилой дом .Тип 1а. ПЯТНО 52

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 июня 2015г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		313	от 10 июля 2014г					
		доп соглаш №4 от 08 апреля 2015г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**66 983 485**	**1 739 279**							**208 714**	**1 947 993**

М.п

Заказчик: Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность ф., и., о., подпись) _____2015 год

М.п

Подрядчик Генеральный директор Омаров У.Ж.
(должность ф., и., о., подпись) _____2015 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а **Пятно 52**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: внутреннее газоснабжение								
12.	E0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	20,60	148,40 108,00	0,07 0,02	3057 2225	1 --	0,65 0,00	13 0
13.	E0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	10,00	332,58 189,00	54,70 20,25	3326 1890	547 202	1,15 0,10	12 1
14.	C131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	20,00	22600,00 --	-- --	452000 --	-- --	-- --	-- --
16.	C131401-14	Счетчик газовый бытовой G-1,6	шт	16,00	14500,00 --	-- --	232000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: внутреннее газоснабжение								690383
	ИТОГО:						690383	548		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4115	202		1
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2336		
		На сантехнические работы						2410		
		Всего накладных расходов:						4746		
		Итого с накладными						695129		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						41708		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						736857		
		Итого с временными, 1,1 %						744962		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						753008		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						755988		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						763427		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1705175		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						34103		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1739279		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						208714		
		Итого с НДС						1947993		

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000032 от 28 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ658560000007038404, в банке АО Банк "ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 313 от 10.07.2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52	шт	1	5 886 441,96	5 886 441,96	12%	706 373,04	6 592 815,00		
Всего по счету:					**5 886 441,96**		**706 373,04**	**6 592 815,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

011240001633

Заказчик **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4 , тел.: 271-66-25,272-50-31 бух.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН

051140009048

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 313 от 10.07.2014 года

Номер документа	Дата составления
00000000032	28.07.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 52			шт	1	6 592 815,00	6 592 815,00
				Итого	1	x	6 592 815,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / подпись / Омаров У.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2015

М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 20 квартирный монолитный жилой дом .Тип 1а. ПЯТНО 52

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за 28 июля месяц 2015г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		313	от 10 июля 2014г						
		доп соглаш №4 от 08 апреля 2015г							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**73 576 300**	**5 886 442**							**706 373**	**6 592 815**

М.п

Заказчик: И.О.Заместителя Руководителя Токтарбаев М.
(должность ф., и., о., подпись) _____2015 год

М.п

Подрядчик Генеральный директор Омаров У.Ж.
(должность ф., и., о., подпись) _____2015 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
6.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1057,40	925,06	4,90	978158	5181	0,38	404
					58,50	1,85	61858	1956	0,01	10
7.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1131,00	109,84	0,46	124229	520	0,08	87
					12,04	0,18	13617	204	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								1102387
		Раздел: Двери								
		Раздел: Окна								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Отделка потолков								
		Раздел: Отделка стен								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Перегородки 982,97м2								
		Раздел: Стены из блока стандартного 219,5м2								
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
		Раздел: Разные работы								
		Отмостка								
165.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5,47	2050,10	--	11224	--	3,24	18
					531,00	--	2907	--	--	--
166.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	73,00	388,44	--	28356	--	0,14	11
					24,75	--	1807	--	--	--
167.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	73,00	850,21	6,63	62065	484	0,70	51
					108,68	1,76	7934	128	0,01	0
		Абонентские ящики								
168.	У1-45-6	Абоненский ящик на 6 квартир, монтаж металлоконструкций	1шт	4,00	11105,80	387,16	44423	1549	2,60	10
					440,04	127,16	1760	509	0,47	2
169.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	1,00	3005,91	74,49	3006	74	5,20	5
					864,60	19,74	865	20	0,10	0
170.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	1,00	10009,05	242,88	10009	243	9,70	10
					1605,45	67,68	1605	68	0,33	0
		Итого по разделу: Разные работы								159084
	ИТОГО:						1261470	8053		595
							92353	2885		13
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						114877		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	2042
Всего накладных расходов:	116919
Итого с накладными	1378389
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	82703
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1461092
Итого с временными, 1,1 %	1477164
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1493117
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1499026
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1513798
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3381141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67623
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3448764
Налог на добавленную стоимость, 12 %	413852
Итого с НДС	3862616

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а **Пятно 52**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
21.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	43,00	10,99 10,69	-- --	473 460	-- --	0,05 --	2 --
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								473
		Раздел: Горячее водоснабжение								
63.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	170,00	10,99 10,69	-- --	1868 1817	-- --	0,05 --	9 --
88.	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей	шт	20,00	589,20 101,25	6,95 2,25	11784 2025	139 45	0,61 0,01	12 0
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								13652
		Раздел: Канализация								
94.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком	комплек	20,00	9126,62	39,24	182532	785	2,22	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непосредственно присоединенным	т		387,00	15,75	7740	315	0,07	1
95.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20,00	5930,28	21,53	118606	431	1,95	39
					346,50	9,00	6930	180	0,04	1
96.	С131101-88	Смесители для умывальников	компл	20,00	4420,00	--	88400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	Установка моек на одно отделение	20,00	3977,40	13,90	79548	278	1,56	31
					279,00	4,50	5580	90	0,03	1
98.	С131101-97	Смесители для умывальников	компл	20,00	5840,00	--	116800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	20,00	5778,07	93,94	115561	1879	1,95	39
					330,75	36,00	6615	720	0,17	3
100.	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	шт	20,00	1793,32	1,57	35866	31	0,70	14
					126,00	--	2520	--	--	--
107.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,00	10,99	--	11	--	0,05	0
					10,69	--	11	--	--	--
125.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	10,99	--	55	--	0,05	0
					10,69	--	53	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								737379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							751504	3543		190
							33751	1350		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	21274
На сантехнические работы	103205
Всего накладных расходов:	124479
Итого с накладными	875983

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	52559
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	928542
Итого с временными, 1,10 %	938756
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	948895
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	952650
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	962038
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2148758
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42975
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2191733
Налог на добавленную стоимость, 12 %	263008
Итого с НДС	2454741

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 313 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1а Пятно 52

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: внутреннее газоснабжение								
10.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	76,00	78,92	--	5998	--	0,33	25
					69,75	--	5301	--	--	--
11.	Е0125-120-1	Испытание на прочность и гермитичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,08	211139,21	171127,46	16047	13006	97,00	7
					18225,00	23166,64	1385	1761	91,05	7
13.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	10,00	332,58	54,70	3326	547	1,15	12
					189,00	20,25	1890	202	0,10	1
15.	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	шт	20,00	193,78	--	3876	--	1,00	20
					164,25	--	3285	--	--	--
16.	С131401-14	Счетчик газовый бытовой G-1,6	шт	4,00	14500,00	--	58000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: внутреннее газоснабжение								87246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							87247	13553		64
							11861	1963		8

Накладные расходы :

На монтажные работы	2957
На общестроительные работы	3775
На сантехнические работы	4320
Всего накладных расходов:	11052
Итого с накладными	98299

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5897
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	104196
Итого с временными, 1,1 %	105342
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	106480
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	106901
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	107954
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	241122
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4822
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	245944
Налог на добавленную стоимость, 12 %	29513
Итого с НДС	275458

Принял:

Технадзор:

Сдал: