Акт
государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания КГУ «Айтекебийская детско-юношеская спортивная школа» Айтекебийский район, с.Карабутак.

с. Карабутак «29» 06 2015г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная директором КГУ «Айтекебийская детско-юношеская спортивная школа, в составе:

председателя **Габидуллин Т.А. директор КГУ «Айтекебийская детско-юношеская спортивная школа»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя
Коргулин А.А. аким Карабутакского сельского округа

членов комиссии - представителей:
заказчика

Оразбаев А.Ж. руководитель ГУ «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Аяганова И. руководитель ГУ «Управление по защите прав портебителей Айтекебийского района»

Сапин Н.Ж. и.о. руководитель ГУ «Айтекебийский районный отдел по ЧС»

эксплуатационной организации:

генерального проектировщика: **Кушкинбаев К. директор ТОО «Айбын Актобе»**

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
тех.надзор Батталов С.Т. ИП «Батталов С.Т.»

Генеральный подрядчик: **Сейтмагамбетов А. директор ТОО «Эконс и К»**

УСТАНОВИЛА:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГУ «Айтекебийская детско-юношеская спортивная школа» предъявлен к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт здания КГУ «Айтекебийская детско-юношеская спортивная школа» по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Карабутак

2. Капитальный ремонт осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____

3. Капитальный ремонт осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Эконс и К» выполнившим капитальный ремонт здания КГУ «Айтекебийская детско-юношеская спортивная школа»

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Айбын Актобе» выполнившим проектно-сметную документацию

6. Капитальный ремонт осуществлялось по проекту: индивидуальному

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена руководителем КГУ «Айтекебийская детско-юношеская спортивная школа» документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "_____" _____ 20____ г. № _____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь2015 год;
окончание работ: июнь 2015 год;
при продолжительности строительства, 1 мес.:
по норме или по проекту организации строительства 1 мес;
фактически 1 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, Сертификаты
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых) или очреди	в том числе пускового комплекса или очереди
Укладка кафеля	$М^2$				
Ограждения	М				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	кв.м.		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	куб.м.		
В том числе подземной части	куб.м.		
Площадь встроенных,встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	кв.м.		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, кв. м.		Число квартир	Площадь квартир, кв. м.	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир						
в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
_____
_____
_____
_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень
указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом соблюдены
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями

15. Недоделки и дефекты выявленные рабочей комиссией устранены

16. Работы по озеленению, тротуаров, хозяйственных, игровых, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены:

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации: Всего 8571,0 **тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ _____ **тыс.тенге**, оборудования, мебель и инвентаря _____ **тенге**, прочих затрат _____ **тыс. тенге**.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8571,0 **тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ_____**тыс.тенге**, оборудования_____**тенге**, прочих затрат _____**тыс. тенге**.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии
Предъявленный к приемке здания **КГУ «Айтекебийская детско-юношеская спортивная школа» Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Карабутак**
(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Г.Габидуллин**
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии _____ **А.Коргулин**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **А.Оразбаев**
(подпись)

_____ **И.Аяганова**
(подпись)

_____ **Н.Сапин**
(подпись)

_____ **К.Кушкинбаев**
(подпись)

_____ **С.Батталов**
(подпись)

_____ **А.Сейтмагамбетов**
(подпись)

Примечание:
Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Айтекебийская районная детско-юно ская спортивная школа"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Эконс и К"

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.

Справка о стоимости выполненных работ по объекту:
Капитальный ремонт Айтекебийской ДЮСШ
за июнь 2015 г.

Код застройщика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*			*Организационно-правовая форма*	
		№13	*от 25.05.2015г.*	*Наименование*		*Код*	*Наименование*	*Код*
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ из графы №1*							
	С начало года по отчетный месяц включительно	*В отчетном месяце*	*СМР в сметных базисных ценах 2001г.*	*СМР в ценах 2014 г.*	*Стоимость оборудования и материалов*	*Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*	*НДС 12%*	*Всего гр. 2 + 7*
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке:	*4 696 041*	*4 628 418*	*1 926 344*	*4 603 962*	*978 058*	*51 556*	*563 525*	*5 259 566*
							Итого:	*5 259 566*

Всего к оплате: 5 259 566 (пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК: _____ Габидуллин Т.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Сейтмаганбетов А.У.

М.П.

Заказчик: КГУ "Айтекебийская районная ДЮСШ"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ДЮСШ

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2015г.
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
1	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий сайдингом на металлическом каркасе	415,41	1711,91	3,99	711145	1657	204294	2,7	1122
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	194059	507	105	0,0046	2
2	99-2-10Прай	Металлический сайдинг (L-брус) гоизонтальный 0.264(Ecosteel) (1465:2,39:1,02:1,06:1,12)	415,41	506,19		210276				
		м2								
3	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен изделиями из волокнистых материалов толщиной 80мм	33,2	4497,67	378,22	149323	12557	123106	20,04	665
		м3 изоляции		3566,25	141,75	118400	4706	100	0,69	23
4	1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	32,2	3405		109641				
		м3								
5	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	415,41	150,62	0,62	62569	258	33976	0,435	181
		м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	28697	96	118	0,0011	–
	Раздел 2 Крыльца 1 и 2									
7	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	22541,72	316,57	902	13	174	22,5	1
		м3 деревянных конструкции								

5	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	415,41	150,62	0,62	62569	258	33976	0,435	181
		м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	28697	96	118	0,0011	–
	Раздел 2 Крыльца 1 и 2									
7	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	22541,72	316,57	902	13	174	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	140	5	120	0,58	–
8	Е10-14-1	Установка стропил	0,03	21304,82	334,28	639	10	127	22,1	1
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	102	4	120	0,62	–
9	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	23,8	1790,03	8,2	42603	195	7817	1,71	41
		м2 кровли		272,95	3,08	6496	73	119	0,015	–
10	Е10-3-5	Устройство карнизов из профлиста (цвет белый)	12,5	767,86	7,54	9598	94	3263	1,43	18
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	2683	36	120	0,0139	–
11	Е15-37-9	Облицовка потолков козырька профилированными листами на металлическом каркасе	22,1	1006,87	2,86	22252	63	6567	1,63	36
		м2		282,04	0,94	6233	21	105	0,0046	–
12	1-1-436	Настил профилированный окрашенный,цвет белый	34,6	793		27438				
		м2								
13	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	23,8	20,49	0,91	488	22	143	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	111	8	120	0,00168	–
14	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	23,8	131,98	0,55	3141	13	191	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	154	5	120	0,001	–

Раздел 3 Ограждения и благоустройство

25	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	15,12	402,75	–	6090	–	6882	2,8	42
		м3 грунта		402,75	–	6090	–	113	–	–
26	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,2	134,1	–	429	–	485	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	429	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**1356534**	**14882**			**2112**
						363594	**5461**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				978058				
		Накладные расходы, тенге				387025				
		- заработная плата, тенге				58054				
		- трудоемкость, чел-ч				194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104614				
		Всего				**1848173**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				26614				
		- сметная заработная плата, тенге				3753				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				25310				
		- сметная заработная плата, тенге				11643				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				71				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18748				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7499				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1926344**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**4603962**				

- материалы, тенге	2337559
- сметная заработная плата, тенге	1120317
Налог (2 %)	92079
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4696041**
НДС (12 %)	563525
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5259566**

Заказчик _____ Габидуллин Т.А.

Подрядчик _____ Сейтмаганбетов А.У.

Технадзор _____ С. Батталов

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Айтекебийская районная детско-юношеская спортивная школа"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Эконс и К"

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.

Справка о стоимости выполненных работ по объекту:
Капитальный ремонт Айтекебийской ДЮСШ
за июнь 2015 г.

Код застройщика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		№13	*от 25.05.2015г.*	*Наименование*	*Код*	*Наименование*	*Код*
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ из графы №1*						
	С начало года по отчетный месяц включительно	*В отчетном месяце*	*СМР в сметных базисных ценах 2001г.*	*СМР в ценах 2014 г.*	*Стоимость оборудования и материалов*	*Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*	*НДС 12%*	*Всего гр. 2 + 7*
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке:	*7 585 329*	*2 956 911*	*1 212 944*	*2 898 936*	*762 588*	*48 256*	*354 829*	*3 311 740*
							Итого:	*3 311 740*

Всего к оплате: 3 311 740 (три миллиона триста одиннадцать тысяч семьсот сорок) тенге

ЗАКАЗЧИК:

Габидуллин Т.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Сейтмаганбетов А.У.

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Айтекебийская районная ДЮСШ"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ДЮСШ

Договор № 13 от 25.05.2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2015г.
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад									
6	Е15-14-1	Наружная облицовка бетонной поверхности цоколя керамическими плитками на полимерцементной мастике	38,1	2241,86	1,88	85415	72	7562	1,04	40
		м2 поверхности облицовки		188,33	0,72	7175	27	105	0,0035	–
	Раздел 2 Крыльца 1 и 2									
15	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	24,7	441,83	2,61	10913	64	1449	0,3136	8
		м2 стяжки		46,73	0,97	1154	24	123	0,0035	–
16	Е11-11-10	Добавлять к расценке 11-11-9 на каждый 1 мм изменения толщины слояК=5,000;	123,5	83,43	0,53	10304	65	474	0,0189	2

	м2 стяжки		3,1	0,02	383	2	123	0,0007	–
17	Е11-27-6								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	24,7	1550,81	15,2	38305	375	5489	1,07	26
	м2 покрытия		173,3	7,37	4281	182	123	0,037	1
18	Е21-17-5								
	Монтаж настенных плафонов, до 2-х ламп накаливания	3	199,08	6,3	597	19	255	0,483	1
	шт		76,05	2,5	228	8	108	0,0122	–
19	17-1-92								
	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4	3	342		1026				
	шт								
20	17-6-16								
	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	6	39		234				
	шт								
21	Е21-22-3								
	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,198	–
	шт		31,05	–	62	–	108	–	–
22	18-1-14								
	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182		364				
	шт								
23	Е21-11-1								
	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	25	94,79	10,91	2370	273	2301	0,483	12
	м кабеля		78,3	6,91	1958	173	108	0,0301	1
24	16-1-341								
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,025	52100		1303				
	1000м								

Раздел 3 Ограждения и благоустройство

27	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения в построечных условиях и на производственных базах	1,122	27935,09	9375,11	31343	10519	18668	91	102
		т конструкций		16380	2107,33	18378	2364	90	7,36	8
28	Е9-57-5	Монтаж элементов ограждений	1,122	22247,56	8912,18	24962	9999	12264	54,3	61
		т конструкций		10170	1974,78	11411	2216	90	7,58	9
29	1-1-871	Прокат квадратного сечения размером 25-120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	1,854	60200		111611				
		т								
30	1-1-854	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2кп	0,033	43600		1439				
		т								
31	4-1-101	Сталь гладкая класса А-I, d=25-28 мм	0,004	55700		223				
		т								
32	Е6-1-13	Бетонирование стоек ограждения	5,44	8264,15	95,97	44957	522	4615	4,9	27
		м3		771,75	36,25	4198	197	105	0,1771	1
33	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	114,1	36,09	0,09	4118	10	456	0,0218	2
		м2		4,39	0,05	501	6	90	0,0002	–
34	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	114,1	62,4	0,05	7120	6	286	0,0138	2
		м2		2,77	0,02	316	2	90	0,0001	–
35	Е9-62-4	Изготовление конструкции ограждения из профлиста в построечных условиях и на производственной базе	1,676	26511,76	7742,62	44434	12977	28373	95	159
		т конструкций		17100	1709,17	28660	2865	90	6,42	11
36	Е9-53-1	Монтаж конструкций ограждении из профлиста	1,676	14806,01	1133,15	24815	1899	20048	82,1	138
		т конструкций								

			12892,5	398,25	21608	667	90	1,95	3
37	1-1-436	Настил профилированный крашенный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	186	793		147498			
		м2							
38	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,932	59500		55454			
		т							
39	Е27-21-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	203	109,67	17,83	22263	3619	3099	0,0416	8
		м2 основания или покрытий							
				6,41	5,07	1301	1029	133	0,01827	4
40	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	203	180,62	21,26	36666	4316	40979	0,948	192
		м2 покрытия							
				156,15	7,97	31698	1618	123	0,0389	8
41	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	203	733		148799			
		м2							
42	99-2-1Прайс	Бордюр тротуарный 1000*220*70 (1200:2,39:1,02:1,06:1,12)	123	414,63		50999			
		шт							
43	Т1-30-7	Ограждение цветников металлическое, высота 0,25 м, тип II-В – строительные работы	20	185,7	–	3714	–	3219	0,929	19
		м							
				153,29	–	3066	–	105	–	–
44	Т1-30-8	Ограждение цветников металлическое, высота 0,25 м, тип II-В – монтаж металлоконструкций	20	1688,52	2,59	33770	52	1233	0,394	8
		м							
				67,7	0,79	1354	16	90	0,003	–
45	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	8	104,18	–	833	–	1075	0,7473	6
		м2							
				104,18	–	833	–	129	–	–

Всего прямые затраты	945940	44787	813
В том числе стоимость: материалов, тенге	138565	11396	46
	762588		
Накладные расходы, тенге	151912		
- заработная плата, тенге	22787		
- трудоемкость, чел-ч	76		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	65871		
Всего	1163723		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	16758		
- сметная заработная плата, тенге	2363		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	15936		
- сметная заработная плата, тенге	7331		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11805		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4722		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1212944		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	2898936		
- материалы, тенге	1822585		
- сметная заработная плата, тенге	475536		
Налог (2 %)	57979		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2956911		
НДС (12 %)	354829		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3311740		

Заказчик _____ Габидуллин Т.А.

Подрядчик _____ Сейтмаганбетов А.У.