Заказчик: КГУ "Аппарат акима Явленского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО "МК-group"

Договор №38 от 29.03.2021г., доп соглашение №1 от 03.07.2021г.

АКТ выполненных работ №4

за июль 2021 г.

на Средний ремонт внутрипоселковых дорог в с.Явленка Есильского района

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ул.Ленина									
			Дорожная одежда									
1	1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,751	1806,41 –	1806,41 939,02	1357 –	1358 706	–	744 168	2269
2	2	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,774	151184,36 –	– –	117006 –	– –	117006	– 9360	126366
3	3	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	41,739	1682,94 263,58	1416,68 352,03	70244 11001	59130 14693	113	27085 7786	105115
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	4	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	42,156	11684,00 –	– –	492551 –	– –	492551	– 39404	531955
5	5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,031	151184,36 –	– –	4670 –	– –	4670	– 374	5044
6	6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,564	1806,41 –	1806,41 939,02	1018 –	1018 529	–	558 126	1702
7	7	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,580	151184,36 –	– –	87755 –	– –	87755	– 7020	94775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	626,378	98,19 48,53	49,66 9,04	61504 30398	31105 5662	– –	38011 7961	107477
9	9	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	60,508	11684,00 –	– –	706977 –	– –	706977 –	– 56558	763535
10	10	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,376	151184,36 –	– –	56819 –	– –	56819 –	– 4546	61365
11	11	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	626,378	3,74 0,20	3,54 0,45	2343 125	2218 282	– –	429 222	2994
12	12	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	15,158	11684,00 –	– –	177110 –	– –	177110 –	– 14169	191279
13	13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем	м2 покрытия обочин	208,293	198,07 32,97	165,10 45,27	41257 6867	34389 9429	–	17178 4675	63110
14	14	С121-010201-0611 2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,169	1416,00 –	– –	44135 –	– –	44135 –	– 3531	47666
			Разметка									
15	15	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,104	12471,45 2928,78	9542,67 2803,15	1302 306	997 293	–	631 155	2087
16	16	С121-130804-0601 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,000084	608257,00 –	– –	51 –	– –	51 –	– 4	55
17	17	С122-040901-0101 2264-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	1,996	469,00 –	– –	514 –	– –	514 –	– 41	555
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1866613 48697	130215 31594	1687701 –	84636 156100	2107349
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1866613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				112				
		Всего заработная плата		Тенге					80291			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266815				
		Местные материалы		Тенге				1420773				
			Накладные расходы	Тенге				84636				
			Сметная прибыль	Тенге				156100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2107349				56
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					80291			
			Сметная заработная плата	Тенге				2107349				56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					80291			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Ул.Коваленко

Дорожная одежда

18	18	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня плакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	569,16	1811,62 220,75	1590,87 362,00	1031102 125642	905460 206036	–	349620 110458	1491180
19	19	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	316,2	2250,00 –	– –	711450 –	– –	711450	– 56916	768366
20	20	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	94,86	2278,00 –	– –	216091 –	– –	216091	– 17287	233378
21	21	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	158,1	568,00 –	– –	89801 –	– –	89801	– 7184	96985
22	22	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,24	1806,41 –	1806,41 939,02	5853 –	5852 3042	–	3207 725	9785
23	23	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,3372	151184,36 –	– –	504532 –	– –	504532	– 40363	544895
24	24	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	162	1682,94 263,58	1416,68 352,03	272636 42700	229502 57029	434	105124 30221	407980
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	25	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	163,62	11684,00 –	– –	1911736 –	– –	1911736	– 152939	2064675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,11988	151184,36 –	– –	18124 –	– –	18124	– 1450	19574
27	27	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,43	1806,41 –	1806,41 939,02	4390 –	4390 2282	–	2405 544	7339
28	28	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,5029	151184,36 –	– –	378399 –	– –	378399	– 30272	408671
29	29	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	2700	98,19 48,53	49,66 9,04	265113 131031	134082 24408	–	163847 34317	463277
30	30	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	260,82	11684,00 –	– –	3047421 –	– –	3047421	– 243794	3291215
31	31	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,62	151184,36 –	– –	244919 –	– –	244919	– 19593	264512
32	32	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	2700	3,74 0,20	3,54 0,45	10098 540	9558 1215	–	1850 956	12904
33	33	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	65,34	11684,00 –	– –	763433 –	– –	763433	– 61075	824508
34	34	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1080	198,07 32,97	165,10 45,27	213916 35608	178308 48892	–	89070 24239	327225
35	35	С121-010201-0611 2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	162	1416,00 –	– –	229392 –	– –	229392	– 18351	247743
				Разметка								
36	36	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,54	12471,45 2928,78	9542,67 2803,15	6735 1582	5153 1514	–	3263 800	10797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	С121-130804-0601 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,000432	608257,00	–	263	–	263	–	284
						–	–	–	–		21	
38	38	С122-040901-0101 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	5,67	469,00	–	2659	–	2659	–	2872
						–	–	–	–		213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9928063	1472305	8118654	718386	11498167
								337103	344418	–	851718	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9928063				
			Материалы	Тенге				434				
			Всего заработная плата	Тенге					681521			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1148896				
			Местные материалы	Тенге				6969324				
			Накладные расходы	Тенге				718386				
			Сметная прибыль	Тенге				851718				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11498167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
			Сметная заработная плата	Тенге					681521			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11498167				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
			Сметная заработная плата	Тенге					681521			

РАЗДЕЛ 3. Перевозка строительных материалов

39	39	С341-020102-0219 4102-0102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км	т·км	106886,34	22,00	–	2351499	–	–	–	2539619
						–	–	–	–		188120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2351499	–	–	–	2539619
								–	–		188120	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2351499				
			Транспортные расходы	Тенге				2351499				
			Сметная прибыль	Тенге				188120				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2539619				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2539619				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								16145135
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								322 902,70
			Итого с непредвиденными	Тенге								16 468 037,56
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								17 292 032,28
			НДС 12%	Тенге								2 075 043,87
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								19 367 076,16

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аппарат акима Явленского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Аким Глеукин М.Ж.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "МК-group"
Директор Бабенко О.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Инженер **Ташенов М.Л.**