Наименование объекта: «Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Кожамберды» канала «М-2»

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Лимит финансирования на 2021 год с НДС 83 322 717,41 тенге

Исполнитель: ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Адрес: г. Кызылорда, ул Туркестан №36
БИН 070540008808
ИИК KZ148560000000400739
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	40 148 539,43	тенге
б) за отчетный месяц	20 148 539,43	тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работи затрат за июль месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№23	10.03.2021 г						

№	Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	Общая стоимость работ по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года с НДС (тенге)	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года с НДС (тенге)
				Сумма аванса	Сумма	Остаток			кол-во	сумма	
1	«Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Кожамберды» канала «М-2»	тенге	83 322 717,41	0	0	0	20 000 000,00	40 148 539,43		20 148 539,43	40 148 539,43
	Итого:		**83 322 717,41**	**0**	**0**	**0**	**20 000 000,00**	**40 148 539,43**	**0,00**	**20 148 539,43**	**40 148 539,43**

Заказчик:

Заместитель руководителя управления ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Оспанов Б.

Технадзор:
ТОО «Әсем Құрылыс-Қызылорда»

Ысқаков М.Ә.

Авторский надзор:
ТОО «Аспан Тау ЛТД»

Мадин Д.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Шамахан Б.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Договор: №23 от 10.03.2021 г.

Наименование объекта: «Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Кожамберды» канала «М-2»

АКТ №2

выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Механическая очистка канала (ЛС №2-3-1)										
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**14657,95**	**1,17**	**1,17**	**17221**	**17221**	--	**4866**	**23854**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**0,46**	--	**6758**		**1767**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	3,57							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000244	3,573608		4819,00		17221			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000244	3,573608		1891,00		6758			
2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3грунта**		**16864,88**	**162,36**	**154,13**	**2738221**	**2599394**	--	**569710**	**3572566**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,23**	**38,69**	**138828**	**652436**		**264634**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	149,76	927,00		138828				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0205	345,02							
2.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,020458	345,021715		7534,00		2599394			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020458	345,021715		1891,00		652436			
3	**1101-0107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**12875,75**	**67,20**	**67,20**	**865263**	**865263**	--	**196524**	**1146731**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**21,20**	--	**272950**		**84943**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0134	172,54							
3.2	3101-0101-0202	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0134	172,53505		5015,00		865263			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	172,53505		1582,00		272950			

4	**1101-0105-0302 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**5707,285**	**190,30**	**187,25**	**1086124**	**1068665**	--	**229370**	**1420733**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,06**	**52,76**	**17459**	**301110**		**105239**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	18,83	926,99		17459				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0279	159,23							
4.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	77,619076		4819,00		374046			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	77,619076		1891,00		146778			
4.4	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0143	81,614176		8511,00		694618			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	81,614176		1891,00		154332			
5	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**		**5707,285**	**216,53**	**207,32**	**1235807**	**1183247**	**500**	**272480**	**1628950**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,12**	**57,19**	**52060**	**326384**		**120663**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	56,16	927,00		52060				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	172,6							
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007558	43,134519		4819,00		207865			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007558	43,134519		1891,00		81567			
5.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,022684	129,464053		7534,00		975382			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022684	129,464053		1891,00		244817			
5.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,228291	2188,00				500		
6	**4102-0104-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**		**9702,4**	**60,00**	--	**582144**	--		--	**628716**
		СП - 8%				--	--	--	--		**46572**	
7	**1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**4778,85**	**41,61**	**41,61**	**198849**	**198849**	--	**49189**	**267881**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**14,30**	--	**68318**		**19843**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	36,13							
7.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	36,128106		5504,00		198849			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	36,128106		1891,00		68318			
8	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**30687,875**	**32,82**	**32,82**	**1007096**	**1007096**	--	**284536**	**1394963**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,88**	--	**395190**		**103331**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	208,98							
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	208,984429		4819,00		1007096			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	208,984429		1891,00		395190			
9	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3грунта**		**30687,875**	**22,94**	**22,94**	**703932**	**703932**	--	**198883**	**975040**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**9,00**	--	**276226**		**72225**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	146,07							
9.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	146,074285		4819,00		703932			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	146,074285		1891,00		276226			
10	**1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**7698,75**	**41,61**	**41,61**	**320347**	**320347**	**--**	**79244**	**431558**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,30**	**--**	**110061**		**31967**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	58,2							
10.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	58,20255		5504,00		320347			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	58,20255		1891,00		110061			
11	**1101-0107-0107 РСНБ РК 2015**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2**	**м3 грунта**		**10995,85**	**135,82**	**129,60**	**1493402**	**1425108**	**--**	**267749**	**1902044**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,21**	**27,61**	**68294**	**303580**		**140892**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0067	73,67	927,00		68294				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0146	160,54							
11.3	3101-0201-0205	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3	маш.-ч	0,0146	160,53941		8877,00		1425108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	160,53941		1891,00		303580			
12	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**11225,082**	**68,02**	**68,02**	**763491**	**763491**	**--**	**210690**	**1052116**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**26,07**	**--**	**292625**		**77935**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	157,04							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	143,007545		4819,00		689153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	143,007545		1891,00		270427			
12.3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	14,031353		755,00		10594			
12.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	14,031353		4543,00		63744			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	14,031353		1582,00		22198			
13	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт . Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**11230,482**	**46,36**	**46,36**	**520617**	**520617**	**--**	**111930**	**683151**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,84**	**--**	**155458**		**50604**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	98,27							
13.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00875	98,266717		755,00		74191			
13.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00875	98,266717		4543,00		446426			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	98,266717		1582,00		155458			
14	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**11225,082**	**80,97**	**69,41**	**908929**	**779086**	**23573**	**207062**	**1205270**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,47**	**16,15**	**106270**	**181317**		**89279**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	136,95	776,00		106270				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	136,95							
14.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	136,946		5689,00		779086			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	136,946		1324,00		181317			
14.4	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**1122,5082**	**21,00**				**23573**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**12441444**	**11452317**	**24073**	**2682233**	**16333573**
								382911	**3342413**	**--**	**1209894**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12441444**				
	Материалы		Тенге					**24072**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3725324**			

Транспортные расходы		Тенге					582144				
	Накладные расходы	Тенге					2682233				
	Сметная прибыль	Тенге					1209894				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16333571				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2291
	Сметная заработная плата	Тенге						3725324			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16333571				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2291
	Сметная заработная плата	Тенге						3725324			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**16333573**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					382911				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						11452317			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3342413			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24073		
	- Перевозка грузов	Тенге					582144				
	- Накладные расходы	Тенге								2682233	
	- Сметная прибыль	Тенге								1209894	
	ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			16 333 573						
	ИТОГО с оборудованием	Тенге									
	ИТОГО без оборудования	Тенге			16 333 573						
	Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			473 673,62						
	Итого по главам 1-8	Тенге			16 807 246,62						
	Зимнее удорожание -4,05%	Тенге			680 693,49						
	Доп.затраты экологического бедствия				1 198 440,54						
	Итого по главам 1-9				18 686 380,64						
	Непридвиденные работы и затраты - 2%				349 758,80						
	Итого				19 036 139,45						
	на 2021 г. К=1,050036				19 988 631,72						
	Итого с понижающим коэф.К=0,8999999399788	Тенге			17 989 767,35						
	НДС 12%	Тенге			2 158 772,08						
	ИТОГО:	Тенге			20 148 539,43						

Заказчик:

Руководитель отдела водных ресурсов ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

_____ **Жансултанулы К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор:

ТОО «Аспан Тау ЛТД»

_____ **Маден Д.**

Технический надзор:

ТОО «Өсем Құрылыс-Қызылорда»

_____ **Ысқақов М.Ә.**