Наименование объекта: «Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Аккорган» канала «Р-16-3» Жанакорганского района, Кызылординской области»

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Лимит финансирования на 2021 год с НДС 46 818 063,94 тенге

Исполнитель: ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Адрес: г. Кызылорда, ул Туркестан №36
БИН 070540008808
ИИК KZ148560000000400739
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	31 528 820,05	тенге
б) за отчетный месяц	5 000 013,30	тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работи затрат за июль месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№22	10.03.2021 г						

№	Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	Общая стоимость работ по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года с НДС (тенге)	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года с НДС (тенге)
				Сумма аванса	Сумма	Остаток			кол-во	сумма	
1	«Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Аккорган» канала «Р-16-3» Жанакорганского района, Кызылординской области»	тенге	46 818 063,94	0	0	0	26 528 806,75	31 528 820,05		5 000 013,30	31 528 820,05
	Итого:		**46 818 063,94**	**0**	**0**	**0**	**26 528 806,75**	**31 528 820,05**	**0,00**	**5 000 013,30**	**31 528 820,05**

Заказчик:

Заместитель руководителя управления ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Оспанов Б.

Технадзор:
ТОО «Әсем Құрылыс-Қызылорда»

Ысқаков М.Ә.

Авторский надзор:
ТОО «Аспан Тау ЛТД»

Маден Д.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Шамахов Б.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Договор: №22 от 10.03.2021 г.

Наименование объекта: «Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Аккорган» канала «Р-16-3» Жанакорганского района, Кызылординской области»

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении. (ЛС №2-1-1)									
3	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**17,5**	153,66	145,43	2689	2545	–	564	3513
					8,23	36,51	144	639	–	260	
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без-креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**2,5**	1977,2	–	4943	–	–	3559	9182
					1977,2	–	4943	–	–	680	
		Итого по разделу 1					**12 695**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 087				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 545				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					639				
		- накладные расходы, тенге					4 123				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					940				
		Раздел 2 Бетонные работы. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении. (ЛС №2-1-1)									
14	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,443**	279211		402901		402901	–	435133
					–		–		–	32232	

		Итого по разделу 2					**435 133**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					402 901				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					32 232				
		Раздел 3 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении. (ЛС №2-1-1)									
20	2910-1000-0000 (пл)	**Сборные ж/бетонные плиты ПВ30.20-1**	**шт**	**6**	35518		213108		213108	–	230157
					–		–		–	17049	
21	2910-2000-0000 (пл)	**Сборные ж/бетонные плиты ПВ30.15-1**	**шт**	**1**	29142,84		29143		29143	–	31474
					–		–		–	2331	
		Итого по разделу 3					**261 631**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					242 251				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					19 380				
		Раздел 4 Затворы. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении. (ЛС №2-1-1)									
24	5822-0205-0101 (пл) (об)	**Затвор плоский с подъемником, ГС 160-350. 5,0В**	**шт**	**1**	1181331,32		1181331		–	–	1181331
					–		–		1181331	–	
		Итого по разделу 4					**1 181 331**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					1 181 331				
		Раздел 5 Транспортные расходы по поз. по прайс-листам. Ремонтно-строительные работы на головном сооружении. (ЛС №2-1-1)									
31	4101-0205-1902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**15,308**	3940		60314		–	–	65139
					–		–		–	4825	
32	4101-0205-1991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=140,000;**	**т·км**	**2143,12**	17		36433		–	–	39348
					–		–		–	2915	
		Итого по разделу 5					**104 487**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					96 747				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 740				

		Раздел 6 Земляные работы. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18 (ЛС № 2-1-2)									
1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**29**	210,59	210,59	6107	6107	–	1104	7788
					–	52,86	–	1533	–	577	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	**м3 грунта**	**6**	1977,33	–	11864	–	–	8542	22038
					1977,33	–	11864	–	–	1632	
		Итого по разделу 6					**29 826**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 864				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 107				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 533				
		- накладные расходы, тенге					9 646				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 209				
		Раздел 7 Бетонные работы. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18 (ЛС № 2-1-2)									
11	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,443**	279211		123690		123690	–	133585
					–		–		–	9895	
		Итого по разделу 7					**133 585**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					123 690				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 895				
		Раздел 8 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18 (ЛС № 2-1-2)									
16	2910-1000-0000 (пл)	**Сборные ж/бетонные плиты ПВ30.20-1.**	**шт**	**4**	35518		142072		142072	–	153438
					–		–		–	11366	
		Итого по разделу 8					**153 438**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					142 072				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 366				
		Раздел 9 Мехочистка канала. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18 (ЛС № 2-1-2)									
20	1101-0107-0112	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 (МЕХОЧИСТКА) НР = 72 % т.ч. п.3.93: ktpp1=1,28; ktpм1=1,28; kэкс1=1,28;**	**м3 грунта**	**200**	375,92	359,66	75184	71932	–	12728	94945
					16,26	72,13	3252	14426	–	7033	

21	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	50	34,68	34,68	1734	1734	–	312	2210
					–	8,68	–	434	–	164	
		Итого по разделу 9					97 155				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 252				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 666				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 860				
		- накладные расходы, тенге					13 040				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 197				
		Раздел 10 Транспортные расходы по поз. по прайс-листам. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 18 (ЛС № 2-1-2)									
22	4101-0205-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	8	3940		31520		–	–	34042
					–		–		–	2522	
23	4101-0205-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=140,000;	т·км	1120,0	17		19040		–	–	20563
					–		–		–	1523	
		Итого по разделу 10					54 604				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					50 560				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 045				
		Раздел 11 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК 25 (ЛС №2-1-3)									
12	2910-1000-0000 (пл)	Сборные ж/бетонные плиты ПВ 30.20-1.	шт	12	35517,83		426214		426214	–	460311
					–		–		–	34097	
		Итого по разделу 11					460 311				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					426 214				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					34 097				
		Раздел 12 Транспортные расходы по поз. по прайс-листам. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК 25 (ЛС №2-1-3)									
16	4101-0205-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	2	3940		7880		–	–	8510

					–		–		–	630	
17	4101-0205-1991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=140,000;**	**т·км**	**280**	17		4760		–	–	5141
					–		–		–	381	
		Итого по разделу 12					**13 651**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					12 640				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 011				
		Раздел 13 Бетонные работы. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК34+23. (ЛС №2-1-4)									
10	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,181**	279211		329748		329748	–	356128
					–		–		–	26380	
		Итого по разделу 13					**356 128**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					329 748				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					26 380				
		Раздел 14 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на подпорном сооружении ПК34+23. (ЛС №2-1-4)									
14	2910-1000-0000 (пл)	**Сборные ж/бетонные плиты ПВ 30.20-1.**	**шт**	**6**	35518		213108		213108	–	230157
					–		–		–	17049	
15	2910-2000-0000 (пл)	**Сборные ж/бетонные плиты ПВ 30.15-1.**	**шт**	**3**	29 143		87429		87429	–	94423
					–		–		–	6994	
16	2910-3000-0000 (пл)	**Сборные ж/бетонные плиты ПШ 40.20-3.**	**шт**	**4**	43714		174856		174856	–	188844
					–		–		–	13988	
18	2301-1202-1303	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	**м**	**5**	28769		143845		143845	–	155353
					–		–		–	11508	
		Итого по разделу 14					**668 777**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					619 238				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					49 539				

		Раздел 15 Бетонные работы. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 37+52 (ЛС №2-1-5)									
10	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,443	279211		123690		123690	–	133585
					–		–		–	9895	
		Итого по разделу 15					**133 585**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					123 690				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 895				
		Раздел 16 Монтаж сб. ж/бетонных конструкции. Ремонтно-строительные работы на водовыпускном сооружении ПК 37+52 (ЛС №2-1-5)									
15	2910-1000-0000 (пл)	**Сборные ж/бетонные плиты ПВ 30.20-1.**	шт	4	35518		142072		142072	–	153438
					–		–		–	11366	
		Итого по разделу 16					**153 438**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					142 072				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 366				
		Итого по смете					**4 249 775**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 203				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 318				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 032				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 551 876				
		- оборудование, тенге					1 181 331				
		- перевозка грузов, тенге					159 947				
		- накладные расходы, тенге					26 809				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					227 291				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**4 249 775**					
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			**1 181 331**					
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**3 068 444**					
		Временные здания и сооружения -4,3%, К=0,8	Тенге			105 554,46					
		Итого по главам 1-8	Тенге			**3 173 998,08**					
		Зимнее удорожание -4,05%	Тенге			128 546,92					
		Доп.затраты экологического бедствия	Тенге			174 197,48					
		Итого по главам 1-9	Тенге			**3 476 742,48**					
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			66 050,90					
		Итого	Тенге			**4 724 124,38**					
		на 2021 г. К=1,05	Тенге			**4 960 330,60**					

	Итого с понижающим коэф.К=0,900000009942	Тенге			**4 464 297,59**					
	НДС 12%	Тенге			**535 715,71**					
	ИТОГО:	Тенге			**5 000 013,30**					

Заказчик:

Руководитель отдела водных ресурсов ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

_____ Жансултанулы К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:

ТОО «Аспан Тау ЛТД»

_____ Маден Д.

Технический надзор:

ТОО «Әсем Құрылыс-Қызылорда»

_____ Ысқақов М.Ә.