Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК"

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Елтай Индерского района Атырауской области"

форма № 3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование			код
		37	29.03.2021 г.						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	ИЗ НИХ в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	полнительные затраты на приобретение материалов	полнительные затраты другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения)в селе Елтай Индерского района Атырауской области"	200 340 000,00	59 821 428,57							7 178 571,43	67 000 000,00
итого к оплате	**67 000 000**	**Шестьдесят семь миллионов тенге**								

Заказчик
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района

_____ **Маженова Б.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор
Заместитель директора
ТОО "Мұзтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтак-Арка"

_____ **Дикеров М.Т.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области РК" Форма 2В

Подрядчик ТОО "АЙКОМ Ltd."

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Елтай Индерского района Атырауской области"

Договор №37 от 29.03.2021 года

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы									
		Фундамент КТПНГ -5шт									
18	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13,5	42,70	42,70	576	576	--	154	789
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,86	--	214		58	
19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,5	2732,58	1034,43	36890	13965	20983	5494	45774
		НР - 108%; СП - 8%			143,86	232,94	1942	3145		3391	
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1000 фр 40-70 . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,75	7021,45	1570,54	47395	10601	35310	4231	55756
		НР - 108%; СП - 8%			219,89	360,53	1484	2434		4130	
21	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Лежень. Установка	м3	6	12964,30	9951,10	77786	59707	--	25224	111250
		НР - 80%; СП - 8%			3013,20	2241,70	18079	13450		8241	
22	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6	51467,00	--	308802	--	308802	--	333506
		СП - 8%			--	--	--	--		24704	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94,5	874,99	20,15	82687	1904	54178	24980	116280

		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	26605	255		8613	
24	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Рама Р-1. Установка	т	0,865	46296,37	18917,58	40046	16364	5127	18707	63453
		НР - 80%; СП - 8%			21451,00	5582,03	18555	4828		4700	
25	2106-0801-0203 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	0,865	453660,00	--	392416	--	392416	--	423809
		СП - 8%			--	--	--	--		31393	
26	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска	тн	0,865	18808,00	--	16269	--	16269	--	17570
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
			Заземление КТПНГ								
27	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	3250,99	170,63	84526	4436	56321	17972	110698
		НР - 72%; СП - 8%			914,20	45,86	23769	1192		8200	
28	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования	м	84,4	603,16	25,30	50907	2135	33340	11549	67452
		НР - 72%; СП - 8%			182,84	7,21	15432	608		4996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1346337
			РАЗДЕЛ 3. Ограждение 10х5 - 1шт								
29	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	2646,00	--	2117	--	--	1524	3932
		НР - 72%; СП - 8%			2646,00	--	2117	--		291	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	875,77	--	701	--	--	504	1301
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	701	--		96	
31	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,6	792,05	145,71	1267	233	590	494	1903
		НР - 94%; СП - 8%			277,20	51,57	444	83		141	
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	0,88	40056,11	1153,44	35249	1015	29366	4646	43087
		НР - 91%; СП - 8%			5532,10	270,03	4868	238		3192	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	874,99	20,15	8400	193	5504	2538	11813
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	2703	26		875	

34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	0,3036	105475,42	6453,44	32022	1959	2355	19208	55329
		НР - 69%; СП - 8%			91264,00	427,81	27708	130		4098	
35	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,84	2543,00	--	70797	--	70797	--	76461
		СП - 8%			--	--	--	--		5664	
36	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0152	235884,00	--	3585	--	3585	--	3872
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
37	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,47987	58336,50	2547,09	27994	1222	1525	17582	49222
		НР - 69%; СП - 8%			52611,40	487,55	25247	234		3646	
38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,44758	240293,00	--	107550	--	107550	--	116154
		СП - 8%			--	--	--	--		8604	
39	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00437	235884,00	--	1031	--	1031	--	1113
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
40	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0012	237584,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01977	228022,00	--	4508	--	4508	--	4869
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
42	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	546,00	--	1966	--	1966	--	2123
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
43	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01152	220373,00	--	2539	--	2539	--	2742
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
44	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	24,606	624,07	20,83	15356	513	--	10389	27804
		НР - 69%; СП - 8%			603,24	8,67	14843	213		2060	
45	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	51,389	1255,00	--	64493	--	64493	--	69653
		СП - 8%			--	--	--	--		5159	

46	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	0,78347	18808,00	--	14736	--	14736	--	15914
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
47	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной	шт.	1	2265,00	--	2265	--	2265	--	2446
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								490046
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение 4х4 - 5шт									
48	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	2646,00	--	9261	--	--	6668	17203
		НР - 72%; СП - 8%			2646,00	--	9261	--		1274	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	875,77	--	3065	--	--	2207	5694
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	3065	--		422	
50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,4	792,05	145,71	5069	933	2362	1978	7611
		НР - 94%; СП - 8%			277,20	51,57	1774	330		564	
51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные,В15. Устройство	м3	3,5	40056,11	1153,44	140196	4037	116797	18480	171370
		НР - 91%; СП - 8%			5532,10	270,03	19362	945		12694	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,4	874,99	20,15	33600	774	22015	10151	47250
		НР - 93%; СП - 8%			281,54	2,70	10811	104		3500	
53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор	т	1,2144	105475,42	6453,44	128089	7837	9421	76832	221315
		НР - 69%; СП - 8%			91264,00	427,81	110831	520		16394	
54	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	111,36	2543,00	--	283188	--	283188	--	305844
		СП - 8%			--	--	--	--		22655	
55	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0608	235884,00	--	14342	--	14342	--	15489
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
56	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж м-ий ограждения. Монтаж	т конструкций	0,82085	58336,50	2547,09	47886	2091	2609	30075	84197
		НР - 69%; СП - 8%			52611,40	487,55	43186	400		6237	

57	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,666	240293,00	--	160035	--	160035	--		172838
		СП - 8%			--	--	--	--		12803		
58	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	235884,00	--	2359	--	2359	--		2548
		СП - 8%			--	--	--	--		189		
59	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,012	237584,00	--	2851	--	2851	--		3079
		СП - 8%			--	--	--	--		228		
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	228022,00	--	9577	--	9577	--		10343
		СП - 8%			--	--	--	--		766		
61	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	546,00	--	6006	--	6006	--		6486
		СП - 8%			--	--	--	--		480		
62	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	220373,00	--	7757	--	7757	--		8378
		СП - 8%			--	--	--	--		621		
63	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Сетка. Монтаж	м2	123,03	624,07	20,83	76779	2563	--	51945		139022
		НР - 69%; СП - 8%			603,24	8,67	74216	1067		10298		
64	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	123,03	1255,00	--	154403	--	154403	--		166755
		СП - 8%			--	--	--	--		12352		
65	СТТЕХ.ЧАСТЬ кн.1 тб.9 примеч.3,п9.7	Окраска м-ий ограждения	тн	2,03525	18808,00	--	38279	--	38279	--		41341
		СП - 8%			--	--	--	--		3062		
66	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной	шт.	5	2265,00	--	11325	--	11325	--		12231
		СП - 8%			--	--	--	--		906		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									1438994
		РАЗДЕЛ 5. КЛ-10кВ										
67	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	331,8	204,09	193,23	67718	64112	--	14105		88369

		НР - 72%; СП - 8%			10,87	48,18	3606	15984		6546	
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,2	2014,32	--	20546	--	--	14793	38166
		НР - 72%; СП - 8%			2014,32	--	20546	--		2827	
69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,9	875,77	--	5167	--	--	3720	9598
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	5167	--		711	
70	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	93,3	34,97	34,97	3263	3263	--	873	4467
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,99	--	1212		331	
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	93,3	160,61	75,18	14985	7014	--	8117	24950
		НР - 72%; СП - 8%			85,43	35,41	7970	3304		1848	
72	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	242,8	49,90	49,90	12115	12115	--	3241	16585
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,54	--	4501		1228	
73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	49,7	2920,31	158,59	145139	7882	84738	54317	215413
		НР - 99%; СП - 8%			1056,72	47,22	52519	2347		15956	
74	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1634,8	351,80	172,96	575121	282751	27729	254926	896451
		НР - 72%; СП - 8%			161,88	54,70	264641	89423		66404	
75	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1634,8	462,33	381,39	755814	623493	--	258767	1095747
		НР - 72%; СП - 8%			80,94	138,90	132321	227078		81166	
76	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,2	46608,00	--	149146	--	149146	--	161077
		СП - 8%			--	--	--	--		11932	
77	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,827	27948,01	18957,91	23113	15678	--	7986	33587
		НР - 72%; СП - 8%			8990,10	4421,45	7435	3657		2488	
78	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 примен	Сигнальная лента ЛСЭ-250	100 м	8,27	1755,00	--	14514	--	14514	--	15675
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
79	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ . Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,2	953,25	488,66	4957	2541	1294	1432	6900

		НР - 72%; СП - 8%			215,84	166,74	1122	867		511	
80	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,64	7844748,00	--	12865387	--	12865387	--	13894618
		СП - 8%			--	--	--	--		1029231	
81	1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	Наконечник.Присоединение	шт.	18	1319,72	33,69	23755	606	1209	15835	42757
		НР - 72%; СП - 8%			1218,87	2,95	21940	53		3167	
82	2404-0207-1801 РСНБ РК 2015	Наконечник ТА240-20-20	шт.	18	2662,00	--	47916	--	47916	--	51749
		СП - 8%			--	--	--	--		3833	
83	2306-1703-1403 РСНБ РК 2015	Муфта кабельная GUST-12/150-240/800-12	шт.	35	14810,00	--	518350	--	518350	--	559818
		СП - 8%			--	--	--	--		41468	
					Переход через реку Урал методом ГНБ кожух (труба) ПЭ100 SDR 11 - 110х10 - L=2040м						
84	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	2040	2640,23	2097,42	5386063	4278738	14411	2354558	8359871
		НР - 99%; СП - 8%			535,74	630,11	1092914	1285427		619250	
85	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2080,8	2516,00	--	5235293	--	5235293	--	5654116
		СП - 8%			--	--	--	--		418823	
86	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,58125	37019,00	--	21517	--	21517	--	23239
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
87	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,019375	484151,00	--	9380	--	9380	--	10131
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
88	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2040	586,51	35,98	1196474	73399	190591	690636	2038079
		НР - 72%; СП - 8%			457,10	13,10	932484	26732		150969	
89	2306-0109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	2,04	7844748,00	--	16003286	--	16003286	--	17283549
		СП - 8%			--	--	--	--		1280263	
90	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	60	204,09	193,23	12246	11594	--	2551	15980
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	48,18	652	2891		1184	
91	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой	м2	72	93,99	12,58	6767	906	--	5599	13356
		НР - 92%; СП - 8%			81,41	3,12	5861	225		989	
92	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,0792	81824,00	--	6480	--	6480	--	6999
		СП - 8%			--	--	--	--		518	

93	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	60	34,97	34,97	2098	2098	--	561	2872
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,99	--	780		213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								50564119

РАЗДЕЛ 11. ВЛ-04КВ КТПНГ 2

Кабельно-проводниковая продукция

256	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,5158	72239,19	23428,83	253979	82371	16759	151767	438205
		НР - 80%; СП - 8%			44043,80	9915,15	154849	34860		32460	
257	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,2897	1047545,00	--	3446109	--	3446109	--	3721797
		СП - 8%			--	--	--	--		275689	
258	2306-1201-0313 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2261	718856,00	--	162533	--	162533	--	175536
		СП - 8%			--	--	--	--		13003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								4335538

РАЗДЕЛ 12. ВЛ-04КВ КТПНГ 3

Кабельно-проводниковая продукция

259	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,898	72239,19	23428,83	281588	91326	18579	168266	485842
		НР - 80%; СП - 8%			44043,80	9915,15	171683	38649		35988	
260	2306-1201-0319 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,01398	1047545,00	--	2109735	--	2109735	--	2278513
		СП - 8%			--	--	--	--		168779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**								2764355

Транспорт привозных материалов	105259
ВСЕГО, Стоимость работ	61044648
временные здания и сооружения 2,4%	1465072
итого	62509720
зимнее удорожание 1,71%	1068916
итого	63578636
непредвиденные работы и затраты 2%	1271573

итого	64850209
тендерная скидка 0,90	58365188
итого в текущих ценах 2019 г 50% к=1	29182594
итого в текущих ценах 2020 г 50% к=1,049901	30638835
итого	59821429
НДС 12%	7178571
ИТОГО	67000000

Заказчик
и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____**Маженова Б.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АЙКОМ Ltd."

_____**Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор
Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____**Омар Т.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "Байтақ-Арқа"

_____**Ликеров М.Т.**