Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июнь** месяц **2018 г.**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форм: наименование	Организационно-правовая форм: код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе										
Всего с начала года:	34 649 600,00									
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	4 384 854,72	3 915 048,86							469 805,86	**4 384 854,72**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой" **Бердинбаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за Июнь 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-1
Внутриквартальная водопроводная сеть

Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м

1	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	4,455	8287,75	–	36 922	–	46 521	51,5	229
		км трубопровода		8032,5	–	35 785	–	130	–	–
2	Е99-22-412	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	13,6	16125,45	2104,76	219 306	28625	52 792	13,9	189
		м3		2362,5	623,48	32 130	8479	130	2,475	34
3	Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	192	149,84	36,82	28 769	7069	29 696	0,624	120
		м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	19 830	2498	133	0,0635	12
4	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	12,12	669		8 108				
		м3								
5	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	19	411,46	17,71	7 818	336	5 890	1,4	27
		задвижка или клапан		231,75	6,75	4 403	128	130	0,03	1
6	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	3	2707,16	1459,53	8 121	4379	5 669	5,29	16
		задвижка или клапан								

				902,25	551,25	2 707	1654	130	2,69	8
7	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	575,87	36,99	5 759	370	3 920	1,82	18
		шт								
				288	13,5	2 880	135	130	0,07	1
8	E22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,39	107786,81	398,18	42 037	155	3 500	42,1	16
		т фасонных частей								
				6750	150,75	2 633	59	130	0,74	–
9	E22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,171	107786,81	398,18	18 432	68	1 534	42,1	7
		т фасонных частей								
				6750	150,75	1 154	26	130	0,74	–
10	E22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,258	204796,82	39324,82	52 838	10146	15 170	147,7	38
		т фасонных частей								
				30375	14854,5	7 837	3832	130	72,55	19
11	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	114	300,56	225,63	34 264	25722	19 045	0,414	47
		шт								
				69,53	58,98	7 926	6724	130	0,226	26
	1.1 Колодец прямоугольный из ж/б блоков, разм.2х3м, Н=2,1м									
12	E27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	8	149,84	36,82	1 199	295	1 237	0,624	5
		м2 подзоров и отмосток								
				103,28	13,01	826	104	133	0,0635	1
		Итого по разделу 1				**463 573**	**77165**			**712**
						118 111	**23639**			**102**
		Накладные расходы, тенге				184 974				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38 914				
		Всего по разделу, тенге				**687 460**				
	Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м									
13	E1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	500	18,51	17,5	9 255	8750	2 652	0,00703	4
		м3 грунта								
				1,01	4,41	505	2205	97	0,0153	8
14	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	222	23,36	22,08	5 186	4902	1 472	0,00888	2
		м3 грунта								

			1,28	5,56	284	1234	97	0,0193	4
15	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2000	32,23	30,77	64 460	61540	18 934	0,00984	20
		м3 грунта		1,42	8,34	2 840	16680	97	0,02853	57
16	Е99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	3500	32,3	32,3	113 050	113050	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	615	218,93	–	134 642	–	152 145	1,54	947
		м3 грунта		218,93	–	134 642	–	113	–	–
18	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	165	262,72	–	43 349	–	48 984	1,848	305
		м3 грунта		262,72	–	43 349	–	113	–	–
19	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	198	122,18	–	24 192	–	27 337	0,885	175
		м3 грунта		122,18	–	24 192	–	113	–	–
20	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из временного отвала)	2000	26,21	25,03	52 420	50060	15 384	0,008	16
		м3 грунта		1,15	6,78	2 300	13560	97	0,0232	46
21	Е99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	3500	32,3	32,3	113 050	113050	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5302	6,83	6,83	36 213	36213	9 618	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	9915	97	0,0061	32
23	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	198	21,55	4,52	4 267	895	3 271	0,108	21
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3 372	–	97	–	–
24	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	3250	0,26	0,26	845	845	158	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	163	97	0,00017	1
25	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,76	47611,09	17877,09	36 184	13587	33 986	173	131

	км трубопровода								
			29700	4698,68	22 572	3571	130	18,1	14
26 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1,8	8097,13	–	14 575	–	18 797	51,5	93
	км трубопровода								
			8032,5	–	14 459	–	130	–	–
27 Е99-22-412	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	59,5	16125,45	2104,76	959 464	125233	230 966	13,9	827
	м3								
			2362,5	623,48	140 569	37097	130	2,475	147
28 Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	328	149,84	36,82	49 148	12077	50 730	0,624	205
	м2 подзоров и отмосток								
			103,28	13,01	33 876	4267	133	0,0635	21
29 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	36,08	669		24 138				
	м3								
30 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	225	300,56	225,63	67 626	50767	37 590	0,414	93
	шт								
			69,53	58,98	15 644	13271	130	0,226	51
31 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	93	473,47	39,24	44 033	3649	32 141	1,47	137
	шт								
			254,25	15,75	23 645	1465	128	0,07	7
32 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	35	473,47	39,24	16 571	1373	12 096	1,47	51
	шт								
			254,25	15,75	8 899	551	128	0,07	2
33 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	110	75,82	1,57	8 340	173	9 504	0,41	45
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	7 425	–	128	–	–
34 11-2-1	Водомеры (счетчики) универсальные, диаметром 15мм	93	860		79 980				
	шт								
35 9-5-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	93	1628		151 404				
	шт								
36 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	93	242,08	6,95	22 513	646	17 681	0,88	82
	задвижка или клапан								
			144	2,25	13 392	209	130	0,01	1

37	9-3-157	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +95 °С, PN 10, DN 32	93	1526		141 918			
		шт							
38	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0165	62566,88	6788,5	1 032	112	1 035	253	4
		км трубопровода		45675	2565	754	42	130	12,52	–
39	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,0533	64249,36	8122,48	3 424	433	3 393	254	14
		км трубопровода		45900	3069	2 446	164	130	14,99	1
40	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0165	176712,4	29493,95	2 916	487	997	203	3
		км трубопровода		35325	11142	583	184	130	54,42	1
41	Е22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,0533	213990,47	29727,34	11 406	1584	3 242	204	11
		км трубопровода		35550	11229,75	1 895	599	130	54,85	3
42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	88,15	106		9 344				
		м3								
		Итого по разделу 2				**2 244 945**	**599426**			**3186**
						497 643	**105177**			**396**
		Накладные расходы, тенге				732 113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				178 623				
		Всего по разделу, тенге				**3 155 681**				
		Всего прямые затраты				**2 708 518**	**676591**			**3898**
						615 754	**128816**			**498**
		Накладные расходы, тенге				917 087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				217 537				
		Всего по смете				**3 843 142**				

Локальная смета 2-1-2

Опознавательные знаки "Зона санитраной охраны" (3-шт)

1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=3,000; *м3 грунта*	0,9	9,85 –	9,85 2,69	9 –	9 2	2 97	– 0,0088	– –
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=3,000; *м3 грунта*	0,9	5,86 –	5,86 1,3	5 –	5 1	1 97	– 0,00426	– –
3	Е1-149-3	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 1 группы *яма*	3	108,39 12,62	95,77 24,42	325 38	287 73	108 97	0,0876 0,0952	– –
4	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручнуюК=3,000; *м2 спланированной площади*	3	15,75 15,75	– –	47 47	– –	46 97	0,1 –	– –
5	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=3,000; *м3*	0,3	6173,05 771,75	95,97 36,25	1 852 232	29 11	255 105	4,9 0,1771	1 –
6	Е27-83-1	Установка опознавательных знаков на металлических стойкахК=3,000; *шт*	3	747,86 506,25	146,19 28,22	2 244 1 519	439 85	2 133 133	3,2 0,11	10 –
7	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (знаков)К=3,000; *т конструкций*	0,078	49326,74 28980	16388,64 3478,9	3 847 2 260	1278 271	2 278 90	161 13,02	13 1
8	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57х3,5мм мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,064; *м*	11,172	298		3 329				
9	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,064; *т*	0,02167	69394		1 504				
10	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,064; *т*	0,00563	64059		361				
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=3,000; *м2*	6	16,36	0,05	98	–	32	0,0295	–

				5,81	0,02	35	–	90	0,0001	–
12	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6	33,16	0,04	199	–	45	0,0426	–
		м2		8,32	–	50	–	90	–	–
13	Е13-26-6	Нанесение надписи эмалью ПФ-115К=3,000;	1,5	16,58	0,02	25	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**13 845**	**2047**			**24**
						4 187	**443**			**1**
		Накладные расходы, тенге				4 905				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 125				
		Всего по смете				**19 875**				

Локальная смета 2-2-1

Замена насосов на насосной станции II-го подъема

1	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,8	3714,23	2438,48	2 971	1951	1 781	7,78	6
		м3		1275,75	950,21	1 021	760	100	5,22	4
2	Е99-6-31	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5м3 под оборудование	0,8	6218,29	325,59	4 975	260	687	4,531	4
		м3		706,39	111,83	565	89	105	0,439	–
3	Ц7-245-1 (ДМ	Демонтаж насосов центробежных консольных, масса до 0,25т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	1840,8	85,8	1 841	86	1 595	4,5	5
		шт		1755	16,89	1 755	17	90	0,0987	–
4	Ц7-245-1	Агрегат электронасосный шахтный центробежный консольный, масса 0,25 т	1	6206,9	286	6 207	286	5 315	15	15
		шт		5850	56,3	5 850	56	90	0,329	–
5	10-2-2(об)	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	25100		25 100				
		шт								

6	Ц7-220-2 (ДМ	Демонтаж-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т (марка 300Д-70) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	3881,1	674,1	3 881	674	3 014	18,3	18
		комплект		3207	141,9	3 207	142	90	0,8286	1
7	Ц7-220-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 2,3 т	1	16956	2755	16 956	2755	10 427	63	63
		комплект		11000	585	11 000	585	90	3,419	3
8	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
		шт		239	2,3	239	2	95	0,013	–
9	Ц8-481-25	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	1	1086,8	51,8	1 087	52	616	3	3
		шт		632	15,8	632	16	95	0,092	–
10	П99-9-291	Мусор строительный - погрузка	1,92	27,1	27,1	52	52	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
11	П99-8-101	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10км, 1 класс груза	1,92	76,6	76,6	147	147	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
12	П99-9-292	Мусор строительный-разгрузка	1,92	38,6	38,6	74	74	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**63 747**	**6361**			**115**
						24 269	**1667**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				8 017				
		оборудования, тенге				25 100				
		Накладные расходы, тенге				23 664				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				3 260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 934				

	Всего по смете				**91 345**				

Локальная смета 2-2-2

Ремонтные работы по резервуарам

1	Е22-35-12 (Д	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	6	4038,32	2472,32	24 230	14834	19 501	8,94	54
		задвижка или клапан		1566	934,2	9 396	5605	130	4,56	27
2	Е99-22-3512	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм	6	9568,56	5150,68	57 411	30904	38 593	17,135	103
		задвижка или клапан		3001,5	1946,25	18 009	11678	130	9,5	57
3	Е99-1-179	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1700	52,52	50,33	89 284	85561	26 038	0,01484	25
		м3 грунта		2,14	13,65	3 638	23205	97	0,04666	79
4	Е99-8-201	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20км, 1 класс груза	3230	139,8	139,8	451 554	451554	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
5	Е99-1-1214	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (обвалование грейферным кошом)т.ч. п.3.34.: к1трр=1,45; к1трм=1,45; к1зпр=1,45; к1экс=1,45; к1зпм=1,45;	1700	50,21	47,44	85 357	80648	26 087	0,01918	33
		м3		2,77	13,05	4 709	22185	97	0,04531	77
6	Е99-1-1342	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1700	30,03	6,72	51 051	11424	38 438	0,14835	252
		м3 уплотненного грунта		23,31	–	39 627	–	97	–	–
7	Е99-1-1453	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	5667	2,27	2,27	12 864	12864	2 803	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,51	–	2890	97	0,00168	10
		Всего прямые затраты				**771 751**	**687789**			**467**
						75 379	**65563**			**250**
		Накладные расходы, тенге				151 460				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				8 498				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55 903				
		Всего по смете				**979 114**				

Глава 2. Основные объекты строительства	
Внутриквартальная водопроводная сеть	3 863 017
Ремонтные работы по насосной станции	1 070 459
в т.ч. - СМР	4 908 376
- оборудование	25 100
Итого по главам 1-7:	**4 933 476**
Глава 8. Временные здания и сооружения.	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	73 626
Итого по главам 1-8	**5 007 102**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	155 364
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49 820
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19 928
Итого по главам 1-9	**5 232 214**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 232 214**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**15 319 922,59**
Налог (2 %)	306 398,27
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15 626 320,86**
Скидка по конкурсу:	11 711 272,00
Итого по акту со скидкой:	**3 915 048,86**
НДС (12 %)	469 805,86
ВСЕГО ПО АКТУ, с учетом НДС (12 %)	**4 384 854,72**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

_____ **Турумбетова Э.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

Расценки по смете проверены