Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Май** месяц **2018 г.**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форм наименование	Организационно-правовая форм код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе										
Всего с начала года:	30 264 745,28									
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	6 776 977,76	6 050 873,00							726 104,76	**6 776 977,76**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за Май 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 **Внутриквартальная водопроводная сеть**								
		Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	315	9,85	9,85	3 103	3103	822	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	847	97	0,0088	3
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	315	5,86	5,86	1 846	1846	398	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	410	97	0,00426	1
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1018	18,51	17,5	18 843	17815	5351	0,00703	7
		м3 грунта		1,01	4,41	1 028	4489	97	0,0153	16
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3912	23,36	22,08	91 384	86377	25955	0,00888	35
		м3 грунта		1,28	5,56	5 007	21751	97	0,0193	76

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016913 от 04.04.2016 г.

5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (во временный отвал)	1144	32,23	30,77	36 871	35201	10830	0,00984	11
	м3 грунта		1,42	8,34	1 624	9541	97	0,02853	33
6 Е99-8-31	Перевозка грудов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	1924	32,3	32,3	62 145	62145	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
7 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	340	218,93	–	74 436	–	84113	1,54	524
	м3 грунта		218,93	–	74 436	–	113	–	–
8 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	312	262,72	–	81 969	–	92625	1,848	577
	м3 грунта		262,72	–	81 969	–	113	–	–
9 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1144	26,21	25,03	29 984	28634	8800	0,008	9
	м3 грунта		1,15	6,78	1 316	7756	97	0,0232	27
10 Е99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1924	32,3	32,3	62 145	62145	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
11 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	222	122,18	–	27 124	–	30650	0,885	196
	м3 грунта		122,18	–	27 124	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	222	21,55	4,52	4 784	1003	3668	0,108	24
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	3 781	–	97	–	–
13 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	6272	6,83	6,83	42 838	42838	11377	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	11729	97	0,0061	38
14 Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	3704	0,26	0,26	963	963	179	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	185	97	0,00017	1
15 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,893	58881,69	25695,31	52 581	22946	46306	194	173
	км трубопровода								

			33075	6813,45	29 536	6084	130	26,38	24
	Итого по разделу 1				**591 016**	**365016**			**1556**
					225 821	**62792**			**219**
	Стоимость: материалов, тенге				179				
	Накладные расходы, тенге				321 074				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54 725				
	Всего по разделу, тенге				**966 815**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00015917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00015918 от 04.04.2016 г.

Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м

16	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	338	18,51	17,5	6 256	5915	1777	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	341	1491	97	0,0153	5
17	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3504	23,36	22,08	81 853	77368	23248	0,00888	31
		м3 грунта		1,28	5,56	4 485	19482	97	0,0193	68
18	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2000	32,23	30,77	64 460	61540	18934	0,00984	20
		м3 грунта		1,42	8,34	2 840	16680	97	0,02853	57
19	Е99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	3500	32,3	32,3	113 050	113050	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	418	218,93	–	91 513	–	103410	1,54	644
		м3 грунта		218,93	–	91 513	–	113	–	–
21	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	113	262,72	–	29 687	–	33546	1,848	209
		м3 грунта		262,72	–	29 687	–	113	–	–
22	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	134	122,18	–	16 372	–	18500	0,885	119
		м3 грунта		122,18	–	16 372	–	113	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

23	E1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (из временного отвала)	2000	26,21	25,03	52 420	50060	15384	0,008	16
		м3 грунта		1,15	6,78	2 300	13560	97	0,0232	46
24	E99-8-31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	3500	32,3	32,3	113 050	113050	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3600	6,83	6,83	24 588	24588	6530	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	6732	97	0,0061	22
26	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	134	21,55	4,52	2 888	606	2214	0,108	14
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2 282	–	97	–	–
27	E1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	2207	0,26	0,26	574	574	107	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	110	97	0,00017	–
28	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,75	47611,09	17877,09	35 708	13408	33539	173	130
		км трубопровода		29700	4698,68	22 275	3524	130	18,1	14
		Итого по разделу 2				**632 419**	**460159**			**1185**
						172 095	**61579**			**212**
		Стоимость: материалов, тенге				165				
		Накладные расходы, тенге				257 189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53 376				
		Всего по разделу, тенге				**942 984**				
		Всего прямые затраты				**1 223 435**	**825175**			**2741**
						397 916	**124371**			**431**
		Стоимость: материалов, тенге				344				
		Накладные расходы, тенге				578 263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108 101				
		Всего по смете				**1 909 799**				

	Глава 2. Основные объекты строительства	
2-1	Внутриквартальная водопроводная сеть	1 909 799
2-2	Ремонтные работы по насосной станции 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора	0
	Итого по главам 1-7:	**1 909 799**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	28 647
	Итого по главам 1-8	**1 938 446**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	60 450
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19 384
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7 754
	Итого по главам 1-9	**2 026 034**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 026 034**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**5 932 228**
	Налог (2 %)	118 645
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 050 873**
	НДС (12 %)	726 104,76
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 776 977,76**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

Бердинбаев С.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Турумбетова Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.