Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г.Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Май** месяц **2018 г.**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форм наименование	Организационно-правовая форм код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе										
Всего с начала года:	23 487 767,52									
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	23 487 767,52	20 971 221,00							2 516 546,52	**23 487 767,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г. Дополнительное соглашение № 2 от 28 ноября 2017г. Дополнительное соглашение от 03 января 2018г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за Май 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 **Внутриквартальная водопроводная сеть**								
		Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1155	9,85	9,85	11 377	11377	3014	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	3107	97	0,0088	10
2	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1155	5,86	5,86	6 768	6768	1457	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	1502	97	0,00426	5
3	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	983	18,51	17,5	18 195	17203	5168	0,00703	7
		м3 грунта		1,01	4,41	993	4335	97	0,0153	15
4	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3839	23,36	22,08	89 679	84765	25471	0,00888	34
		м3 грунта		1,28	5,56	4 914	21345	97	0,0193	74

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (во временный отвал)	4056	32,23	30,77	130 725	124803	38399	0,00984	40
		м3 грунта		1,42	8,34	5 760	33827	97	0,02853	116
6	Е8-3-1	Перевозка грудов автомобилями-самосвалами на 3км, 1 класс груза	7176	32,3	32,3	231 785	231785	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	457	218,93	–	100 051	–	113058	1,54	704
		м3 грунта		218,93	–	100 051	–	113	–	–
8	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	92	262,72	–	24 170	–	27312	1,848	170
		м3 грунта		262,72	–	24 170	–	113	–	–
9	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4056	26,21	25,03	106 308	101522	31199	0,008	32
		м3 грунта		1,15	6,78	4 664	27500	97	0,0232	94
10	Е8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	7176	32,3	32,3	231 785	231785	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	393	122,18	–	48 017	–	54259	0,885	348
		м3 грунта		122,18	–	48 017	–	113	–	–
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	393	21,55	4,52	8 469	1776	6492	0,108	42
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6 693	–	97	–	–
13	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	6330	6,83	6,83	43 234	43234	11482	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	11837	97	0,0061	39
14	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	3550	0,26	0,26	923	923	173	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	178	97	0,00017	1

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016917 от 24.03.2016 г.
KZ99VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ98VJE00016918 от 04.04.2016 г.

15	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,13	58881,69	25695,31	66 536	29036	58596	194	219
		км трубопровода		33075	6813,45	37 375	7699	130	26,38	30
16	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	13,6	16125,45	2104,76	219 306	28625	52792	13,9	189
		м3		2362,5	623,48	32 130	8479	130	2,475	34
17	11-3-26	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	10	20941		209 410				
		шт								

Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м

18	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1518	49		74 382
		м				
19	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	23,52	14971		352 118
		м3				
20	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	34,51	3424		118 162
		м				
21	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	57,12	6067		346 547
		м				
22	11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	11	11371		125 081
		комплект				
23	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,02837	128055		3 633
		т				
24	8-4-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32х1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	93	103		9 579
		шт				
25	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110х2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	180		6 300
		шт				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ09VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

26	8-4-3273	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	93	205	19 065		
		шт					
27	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	93	123	11 439		
		шт					
28	9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	35	617	21 595		
		шт					
29	8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	35	46	1 610		
		шт					
30	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 ммК=1,004;	16,566	120	1 988		
		м					
31	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 65х4 ммК=1,004;	53,5132	510	27 292		
		м					
		Всего прямые затраты			**2 665 529**	**913602**	**1785**
					264 767	**119809**	**418**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1 487 162		
		Накладные расходы, тенге			428 872		
		- заработная плата, тенге			64 331		
		- трудоемкость, чел-ч			214		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			185 664		
		Всего			**3 280 065**		

Локальная смета 2-2-2
Ремонтные работы по резервуарам

1	9-2-190	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600 ГОСТ 5762-2002	4	515535	2 062 140		
		шт					
		Всего прямые затраты			**2 062 140**	**–**	**–**
					–	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ48VJE00016916 от 04.04.2016 г.
KZ98VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ58VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	В том числе стоимость: материалов, тенге				2 062 140				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123 728				
	Всего				**2 185 868**				

Локальная смета 2-2-3
Ремонт склада для хранения хлорных баллонов

1 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	205	32,87	–	6 738	–	6738	0,2282	47
	м2		32,87	–	6 738	–	100	–	–
2 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	205	255,21	5,08	52 318	1041	33846	0,851	174
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	31 986	248	105	0,06463	13
3 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	205	246,57	1,83	50 547	375	11999	0,3573	73
	м2		55,46	0,29	11 369	59	105	0,0029	1
4 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбавленным	205	155,75	2,35	31 929	482	19577	0,5382	110
	м2		90,05	0,9	18 460	185	105	0,00438	1
5 Е62-8-1	Улучшенная масляная окраска потолков за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %	99	72,25	0,07	7 153	7	5163	0,2984	30
	м2		49,65	0,02	4 915	2	105	0,0001	–
6 Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	99	568,23	1,2	56 255	119	4827	0,2666	26
	м2		39,4	0,23	3 901	23	123	0,0014	–
7 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	99	972,24	14,85	96 252	1470	29989	1,5362	152
	м2		243,95	2,32	24 151	230	123	0,0237	2
8 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	215,57	21,24	1 725	170	1897	1,2873	10
	шт		194,33	3,31	1 555	26	120	0,0289	–
9 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	18,24	74,9	6,81	1 366	124	1514	0,4611	8
	м2								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 26.03.2016 г.
KZ46VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ36VJE00016918 от 04.04.2016 г.

			68,09	1,08	1 242	20	120	0,0093	–
10 E10-91-6	Установка оконных блоков их ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидны), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	18,24	371,23	23,59	6 771	430	3610	0,93898	17
	м2 проемов								
			156,91	7,99	2 862	146	120	0,039	1
11 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	18,24	5067		92 422				
	м2								
12 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	9,6	217		2 083				
	м								
13 E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1 283	121	1410	1,9603	8
	шт								
			290,7	2,9	1 163	12	120	0,187	1
14 E56-12-1	Снятие дверных полотен	10,12	59,88	6,55	606	66	661	0,3628	4
	м2								
			53,33	1,04	540	11	120	0,0089	–
15 E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	10,12	379,71	40,1	3 843	406	3985	1,7135	17
	м2 проемов								
			313,09	15,16	3 168	153	120	0,074	1
16 2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	25100		100 400				
	шт								
17 E56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	4	200,41	0,99	802	4	875	1,1588	5
	коробка								
			182,07	0,16	728	1	120	0,0016	–
18 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530		2 120				
	шт								
19 E20-1-1 (ДМ)	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6,28	104,26	5,26	655	33	812	0,616	4
	м2 поверхности воздуховодов								
			99	1,97	622	12	128	0,00964	–
20 E20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,28	1037,3	16,45	6 514	103	2337	1,771	11

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ96VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ66VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	м2 поверхности воздуховодов								
21	Е15-51-1 Улучшенная штукатурка по камню снет цементно-известковым раствором		284,63	6,16	1 787	39	128	0,03013	–
	м2 оштукатуренной поверхности	185	194,16	2,45	35 920	453	24437	–	–
22	Е15-156-1 Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности		125,24	0,56	23 169	104	105	–	–
	м2	185	155,17	2,06	28 706	381	5633	0,1518	28
23	Е10-14-1 Установка стропил		28,21	0,79	5 219	146	105	0,00375	1
	м3 древесины конструкции	2,9	18781,39	417,85	54 466	1212	14146	25,415	74
24	Е10-49-2 Укладка опорного бруса		3907,13	157,5	11 331	457	120	0,775	2
	м3 древесины конструкции	0,21	17707,46	387,03	3 719	81	748	15,87	3
25	Е12-15-3 Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой		2820,38	146,25	592	31	120	0,7125	–
	м2 изолируемой поверхности	145	105,07	1,24	15 235	180	2384	0,07981	12
26	Е12-7-5 Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		13,33	0,48	1 933	70	119	0,00225	–
	м2 кровли	145	781,62	10,25	113 335	1486	54826	1,9665	285
27	Е10-51-1 Огнезащинта деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		313,89	3,85	45 514	558	119	0,01875	3
	м3 древесины в конструкции	3,11	599,34	35,14	1 864	109	581	0,897	3
28	Е10-52-1 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настила по фермам		142,31	13,21	443	41	120	0,065	–
	м2	145	21,42	1,14	3 106	165	1010	0,03335	5
29	Е10-3-4 Устройство фронтонов		5,38	0,43	780	62	120	0,0021	–
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)	7,52	724,05	10,84	5 445	82	1123	0,782	6
30	Е15-176-1 Окраска деревянных стен эмалевыми составами с подготовкой поверхности		120,32	4,08	905	31	120	0,02	–
	м2	7,52	160,19	0,2	1 205	2	880	0,6693	5
31	Е12-9-2 Устройство подвесных желобов		111,26	0,09	837	1	105	0,00038	–
	м желобов	52	538,49	1,53	28 001	80	3173	0,3197	17

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Тулумбетова З.К.

				50,72	0,56	2 637	29	119	0,00275	–
32	E12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	5,5	414,73	9,24	2 281	51	1411	1,334	7
		м трубы								
				212,18	3,46	1 167	19	119	0,01875	–
33	E57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку	55,2	165,41	2,06	9 131	114	3289	0,3241	18
		м2								
				47,99	0,45	2 649	25	123	0,0022	–
34	E57-22-2	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2	55,2	249,21	35,06	13 756	1935	6430	0,6391	35
		м2								
				89,21	5,51	4 924	304	123	0,0306	2
35	E9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,02	27,1	27,1	55	55	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	100	–	–
36	E8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2,02	76,6	76,6	155	155	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	100	–	–
37	E9-29-2	Мусор строительный-разгрузка	2,02	38,6	38,6	78	78	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**838 240**	**11570**			**1194**
						217 287	**3045**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				609 381				
		Накладные расходы, тенге				249 311				
		- заработная плата, тенге				37 397				
		- трудоемкость, чел-ч				125				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				4 623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65 530				
		Всего				**1 153 081**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ97VJE00016017 от 04.04.2016 г.
KZ56VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	Глава 2. Основные объекты строительства	
2-1	Внутриквартальная водопроводная сеть	3 280 065
2-2	Ремонтные работы по насосной станции 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора	3 338 949
	Итого по главам 1-7:	**6 619 014**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	99 285
	Итого по главам 1-8	**6 718 299**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	209 510
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67 183
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26 873
	Итого по главам 1-9	**7 021 865**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 021 865**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**20 560 021**
	Налог (2 %)	411 200
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20 971 221,00**
	НДС (12 %)	2 516 546,52
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 487 767,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

_____ Турумбетова Э.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ69VJE00016918 от 04.04.2016 г.