Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"

Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Август** месяц 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форм наименование	Организационно-правовая форм код
		Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе										
Всего с начала года:	19 998 700,00	17 855 982,14		17 855 982,14					2 142 717,86	19 998 700,00
в т.ч. Всего за отчетный месяц:	19 998 700,00	17 855 982,14		17 855 982,14					2 142 717,86	**19 998 700,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения п.Заречный-1 (2-я очередь) г.Актобе"
Договор № 03-3/109 от 18 мая 2017г. Дополнительное соглашение № 1 от 10 июля 2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Внутриквартальная водопроводная сеть

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Гл.1.	**Подготовка территории стрроительства.**								
		Перенос проекта в натуру				71 865				
	Раздел 1 Водопроводная сеть длиной 4455 м									
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2281	18,51	17,5	42221	39918	11992	0,00703	16
		м3 грунта		1,01	4,41	2304	10059	97	0,0153	35
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (в местах перечечений коммуникаций)	200	167,4	–	33480	–	37832	1,18	236
		м3 грунта		167,4	–	33480	–	113	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8726	23,36	22,08	203839	192670	57895	0,00888	77
		м3 грунта		1,28	5,56	11169	48517	97	0,0193	168
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	912	218,93	–	199664	–	225620	1,54	1404
		м3 грунта		218,93	–	199664	–	113	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	456	262,72	–	119800	–	135374	1,848	843
		м3 грунта		262,72	–	119800	–	113	–	–
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	760	122,18	–	92857	–	104928	0,885	673
		м3 грунта		122,18	–	92857	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	760	21,55	4,52	16378	3435	12555	0,108	82
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12943	–	97	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	14258	6,83	6,83	97382	97382	25862	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	26662	97	0,0061	87
9	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход	8174	0,26	0,26	2125	2125	397	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,05	–	409	97	0,00017	1
10	Е22-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	14	1067,63	576,04	14947	8065	13550	2,12	30
		м продавливания		382,5	362	5355	5068	130	1,168	16
11	Е22-46-10	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 200 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	50	1228,55	741,99	61428	37100	53408	2,31	116
		м продавливания		418,5	403,16	20925	20158	130	1,3	65
12	8-6-102	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	64,26	2364		151911				
		м								
13	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	64	244,98	0,28	15679	18	12234	0,844	54
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	9404	7	130	0,0005	–
14	Е6-1-2	Устройство бетонных упоров	0,16	6087,49	98,32	974	16	123	4,41	1
		м3		695,25	37,15	111	6	105	0,1814	–
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,368	58881,69	25695,31	139432	60846	122793	194	459

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова З.Ж.
KZ46VJE00016938 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

	км трубопровода									
			33075	6813,45	78322	16134	130	26,38	62
16 8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4324,3	363		1569721				
	м								
17 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	16,128	14971		241452				
	м3								
18 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	23,66	3424		81012				
	м								
19 30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	39,17	6067		237644				
	м								
20 11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	24	11371		272904				
	комплект								
21 30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	9	669		6021				
	м3								
22 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,473	128055		60570				
	т								
23 9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	15337		122696				
	шт								
24 9-2-92	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	63438		190314				
	шт								
25 11-3-26	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	5	20941		104705				
	шт								
26 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	333		13320				
	шт								
27 8-4-3389	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	5418		43344				
	шт								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

28	8-4-1862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	2844		113760				
		шт								
29	99-28-25(пл)	Фланцы Д 315мм	8	6251		50008				
		шт								
30	8-4-1577	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	790		11850				
		шт								
31	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	534		4806				
		шт								
		1.1 Колодец прямоугольный из ж/б блоков, разм.2х3м, Н=2,1м								
32	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	126	18,51	17,5	2332	2205	663	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	127	556	97	0,0153	2
33	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	200,88	–	804	–	909	1,416	6
		м3 грунта		200,88	–	804	–	113	–	–
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,4	21,55	4,52	30	6	23	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	24	–	97	–	–
35	30-18-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	3,34	17000		56780				
		м3								
36	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,16	11408		24641				
		м3								
37	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90)	0,07	1851		130				
		м								

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

38	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	0,9	3424	3082	
		м				
39	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4016	1442	579	
		м				
40	8-6-118	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8032	3564	2863	
		м				
41	11-4-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	1	11371	11371	
		комплект				
42	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,02	128055	2561	
		т				
43	30-8-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм	0,88	669	589	
		м3				

Раздел 2 Подводка водопроводной сети к границам домов потребителей длиной 1800 м

2.0 Подраздел без наименования

44	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	300	49	14700	
		м				

	Всего прямые затраты	**4436706**	**443786**	**3998**
		587289	**127576**	**436**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	3405632		
	Накладные расходы, тенге	816158		
	- заработная плата, тенге	122424		
	- трудоемкость, чел-ч	408		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	315172		
	Всего	**5568036**		

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016917 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

Глава 1 . Подготовка территории строительства.	
Перенос проекта в натуру	71 865
Глава 2. Основные объекты строительства	
Внутриквартальная водопроводная сеть	5 568 036
Итого по главам 1-7:	**5 639 901**
Глава 8. Временные здания и сооружения.	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	83 521
Итого по главам 1-8	**5 723 422**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство.	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	176 235
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	56 516
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22 606
Итого по главам 1-9	**5 978 779**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 978 779**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**17 505 865**
Налог (2 %)	350 117
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17 855 982,14**
НДС (12 %)	2 142 717,86
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19 998 700,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016918 от 04.04.2016 г.

_____ **Турумбетова Э.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**