Счет-фактура № 30 от 21 декабря 2017 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная, 5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк ЦентрКредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 131 от 24.08.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) РК, Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 050240007370
Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)	тенге			96 751 803,81	12	11 610 216,46	108 362 020,27		
Всего по счету					96 751 803,81		11 610 216,46	108 362 020,27		

Руководитель организации Дзюбенко Е. Б.

(ФИО, подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк Н.А.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) – покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Акт приемки выполненных работ №3

по программе 467.004 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)

г. Петропавловск **21 декабря 2017 года**

"Заказчик" КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Дзюбенко Е. Б. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №131 от 24 августа 2017 года, за период с 24 августа 2017 года по 21 декабря 2017 года по развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)

1	Объем выполненных работ с начала действия договора, в том числе:	441 868 969,43	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 21 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года	108 362 020,27	тенге
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	108 362 020,27	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году в том числе:	333 506 949	тенге
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	333 506 949	тенге
4	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	0	тенге
	5%- до завершения работ	0	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	0	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.032.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

108 362 020,27	тенге-		тенге -		тенге =	108 362 020,27	тенге

Сто восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи двадцать тенге 27 тиын

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Дзюбенко Е. Б.**

Петропавловск-спецкоммун-строй

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
Наименование строительства и его адрес: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь №1 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		131	24.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных текущих ценах 2017г)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных текущих ценах 2017г)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	394 525 865,56	96 751 803,81	449 208 921	110 162 038					
с НДС 12 %	441 868 969,43	108 362 020,27							
Всего к оплате:		108 362 020,27							11 610 216,46

Заказчик:

Подрядчик:

Петропавловск-спецкоммунстрой

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной
инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске
Северо-Казахстанской области (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь №1 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП	машинис-тов	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис-тов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9		10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ													
2	ТОО"КТЗ"	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006(стр.8)	500 м	175749,11	-			87874554	-			3602857	-	-	-
		Накладные расходы -		7205,71				3602857							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7205,71								3602857			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14636,39				7318193							
		Сметная стоимость						98795604							
9	ТОО"КТЗ"	-Отвод Ст 1020х16-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006(стр.7)	12 шт.	606174,11	-			7274089	-			298238	-	-	-
		Накладные расходы -		24853,14				298238							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		24853,14								298238			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50482,18				605786							
		Сметная стоимость						8178113							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			95148643	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95148643	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95148643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3901095	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7923979	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			106973717	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			106973717	-	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МАРКИ КЖ

Надбавка на водонепроницаемость W4 на бетон учтена в глобальной поправке

Опоры скользящие ОС

Растительный грунт для опоры скользящие ОС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	8,8	34,7	34,7	305	305	67	-	-
				-	10,14	-	89	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		67				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				53		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		30				
		Сметная стоимость				402				
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	8,8	29,18	29,18	257	257	57	-	-
				-	8,53	-	75	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		57				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				44		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		25				
		Сметная стоимость				339				
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении	8,8	34,7	34,7	305	305	67	-	-
				-	10,14	-	89	59,1	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта до 10 м(рекультивация земель)								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		67				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				53		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		30				
		Сметная стоимость				402				
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)/восстановление растительного грунта/	8,8	29,18	29,18	257	257	57	-	-
				-	8,53	-	75	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		57				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				44		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		25				
		Сметная стоимость				339				
		Земляные работы для опоры скользящие ОС								
6	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	28	193,83	181,99	5427	5096	1475	0,02	1
				11,72	60,98	328	1708	59,1	0,05	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		1475				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				1203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				272		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		552				
		Сметная стоимость				7454				
7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент	3,99	2134,15	-	8515	-	5588	2,85	11
				2134,15	-	8515	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим. Кзтр=1,15	к затратам труда - 1,15								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1400,50		5588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1261,28				5033		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		139,21				555		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,77		1128				
		Сметная стоимость				15231				
8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	3,99	137,77	129,34	550	516	149	0,01	-
				8,34	43,34	33	173	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		149				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				122		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		56				
		Сметная стоимость				755				
9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/	60,78	222,96	-	13552	-	556	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		556				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				556		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		1129				
		Сметная стоимость				15236				
10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	31,99	15,52	13,12	497	420	149	-	-
				2,31	4,23	74	135	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,66		149				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				124		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,61		52				
		Сметная стоимость				698				
11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/	51	137,77	129,34	7026	6596	1910	0,01	1
				8,34	43,34	425	2210	59,1	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		1910				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				1558		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		715				
		Сметная стоимость				9651				
12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/для обратной засыпки/	96,9	222,96	-	21605	-	886	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		886				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		1799				
		Сметная стоимость				24290				
		Опора скользящая ОС (тип-2)								
21	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	12,81	4478,99	1160,89	57376	14871	9765	0,85	11
				619,69	474,46	7938	6078	50,8	0,54	7
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		9765				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				7120		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				2644		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		5371				
		Сметная стоимость				72512				
22	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	1,96	24493,47	646,38	48007	1267	3053	1,35	3
				940,03	155,8	1842	305	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		3053				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				1042		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				2011		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		4085				
		Сметная стоимость				55144				
23	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	20,37	29009,82	418,04	590930	8516	57141	4,05	82
				3056,62	143,67	62263	2926	48,5	0,15	3
		м3								
		Накладные расходы -		2805,18		57141				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1552,14				31617		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1253,04				25524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2545,20		51846				
		Сметная стоимость				699917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-060301-0601 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,116	13806,12	682,68	1602	79	830	16,88	2
				12848,04	195,94	1490	23	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		830				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				734		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				96		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		194				
		Сметная стоимость				2626				
27	11-080101-0307 РСНВ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,1	728,07	11,39	16819	263	2911	0,21	5
				180,14	1,72	4161	40	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		2911				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				2134		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				777		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		1578				
		Сметная стоимость				21308				
		Опоры неподвижные Н3,Н7,Н8								
		Растительный грунт для опор неподвижных								
58	11-010104-0201 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	10,1	34,7	34,7	350	350	77	-	-
				-	10,14	-	102	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		77				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				61		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		34				
		Сметная стоимость				462				
59	11-010104-0209 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	10,1	29,18	29,18	295	295	65	-	-
				-	8,53	-	86	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		65				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		29				
		Сметная стоимость				389				
60	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(рекультивация земель)	10,1	34,7 / -	34,7 / 10,14	350 / -	350 / 102	77 / 59,1	- / 0,01	- / -
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		77				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				61		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		34				
		Сметная стоимость				462				
61	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)/восстановление растительного грунта/	10,1	29,18 / -	29,18 / 8,53	295 / -	295 / 86	65 / 59,1	- / 0,01	- / -
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		65				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				51		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		29				
		Сметная стоимость				389				
		Земляные работы для опор неподвижных Н3,Н7,Н8								
63	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	114,46	193,83 / 11,72	181,99 / 60,98	22186 / 1341	20831 / 6980	6029 / 59,1	0,02 / 0,05	2 / 6
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		6029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				4918		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				1111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		2257				
		Сметная стоимость				30473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	3,54	2134,15	-	7555	-	4958	2,85	10
				2134,15	-	7555	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1400,50		4958				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1261,28				4465		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		139,21				493		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,77		1001				
		Сметная стоимость				13514				
65	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	3,54	137,77	129,34	488	458	133	0,01	-
				8,34	43,34	30	153	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		133				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				108		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		50				
		Сметная стоимость				670				
66	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/	224,2	222,96	-	49988	-	2049	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		2049				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				2049		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		4163				
		Сметная стоимость				56200				
67	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	118	15,52	13,12	1832	1548	550	-	-
				2,31	4,23	273	499	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,66		550				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				456		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,61		191				
		Сметная стоимость				2573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/	101,8	137,77	129,34	14025	13166	3812	0,01	1
				8,34	43,34	849	4412	59,1	0,04	4
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		3812				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				3109		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				703		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		1427				
		Сметная стоимость				19264				
69	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/для обратной засыпки/	193,42	222,96	-	43125	-	1768	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		1768				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				1768		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		3591				
		Сметная стоимость				48485				
70	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	81,49	24,05	24,05	1960	1960	433	-	-
				-	7,03	-	573	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,31		433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,16				339		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,16				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,35		191				
		Сметная стоимость				2584				
71	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	20,31	661,22	-	13429	-	8813	0,97	20
				661,22	-	13429	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		8813				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				7937		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				876		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		1779				
		Сметная стоимость				24021				

Опоры неподвижные Н3,Н7,Н8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	16,83	4478,99	1160,89	75381	19538	12829	0,85	14
				619,69	474,46	10429	7985	50,8	0,54	9
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		12829				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				9355		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				3474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		7057				
		Сметная стоимость				95267				
74	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	2,7	24493,47	646,38	66132	1745	4205	1,35	4
				940,03	155,8	2538	421	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		4205				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				1435		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				2770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		5627				
		Сметная стоимость				75964				
75	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	20,12	28263,45	296,55	568661	5967	47497	3,06	62
				2289,8	90,72	46071	1825	48,5	0,09	2
		м3								
		Накладные расходы -		2360,69		47497				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1154,55				23230		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1206,14				24268		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2449,93		49293				
		Сметная стоимость				665451				
77	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,046	13806,12	682,68	635	31	329	16,88	1
				12848,04	195,94	591	9	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		329				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				291		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		77				
		Сметная стоимость				1041				
78	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,046	170384,21	-	7838	-	321	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6985,75		321		321		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6985,75						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				8812				
79	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,072	154210,74	-	11103	-	455	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6322,64		455				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6322,64				455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12842,67		925				
		Сметная стоимость				12483				
80	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	48,94	728,07	11,39	35632	557	6167	0,21	10
				180,14	1,72	8816	84	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		6167				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				4521		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				1646		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		3344				
		Сметная стоимость				45143				
		Опоры неподвижные Н9								
		Растительный грунт для опор неподвижных								
81	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	10,1	34,7	34,7	350	350	77	-	-
				-	10,14	-	102	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		77				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				61		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		34				
		Сметная стоимость				462				
82	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	10,1	29,18	29,18	295	295	65	-	-
				-	8,53	-	86	59,1	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		65		51		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				14		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40		29				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		389				
		Сметная стоимость								
83	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(рекультивация земель)	10,1	34,7 / -	34,7 / 10,14	350 / -	350 / 102	77 / 59,1	- / 0,01	- / -
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		77		61		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				17		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67		34				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		462				
		Сметная стоимость								
84	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)/восстановление растительного грунта/	10,1	29,18 / -	29,18 / 8,53	295 / -	295 / 86	65 / 59,1	- / 0,01	- / -
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		65		51		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				14		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40		29				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		389				
		Сметная стоимость								
		Земляные работы для опор неподвижных Н9								
86	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	114,46	193,83 / 11,72	181,99 / 60,98	22186 / 1341	20831 / 6980	6029 / 59,1	0,02 / 0,05	2 / 6
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		6029		4918		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71		2257		1111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		30473				
		Сметная стоимость								
87	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	3,54	2134,15	-	7555	-	4958	2,85	10
				2134,15	-	7555	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1400,50		4958		4465		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1261,28				493		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		139,21		1001				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,77		13514				
		Сметная стоимость								
88	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	3,54	137,77	129,34	488	458	133	0,01	-
				8,34	43,34	30	153	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		133		108		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				24		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90		50				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		670				
		Сметная стоимость								
89	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/	224,2	222,96	-	49988	-	2049	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		2049		2049		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		4163				
		Сметная стоимость				56200				
90	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	118	15,52	13,12	1832	1548	550	-	-
				2,31	4,23	273	499	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,66		550		456		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				94		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,61		191				
		Сметная стоимость				2573				
91	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/	101,86	137,77	129,34	14034	13174	3814	0,01	1
				8,34	43,34	850	4414	59,1	0,04	4
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		3814				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				3111		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				703		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		1428				
		Сметная стоимость				19276				
92	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/для обратной засыпки/	193,534	222,96	-	43150	-	1769	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		1769				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				1769		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		3594				
		Сметная стоимость				48513				
93	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	81,488	24,05	24,05	1960	1960	433	-	-
				-	7,03	-	573	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,31		433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,16				339		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,16				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,35		191				
		Сметная стоимость				2584				
94	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	20,372	661,22	-	13470	-	8840	0,97	20
				661,22	-	13470	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		433,91		8840				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		390,78				7961		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		43,13				879		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,61		1785				
		Сметная стоимость				24095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры неподвижные Н9								
96	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	17,1	4478,99	1160,89	76591	19851	13035	0,85	15
				619,69	474,46	10597	8113	50,8	0,54	9
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		13035				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				9505		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				3530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		7170				
		Сметная стоимость				96796				
97	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	3	24493,47	646,38	73480	1939	4672	1,35	4
				940,03	155,8	2820	467	48,5	0,18	1
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		4672				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				1594		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				3078		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		6252				
		Сметная стоимость				84405				
98	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	21,1	28263,45	296,55	596359	6257	49811	3,06	65
				2289,8	90,72	48315	1914	48,5	0,09	2
		м3								
		Накладные расходы -		2360,69		49811				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1154,55				24361		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1206,14				25450		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2449,93		51694				
		Сметная стоимость				697863				
100	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0619	13806,12	682,68	855	42	443	16,88	1
				12848,04	195,94	795	12	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		443				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				392		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		104				
		Сметная стоимость				1401				
101	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0619	170384,21	-	10547	-	432	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		6985,75		432				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6985,75				432		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14189,60		878				
		Сметная стоимость				11858				
102	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,1229	154210,74	-	18952	-	777	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6322,64		777				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6322,64				777		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12842,67		1578				
		Сметная стоимость				21307				
103	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	48,94	728,07	11,39	35632	557	6167	0,21	10
				180,14	1,72	8816	84	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		6167				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				4521		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				1646		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		3344				
		Сметная стоимость				45143				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		2662658	173748			368
				Тенге		273856	60834			60
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2662658	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1945207	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	334690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		48440	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		221407	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		289491	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	173220		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	116271		-
		Сметная прибыль -		Тенге		236172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3188321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		428
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	334690	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		3188321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		428
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	334690	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			97811301	173748			368
			Тенге			273856	60834			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2662658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1945207	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	334690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48440	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			221407	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			289491	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	173220		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	116271		-
		Сметная прибыль -	Тенге			236172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3188321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334690	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95148643	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95148643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3901095	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7923979	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			106973717	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			110162038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334690	-		-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=0,87826810004 96751803,81

НДС 12% 11610216,46

ВСЕГО ПО АКТУ **108362020,27**

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

ПОДРЯДЧИК