Счет-фактура № 2 от 23 февраля 2018 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная, 5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк ЦентрКредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 131 от 24.08.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) РК, Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 050240007370
Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)	тенге			31 796 727,83	12	3 815 607,34	35 612 335,17		
Всего по счету					31 796 727,83		3 815 607,34	35 612 335,17		

Руководитель организации Дзюбенко Е. Б. Выдал (ответственное лицо поставщика)

М.П.

(ФИО, подпись) (должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк Н.

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) – покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Акт приемки выполненных работ №5

по программе 467.004 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)

г. Петропавловск 26 февраля 2018 года

"Заказчик" КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска" в лице заместителя руководителя отдела Хамловой Е. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Дзюбенко Е. Б. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №131 от 24 августа 2017 года, за период с 24 августа 2017 года по 26 февраля 2018 года по развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)

1	Объем выполненных работ с начала действия договора, в том числе:	630 705 297,92	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 25 декабря 2017 года по 26 февраля 2018 года	35 612 335,17	тенге
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	35 612 335,17	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году в том числе:	0,00	тенге
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"		тенге
4	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего	1 780 617	тенге
	5%- до завершения работ	1 780 617	тенге
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	1 780 617	тенге

Сумма, требуемая к перечислению							
по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет трансфертов из республиканского бюджета							
35 612 335,17	тенге-		тенге -	1 780 617	тенге =	33 831 718,41	тенге
Тридцать три миллиона восемьсот тридцать одна тысяча семьсот восемнадцать тенге 41 тиын							

Заказчик Хамлова Е. А.

Подрядчик Дзюбенко Е. Б.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"

Наименование строительства и его адрес: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		131	24.08.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных текущих ценах 2017г)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных текущих ценах 2017г)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	563 129 730,28	31 796 727,83	641 182 038	36 203 897					
с НДС 12 %	630 705 297,92	35 612 335,17							
Всего к оплате:		35 612 335,17							3 815 607,34

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Береке-2» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
1	11-240108-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 1000 мм. Прокладка бесканальная	0,3	4483096,59 / 2172848,09	2054426,87 / 497513,05	1344929 / 651854	616328 / 149254	573027 / 62,1	2317,41 / 463,88	695 / 139
		км труб								
		Накладные расходы -		1910091,29		573027		497488		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1658294,27				75539		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		251797,03		153437				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		511455,03		2071393				
		Сметная стоимость		50 175749,11	-	8787455	-	360286	-	-
2	ТОО"КТЗ"	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006(стр.8)		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Накладные расходы -		7205,71		360286				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		7205,71				360286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14636,39		731819				
		Сметная стоимость				9879560				
7	11-240108-0227 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 1000 мм. Установка	8	74913,25	29067,31	599306	232538	275316	41,31	330
				39788,79	8695,2	318310	69562	62,1	8,21	66
		шт.								
		Накладные расходы -		34414,45		275316				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30108,56				240868		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4305,89				34447		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8746,22		69970				
		Сметная стоимость				944591				
14	11-250128-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	41	32283,64	28837,73	1323629	1182347	311324	4,01	164
				3445,91	6814,23	141282	279383	58,7	5,91	242
		стык								
		Накладные расходы -		7593,26		311324				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		6022,70				246931		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1570,56				64393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3190,15		130796				
		Сметная стоимость				1765749				
20	11-250107-0105 РСНБ РК 2015	-Части стальные фасонные для трубопроводов диаметром 1000 мм. Установка	5,17738	300504,26	230776,14	1555825	1194816	396038	60	311
				57027,6	47990,87	295254	248467	58,7	44,1	228
		т фасонн								
		Накладные расходы -		76494,00		396038				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		61645,84				319164		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		14848,15				76875		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30159,86		156149				
		Сметная стоимость				2108013				
22	ТОО"КТЗ"	-Опора скользящая 1020-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006(стр.7)	164	102131,25	-	16749525	-	686731	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4187,38		686731				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		4187,38				686731		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8505,49		1394900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				18831156				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			30360669	3226029			1501
			Тенге			1406701	746666			676
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4823689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2153367	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1555705	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1304452		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	251253		-
		Сметная прибыль -	Тенге			510352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6889746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2153367	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25536980	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25536980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1047016	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2126720	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28710716	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			35600462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2153367	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МАРКИ КЖ

Надбавка на водонепроницаемость W4 на бетон учтена в глобальной поправке

Опоры скользящие ОС

Растительный грунт для опоры скользящие ОС

1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	5	34,7	34,7	174	174	38	-	-
				-	10,14	-	51	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		38				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				30		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		17				
		Сметная стоимость				229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	5	29,18	29,18	146	146	32	-	-
				-	8,53	-	43	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		32				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				25		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		14				
		Сметная стоимость				192				
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(рекультивация земель)	5	34,7	34,7	174	174	38	-	-
				-	10,14	-	51	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		38				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				30		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		17				
		Сметная стоимость				229				
		Земляные работы для опоры скользящие ОС								
6	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	16	193,83	181,99	3101	2912	843	0,02	-
				11,72	60,98	187	976	59,1	0,05	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		843				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				687		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		316				
		Сметная стоимость				4259				
7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2	2,28	2134,15	-	4866	-	3193	2,85	7
				2134,15	-	4866	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.3.176 прим. Кзтр=1,15	группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1400,50		3193				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1261,28				2876		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		139,21				317		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,77		645				
		Сметная стоимость				8704				
8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	2,28	137,77	129,34	314	295	85	0,01	-
				8,34	43,34	19	99	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		85				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				70		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		32				
		Сметная стоимость				431				
9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/пучинистого грунта во временный отвал/	34,73	222,96	-	7743	-	317	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9,14		317				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,14				317		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,57		645				
		Сметная стоимость				8705				
10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	18,28	15,52	13,12	284	240	85	-	-
				2,31	4,23	42	77	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,66		85				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,87				71		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		0,79				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,61		30				
		Сметная стоимость				399				
11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/	10,28	137,77	129,34	1416	1330	385	0,01	-
				8,34	43,34	86	446	59,1	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		385				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				314		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		144				
		Сметная стоимость				1945				
		Опора скользящая ОС (тип-2)								
21	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	7,32	4478,99	1160,89	32786	8498	5580	0,85	6
				619,69	474,46	4536	3473	50,8	0,54	4
		м3 основ								
		Накладные расходы -		762,26		5580				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		555,83				4069		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		206,43				1511		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		419,30		3069				
		Сметная стоимость				41435				
22	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	1,12	24493,47	646,38	27433	724	1744	1,35	2
				940,03	155,8	1053	174	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1557,50		1744				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		531,48				595		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1026,02				1149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2084,08		2334				
		Сметная стоимость				31512				
23	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	11,64	29009,82	418,04	337674	4866	32652	4,05	47
				3056,62	143,67	35579	1672	48,5	0,15	2
		м3								
		Накладные расходы -		2805,18		32652				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1552,14				18067		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1253,04				14585		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2545,20		29626				
		Сметная стоимость				399952				
24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,066	13806,12	682,68	911	45	472	16,88	1
				12848,04	195,94	848	13	48,5	0,17	-
		т								
		Накладные расходы -		7151,76		472				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6326,33				418		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		825,43				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1676,63		111				
		Сметная стоимость				1494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,02	728,07	11,39	9480	148	1641	0,21	3
				180,14	1,72	2345	22	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,02		1641				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		92,38				1203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		33,64				438		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,33		890				
		Сметная стоимость				12010				
		Опоры неподвижные Н1,Н2,Н4,Н5,Н6								
		Растительный грунт для опор неподвижных								
35	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	10,1	34,7	34,7	350	350	77	-	-
				-	10,14	-	102	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		77				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				61		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		34				
		Сметная стоимость				462				
36	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	10,1	29,18	29,18	295	295	65	-	-
				-	8,53	-	86	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		65				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				51		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		29				
		Сметная стоимость				389				
37	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(рекультивация земель)	10,1	34,7	34,7	350	350	77	-	-
				-	10,14	-	102	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				61		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		34				
		Сметная стоимость				462				
		Земляные работы для опор неподвижных Н1,Н2,Н4,Н5,Н6								
40	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/	114,46	193,83	181,99	22186	20831	6029	0,02	2
				11,72	60,98	1341	6980	59,1	0,05	6
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		6029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				4918		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				1111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		2257				
		Сметная стоимость				30473				
41	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	3,54	2134,15	-	7555	-	4958	2,85	10
				2134,15	-	7555	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1400,50		4958				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1261,28				4465		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		139,21				493		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,77		1001				
		Сметная стоимость				13514				
42	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	3,54	137,77	129,34	488	458	133	0,01	-
				8,34	43,34	30	153	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				108		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		50				
		Сметная стоимость				670				
		Опоры неподвижные Н3,Н7,Н8								
		Растительный грунт для опор неподвижных								
58	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	10,1	34,7	34,7	350	350	77	-	-
				-	10,14	-	102	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		77				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				61		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		34				
		Сметная стоимость				462				
59	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	10,1	29,18	29,18	295	295	65	-	-
				-	8,53	-	86	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,44		65				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,04				51		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,40				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,85		29				
		Сметная стоимость				389				
60	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(рекультивация земель)	10,1	34,7	34,7	350	350	77	-	-
				-	10,14	-	102	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,66		77				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,99				61		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		1,67				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,39		34				
		Сметная стоимость				462				
		Земляные работы для опор неподвижных Н3,Н7,Н8								
63	11-010102-	-Грунты 3 группы. Разработка с	114,46	193,83	181,99	22186	20831	6029	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/пучинистый грунт/		11,72	60,98	1341	6980	59,1	0,05	6
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,68		6029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		42,97				4918		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		9,71				1111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		2257				
		Сметная стоимость				30473				
64	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	3,54	2134,15	-	7555	-	4958	2,85	10
				2134,15	-	7555	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1400,50		4958				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1261,28				4465		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		139,21				493		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,77		1001				
		Сметная стоимость				13514				
65	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ранее разработанный вручную пучинистого грунта/	3,54	137,77	129,34	488	458	133	0,01	-
				8,34	43,34	30	153	59,1	0,04	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,44		133				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		30,54				108		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		6,90				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,02		50				
		Сметная стоимость				670				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	Тенге			488950	64119			90
			Тенге			67413	21946			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			488950	-	-		-
		Материалы -	Тенге			349674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89359	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			7743	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69786	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	47780		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	22006		-
		Сметная прибыль -	Тенге			44699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			603435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89359	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			603435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89359	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			30849619	3290149			1591
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1474114	768612			696
		Материалы -	Тенге			5312639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			540633	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-	2242726	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7743	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1625491	-	-		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1352232		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-	-	273259		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7493181	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2287
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	2242726	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25536980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25536980	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1047016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2126720	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			28710716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			36203897	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2287
						-	2242726	-		-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=0,87826810004 31796727,83

НДС 12% 3815607,34

ВСЕГО ПО АКТУ 35612335,17

ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕРТ: ПОДРЯДЧИК: