Заказчик: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог" БИН 050140008047

Типовая № КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп" БИН 050140011720

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жастар с.Жагабулак, Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2021г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№28	**от 04.07.2021г.**	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2020 года	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	19 000 000			19 000 000			2 280 000	21 280 000
В т.ч. за отчетный м-ц.		7 992 292		7 992 292			959 075	**8 951 367**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Койшекенов Т.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Хасанова Н.Ж.

М.П.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
6830

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог" БИН 050140008047**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САҚ групп" БИН 050140011720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жастар с.Жагабулак, Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жастар с.Жагабулак, Батпакколского с/о Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 07.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за июнь 2021 года

на Средний ремонт автомобильной дороги улицы Жастар с.Жагабулак, Батпакколского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Устройство покрытия										
		1.1 Тип 1										
1	15	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа Б, марки II. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2654	1783,64	157,81	4733782	418826	4177128	259839	5393110

					51,93	38,72	137828	102764	–	399490	
2	16	1127-0602-0401									
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	10616	196,67	0,03	2087875	287	2086162	1541	2256569
					0,13	–	1427	–	–	167153	

Раздел 2 Укрепление обочин из ЩПС

3	27	1127-0401-0102									
		Устройство укрепленных обочин из ЩПС (ПГС 20%) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	30,5	1513,58	1348,64	46165	41134	–	15394	66484
					164,94	302,38	5031	9223	–	4925	

Раздел 3 Организация движения

3.1 Знаки

4	32	1127-0902-0101									
		Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	8	5654,13	1019,5	45233	8156	3957	38658	90602
					4140	334,25	33120	2674	–	6711	
5	33	2401-0201-0103									
		Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	6390		19170		19170	–	20704
					–		–		–	1534	

	34	2401-0201-0110							
		Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6643	13286	13286	–	14349
					–	–	–	1063	
7	35	2401-0201-0114							
		Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759	6759	6759	–	7300
					–	–	–	541	
8	36	2401-0201-0134							
		Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	4983	4983	4983	–	5382
					–	–	–	399	
9	37	2401-0201-0114							
		Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15-5.16.2, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759	6759	6759	–	7300
					–	–	–	541	
10	38	2301-0201-0160							
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28	1601	44828	44828	–	48414
					–	–	–	3586	

	39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	20735	1370	16588	1096	14322	1287	19305
						1462,5	305	1170	244	–	1430	
12	40	1212-0103-0111	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	5,7	706,84	0,35	4029	2	605	2465	7014
						600,35	0,18	3422	1	–	520	
	3.2 Разметки											
13	41	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,16	35425	11893,75	5668	1903	3230	1178	7394
						3343,75	3475	535	556	–	548	
14	42	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м (пешеход) НР = 108 %	км линии	0,016	94562,5	11937,5	1513	191	1269	118	1761
						3312,5	3500	53	56	–	130	
15	43	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,42	20650	11897,62	8673	4997	2272	3094	12708
						3342,86	3478,57	1404	1461	–	941	
	Раздел 5 Перевозки стройматериалов											
16	53	4102-0103-1130	Перевозка асфальта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 130 км (160-30=130км)	т	431	1917		826227		–	–	892325
						–		–		–	66098	

Итого **8 850 720**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 183 989

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	476 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 979
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 384 730
- перевозка грузов, тенге	826 227
- накладные расходы, тенге	323 572
в т.ч. зарплата, тенге	29 122
- сметная прибыль (8 %), тенге	655 610
Всего	**8 850 720**
Временные здания и сооружения (3,9 %), K=0,8	276 142
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)	155 248
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**9 282 110**
Итого в текущих ценах с учетом коэф.договорной стоимости k=0,86104266828	**7 992 292**
НДС (12 %)	959 075
Итого	**8 951 367**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САҚ групп" БИН 050140011720

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хасанова Н.Ж.

Принял (Заказчик)

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог" БИН 050140008047

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Койшекенов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Аймереке" БИН 930540000893 Байкенже А.