Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини центрами в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» (без внеплощадочных электрических сетей), ул. Ж. Жабаева

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини центрами в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» (без внеплощадочных электрических сетей)

(наименование)

Договор подряда № 134 от 31.08.2017 года

Акт приемки выполненных работ № 10

за август №1 2019 год

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2017 год

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 4-2 КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ					
4	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,22	120,55		13287
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	11,904	641,77	7639
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,893	859,33	2486
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	10126
4. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,893	1906,07	5515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,893	859,33	2486,04
4. 4 (34-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	11,573	11,48	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	5648
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	5984

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	817
		Накладные расходы	%	-		61,71	6801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	1607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	21696
8	Ц13-080201-0906 13-080201-0906 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		506	834,83	422426
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,38	192,28	859,33	165232
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1934	97,86	876,85	85808
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				496,13	251040
8. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0457	23,124	3345,48	77362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	23,124	1152,61	26652,95
8. 4	983С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,102	51,612	2216,36	114391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,102	51,612	761,14	39283,96
8. 5	1039С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,102	51,612	10,95	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0457	23,124	2301,06	53210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	23,124	859,33	19871,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				485,23	245528
8. 7	127927С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,2024	301,17	61
8. 8	129039С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,004048	281414,94	1139
8. 9	147184С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,048576	1671,43	81
8.10	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,020746	2673,62	55
8.11	147653С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00253	3979617,87	10068
8.12	242938С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,042099	361,08	15
8.13	249504С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,3036	809,06	246

1	2	3	4	5	6	7	8
(22-040501-0803)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,06	11666
		НР первого уровня	%	42,8		212,34	107445
		НР второго уровня	%	4,24		44,4	22467
		Накладные расходы	%	-		256,74	129912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,33	44187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1178,9	596524
11	Ц13-080201-0902 13-080201-0902 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		256	278,46	71285
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,15	38,4	859,33	32998
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	13,773	812,11	11185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				172,59	44183
11. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	1,434	3345,48	4796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,434	1152,61	1652,84
11. 4 (31-050402-0308)	983С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0426	10,906	2216,36	24171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0426	10,906	761,14	8300,99
11. 5 (31-050401-0103)	1039С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	10,906	10,95	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	1,434	2301,06	3299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,434	859,33	1232,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				126,5	32385
11. 7 (21-050307-0210)	127927С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1024	301,17	31
11. 8 (21-050402-0201)	129039С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002048	281414,94	576
11. 9 (21-130809-1301)	147184С	Лента К226	100 м	0,000096	0,024576	1671,43	41
11.10 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,010496	2673,62	28

1	2	3	4	5	6	7	8
11.11	147653С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00128	3979617,87	5094
11.12	242938С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,021299	361,08	8
11.13	249504С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1536	809,06	124
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,06	5902
		НР первого уровня	%	42,8		73,87	18910
		НР второго уровня	%	4,24		14,94	3824
		Накладные расходы	%	-		88,81	22735
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,38	7522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				396,65	101542
12	Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовыхм кабеля траншеях без покрытий			84	232,05	19492
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,12	10,08	859,33	8662
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	3,646	824,32	3005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				138,9	11667
12. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	0,4704	3345,48	1574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,4704	1152,61	542,19
12. 4	983С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	2,705	2216,36	5995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	2,705	761,14	2058,88
12. 5	1039С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	2,705	10,95	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	0,4704	2301,06	1082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,4704	859,33	404,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				103,34	8681
12. 7	125883С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00084	213471	179
12. 8	126265С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0084	179728,28	1510

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 9	127927С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0336	301,17	10
12.10	129039С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000672	281414,94	189
12.11	147184С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,008064	1671,43	13
12.12	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,03444	2673,62	92
12.13	242938С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,006989	361,08	3
12.14	249434С (22-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0025	0,21	534,62	112
12.15	249504С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0504	809,06	41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,59	2149
		НР первого уровня	%	42,8		59,45	4994
		НР второго уровня	%	4,24		12,36	1038
		Накладные расходы	%	-		71,81	6032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,31	2042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				328,16	27566
14	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		203	197,83	40159
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,1	20,3	859,33	17444
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,673	811,66	6228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				116,61	23673
14. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,7917	3345,48	2649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7917	1152,61	912,52
14. 4	983С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	6,09	2216,36	13498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	6,09	761,14	4635,34
14. 5	1039С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	6,09	10,95	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,7917	2301,06	1822

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,7917	859,33	680,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,84	18035
14. 7	127927С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0812	301,17	24
14. 8	129039С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001624	281414,94	457
14. 9	147184С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,019488	1671,43	33
14.10	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,008323	2673,62	22
14.11	147653С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001015	3979617,87	4039
14.12	242938С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,01689	361,08	6
14.13	249504С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1218	809,06	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,06	4680
		НР первого уровня	%	42,8		49,91	10132
		НР второго уровня	%	4,24		10,5	2132
		Накладные расходы	%	-		60,41	12264
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,66	4194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				278,9	56617
15	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовыхм кабеля траншеях без покрытий			26	213,86	5560
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,11	2,86	859,33	2458
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	1,04	808,88	841
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				126,88	3299
15. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1014	3345,48	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1014	1152,61	116,87
15. 4	983С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	0,8372	2216,36	1856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	0,8372	761,14	637,23
15. 5	1039С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	0,8372	10,95	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1014	2301,06	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1014	859,33	87,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				93,74	2437
15. 7	125883С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00026	213471	56
15. 8	126265С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0026	179728,28	467
15. 9	127927С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0104	301,17	3
15.10	129039С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000208	281414,94	59
15.11	147184С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,002496	1671,43	4
15.12	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,01066	2673,62	29
15.13	242938С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,002163	361,08	0,78
15.14	249434С (22-040201-9903)	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,0025	0,065	534,62	35
15.15	249504С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0156	809,06	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25,59	665
		НР первого уровня	%	42,8		54,31	1412
		НР второго уровня	%	4,24		11,37	296
		Накладные расходы	%	-		65,68	1708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,36	581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				301,89	7849
18	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		77	333,32	25666
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,06	4,62	859,33	3970
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	7,685	1005,97	7730
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,96	11701
18. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	3,842	3345,48	12854

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	3,842	1152,61	4428,33
18. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	3,842	2301,06	8841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	3,842	859,33	3301,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				281,76	21696
		НР первого уровня	%	42,8		65,04	5008
		НР второго уровня	%	4,24		16,89	1301
		Накладные расходы	%	-		81,93	6308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,22	2558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,47	34532
19	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлятьм кабеля на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301			193	97,93	18901
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,02	3,86	859,33	3317
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	5,52	1005,97	5553
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,96	8870
19. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	2,76	3345,48	9233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,76	1152,61	3181,20
19. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	2,76	2301,06	6351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,76	859,33	2371,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,75	15584
		НР первого уровня	%	42,8		19,67	3796
		НР второго уровня	%	4,24		4,99	962
		Накладные расходы	%	-		24,66	4759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,81	1893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				132,4	25552
23	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		8	1024,93	8199
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	1	8	859,33	6875
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	1005,97	161

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				879,45	7036
23. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,08	3345,48	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1152,61	92,21
23. 4	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	2301,06	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	859,33	68,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,47	452
23. 5	146664С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	1,2	101,02	121
23. 6	146714С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00008	911588,94	73
23. 7	147184С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0192	1671,43	32
23. 8	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,08	2673,62	214
23. 9	242938С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01632	361,08	6
23.10	244584С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0064	66720,96	427
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109,13	873
		НР первого уровня	%	42,8		376,4	3011
		НР второго уровня	%	4,24		59,42	475
		Накладные расходы	%	-		435,82	3487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1577,61	12621
25	Ц13-080201-1817 13-080201-1817 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.		12	1884,25	22611
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	2	24	859,33	20624
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24	1005,97	241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1738,78	20865
25. 3	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,12	3345,48	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	1152,61	138,31
25. 4	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,12	2301,06	276

1	2	3	4	5	6	7	8
	(33-010201-0102)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	859,33	103,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				56,47	678
25. 5	146664С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	1,8	101,02	182
25. 6	146714С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00012	911588,94	109
25. 7	147184С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0288	1671,43	48
25. 8	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,12	2673,62	321
25. 9	242938С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00202	0,02424	361,08	9
25.10	244584С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0096	66720,96	641
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				109,12	1309
		НР первого уровня	%	42,8		744,2	8930
		НР второго уровня	%	4,24		111,45	1337
		Накладные расходы	%	-		855,64	10268
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		219,19	2630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2959,08	35509

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	. . . . .	647586
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	634300
Материалы -	Тенге	. . . . .	27246
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	382334
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	197471
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	163639
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	33832
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	66542
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	898313
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	442
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	382334
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	13286
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	10126
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	6802
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	5984
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	817
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	1607
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	21695
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	15
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	10126

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				920008
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				457
		Сметная заработная плата -	Тенге				392459
		ОТДЕЛ 2. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ №3.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ (на включение)					
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 4-2. Кабельная линия 0,4 кВ					
22	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий (д=110мм)	канало-кило метр трубопровода	0,5656	970680,49	549017	
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	133	75,225	754,72	56774
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				100377,76	56774
22. 2	131568С (21-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,045248	16016,21	725
22. 3	154111С (23-010501-0804)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000	565,6	868,9	491450
22. 4	244581С (26-010101-0102)	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,45248	151,79	69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				870302,73	492243
		НР первого уровня	%	62,1		62334,59	35256
		НР второго уровня	%	4,24		43799,84	24773
		Накладные расходы	%	-		106134,43	60030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86145,19	48724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1162960,11	657770
23	С123-060137-0745 23-060137-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые АВБбШв 4х300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 5,149 Т	км	0,4132853	5327764,44	2201887	
		НР второго уровня	%	4,24		225897,21	93360
		Накладные расходы	%	-		225897,21	93360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444292,93	183620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5997954,58	2478867
24	С123-060147-1505 23-060147-	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,522 Т	км	0,10506	433218,35	45514	

1	2	3	4	5	6	7	8
	1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		18368,46	1930
		Накладные расходы	%	-		18368,46	1930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36126,94	3795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				487713,75	51239
25	Ц13-080201-0906 13-080201-0906 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		176	834,83	146931
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,38	66,88	859,33	57472
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1934	34,038	876,85	29846
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				496,13	87318
25. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0457	8,043	3345,48	26908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	8,043	1152,61	9270,44
25. 4 (31-050402-0308)	983С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,102	17,952	2216,36	39788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,102	17,952	761,14	13663,99
25. 5 (31-050401-0103)	1039С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,102	17,952	10,95	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0457	8,043	2301,06	18508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0457	8,043	859,33	6911,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				485,23	85401
25. 7 (21-050307-0210)	127927С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0704	301,17	21
25. 8 (21-050402-0201)	129039С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001408	281414,94	396
25. 9 (21-130809-1301)	147184С	Лента К226	100 м	0,000096	0,016896	1671,43	28
25.10	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,007216	2673,62	19

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130816-0202)							
25.11	147653С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые,	т	0,000005	0,00088	3979617,87	3502
(21-130816-2102)		марка ПОС30 ГОСТ 21930-76					
25.12	242938С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,014643	361,08	5
(24-040207-3932)							
25.13	249504С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1056	809,06	85
(22-040501-0803)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,06	4058
		НР первого уровня	%	42,8		212,34	37372
		НР второго уровня	%	4,24		44,4	7814
		Накладные расходы	%	-		256,74	45187
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		87,33	15369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1178,9	207487

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2943349
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге		2394332
Материалы -	Тенге		4058
Всего заработная плата -	Тенге		87318
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2247401
Накладные расходы -	Тенге		140476
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		37372
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		103105
Сметная прибыль -	Тенге		202785
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		2737593
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		101
Сметная заработная плата -	Тенге		87318
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		549017
Материалы -	Тенге		492243
Всего заработная плата -	Тенге		56774
Накладные расходы -	Тенге		60030
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		35256
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		24774
Сметная прибыль -	Тенге		48724
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		657770
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		75
Сметная заработная плата -	Тенге		56774
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3395363
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		176
Сметная заработная плата -	Тенге		144092
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		2943349
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге		2394332
Материалы -	Тенге		4058
Всего заработная плата -	Тенге		87318

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2247401
		Накладные расходы -	Тенге				140476
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				37372
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				103105
		Сметная прибыль -	Тенге				202785
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2737593
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101
		Сметная заработная плата -	Тенге				87318
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				549017
		Материалы -	Тенге				492243
		Всего заработная плата -	Тенге				56774
		Накладные расходы -	Тенге				60030
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				35256
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24774
		Сметная прибыль -	Тенге				48724
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				657770
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75
		Сметная заработная плата -	Тенге				56774
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3395363
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				176
		Сметная заработная плата -	Тенге				144092
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-2	**Тенге**				**4 315 371**
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2017 года (к=0,95508048489)	**Тенге**				**4 121 526,64**
		НДС-12%	**Тенге**				**494 583,20**
		ИТОГО:	**Тенге**				**4 616 109,84**

Сдал

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

Принял

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ Сабралин С. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

м. п.

Эксперт технического надзора: Абдуллаев Ислам Бахтиярович, ИИН 950925300958,
аттестат № KZ85VJE00029125 аттестат № KZ15VJE00029124
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)