Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини центрами в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» (без внеплощадочных электрических сетей), ул. Ж. Жабаева

(наименование, адрес)

Объект: «Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини центрами в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области» (без внеплощадочных электрических сетей)

(наименование)

Договор подряда № 134 от 31.08.2017 года

Акт приемки выполненных работ № 11

за август №2 2019 год

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2017 год

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 1-2 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ					
1	Лок.расчет 1-2-1	-Перенос проекта в натуру сетей водопровода	шт		1	10541	10541
2	Лок.расчет 1-2-2	-Перенос проекта в натуру сетей канализации	шт		1	13565	13565
3	Лок.расчет 1-2-3	-Перенос проекта в натуру сетей теплоснабжения	шт		1	21225	21225
4	Лок.расчет 1-2-4	-Перенос проекта в натуру кабельных линий электропередачи	шт		1	16458	16458
5	Лок.расчет 1-2-5	-Перенос проекта в натуру сетей наружной телефонизации	шт		1	1089	1089

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 Тенге 62878

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость прочих работ - Тенге 62878

ВСЕГО, Стоимость прочих работ - Тенге 62878

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	62878

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 4-1 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		55	120,55	6630
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	5,94	641,77	3812
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,444	859,33	1241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	5053
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,444	1906,07	2752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,444	859,33	1240,87
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	5,775	11,48	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	2818
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	2986
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	408
		Накладные расходы	%	-		61,71	3394
		Сметная прибыль	%	8		14,58	802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	10826

КРЫЛЬЦА

36	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж (Монтаж металлической лестницы крыльца)	т конструкций		1,479	51701,29	76466
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	35,9	53,096	820,18	43548
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,54	6,715	1140,34	7657
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34621,59	51205
36. 3	31-060103-	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным	маш.-ч	6,16	9,111	232,22	2116

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101	сварочным током 315-500 А					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	4,688	20,01	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,35	6,434	3161,68	20341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,35	6,434	1152,61	7415,89
36. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,42891	21,1	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,50286	130,23	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,28101	1800,99	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,28101	859,33	241,48
36. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	2,411	17,05	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15667,59	23172
36.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,002869	267468,83	767
36.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,04437	66,3	3
36.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,027657	2742,28	76
36.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,001	0,001479	327491,59	484
36.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001523	38783,63	59

1	2	3	4	5	6	7	8
36.15	21-130201-0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,015529	381819,66	5929
36.16	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01479	196,55	3
36.17	21-130701-0401	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	2,026	173,35	351
36.18	21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,60639	101,02	61
36.19	21-130804-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000148	1774323,66	262
36.20	21-130812-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,005916	208172,82	1232
36.21	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000458	328122	150
36.22	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000887	413024,6	367
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6589,23	9745
		НР первого уровня	%	60,9		21084,55	31184
		НР второго уровня	%	4,24		3086,12	4564
		Накладные расходы	%	-		24170,67	35748
		Сметная прибыль	%	8		6069,76	8977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81941,71	121192
37	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков 1 Т	т		0,303	257856,22	78130
		НР второго уровня	%	4,24		10933,1	3313
		Накладные расходы	%	-		10933,1	3313
		Сметная прибыль	%	8		21503,15	6515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				290292,47	87959
38	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения 1 Т	т		1,176	397797,97	467810
		НР второго уровня	%	4,24		16866,63	19835
		Накладные расходы	%	-		16866,63	19835
		Сметная прибыль	%	8		33173,17	39012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				447837,77	526657

ОТМОСТКА

1	2	3	4	5	6	7	8
41	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,28	1152,38	6085
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	1,54	8,131	748,3	6085
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1152,38	6085
		НР первого уровня	%	59,1		681,06	3596
		НР второго уровня	%	4,24		77,74	410
		Накладные расходы	%	-		758,8	4006
		Сметная прибыль	%	8		152,89	807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2064,07	10898
42	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		33	696,79	22994
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	0,243	8,019	754,72	6052
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,9636	917,33	884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				210,18	6936
42. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,3795	3406,58	1293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,3795	859,33	326,12
42. 4	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,429	3030,62	1300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,429	989,61	424,54
42. 5	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,1551	3368,94	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,1551	859,33	133,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,41	3115
42. 6	21-010201-0601	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	0,9768	2706,82	2644
42. 7	21-010201-0603	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	4,765	2342,53	11163
42. 8	21-130703-1406	-Вода с открытых источников	м3	0,02	0,66	30	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				418,98	13826
		НР первого уровня	%	60,3		126,74	4182
		НР второго уровня	%	4,24		34,92	1152
		Накладные расходы	%	-		161,66	5335
		Сметная прибыль	%	8		68,68	2266

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				927,12	30595
43	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.4см). Устройство покрытия	м2		33	1215,17	40100
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	0,144	4,752	829,81	3943
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0231	943,13	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				120,15	3965
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0099	3406,58	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0099	859,33	8,51
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0066	3161,68	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0066	1152,61	7,61
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0066	1800,99	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0066	859,33	5,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,01	66
43. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,165	1254,37	207
43. 7	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	2,356	14618,4	34444
43. 8	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД		0,0006	0,0198	72721,11	1440
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1093,66	36091
		НР первого уровня	%	60,3		72,45	2391
		НР второго уровня	%	4,24		54,59	1802
		Накладные расходы	%	-		127,05	4193
		Сметная прибыль	%	8		107,38	3543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1449,59	47836
44	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ко=2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 покрытия	м2		66	196,13	12945

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	0,0232	1,531	829,81	1271
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19,25	1271
44. 2	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	0,7986	14618,4	11674
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				176,88	11674
		НР первого уровня	%	60,3		11,61	766
		НР второго уровня	%	4,24		8,81	581
		Накладные расходы	%	-		20,42	1348
		Сметная прибыль	%	8		17,32	1143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,88	15436

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		711161
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		88754
Материалы -	Тенге		61591
Всего заработная плата -	Тенге		23309
Накладные расходы -	Тенге		18275
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		13922
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		4353
Сметная прибыль -	Тенге		8562
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		115591
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		31
Сметная заработная плата -	Тенге		23309
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		622407
Материалы -	Тенге		9745
Всего заработная плата -	Тенге		51205
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		545941
Накладные расходы -	Тенге		58896
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		31184
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		27712
Сметная прибыль -	Тенге		54504
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		735808
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		60
Сметная заработная плата -	Тенге		51205
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		851399
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		91
Сметная заработная плата -	Тенге		74514

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

45	13-080101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Подстанция комплектная трансформаторная напряжением подстанция до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	1	73411,37	73411

1	2	3	4	5	6	7	8
6							
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	37	37	859,33	31795
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,09	12,09	1098,76	13284
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45079,18	45079
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	9,87	9,87	3161,68	31206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,87	9,87	1152,61	11376,26
45. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,34	2,34	141,81	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,22	2,22	2301,06	5108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,22	2,22	859,33	1907,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36645,97	36646
45. 6	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	0,009	213471	1921
45. 7	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0015	0,0015	1827181,08	2741
45. 8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0005	222237,6	111
45. 9	22-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00024	0,00024	821099,64	197
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4970,19	4970
		НР первого уровня	%	42,8		19293,89	19294
		НР второго уровня	%	4,24		3930,7	3931
		Накладные расходы	%	-		23224,59	23225
		Сметная прибыль	%	8		7730,88	7731
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104366,84	104367
46	51-080102-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 7,5 Т	шт.		1	68747726	68747726
		НР второго уровня	%	4,24		2914903,58	2914904
		Накладные расходы	%	-		2914903,58	2914904
		Сметная прибыль	%	8		5733010,37	5733010

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77395639,9	77395640
49	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		50	443,42	22171
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,14	7	839,43	5876
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,22	1005,97	221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				121,95	6097
49. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,11	3161,68	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,11	1152,61	126,79
49. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,565	141,81	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,11	2301,06	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,11	859,33	94,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,46	823
49. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,065	213470,74	13876
49. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00045	222237,6	100
49. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,85	809,06	1497
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				309,45	15472
		НР первого уровня	%	42,8		52,19	2610
		НР второго уровня	%	4,24		21,01	1051
		Накладные расходы	%	-		73,21	3660
		Сметная прибыль	%	8		41,33	2067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				557,96	27898
50	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		12	3145,2	37742
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,9	10,8	839,43	9066
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,456	1005,97	459
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				793,71	9525
50. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,019	0,228	3161,68	721

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,228	1152,61	262,80
50. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	2,1	141,81	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,228	2301,06	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,228	859,33	195,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				128,61	1543
50. 6	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0116	0,1392	179728,28	25018
50. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00078	222237,6	173
50. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	2,4	809,06	1942
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2261,11	27133
		НР первого уровня	%	42,8		339,71	4077
		НР второго уровня	%	4,24		147,76	1773
		Накладные расходы	%	-		487,47	5850
		Сметная прибыль	%	8		290,61	3487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3923,28	47079
51	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		8,1	1152,38	9334
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	1,54	12,474	748,3	9334
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1152,38	9334
		НР первого уровня	%	59,1		681,06	5517
		НР второго уровня	%	4,24		77,74	630
		Накладные расходы	%	-		758,8	6146
		Сметная прибыль	%	8		152,89	1238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2064,07	16719
52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		5,4	661,22	3571
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=680,27)	чел-ч	0,972	5,249	680,27	3571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,22	3571

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	2110
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	241
		Накладные расходы	%	-		435,39	2351
		Сметная прибыль	%	8		87,73	474
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	6395
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге				68893956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				68747726
		Накладные расходы -	Тенге				2914904
		Сметная прибыль -	Тенге				5733010
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				77395640
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				133325
		Материалы -	Тенге				47576
		Всего заработная плата -	Тенге				60701
		Накладные расходы -	Тенге				32735
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				25980
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6755
		Сметная прибыль -	Тенге				13285
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				179345
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68
		Сметная заработная плата -	Тенге				60701
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12905
		Всего заработная плата -	Тенге				12905
		Накладные расходы -	Тенге				8497
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7627
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				870
		Сметная прибыль -	Тенге				1712
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23114
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				12905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77598099
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85
		Сметная заработная плата -	Тенге				73606
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2		Тенге				69605117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				68747726
		Накладные расходы -	Тенге				2914904
		Сметная прибыль -	Тенге				5733010
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				77395640
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				133325
		Материалы -	Тенге				47576
		Всего заработная плата -	Тенге				60701
		Накладные расходы -	Тенге				32735

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	25980
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	6755
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	13285
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	179345
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	68
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	60701
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	101659
		Материалы -	Тенге	.	.	.	61591
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	36214
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	26772
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	21548
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	5224
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	10274
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	138705
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	49
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	36214
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	622407
		Материалы -	Тенге	.	.	.	9745
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	51205
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	545941
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	58896
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	31184
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	27712
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	54504
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	735808
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	60
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	51205
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	78449498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	176
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	148120

ОТДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 5-1 НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		0,6	120,55	73
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	0,0648	641,77	42
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,01575	859,33	14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	55
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,01575	1906,07	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,01575	859,33	13,53
10. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,063	11,48	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	31
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	33
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	4
		Накладные расходы	%	-		61,71	37
		Сметная прибыль	%	8		14,58	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	118
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге	.	.	.	.	73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	73
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	55
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	36
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	4
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	118
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,08
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	55
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	118
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	0,08
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	55

ОТДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 6-1-1 ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

РАЗДЕЛ 3. Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8
35	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны по шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05974		30598,72	1828
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	14,1	0,842334	781,03	658
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,3	0,316622	1142,1	362
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17065,63	1020
35. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,034649	232,22	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,11	0,305271	3161,68	965

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,11	0,305271	1152,61	351,86
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,011351	1800,99	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,011351	859,33	9,75
35. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,040026	17,05	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16644,48	994
35. 7	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000116	267468,83	31
35. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001792	66,3	0,12
35. 9	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001117	2742,28	3
35.10	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,0001	0,000006	327491,59	2
35.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,м3 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,00103	0,000062	38783,63	2
35.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87т		0,003	0,000179	381819,66	68
35.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000597	196,55	0,12
35.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,02987	173,35	5
35.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,008961	101,02	0,91
35.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	11
35.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000155	200244,36	31
35.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т		0,00031	0,000019	328122	6
35.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000036	413024,6	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2941,71	176
		НР первого уровня	%	60,9		10392,97	621
		НР второго уровня	%	4,24		1738,05	104
		Накладные расходы	%	-		12131,02	725

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3418,38	204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46148,11	2757
36	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	-Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,05974	38434,07	2296
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=963,29)	чел-ч	29,8	1,78	963,29	1715
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000119	859,56	0,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28707,76	1715
36. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	2,163	232,22	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	0,031662	130,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000119	1800,99	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000119	859,33	0,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8478,99	507
36. 6	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000358	208172,82	75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1249,04	75
		НР первого уровня	%	60,9		17483,03	1044
		НР второго уровня	%	4,24		2370,88	142
		Накладные расходы	%	-		19853,91	1186
		Сметная прибыль	%	8		4663,04	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62951,02	3761
37	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей 1 Т	т		0,05974	226957,2	13558
		НР второго уровня	%	4,24		9622,99	575
		Накладные расходы	%	-		9622,99	575
		Сметная прибыль	%	8		18926,41	1131

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				255506,6	15264
38	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		1,6	77,48	124
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=976,77)	чел-ч	0,0295	0,0472	976,77	46
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00032	859,38	0,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,99	46
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016	3406,58	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016	859,33	0,14
38. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016	34,54	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016	1800,99	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016	859,33	0,14
38. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,01792	44,77	0,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	2
38. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000026	273897,54	7
38. 8	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000114	608931,4	69
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				47,64	76
		НР первого уровня	%	54,2		15,71	25
		НР второго уровня	%	4,24		3,95	6
		Накладные расходы	%	-		19,66	31
		Сметная прибыль	%	8		7,77	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,92	168
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2		3,2	51,49	165
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,0213	0,06816	810,55	55
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00064	859,38	0,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,44	56

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032	3406,58	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032	859,33	0,27
39. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00032	34,54	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032	1800,99	0,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032	859,33	0,27
39. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0208	44,77	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,815216	3
39. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000045	327254,69	15
39. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000288	320311,65	92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				33,41	107
		НР первого уровня	%	54,2		9,45	30
		НР второго уровня	%	4,24		2,58	8
		Накладные расходы	%	-		12,03	39
		Сметная прибыль	%	8		5,08	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,61	220
40	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	-Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций		0,08352	62354,85	5208
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=911,31)	чел-ч	19,8	1,654	911,31	1507
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,309	0,359888	1139,68	410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22954,81	1917
40. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,8	0,567936	232,22	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,12	0,010022	20,01	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,119	0,344019	3161,68	1088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,119	0,344019	1152,61	396,52
40. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,8	0,567936	21,1	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4	0,033408	130,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,015869	1800,99	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,015869	859,33	13,64
40. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,79	0,149501	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15172,74	1267
40.10	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000162	267468,83	43
40.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002506	66,3	0,17
40.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001562	2742,28	4
40.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,002	0,000167	327491,59	55
40.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000086	38783,63	3
40.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000835	196,55	0,16
40.16	21-130211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0114	0,000952	2300381,52	2190
40.17	21-130701-	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	0,116928	173,35	20

1	2	3	4	5	6	7	8
40.18	0401 21-130701-1002	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,42	0,035078	101,02	4
40.19	21-130804-0301	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	15
40.20	21-130812-1045	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000334	208172,82	70
40.21	22-040101-0502	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000026	328122	8
40.22	22-040601-0602	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00005	413024,6	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29138,18	2434
		НР первого уровня	%	60,9		13979,48	1168
		НР второго уровня	%	4,24		3236,58	270
		Накладные расходы	%	-		17216,06	1438
		Сметная прибыль	%	8		6365,67	532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				85936,58	7177
41	21-100103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 6,4 КГ	м2		11,04	1459,17	16109
		НР второго уровня	%	4,24		61,87	683
		Накладные расходы	%	-		61,87	683
		Сметная прибыль	%	8		121,68	1343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1642,72	18136

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	39288
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16398
Материалы -	Тенге	183
Всего заработная плата -	Тенге	102
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16109
Накладные расходы -	Тенге	753
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	55
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	698
Сметная прибыль -	Тенге	1372
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18523
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	0,12
Сметная заработная плата -	Тенге	102
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22890
Материалы -	Тенге	2684
Всего заработная плата -	Тенге	4652
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	3924
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	2833
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	1091
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2145
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	28959
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	5
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	4652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	47482
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	5
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	4754
		РАЗДЕЛ 4. Кровля					
42	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 прим.	-Элементы каркаса из брусьев. Установка ,накладки,подкладки	м3 древесины в конструкции		0,05	61596,52	3080
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	1,125	748,3	842
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018	859,33	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17146,11	857
42. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0115	8,96	0,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0165	86,39	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,018	1800,99	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,018	859,33	15,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				678,93	34
42. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000155	205870,68	32
42. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,0465	36051,49	1676
42. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,006	32766,65	197
42. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0005	18564,17	9
42.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,0725	215,22	16

1	2	3	4	5	6	7	8
42.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000375	395629,44	148
42.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,15	196,55	29
42.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000129	75443,28	10
42.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00015	575926,68	87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44080,85	2204
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	513
		НР второго уровня	%	4,24		3046,44	152
		Накладные расходы	%	-		13299,81	665
		Сметная прибыль	%	8		5991,71	300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80888,04	4044
43	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		0,238	66580,72	15846
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	22,1	5,26	741,88	3902
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,08806	978,23	86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16757,49	3988
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0357	3161,68	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0357	1152,61	41,15
43. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,10472	86,39	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,05236	1800,99	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,05236	859,33	44,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				908,48	216
43. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,009044	205870,68	1862
43. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,042	66,3	69
43. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,03808	36962,2	1408
43. 9	21-070201-	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,06	0,01428	36051,49	515

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
43.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,19754	35921,39	7096
43.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,80444	215,22	173
43.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,714	196,55	337
43.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000466	575926,68	269
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				49276,69	11728
		НР первого уровня	%	59,8		10020,98	2385
		НР второго уровня	%	4,24		3247,91	773
		Накладные расходы	%	-		13268,89	3158
		Сметная прибыль	%	8		6387,97	1520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86237,59	20525
45	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		16	5664,5	90632
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	1,71	27,36	770,76	21088
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,312	902,95	282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1335,61	21370
45. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,1936	3549,87	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,1936	859,33	166,37
45. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,0464	3161,68	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0464	1152,61	53,48
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,072	1800,99	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,072	859,33	61,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				60,23	964
45. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0064	264203,79	1691
45. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0008	205870,68	165
45. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0016	295123,74	472

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 9	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0263	0,4208	31497,77	13254
45.10	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	17,696	2878,43	50937
45.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,001696	1215531,96	2062
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4286,27	68580
		НР первого уровня	%	56,4		753,28	12053
		НР второго уровня	%	4,24		272,11	4354
		Накладные расходы	%	-		1025,4	16406
		Сметная прибыль	%	8		535,19	8563
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7225,08	115601
47	21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(ребра) 5,49 КГ	м2		5,94	1902,31	11300
		НР второго уровня	%	4,24		80,66	479
		Накладные расходы	%	-		80,66	479
		Сметная прибыль	%	8		158,64	942
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2141,61	12721
		ЧЕРДАК					
53	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		9,6	230	2208
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,0694	0,66624	781,03	520
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,02016	929,16	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56,15	539
53. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00768	3549,87	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00768	859,33	6,60
53. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0048	3161,68	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0048	1152,61	5,53
53. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,03936	399,2	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00768	1800,99	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00768	859,33	6,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,5	72
53. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	10,56	153	1616
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				168,3	1616
		НР первого уровня	%	56,4		31,67	304
		НР второго уровня	%	4,24		11,09	107
		Накладные расходы	%	-		42,77	411
		Сметная прибыль	%	8		21,82	209
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,59	2828
54	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		9,6	620,54	5957
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,403	3,869	849,7	3287
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,07968	930	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				350,15	3361
54. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,0336	3549,87	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0336	859,33	28,87
54. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0192	3161,68	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0192	1152,61	22,13
54. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,17664	399,2	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,02688	1800,99	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,02688	859,33	23,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,14	299

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	19,296	100,83	1946
54. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0024	58564,32	141
54. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,005568	51147,9	285
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				246,98	2371
		НР первого уровня	%	56,4		197,48	1896
		НР второго уровня	%	4,24		34,68	333
		Накладные расходы	%	-		232,17	2229
		Сметная прибыль	%	8		68,22	655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				920,92	8841
55	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 (ISOVER OL-E) 0,175 Т	м3		1,4832	29049,85	43087
		НР второго уровня	%	4,24		1231,71	1827
		Накладные расходы	%	-		1231,71	1827
		Сметная прибыль	%	8		2422,53	3593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32704,09	48507
56	11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (профлистом 10мм)	м2 поверхности		9,6	713,16	6846
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	0,845	8,112	829,81	6731
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,02112	859,33	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				703,08	6750
56. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	2,4	8,96	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,02112	1800,99	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,02112	859,33	18,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,2	60

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 5	21-130211-0606	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00024	230637,96	55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,77	55
		НР первого уровня	%	62,1		436,61	4191
		НР второго уровня	%	4,24		48,75	468
		Накладные расходы	%	-		485,36	4659
		Сметная прибыль	%	8		95,88	920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1294,4	12426
57	21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10м2 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 5,6 КГ			9,888	1250	12360
		НР второго уровня	%	4,24		53	524
		Накладные расходы	%	-		53	524
		Сметная прибыль	%	8		104,24	1031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1407,24	13915

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		191316
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		191316
Материалы -	Тенге		86554
Всего заработная плата -	Тенге		36865
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		66746
Накладные расходы -	Тенге		30358
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		21342
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		9016
Сметная прибыль -	Тенге		17734
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		239408
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		47
Сметная заработная плата -	Тенге		36865
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		239408
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		47
Сметная заработная плата -	Тенге		36865

РАЗДЕЛ 5. Окна

58	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изм2 проемов ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)			0,18	2122,06	382
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,464	0,26343	781,03	206
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,012204	812,84	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1198,15	216
58. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,005778	1392,53	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,005778	761,14	4,40
58. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1924	0,034632	18,64	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,006426	1800,99	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,006426	859,33	5,52
58. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2964	0,053352	13,62	0,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116,62	21
58. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,194	0,03492	982,74	34
58. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6	1,08	24,49	26
58. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	1	0,18	108,14	19
58.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	0,36	80,69	29
58.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1,44	9,87	14
58.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,6	0,648	48,98	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				862,4	155
		НР первого уровня	%	59,8		716,49	129
		НР второго уровня	%	4,24		120,35	22
		Накладные расходы	%	-		836,85	151
		Сметная прибыль	%	8		236,71	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3195,62	575
59	21-090201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ,ОК-1 24 КГ	м2		0,18	31780,09	5720

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		1347,48	243
		Накладные расходы	%	-		1347,48	243
		Сметная прибыль	%	8		2650,21	477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35777,77	6440
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	.	.	.	.	6102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	6102
	Материалы -	Тенге	.	.	.	.	155
	Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	216
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	5720
	Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	393
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	129
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	264
	Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	520
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	7015
	Норматив трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	0,28
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	216
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	7015
	Норматив трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	0,28
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	216
	РАЗДЕЛ 6. Двери						
62	11-100402-0502 РСНБ РК 2015 прим.	-Установка индивидуальной металлической входной двери	м2 проемов		2,01	1950,01	3920
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=885,64)	чел-ч	1,49	2,995	885,64	2652
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,073968	977,28	72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1355,57	2725
62. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,029748	3161,68	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,029748	1152,61	34,29
62. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,04422	1800,99	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,04422	859,33	38,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,41	174
62. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,001005	205870,68	207
62. 6	21-100502-	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике	шт.	0,442	0,88842	982,74	873

1	2	3	4	5	6	7	8
	1901	емкостью 750 мл					
62. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,06834	196,55	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				543,99	1093
		НР первого уровня	%	59,8		810,63	1629
		НР второго уровня	%	4,24		117,05	235
		Накладные расходы	%	-		927,68	1865
		Сметная прибыль	%	8		230,22	463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3107,9	6247
63	21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (ИДНГм) 48 КГ	м2		2,01	64123,93	128889
		НР второго уровня	%	4,24		2718,85	5465
		Накладные расходы	%	-		2718,85	5465
		Сметная прибыль	%	8		5347,42	10748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				72190,21	145102
64	21-090404-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 (скобяные изделия) 0,12 КГ	шт.		1	1452,9	1453
		НР второго уровня	%	4,24		61,6	62
		Накладные расходы	%	-		61,6	62
		Сметная прибыль	%	8		121,16	121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1635,66	1636
65	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		1	5039,72	5040
		НР второго уровня	%	4,24		213,68	214
		Накладные расходы	%	-		213,68	214
		Сметная прибыль	%	8		420,27	420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5673,68	5674

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 139301

1	2	3	4	5	6	7	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	5372
		Материалы -	Тенге	.	.	.	1093
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	2725
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	1453
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	1926
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	1629
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	297
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	584
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	7883
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2725
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	133929
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	133929
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	5679
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	11169
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	150776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	158659
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	3
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	2725
		РАЗДЕЛ 7. Полы					
66	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство ,плитой Пеноплэкс-35	м2 изолируемой поверхности		3,54	226,63	802
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,258	0,91332	800,28	731
66. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,041064	844,09	35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				216,26	766
66. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,006372	1392,53	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,006372	761,14	4,85
66. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,034692	1800,99	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,034692	859,33	29,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,16	71
		НР первого уровня	%	60,9		131,7	466
		НР второго уровня	%	4,24		15,19	54
		Накладные расходы	%	-		146,9	520
		Сметная прибыль	%	8		29,88	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				403,41	1428

1	2	3	4	5	6	7	8
67	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35) 35 КГ	м3	0,18231		23930,33	4363
		НР второго уровня	%	4,24		1014,65	185
		Накладные расходы	%	-		1014,65	185
		Сметная прибыль	%	8		1995,6	364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26940,57	4912
74	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (Мр150)	м2 покрытия		9,6	743,09	7134
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,269	2,582	709,15	1831
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0264	0,25344	831,44	211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				212,71	2042
74. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0108	0,10368	3406,58	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,10368	859,33	89,10
74. 4	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0325	0,312	10,54	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,07776	1906,07	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,07776	859,33	66,82
74. 6	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,072	1392,53	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,072	761,14	54,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,02	605
74. 7	21-010401-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,29376	1254,37	368
74. 8	21-020401-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,19584	22047,46	4318
74. 9	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0385	0,3696	30	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				489,31	4697

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		129,54	1244
		НР второго уровня	%	4,24		37	355
		Накладные расходы	%	-		166,54	1599
		Сметная прибыль	%	8		72,77	699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				982,4	9431
75	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		9,6	97,24	934
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,1	0,96	849,7	816
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0096	820,05	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,79	824
75. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00576	3406,58	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00576	859,33	4,95
75. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00384	1392,53	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00384	761,14	2,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,6	25
75. 5	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,00576	16020,11	92
75. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0192	30	0,58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,67	93
		НР первого уровня	%	60,9		52,25	502
		НР второго уровня	%	4,24		6,34	61
		Накладные расходы	%	-		58,58	562
		Сметная прибыль	%	8		12,47	120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				168,29	1616

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 13232

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13232
Материалы -	Тенге	4790
Всего заработная плата -	Тенге	3631
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4363
Накладные расходы -	Тенге	2866
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2211
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	655

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	1288
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	17386
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	5
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	.	.	.	17386
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	5
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3631

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

КРЫЛЬЦО

76	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		2,5	192,89	482
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,0681	0,17025	748,3	127
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,022	859,33	19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,52	146
76. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,00825	3406,58	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,00825	859,33	7,09
76. 4	32-010101-0101	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00225	2537,64	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00225	859,33	1,93
76. 5	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0115	1906,07	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0115	859,33	9,88
76. 6	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,02325	11,48	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,4	56
76. 7	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,1275	2342,53	299
76. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0022	0,0055	30	0,17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,54	299
		НР первого уровня	%	60,9		35,64	89
		НР второго уровня	%	4,24		9,69	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		45,33	113
		Сметная прибыль	%	8		19,06	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				257,28	643
77	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,5	4286,17	2143
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	2,99	1,495	729,05	1090
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,15	859,33	129
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2437,66	1219
77. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,04	3406,58	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04	859,33	34,37
77. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,11	1906,07	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,11	859,33	94,53
77. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,22	11,48	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				696,91	348
77. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,56	1254,37	702
77. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,075	30	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1409,39	705
		НР первого уровня	%	60,9		1484,53	742
		НР второго уровня	%	4,24		244,68	122
		Накладные расходы	%	-		1729,21	865
		Сметная прибыль	%	8		481,23	241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6496,61	3248
78	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,25	25347,33	6337
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	3,66	0,915	729,05	667
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2668,32	667
78. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12	10,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,06	1
78. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,0775	1254,37	97
78. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	20394,04	5200
78. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00025	14376,05	4
78. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,5	729,15	365
78. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,0875	30	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22673,95	5668
		НР первого уровня	%	60,9		1625,01	406
		НР второго уровня	%	4,24		1143,63	286
		Накладные расходы	%	-		2768,64	692
		Сметная прибыль	%	8		2249,28	562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30365,25	7591
79	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ,бетон кл.В12.5	м3 подстилающего слоя		0,5	26512,76	13256
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	3,66	1,83	729,05	1334
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2668,32	1334
79. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24	10,54	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,06	3
79. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,155	1254,37	194
79. 4	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51	21536,61	10984
79. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0005	14376,05	7
79. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1	729,15	729
79. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,175	30	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23839,37	11920
		НР первого уровня	%	60,9		1625,01	813
		НР второго уровня	%	4,24		1193,04	597
		Накладные расходы	%	-		2818,05	1409
		Сметная прибыль	%	8		2346,46	1173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31677,27	15839
80	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0064	10103,73	65
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	11,6	0,07424	790,66	59
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,002432	982,81	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9545,13	61
80. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,001024	3161,68	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,001024	1152,61	1,18
80. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,001408	1800,99	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,001408	859,33	1,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				902,09	6
80. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001792	107,1	0,19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,99	-
		НР первого уровня	%	48,5		4629,39	30
		НР второго уровня	%	4,24		624,68	4
		Накладные расходы	%	-		5254,07	34
		Сметная прибыль	%	8		1228,62	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16586,43	106
81	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 1 Т	т		0,0064	193128,32	1236
		НР второго уровня	%	4,24		8188,64	52
		Накладные расходы	%	-		8188,64	52
		Сметная прибыль	%	8		16105,36	103

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				217422,32	1392
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге	.	.	.	.	23519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	23519
		Материалы -	Тенге	.	.	.	18592
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	3427
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	1236
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	3165
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	2080
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	1085
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2135
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	28819
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	5
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	.	.	.	28819
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	5
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3427
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге	.	.	.	.	412758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	255939
		Материалы -	Тенге	.	.	.	111368
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	46967
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	95628
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	39462
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	27446
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	12016
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	23632
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	319034
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	60
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	46967
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	156819
		Материалы -	Тенге	.	.	.	2684
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	4652
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	147487
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	9603
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	2833
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	6769
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	13314
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	179735
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	5
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	4652
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	498769
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	65
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	51618

ОТДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 6-2 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1915	120,55	230855
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	206,82	641,77	132731
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	50,269	859,33	43197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	175928
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	50,269	1906,07	95816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	50,269	859,33	43197,66
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	201,075	11,48	2308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	98124
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	103974
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	14197
		Накладные расходы	%	-		61,71	118170
		Сметная прибыль	%	8		14,58	27922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	376947
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=28М2(толщ.12см)					
72	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		3,36	1961,63	6591
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	1,55	5,208	741,88	3864
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	1,306	869,59	1135
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1487,84	4999
72. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,045696	6201,45	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,045696	1152,61	52,67
72. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	1,26	1906,07	2402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	1,26	859,33	1082,76

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	2,52	16,8	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				811,72	2727
		НР первого уровня	%	60,3		897,17	3014
		НР второго уровня	%	4,24		121,21	407
		Накладные расходы	%	-		1018,38	3422
		Сметная прибыль	%	8		238,4	801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3218,41	10814
73	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		4,48	235,72	1056
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,117	0,52416	696,32	365
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	0,153216	1005,11	154
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,84	519
73. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,07616	6201,45	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,07616	1152,61	87,78
73. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,020608	3368,94	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,020608	859,33	17,71
73. 5	32-060101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,056448	139,84	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,056448	2505,56	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,056448	859,33	48,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,25	691
		НР первого уровня	%	60,3		69,85	313
		НР второго уровня	%	4,24		12,96	58
		Накладные расходы	%	-		82,81	371
		Сметная прибыль	%	8		25,48	114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				344,02	1541
74	11-270403-	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные,	м2		28	765,83	21443

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015	толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ,толщ.16см основания					
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,033	0,924	729,05	674
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,242	1068,06	1327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,44	2000
74. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,01008	6201,45	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,01008	1152,61	11,62
74. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,11144	3406,58	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,11144	859,33	95,76
74. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,0658	3590,07	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,0658	1152,61	75,84
74. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,2968	3030,62	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,2968	989,61	293,72
74. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,6692	3852,56	2578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,6692	1152,61	771,33
74. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,0728	3368,94	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0728	859,33	62,56
74. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,01596	2635,95	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,01596	989,61	15,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				158,69	4443
74.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,42	3207,71	1347
74.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2026	5,673	2636,08	14954
74.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,84	30	25

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				583,09	16326
		НР первого уровня	%	60,3		43,08	1206
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	960
		Накладные расходы	%	-		77,37	2166
		Сметная прибыль	%	8		67,46	1889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,67	25499
75	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2 покрытия		28	1385,56	38796
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,0336	0,9408	859,33	808
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	0,46956	1111,89	522
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,52	1331
75. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,09716	3030,62	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,09716	989,61	96,15
75. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2828	3852,56	1090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2828	1152,61	325,96
75. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01092	3368,94	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01092	859,33	9,38
75. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0392	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0784	5573,34	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0784	1152,61	90,36
75. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00028	1800,99	0,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00028	859,33	0,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,5	1862
75. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	2,59	13925,71	36068
75.10	21-050302-	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000174	205870,68	36

1	2	3	4	5	6	7	8
75.11	0101 21-130104- 9905	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БН		0,000011	0,000302	72721,11	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1290,19	36125
		НР первого уровня	%	60,3		28,65	802
		НР второго уровня	%	4,24		59,96	1679
		Накладные расходы	%	-		88,62	2481
		Сметная прибыль	%	8		117,93	3302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1592,11	44579
76	11-270602- 0406 РСНБ РК 2015 ко=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2покрытия		168	161,73	27171
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,00009	0,01512	859,33	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,07734	13
76. 2	32-010202- 0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,02856	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,016019	3
76. 3	21-020501- 0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	1,949	13925,71	27138
76. 4	21-130104- 9905	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БН		0,000001	0,000235	72721,11	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,64	27156
		НР первого уровня	%	60,3		0,046636	8
		НР второго уровня	%	4,24		6,86	1152
		Накладные расходы	%	-		6,91	1160
		Сметная прибыль	%	8		13,49	2267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				182,13	30598
77	11-270602- 0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0196	76119,2	1492
77. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,011368	989,61	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				573,97	11
77. 2	32-010202- 0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,005684	4194,69	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,011368	989,61	11,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1216,46	24
77. 3	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БН		1,03	0,020188	72721,11	1468
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74902,74	1468
		НР первого уровня	%	60,3		346,11	7
		НР второго уровня	%	4,24		3242,13	64
		Накладные расходы	%	-		3588,24	70
		Сметная прибыль	%	8		6376,6	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86084,03	1687
78	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см	м2 покрытия		28	1513,38	42375
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,0336	0,9408	859,33	808
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,47124	1111,51	524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,58	1332
78. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,09716	3030,62	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,09716	989,61	96,15
78. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2828	3852,56	1090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2828	1152,61	325,96
78. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00084	3161,68	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00084	1152,61	0,97
78. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01092	3368,94	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,01092	859,33	9,38
78. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0392	94,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0784	5573,34	437

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0784	1152,61	90,36
78. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00112	1800,99	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00112	859,33	0,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,65	1866
78.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	2,705	14618,4	39540
78.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000174	205870,68	36
78.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0042	24438,35	103
78.13	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000011	0,000302	72721,11	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1417,86	39700
		НР первого уровня	%	60,3		28,69	803
		НР второго уровня	%	4,24		65,38	1831
		Накладные расходы	%	-		94,07	2634
		Сметная прибыль	%	8		128,6	3601
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1736,06	48610
79	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 ко=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		56	177,08	9916
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,00009	0,00504	859,33	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,07734	4
79. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,01008	94,23	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,016961	1
79. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	0,6776	14618,4	9905
79. 4	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000001	0,000078	72721,11	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				176,98	9911
		НР первого уровня	%	60,3		0,046636	3
		НР второго уровня	%	4,24		7,51	421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		7,56	423
		Сметная прибыль	%	8		14,77	827
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199,41	11167
		ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ					
80	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		57	22,21	1266
80. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,45942	989,61	455
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,98	455
80. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,45942	2755,29	1266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,45942	989,61	454,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,21	1266
		НР первого уровня	%	59,1		4,71	269
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	65
		Накладные расходы	%	-		5,86	334
		Сметная прибыль	%	8		2,25	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,31	1728
81	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		57	120,55	6871
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	6,156	641,77	3951
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,496	859,33	1286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	5237
81. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,496	1906,07	2852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,496	859,33	1285,56
81. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	5,985	11,48	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	2921
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	3095
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	423

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		61,71	3517
		Сметная прибыль	%	8		14,58	831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	11220
82	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2	661,22	1322
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=680,27)	чел-ч	0,972	1,944	680,27	1322
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				661,22	1322
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	782
		НР второго уровня	%	4,24		44,61	89
		Накладные расходы	%	-		435,39	871
		Сметная прибыль	%	8		87,73	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1184,34	2369
83	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		61,95	1254,37	77708
		НР второго уровня	%	4,24		53,19	3295
		Накладные расходы	%	-		53,19	3295
		Сметная прибыль	%	8		104,6	6480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1412,16	87483

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5 Тенге 466863

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	466863
Материалы -	Тенге	130687
Всего заработная плата -	Тенге	193152
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	77708
Накладные расходы -	Тенге	138915
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	114275
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	24640
Сметная прибыль -	Тенге	48462
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	654240
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	279
Сметная заработная плата -	Тенге	193152

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	654240
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	279
Сметная заработная плата -	Тенге	193152

ОТДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 6-3 НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1531	120,55	184563
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	165,348	641,77	106115
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	40,189	859,33	34535
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	140651
7. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	40,189	1906,07	76603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	40,189	859,33	34535,61
7. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	160,755	11,48	1845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	78448
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	83125
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	11350
		Накладные расходы	%	-		61,71	94475
		Сметная прибыль	%	8		14,58	22323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	301361
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=19,2М2(толщ.12см)					
52	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ,толщ.16см	м2 основания		19,2	765,83	14704
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,033	0,6336	729,05	462
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,851712	1068,06	910
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,44	1372
52. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,006912	6201,45	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,006912	1152,61	7,97
52. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,076416	3406,58	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,076416	859,33	65,67
52. 5	31-010101-	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,04512	3590,07	162

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,04512	1152,61	52,01
52. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,20352	3030,62	617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,20352	989,61	201,41
52. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,45888	3852,56	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,45888	1152,61	528,91
52. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,04992	3368,94	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,04992	859,33	42,90
52. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,010944	2635,95	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,010944	989,61	10,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				158,69	3047
52.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,288	3207,71	924
52.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2026	3,89	2636,08	10254
52.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,576	30	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				583,09	11195
		НР первого уровня	%	60,3		43,08	827
		НР второго уровня	%	4,24		34,3	659
		Накладные расходы	%	-		77,37	1486
		Сметная прибыль	%	8		67,46	1295
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,67	17485
53	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2 покрытия		19,2	1385,56	26603
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,0336	0,64512	859,33	554
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	0,321984	1111,89	358
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,52	912
53. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,066624	3030,62	202

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,066624	989,61	65,93
53. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,19392	3852,56	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,19392	1152,61	223,51
53. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,007488	3368,94	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,007488	859,33	6,43
53. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,02688	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,05376	5573,34	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,05376	1152,61	61,96
53. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,000192	1800,99	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,000192	859,33	0,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,5	1277
53. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	1,776	13925,71	24732
53.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000119	205870,68	25
53.11	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БН		0,000011	0,000207	72721,11	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1290,19	24772
		НР первого уровня	%	60,3		28,65	550
		НР второго уровня	%	4,24		59,96	1151
		Накладные расходы	%	-		88,62	1701
		Сметная прибыль	%	8		117,93	2264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1592,11	30569
54	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 ко=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 смпокрытия изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2		115,2	161,73	18632
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,00009	0,010368	859,33	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,07734	9

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,019584	94,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,016019	2
54. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	1,336	13925,71	18609
54. 4	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БН		0,000001	0,000161	72721,11	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,64	18621
		НР первого уровня	%	60,3		0,046636	5
		НР второго уровня	%	4,24		6,86	790
		Накладные расходы	%	-		6,91	796
		Сметная прибыль	%	8		13,49	1554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				182,13	20981
55	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,01344	76119,2	1023
55. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,007795	989,61	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				573,97	8
55. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003898	4194,69	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,007796	989,61	7,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1216,46	16
55. 3	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БН		1,03	0,013843	72721,11	1007
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74902,74	1007
		НР первого уровня	%	60,3		346,11	5
		НР второго уровня	%	4,24		3242,13	44
		Накладные расходы	%	-		3588,24	48
		Сметная прибыль	%	8		6376,6	86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86084,03	1157
56	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см	м2 покрытия		19,2	1513,38	29057

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,0336	0,64512	859,33	554
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,323136	1111,51	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,58	914
56. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,066624	3030,62	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,066624	989,61	65,93
56. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,19392	3852,56	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,19392	1152,61	223,51
56. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000576	3161,68	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000576	1152,61	0,66
56. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,007488	3368,94	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,007488	859,33	6,43
56. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,02688	94,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,05376	5573,34	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,05376	1152,61	61,96
56. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,000768	1800,99	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,000768	859,33	0,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,65	1280
56.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	1,855	14618,4	27113
56.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000119	205870,68	25
56.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00288	24438,35	70
56.13	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000011	0,000207	72721,11	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1417,86	27223
		НР первого уровня	%	60,3		28,69	551
		НР второго уровня	%	4,24		65,38	1255
		Накладные расходы	%	-		94,07	1806
		Сметная прибыль	%	8		128,6	2469
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1736,06	33332
57	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 ко=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		38,4	177,08	6800
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,00009	0,003456	859,33	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,07734	3
57. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,006912	94,23	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,016961	1
57. 3	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	0,46464	14618,4	6792
57. 4	21-130104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000001	0,000054	72721,11	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				176,98	6796
		НР первого уровня	%	60,3		0,046636	2
		НР второго уровня	%	4,24		7,51	288
		Накладные расходы	%	-		7,56	290
		Сметная прибыль	%	8		14,77	567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				199,41	7657
		ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ					
58	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		22	22,21	489
58. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,17732	989,61	175
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,98	175
58. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,17732	2755,29	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,17732	989,61	175,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,21	489
		НР первого уровня	%	59,1		4,71	104
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	25
		Накладные расходы	%	-		5,86	129
		Сметная прибыль	%	8		2,25	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,31	667
59	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		22	120,55	2652
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	2,376	641,77	1525
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,5775	859,33	496
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	2021
59. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,5775	1906,07	1101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,5775	859,33	496,26
59. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,31	11,48	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	1127
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	1194
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	163
		Накладные расходы	%	-		61,71	1358
		Сметная прибыль	%	8		14,58	321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	4330
60	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		23,1	1254,37	28976
		НР второго уровня	%	4,24		53,19	1229
		Накладные расходы	%	-		53,19	1229
		Сметная прибыль	%	8		104,6	2416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1412,16	32621

РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ К2

1	2	3	4	5	6	7	8
67	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		165	120,55	19891
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	17,82	641,77	11436
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,331	859,33	3722
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	15158
67. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,331	1906,07	8256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,331	859,33	3721,76
67. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	17,325	11,48	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	8455
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	8959
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	1223
		Накладные расходы	%	-		61,71	10182
		Сметная прибыль	%	8		14,58	2406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	32478
71	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		90	120,55	10850
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	9,72	641,77	6238
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,362	859,33	2030
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	8268
71. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,362	1906,07	4503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,362	859,33	2029,74
71. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	9,45	11,48	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	4612
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	4886
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	667
		Накладные расходы	%	-		61,71	5554
		Сметная прибыль	%	8		14,58	1312

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	17716
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге	.	.	.	30740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	30740
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	23426
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	15735
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	13845
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	1890
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	3718
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	50193
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	34
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	23426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	.	.	.	50193
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	34
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	23426
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6			Тенге	.	.	.	344239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	344239
		Материалы -	Тенге	.	.	.	89614
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	169491
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	28976
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	119052
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	100208
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	18844
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	37063
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	500354
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	246
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	169491
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	.	.	.	500354
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	246
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	169491

ОТДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		663	120,55	79925
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	71,604	641,77	45953
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	17,404	859,33	14956
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	60909

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	17,404	1906,07	33173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	17,404	859,33	14955,78
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	69,615	11,48	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	33972
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	35997
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	4915
		Накладные расходы	%	-		61,71	40912
		Сметная прибыль	%	8		14,58	9667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	130504

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	79925
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	79925
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	60909
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	40912
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	35997
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	4915
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	9667
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	130504
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	89
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	60909
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	130504
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	89
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	60909
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	79925
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	79925
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	60909
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	40912
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	35997
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	4915
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	9667
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	130504
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	89
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	60909
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	130504
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	89
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	60909

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 8. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ					
1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		7740	4,55	35190
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	7,663	1152,61	8832
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,14	8832
1. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	2,941	6201,45	18240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	2,941	1152,61	3389,83
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	4,721	3590,07	16950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	4,721	1152,61	5441,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,55	35190
		НР первого уровня	%	59,1		0,674381	5220
		НР второго уровня	%	4,24		0,221365	1713
		Накладные расходы	%	-		0,895746	6933
		Сметная прибыль	%	8		0,435379	3370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,88	45493
2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		3521	31,69	111566
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	40,492	989,61	40071
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,38	40071
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	40,492	2755,29	111566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	40,492	989,61	40071,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,69	111566
		НР первого уровня	%	59,1		6,73	23682
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	5735
		Накладные расходы	%	-		8,35	29416
		Сметная прибыль	%	8		3,2	11279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,24	152261

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 Ко=9	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		31689	27,11	859154
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	311,82	989,61	308580
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,74	308580
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	311,82	2755,29	859154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	311,82	989,61	308580,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				27,11	859154
		НР первого уровня	%	59,1		5,76	182371
		НР второго уровня	%	4,24		1,39	44161
		Накладные расходы	%	-		7,15	226531
		Сметная прибыль	%	8		2,74	86855
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37	1172540
4	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		3521	73,16	257611
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02069	72,849	1128,5	82211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,35	82211
4. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01763	62,075	3590,07	222854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01763	62,075	1152,61	71548,27
4. 3	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00613	21,584	136,36	2943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00306	10,774	2952,76	31814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00306	10,774	989,61	10662,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,16	257611
		НР первого уровня	%	59,1		13,8	48587
		НР второго уровня	%	4,24		3,69	12983
		Накладные расходы	%	-		17,49	61569
		Сметная прибыль	%	8		7,25	25534

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97,9	344715
5	11-010201-0206 РСНБ РК 2015 Ко=5	-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		17605	1,97	34663
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00061	10,739	989,61	10627
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,603662	10627
5. 2	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00123	21,654	136,36	2953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	10,739	2952,76	31710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	10,739	989,61	10627,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,97	34663
		НР первого уровня	%	59,1		0,356764	6281
		НР второго уровня	%	4,24		0,098608	1736
		Накладные расходы	%	-		0,455373	8017
		Сметная прибыль	%	8		0,193942	3414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2,62	46094

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге	. . . . .	1298184
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	1298184
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	450321
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	332467
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	266140
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	66327
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	130452
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	1761103
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	444
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	450321
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге	. . . . .	1761103
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	444
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	450321

ОТДЕЛ 9. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I,S=3370,5м2

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		284,24	31,69	9006
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,269	989,61	3235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,38	3235
1. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,269	2755,29	9006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,269	989,61	3235,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,69	9006
		НР первого уровня	%	59,1		6,73	1912
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	463
		Накладные расходы	%	-		8,35	2375
		Сметная прибыль	%	8		3,2	910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,24	12292
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		83,6	2271,76	189919
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=715,57)	чел-ч	0,144	12,038	715,57	8614
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	11,345	1045,84	11865
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				244,96	20479
2. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,296	6201,45	8036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,296	1152,61	1493,78
2. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,586	3406,58	12217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,586	859,33	3081,56
2. 5	32-010101-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,919	7390,44	43743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,919	1152,61	6822,30
2. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,5434	3368,94	1831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,5434	859,33	466,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				787,41	65827

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	91,96	1254,37	115352
2. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	4,18	30	125
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1381,31	115477
		НР первого уровня	%	60,3		147,71	12349
		НР второго уровня	%	4,24		102,59	8576
		Накладные расходы	%	-		250,3	20925
		Сметная прибыль	%	8		201,76	16867
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2723,82	227711
3	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		836	729,98	610266
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,033	27,588	729,05	20113
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	37,085	1068,06	39609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,44	59722
3. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,30096	6201,45	1866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,30096	1152,61	346,89
3. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	3,327	3406,58	11335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	3,327	859,33	2858,99
3. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,965	3590,07	7053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,965	1152,61	2264,88
3. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	8,862	3030,62	26856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	8,862	989,61	8769,92
3. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	19,98	3852,56	76976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	19,98	1152,61	23029,15
3. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,174	3368,94	7323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,174	859,33	1868,18

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,47652	2635,95	1256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,47652	989,61	471,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				158,69	132665
3.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	12,54	3207,71	40225
3.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	158,004	2636,08	416511
3.12	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	25,08	30	752
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				547,23	457488
		НР первого уровня	%	60,3		43,08	36012
		НР второго уровня	%	4,24		32,78	27402
		Накладные расходы	%	-		75,85	63415
		Сметная прибыль	%	8		64,47	53894
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				870,31	727575
4	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		836	1385,33	1158138
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,0336	28,09	859,33	24138
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	14,02	1111,89	15588
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,52	39727
4. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,901	3030,62	8792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,901	989,61	2870,86
4. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	8,444	3852,56	32529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	8,444	1152,61	9732,64
4. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,32604	3368,94	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,32604	859,33	280,18
4. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,17	94,23	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,341	5573,34	13046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,341	1152,61	2698,26
4. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00836	1800,99	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00836	859,33	7,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,5	55591
4. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	77,33	13925,71	1076875
4.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005183	205870,68	1067
4.11	21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,000011	0,009029	51659,94	466
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1289,96	1078409
		НР первого уровня	%	60,3		28,65	23955
		НР второго уровня	%	4,24		59,95	50121
		Накладные расходы	%	-		88,61	74076
		Сметная прибыль	%	8		117,92	98577
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1591,85	1330791
5	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 Ко=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		1672	161,7	270369
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,00009	0,15048	859,33	129
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,07734	129
5. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,28424	94,23	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,016019	27
5. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	19,395	13925,71	270092
5. 4	21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,000001	0,002341	51659,94	121
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,61	270213
		НР первого уровня	%	60,3		0,046636	78
		НР второго уровня	%	4,24		6,86	11467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		6,9	11545
		Сметная прибыль	%	8		13,49	22553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				182,1	304467
6	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,5852	54426,2	31850
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,339416	989,61	336
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				573,97	336
6. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,169708	4194,69	712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,339416	989,61	335,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1216,46	712
6. 3	21-130104-1102	-Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	1,03	0,602756	51659,94	31138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53209,74	31138
		НР первого уровня	%	60,3		346,11	203
		НР второго уровня	%	4,24		2322,35	1359
		Накладные расходы	%	-		2668,45	1562
		Сметная прибыль	%	8		4567,57	2673
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61662,22	36085
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		836	1513,16	1264999
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,0336	28,09	859,33	24138
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	14,07	1111,51	15639
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,58	39777
7. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,901	3030,62	8792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,901	989,61	2870,86
7. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	8,444	3852,56	32529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	8,444	1152,61	9732,64
7. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02508	3161,68	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,02508	1152,61	28,91
7. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,32604	3368,94	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,32604	859,33	280,18
7. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,17	94,23	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,341	5573,34	13046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,341	1152,61	2698,26
7. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,03344	1800,99	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03344	859,33	28,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,65	55715
7.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	80,758	14618,4	1180547
7.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005183	205870,68	1067
7.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1254	24438,35	3065
7.13	21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,000011	0,009029	51659,94	466
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1417,64	1185145
		НР первого уровня	%	60,3		28,69	23986
		НР второго уровня	%	4,24		65,37	54653
		Накладные расходы	%	-		94,07	78638
		Сметная прибыль	%	8		128,58	107491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1735,8	1451128
		БОРДЮРЫ					
8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		70	1919,81	134386
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	0,698	48,86	754,72	36876
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,455	1134,56	516
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,17	37392

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,427	3161,68	1350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,427	1152,61	492,16
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,028	1800,99	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,028	859,33	24,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,01	1400
8. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	4,13	22623,47	93435
8. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,042	19690,98	827
8. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,119	14376,05	1711
8. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,7	196,55	138
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1373	96110
		НР первого уровня	%	60,3		322,1	22547
		НР второго уровня	%	4,24		95,06	6654
		Накладные расходы	%	-		417,16	29201
		Сметная прибыль	%	8		186,96	13087
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2523,92	176675
9	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (Бр100.30.15) 2,4 Т	м3		3,01	50295,37	151389
		НР второго уровня	%	4,24		2132,52	6419
		Накладные расходы	%	-		2132,52	6419
		Сметная прибыль	%	8		4194,23	12625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56622,13	170433
		БРУСЧАТКА,ТИП III, S=898,5+116м2					
10	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		21,06	31,69	667
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,24219	989,61	240

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,38	240
10. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,24219	2755,29	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,24219	989,61	239,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,69	667
		НР первого уровня	%	59,1		6,73	142
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	34
		Накладные расходы	%	-		8,35	176
		Сметная прибыль	%	8		3,2	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,24	911
11	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см (толщ.5см).Устройство	м2 покрытия		117	749,39	87679
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	0,243	28,431	754,72	21457
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	3,416	917,33	3134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				210,18	24591
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,346	3406,58	4584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,346	859,33	1156,66
11. 4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,521	3030,62	4610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,521	989,61	1505,20
11. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,5499	3368,94	1853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,5499	859,33	472,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,41	11046
11. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	20,358	2706,82	55105
11. 7	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,02	2,34	30	70
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				471,59	55176
		НР первого уровня	%	60,3		126,74	14829
		НР второго уровня	%	4,24		37,15	4346
		Накладные расходы	%	-		163,89	19175

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		73,06	8548
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				986,34	115402
12	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 ко=7	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия		819	-48,08	-39381
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	0,0054	4,423	-754,72	-3338
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,819	-859,33	-704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-4,93	-4042
12. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,819	-3406,58	-2790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,819	859,33	703,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-3,41	-2790
12. 4	21-010201-0601	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	12,285	-2706,82	-33253
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-40,6	-33253
		НР первого уровня	%	60,3		-2,98	-2437
		НР второго уровня	%	4,24		-2,16	-1773
		Накладные расходы	%	-		-5,14	-4210
		Сметная прибыль	%	8		-4,26	-3487
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-57,48	-47079
13	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		7,02	2271,76	15948
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=715,57)	чел-ч	0,144	1,011	715,57	723
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,952614	1045,84	996
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				244,96	1720
13. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,10881	6201,45	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,10881	1152,61	125,42
13. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,301158	3406,58	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,301158	859,33	258,79

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,497016	7390,44	3673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,497016	1152,61	572,87
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,04563	3368,94	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,04563	859,33	39,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				787,41	5528
13. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,722	1254,37	9686
13. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,351	30	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1381,31	9697
		НР первого уровня	%	60,3		147,71	1037
		НР второго уровня	%	4,24		102,59	720
		Накладные расходы	%	-		250,3	1757
		Сметная прибыль	%	8		201,76	1416
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2723,82	19121
14	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		117	369,12	43187
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,381	44,577	729,05	32499
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,147	982,03	1126
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				287,39	33625
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0117	3406,58	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0117	859,33	10,05
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,4797	3161,68	1517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,4797	1152,61	552,91
14. 5	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	6,002	90,02	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,6552	1800,99	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,6552	859,33	563,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,01	3277
14. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0505	5,909	1254,37	7411
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				63,35	7411
		НР первого уровня	%	60,3		173,3	20276
		НР второго уровня	%	4,24		23	2691
		Накладные расходы	%	-		196,3	22967
		Сметная прибыль	%	8		45,23	5292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				610,65	71446
15	21-040509-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,168 Т	м2		117	2213,45	258974
		НР второго уровня	%	4,24		93,85	10980
		Накладные расходы	%	-		93,85	10980
		Сметная прибыль	%	8		184,58	21596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2491,88	291550
		БОРДЮРЫ					
16	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		150	1467,34	220100
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	0,698	104,7	754,72	79019
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,975	1134,56	1106
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,17	80125
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,915	3161,68	2893
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,915	1152,61	1054,64
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,06	1800,99	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,06	859,33	51,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,01	3001
16. 5	21-020101-	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	5,85	22623,47	132347

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 6	0601 21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,09	19690,98	1772
16. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,255	14376,05	3666
16. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,5	196,55	295
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				920,53	138080
		НР первого уровня	%	60,3		322,1	48316
		НР второго уровня	%	4,24		75,87	11381
		Накладные расходы	%	-		397,98	59696
		Сметная прибыль	%	8		149,22	22384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2014,54	302181
17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (Бордюр-поребрик 1/2БР100.20.8) 2,4 Т	м3		2,4	49162,06	117989
		НР второго уровня	%	4,24		2084,47	5003
		Накладные расходы	%	-		2084,47	5003
		Сметная прибыль	%	8		4099,72	9839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55346,25	132831

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9 Тенге 4525485

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4525485
Материалы -	Тенге	3411091
Всего заработная плата -	Тенге	337056
Местные материалы -	Тенге	528352
Накладные расходы -	Тенге	403699
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	203203
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	200496
Сметная прибыль -	Тенге	394335
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5323519
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	406
Сметная заработная плата -	Тенге	337056

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге	5323519
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	406
Сметная заработная плата -	Тенге	337056

ОТДЕЛ 10. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 7-4 ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ МИНИ-ЦЕНТРОВ					
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС (4шт)					
7	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановыхт эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1конструкций т. Монтаж			0,472	22849,42	10785
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	9,35	4,413	820,18	3620
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,366	2,061	1131,79	2332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12610,06	5952
7. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,46256	232,22	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,056	1,914	3161,68	6053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,056	1,914	1152,61	2206,10
7. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,04248	21,1	0,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,14632	1800,99	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,14632	859,33	125,74
7. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,47672	17,05	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13628,78	6433
7. 8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000916	267468,83	245
7. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01416	66,3	0,94
7.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008826	2742,28	24
7.11	21-060801-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийт		0,0004	0,000189	327491,59	62

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т					
7.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000486	38783,63	19
7.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000071	381819,66	27
7.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00472	196,55	0,93
7.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,3304	173,35	57
7.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,09912	101,02	10
7.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000047	1774323,66	84
7.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000189	200244,36	38
7.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000146	328122	48
7.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000283	413024,6	117
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1551,96	733
		НР первого уровня	%	60,9		7679,53	3625
		НР второго уровня	%	4,24		1294,43	611
		Накладные расходы	%	-		8973,95	4236
		Сметная прибыль	%	8		2545,87	1202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34369,25	16222
8	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1,2) 1 Т	т		0,472	364883,95	172225
		НР второго уровня	%	4,24		15471,08	7302
		Накладные расходы	%	-		15471,08	7302
		Сметная прибыль	%	8		30428,4	14362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410783,43	193890
9	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высотеконструкций здания до 25 м. Монтаж	т		1,644	72672,98	119475
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	56,5	92,886	781,03	72547
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,555	14,064	1146,1	16119
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53933,05	88666

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,1644	232,22	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,365	13,752	3161,68	43480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,365	13,752	1152,61	15850,69
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,31236	1800,99	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,31236	859,33	268,42
9. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	2,4	17,05	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26837,76	44121
9. 7	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,003189	267468,83	853
9. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,04932	66,3	3
9. 9	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,030743	2742,28	84
9.10	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000329	327491,59	108
9.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001693	38783,63	66
9.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000723	381819,66	276
9.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01644	196,55	3
9.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,973	173,35	342
9.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,59184	101,02	60
9.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000164	1774323,66	292
9.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000723	200244,36	145
9.18	22-040101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00051	328122	167

1	2	3	4	5	6	7	8
9.19	0502 22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000986	413024,6	407
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1707,03	2806
		НР первого уровня	%	60,9		32845,23	53998
		НР второго уровня	%	4,24		4473,97	7355
		Накладные расходы	%	-		37319,2	61353
		Сметная прибыль	%	8		8799,37	14466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118791,56	195294
10	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		1,46	4859,03	7094
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1103,84)	чел-ч	2,96	4,322	1103,84	4770
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00292	859,32	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3269,09	4773
10. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	4,19	232,22	973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,1168	21,1	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,511	130,23	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00292	1800,99	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00292	859,33	2,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				717,34	1047
10. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,006132	208172,82	1277
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				874,33	1277
		НР первого уровня	%	60,9		1990,87	2907
		НР второго уровня	%	4,24		290,44	424
		Накладные расходы	%	-		2281,31	3331
		Сметная прибыль	%	8		571,23	834

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7711,57	11258
11	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков 1 т	т		1,24	257856,22	319741
		НР второго уровня	%	4,24		10933,1	13557
		Накладные расходы	%	-		10933,1	13557
		Сметная прибыль	%	8		21503,15	26664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				290292,47	359962
12	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 т	т		0,404	364883,95	147413
		НР второго уровня	%	4,24		15471,08	6250
		Накладные расходы	%	-		15471,08	6250
		Сметная прибыль	%	8		30428,4	12293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410783,43	165956
13	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Р-1,П1,П2)	т конструкций		1,128	39252,23	44277
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	14,1	15,905	781,03	12422
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,037	9,066	1145,68	10386
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20220,33	22809
13. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,65424	232,22	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7,847	8,851	3161,68	27985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,847	8,851	1152,61	10201,75
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,21432	1800,99	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,21432	859,33	184,17

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,75576	17,05	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25298	28536
13. 7	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,002188	267468,83	585
13. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,03384	66,3	2
13. 9	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,021094	2742,28	58
13.10	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000113	327491,59	37
13.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001162	38783,63	45
13.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,003384	381819,66	1292
13.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01128	196,55	2
13.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,564	173,35	98
13.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,1692	101,02	17
13.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000113	1774323,66	200
13.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,002933	200244,36	587
13.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00035	328122	115
13.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000677	413024,6	280
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2941,71	3318
		НР первого уровня	%	60,9		12314,18	13890
		НР второго уровня	%	4,24		2186,42	2466
		Накладные расходы	%	-		14500,59	16357
		Сметная прибыль	%	8		4300,23	4851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58053,05	65484
14	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1,2,3)	т конструкций		1,476	50955,67	75211

1	2	3	4	5	6	7	8
Изм. и доп. вып. 5							
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	23	33,948	800,28	27168
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,535	14,074	1130,77	15914
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29188,35	43082
14. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,8856	232,22	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,825	13,026	3161,68	41183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,825	13,026	1152,61	15013,90
14. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,33948	21,1	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	1,048	1800,99	1887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	1,048	859,33	900,58
14. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	1,328	17,05	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				29340,06	43306
14. 8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,002863	267468,83	766
14. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,04428	66,3	3
14.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,027601	2742,28	76
14.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,002952	327491,59	967
14.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00152	38783,63	59
14.13	21-130201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,002804	381819,66	1071

1	2	3	4	5	6	7	8
	0901						
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01476	196,55	3
14.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	1,063	173,35	184
14.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,32472	101,02	33
14.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000148	1774323,66	262
14.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,003985	200244,36	798
14.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000458	328122	150
14.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000886	413024,6	366
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3209,17	4737
		НР первого уровня	%	60,9		17775,7	26237
		НР второго уровня	%	4,24		2914,21	4301
		Накладные расходы	%	-		20689,91	30538
		Сметная прибыль	%	8		5731,65	8460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77377,23	114209
15	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2,604	8954,24	23317
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1136,57)	чел-ч	5,25	13,671	1136,57	15538
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,007812	859,33	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5969,57	15545
15. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	13,15	232,22	3054
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,3906	21,1	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	1,562	130,23	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,007812	1800,99	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,007812	859,33	6,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1259,42	3280
15. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,021613	208172,82	4499
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1727,83	4499
		НР первого уровня	%	60,9		3635,47	9467
		НР второго уровня	%	4,24		533,8	1390
		Накладные расходы	%	-		4169,27	10857
		Сметная прибыль	%	8		1049,88	2734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14173,4	36908
16	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т 1 Т	т		2,308	364883,95	842152
		НР второго уровня	%	4,24		15471,08	35707
		Накладные расходы	%	-		15471,08	35707
		Сметная прибыль	%	8		30428,4	70229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410783,43	948088
17	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т 1 Т	т		0,296	345851,27	102372
		НР второго уровня	%	4,24		14664,09	4341
		Накладные расходы	%	-		14664,09	4341
		Сметная прибыль	%	8		28841,23	8537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				389356,59	115250
18	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		164,8	77,48	12770
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=976,77)	чел-ч	0,0295	4,862	976,77	4749
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03296	859,33	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,99	4777
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01648	3406,58	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01648	859,33	14,16
18. 4	31-050402-	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,0001	0,01648	34,54	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 (0,59 т)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01648	1800,99	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01648	859,33	14,16
18. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,846	44,77	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	169
18. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,002653	273897,54	727
18. 8	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,011701	608931,4	7125
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				47,64	7852
		НР первого уровня	%	54,2		15,71	2589
		НР второго уровня	%	4,24		3,95	651
		Накладные расходы	%	-		19,66	3240
		Сметная прибыль	%	8		7,77	1281
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,92	17290
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		331	51,49	17043
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,0213	7,05	810,55	5715
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0662	859,33	57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,44	5772
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0331	3406,58	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0331	859,33	28,44
19. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0331	34,54	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0331	1800,99	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0331	859,33	28,44

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	2,151	44,77	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,815216	270
19. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,004634	327254,69	1516
19. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,02979	320311,65	9542
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				33,41	11059
		НР первого уровня	%	54,2		9,45	3128
		НР второго уровня	%	4,24		2,58	855
		Накладные расходы	%	-		12,03	3983
		Сметная прибыль	%	8		5,08	1682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,61	22709
23	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 прим.	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		1,924	67762,3	130375
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	22,5	43,29	748,3	32394
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,69264	859,33	595
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17146,11	32989
23. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,44252	8,96	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,63492	86,39	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,69264	1800,99	1247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,69264	859,33	595,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				678,93	1306
23. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,005964	205870,68	1228
23. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75	м3	0,177	0,340548	36962,2	12587

1	2	3	4	5	6	7	8
		мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86					
23. 8	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,873	1,68	32591,21	54742
23. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,01924	18564,17	357
23.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,79	215,22	600
23.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	5,772	196,55	1134
23.12	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,01443	1546459,74	22315
23.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,004964	75443,28	374
23.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,005791	575926,68	3335
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				50246,63	96675
		НР первого уровня	%	59,8		10253,37	19727
		НР второго уровня	%	4,24		3307,86	6364
		Накладные расходы	%	-		13561,24	26092
		Сметная прибыль	%	8		6505,88	12517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87829,42	168984
24	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	-Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия		127,5	4545,96	579610
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761,14)	чел-ч	0,601	76,627	761,14	58324
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	2,372	819,21	1943
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				472,68	60267
24. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	3,442	41,83	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	1,147	14,27	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,969	1392,53	1349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,969	761,14	737,54
24. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	1,403	1800,99	2526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	1,403	859,33	1205,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,65	4036
24. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	33,405	196,55	6566
24. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0412	5,253	97217,63	510684
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4056,86	517250
		НР первого уровня	%	60,9		287,86	36703
		НР второго уровня	%	4,24		204,95	26132
		Накладные расходы	%	-		492,82	62834
		Сметная прибыль	%	8		403,1	51396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5441,88	693840
28	11-140201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Покрытие навеса и стенок сотовым поликарбонатом	м2 остекления		250,36	1899,93	475667
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,618	154,722	781,03	120843
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,450648	973,38	439
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				484,43	121282
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,175252	3161,68	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,175252	1152,61	202,00
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,275396	1800,99	496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,275396	859,33	236,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,19	1050
28. 5	21-100502-2001	Прокладка герметизирующая Констан из ПВХ-В-80М	т	0,00071	0,177756	1436491,5	255344
28. 6	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,026538	1546459,74	41040
28. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,032	8,012	424,32	3399
28. 8	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,31	77,612	695,64	53990
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1413,06	353774

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	64,3		311,49	77984
		НР второго уровня	%	4,24		93,76	23475
		Накладные расходы	%	-		405,25	101459
		Сметная прибыль	%	8		184,41	46170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2489,6	623296
29	21-130502-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм 1,7 КГ	м2		262,878	2363,88	621412
		НР второго уровня	%	4,24		100,23	26348
		Накладные расходы	%	-		100,23	26348
		Сметная прибыль	%	8		197,13	51821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2661,24	699581
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК(L=81,5мХ2шт)					
65	11-050101-2603 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 ,с/ст, д.350 глубиной 0,8м с установкой столба из труб	м3 конструктивного объема сваи		5,2	35426,32	184217
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	10,192	829,81	8457
65. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,502	7,81	1158,3	9047
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3366,2	17504
65. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,63	3,276	10,54	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,752	3,91	3161,68	12363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,752	3,91	1152,61	4506,71
65. 5	31-010302-0202	Установки шнекового бурения скважин под сваи, глубина бурения до 30 м, диаметр до 600 мм	маш.-ч	0,47	2,444	4143,58	10127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	2,444	1331,67	3254,60
65. 6	31-010203-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,05	0,26	2484,29	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,26	989,61	257,30
65. 7	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	1,196	1800,99	2154

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,196	859,33	1027,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4870,15	25325
65. 8	21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,14	5,928	22309,77	132252
65. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,24	1,248	66,3	83
65.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,14	0,728	16020,11	11663
65.11	24-010102-0302	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,21	1,092	4979,16	5437
65.12	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,28	1,456	686,61	1000
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28929,74	150435
		НР первого уровня	%	58,7		1975,96	10275
		НР второго уровня	%	4,24		1585,86	8246
		Накладные расходы	%	-		3561,82	18521
		Сметная прибыль	%	8		3119,05	16219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42107,18	218957
66	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (СО-1) 8,38 КГ	м		105,6	1322,96	139705
		НР второго уровня	%	4,24		56,09	5923
		Накладные расходы	%	-		56,09	5923
		Сметная прибыль	%	8		110,32	11650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1489,38	157278
67	23-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (СО-2, D121х4мм) 12,13 КГ	м		17,6	2301,3	40503
		НР второго уровня	%	4,24		97,58	1717
		Накладные расходы	%	-		97,58	1717
		Сметная прибыль	%	8		191,91	3378

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2590,79	45598
68	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (з/д,петли) 1 Т	т		0,046	364883,95	16785
		НР второго уровня	%	4,24		15471,08	712
		Накладные расходы	%	-		15471,08	712
		Сметная прибыль	%	8		30428,4	1400
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410783,43	18896
69	11-070111-0209 РСНБ РК 2015 прим.	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (монтаж ограждения из звеньев секций)	шт.		46	602,42	27711
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,71	32,66	761,14	24859
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,1564	859,33	134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				543,33	24993
69. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	5,336	141,81	757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,1564	1800,99	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,1564	859,33	134,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,57	1038
69. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0092	197175,18	1814
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	1814
		НР первого уровня	%	62,1		337,41	15521
		НР второго уровня	%	4,24		39,85	1833
		Накладные расходы	%	-		377,26	17354
		Сметная прибыль	%	8		78,37	3605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1058,05	48670
70	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Сварная решетка ограждения 1 Т	т		2,64	304464,03	803785

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		12909,27	34080
		Накладные расходы	%	-		12909,27	34080
		Сметная прибыль	%	8		25389,86	67029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				342763,17	904895
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге	. . . . .		.	4913642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .		.	3032796
		Материалы -	Тенге	. . . . .		.	1138857
		Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .		.	267584
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .		.	1605405
		Накладные расходы -	Тенге	. . . . .		.	301553
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .		.	165927
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .		.	135626
		Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .		.	266748
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .		.	3601097
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .		.	341
		Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .		.	267584
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	. . . . .		.	1880846
		Материалы -	Тенге	. . . . .		.	17370
		Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .		.	180826
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .		.	1600689
		Накладные расходы -	Тенге	. . . . .		.	194540
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .		.	110123
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .		.	84417
		Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .		.	166031
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	. . . . .		.	2241417
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .		.	204
		Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .		.	180826
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	. . . . .		.	5842514
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .		.	545
		Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .		.	448410

РАЗДЕЛ 12. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ ЖИЛОГО ДОМА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)

ОГРАЖДЕНИЕ

97	11-050101-2603 РСНБ РК 2015	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5, с/ст., д.350 глубиной 2м с установкой столба из трубконструктивного объема сваи	м3		4,8	35407,53	169956
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	9,408	829,81	7807
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,502	7,21	1158,3	8351

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3366,2	16158
97. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,63	3,024	10,54	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,752	3,61	3161,68	11412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,752	3,61	1152,61	4160,92
97. 5	31-010302-0202	Установки шнекового бурения скважин под сваи, глубина бурения до 30 м, диаметр до 600 мм	маш.-ч	0,47	2,256	4143,58	9348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	2,256	1331,67	3004,25
97. 6	31-010203-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,05	0,24	2484,29	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,24	989,61	237,51
97. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	1,104	1800,99	1988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,104	859,33	948,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4870,15	23377
97. 8	21-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,063	0,3024	27814,03	8411
97. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,14	5,472	20431,95	111804
97.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,24	1,152	66,3	76
97.11	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,14	0,672	16020,11	10766
97.12	23-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	0,025	0,12	14785,95	1774
97.13	24-010102-0302	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,21	1,008	4979,16	5019
97.14	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,28	1,344	686,61	923
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				28910,96	138773
		НР первого уровня	%	58,7		1975,96	9485
		НР второго уровня	%	4,24		1585,06	7608
		Накладные расходы	%	-		3561,02	17093

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3117,48	14964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42086,04	202013
98	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.раздел №21-02 таб.8,9 в ценах II квартала 2017 года	-Надбавка на морозостойкость F50 к бетону кл.В7.5 2,4 Т	м3		4,8	203,94	979
		НР второго уровня	%	4,24		8,65	42
		Накладные расходы	%	-		8,65	42
		Сметная прибыль	%	8		17,01	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				229,59	1102
99	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм,м толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ,д.140х4мм (Ст.1,2) 12,73 КГ			88	2812,94	247539
		НР второго уровня	%	4,24		119,27	10496
		Накладные расходы	%	-		119,27	10496
		Сметная прибыль	%	8		234,58	20643
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3166,79	278677
100	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм,м толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ,д.159х4мм (Ст.3,4) 15,29 КГ			20	3392,7	67854
		НР второго уровня	%	4,24		143,85	2877
		Накладные расходы	%	-		143,85	2877
		Сметная прибыль	%	8		282,92	5658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3819,47	76389
101	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 , крепления сетки 1 Т	т		0,27	364883,95	98519

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		15471,08	4177
		Накладные расходы	%	-		15471,08	4177
		Сметная прибыль	%	8		30428,4	8216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410783,43	110912
102	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Монтаж ограждения из звеньев секций,калитки	шт.		16	602,42	9639
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,71	11,36	761,14	8647
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0544	859,33	47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				543,33	8693
102. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	1,856	141,81	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0544	1800,99	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0544	859,33	46,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,57	361
102. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0032	197175,18	631
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	631
		НР первого уровня	%	62,1		337,41	5399
		НР второго уровня	%	4,24		39,85	638
		Накладные расходы	%	-		377,26	6036
		Сметная прибыль	%	8		78,37	1254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1058,05	16929
103	21-060405-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	-Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью , сеткой (ПМ, КМ) 1 Т	т		0,8	326372,26	261098
		НР второго уровня	%	4,24		13838,18	11071
		Накладные расходы	%	-		13838,18	11071
		Сметная прибыль	%	8		27216,84	21773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367427,28	293942
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге	.	.	.	.	.	.	.	855583

1	2	3	4	5	6	7	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	495966
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	139404
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	24851
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	315393
		Местные материалы - Тенге	.	.	.	.	979
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	36543
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	14883
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	21660
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	42601
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	575110
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	28
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	24851
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	359616
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	359616
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	15248
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	29989
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	404853
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 Тенге	.	.	.	.	979963
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	28
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	24851
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10		Тенге	.	.	.	.	5769225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	3528762
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	1278261
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	292435
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	1920797
		Местные материалы - Тенге	.	.	.	.	979
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	338096
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	180810
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	157286
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	309349
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге	.	.	.	.	4176207
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	369
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	292435
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	2240462
		Материалы - Тенге	.	.	.	.	17370
		Всего заработная плата - Тенге	.	.	.	.	180826
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге	.	.	.	.	1960305
		Накладные расходы - Тенге	.	.	.	.	209788
		в т.ч. накладные первого уровня - Тенге	.	.	.	.	110123
		в т.ч. накладные второго уровня - Тенге	.	.	.	.	99665
		Сметная прибыль - Тенге	.	.	.	.	196020
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге	.	.	.	.	2646270
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч	.	.	.	.	204
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	180826
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10 Тенге	.	.	.	.	6822477

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	573
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	473261
		ОТДЕЛ 11. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 7-5 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (СО ШЛАГБАУМОМ), ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ					
		РАЗДЕЛ 13. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
1	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,36	4478,99	1612
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,85	0,306	729,05	223
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1944	878,63	171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1094,15	394
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1656	1906,07	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,1656	859,33	142,31
1. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,3312	11,48	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0288	3419,15	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0288	989,61	28,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1160,89	418
1. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,414	2342,53	970
1. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,054	30	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2698,41	971
		НР первого уровня	%	50,8		555,83	200
		НР второго уровня	%	4,24		213,48	77
		Накладные расходы	%	-		769,31	277
		Сметная прибыль	%	8		419,86	151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,16	2041
2	11-050101-2603 РСНБ РК 2015 прим.	-Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2 (устройство фундамента под стойки из бетона кл.В15 (сульфатостойкий) д.350 глубиной 1,15м с установкой	м3 конструктивного объема сваи		2,8	39245,94	109889

1	2	3	4	5	6	7	8
		столба из труб)					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	1,96	5,488	829,81	4554
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,502	4,206	1158,3	4871
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3366,2	9425
2. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,63	1,764	10,54	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,752	2,106	3161,68	6657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,752	2,106	1152,61	2427,40
2. 5	31-010302-0202	Установки шнекового бурения скважин под сваи, глубина бурения до 30 м, диаметр до 600 мм	маш.-ч	0,47	1,316	4143,58	5453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,316	1331,67	1752,48
2. 6	31-010203-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,05	0,14	2484,29	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,14	989,61	138,55
2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,644	1800,99	1160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,644	859,33	553,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4870,15	13636
2. 8	21-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,063	0,1764	27814,03	4906
2. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,14	3,192	23798,97	75966
2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,24	0,672	66,3	45
2.11	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,14	0,392	16020,11	6280
2.12	23-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	0,025	0,07	14785,95	1035
2.13	24-010102-0302	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,21	0,588	4979,16	2928
2.14	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,28	0,784	686,61	538
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32749,36	91698

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	58,7		1975,96	5533
		НР второго уровня	%	4,24		1747,81	4894
		Накладные расходы	%	-		3723,77	10427
		Сметная прибыль	%	8		3437,58	9625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46407,28	129940
3	23-010201-0165 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (стойки ограждения,Ст1 из труб д.83х5мм) 9,62 КГ	м		68,6	1518,53	104171
		НР второго уровня	%	4,24		64,39	4417
		Накладные расходы	%	-		64,39	4417
		Сметная прибыль	%	8		126,63	8687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1709,55	117275
5	11-070111-0209 РСНБ РК 2015 прим.	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (монтаж ограждения из звеньев секций и калитки)	шт.		27	602,42	16265
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,71	19,17	761,14	14591
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0918	859,33	79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				543,33	14670
5. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	3,132	141,81	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0918	1800,99	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0918	859,33	78,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,57	609
5. 5	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0054	197175,18	1065
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				39,44	1065
		НР первого уровня	%	62,1		337,41	9110
		НР второго уровня	%	4,24		39,85	1076
		Накладные расходы	%	-		377,26	10186
		Сметная прибыль	%	8		78,37	2116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1058,05	28567

1	2	3	4	5	6	7	8
6	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сварная решетка ограждения 1 Т	т		1,309	304464,03	398543
		НР второго уровня	%	4,24		12909,27	16898
		Накладные расходы	%	-		12909,27	16898
		Сметная прибыль	%	8		25389,86	33235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				342763,17	448677
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге	.	.	.	.	.	.	.	630481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	630481
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	93734
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	24489
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	502715
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	42205
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	14843
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	27362
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	53815
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	726501
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	29
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	24489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	726501
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	29
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	24489
		РАЗДЕЛ 14. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА В ОСЯХ"1-2"									
19	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта		222	26,93	5980
19. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009775	2,17	989,61	2148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,67	2148
19. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,009775	2,17	2755,29	5979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009775	2,17	989,61	2147,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,93	5979
		НР первого уровня	%	59,1		5,72	1269
		НР второго уровня	%	4,24		1,38	307

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		7,1	1577
		Сметная прибыль	%	8		2,72	604
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36,76	8160
20	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		215	22,21	4775
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,733	989,61	1715
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,98	1715
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,733	2755,29	4775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,733	989,61	1714,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,21	4775
		НР первого уровня	%	59,1		4,71	1014
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	245
		Накладные расходы	%	-		5,86	1259
		Сметная прибыль	%	8		2,25	483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,31	6517
21	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		716	120,55	86314
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	77,328	641,77	49627
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	18,795	859,33	16151
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	65778
21. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	18,795	1906,07	35825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	18,795	859,33	16151,11
21. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	75,18	11,48	863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	36688
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	38875
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	5308
		Накладные расходы	%	-		61,71	44183
		Сметная прибыль	%	8		14,58	10440

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	140937
22	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		22	602,04	13245
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=680,27)	чел-ч	0,885	19,47	680,27	13245
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				602,04	13245
		НР первого уровня	%	59,1		355,81	7828
		НР второго уровня	%	4,24		40,61	893
		Накладные расходы	%	-		396,42	8721
		Сметная прибыль	%	8		79,88	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1078,33	23723
40	11-260201-0502 РСНБ РК 2015 прим.	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		3,7	10982,39	40635
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	9,27	34,299	839,43	28792
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,258	859,33	1081
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8073,69	29873
40. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,44	1,628	69,15	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,29	1,073	399,2	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	1,258	1800,99	2266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	1,258	859,33	1081,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				758,53	2807
40. 6	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,05	0,185	48846,78	9037
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2442,34	9037
		НР первого уровня	%	55,3		4464,75	16520
		НР второго уровня	%	4,24		654,96	2423
		Накладные расходы	%	-		5119,71	18943
		Сметная прибыль	%	8		1288,17	4766
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17390,26	64344

1	2	3	4	5	6	7	8
41	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012(Пеноплэкс-35) 35 КГ	м3		3,60135	23930,33	86182
		НР второго уровня	%	4,24		1014,65	3654
		Накладные расходы	%	-		1014,65	3654
		Сметная прибыль	%	8		1995,6	7187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26940,57	97022
42	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		19,9	7689,8	153027
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	6,93	137,907	696,32	96027
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	11,542	859,33	9918
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5323,91	105946
42. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	11,542	1906,07	22000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	11,542	859,33	9918,39
42. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	23,084	11,48	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1118,84	22265
42. 5	21-010102-0101	Глина	м3	1,15	22,885	1512,58	34615
42. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,2	3,98	30	119
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1745,47	34735
		НР первого уровня	%	50,8		2704,55	53820
		НР второго уровня	%	4,24		440,72	8770
		Накладные расходы	%	-		3145,27	62591
		Сметная прибыль	%	8		866,81	17249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11701,87	232867

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 Тенге 390156

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 390156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге	.	.	.	43771
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	218704
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	86181
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	140927
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	119325
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	21602
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	42487
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	573570
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	305
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	218704
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	.	.	.	573570
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	305
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	218704
		РАЗДЕЛ 15. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА В ОСЯХ"13-14"					
58	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		501	120,55	60396
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	54,108	641,77	34725
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	13,151	859,33	11301
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	46026
58. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	13,151	1906,07	25067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	13,151	859,33	11301,05
58. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	52,605	11,48	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	25671
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	27201
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	3714
		Накладные расходы	%	-		61,71	30916
		Сметная прибыль	%	8		14,58	7305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	98617
77	11-260201-0502 РСНБ РК 2015 прим.	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		1,815	10982,39	19933
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	9,27	16,825	839,43	14123
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,6171	859,33	530
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8073,69	14654

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,44	0,7986	69,15	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,29	0,52635	399,2	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,6171	1800,99	1111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,6171	859,33	530,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				758,53	1377
77. 6	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,05	0,09075	48846,78	4433
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2442,34	4433
		НР первого уровня	%	55,3		4464,75	8104
		НР второго уровня	%	4,24		654,96	1189
		Накладные расходы	%	-		5119,71	9292
		Сметная прибыль	%	8		1288,17	2338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17390,26	31564
78	21-110401-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012(Пеноплэкс-35) 35 КГ	м3		1,80965	23930,33	43306
		НР второго уровня	%	4,24		1014,65	1836
		Накладные расходы	%	-		1014,65	1836
		Сметная прибыль	%	8		1995,6	3611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26940,57	48754
79	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		10,2	7689,8	78436
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	6,93	70,686	696,32	49220
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	5,916	859,33	5084
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5323,91	54304
79. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	5,916	1906,07	11276

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	5,916	859,33	5083,80
79. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	11,832	11,48	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1118,84	11412
79. 5	21-010102-0101	Глина	м3	1,15	11,73	1512,58	17743
79. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,2	2,04	30	61
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1745,47	17804
		НР первого уровня	%	50,8		2704,55	27586
		НР второго уровня	%	4,24		440,72	4495
		Накладные расходы	%	-		3145,27	32082
		Сметная прибыль	%	8		866,81	8841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11701,87	119359

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	202071
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	202071
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	22237
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	114984
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	43306
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	74126
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	62891
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	11235
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	22096
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	298293
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	161
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	114984
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	298293
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	161
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	114984
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1222708
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1222708
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	159742
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	358177
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	632202
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	257258
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	197059
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	60198

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	118398
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1598364
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	495
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	358177
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге	.	.	.	1598364
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	495
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	358177

ОТДЕЛ 12. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 7-7 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I,S=2885м2

1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	221,68	31,69	7024
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,549	989,61	2523
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,38	2523
1. 2	31-010101-0102	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,549	2755,29	7024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,549	989,61	2522,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,69	7024
		НР первого уровня	%	59,1		6,73	1491
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	361
		Накладные расходы	%	-		8,35	1852
		Сметная прибыль	%	8		3,2	710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,24	9586
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		65,2	2271,76	148118
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=715,57)	чел-ч	0,144	9,389	715,57	6718
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	8,848	1045,84	9253
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				244,96	15972
2. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,011	6201,45	6267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,011	1152,61	1165,29
2. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,797	3406,58	9528

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,797	859,33	2403,55
2. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,616	7390,44	34115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	4,616	1152,61	5320,45
2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,4238	3368,94	1428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,4238	859,33	364,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				787,41	51339
2. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	71,72	1254,37	89963
2. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,05	3,26	30	98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1381,31	90061
		НР первого уровня	%	60,3		147,71	9631
		НР второго уровня	%	4,24		102,59	6689
		Накладные расходы	%	-		250,3	16319
		Сметная прибыль	%	8		201,76	13155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2723,82	177593
3	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		652	729,98	475949
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	0,033	21,516	729,05	15686
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	28,923	1068,06	30891
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,44	46578
3. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,23472	6201,45	1456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,23472	1152,61	270,54
3. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	2,595	3406,58	8840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	2,595	859,33	2229,96
3. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,532	3590,07	5501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,532	1152,61	1765,80

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	6,911	3030,62	20945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	6,911	989,61	6839,19
3. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	15,583	3852,56	60034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	15,583	1152,61	17961,12
3. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,695	3368,94	5711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,695	859,33	1456,56
3. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,37164	2635,95	980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,37164	989,61	367,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				158,69	103466
3.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	9,78	3207,71	31371
3.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	123,228	2636,08	324839
3.12	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	19,56	30	587
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				547,23	356797
		НР первого уровня	%	60,3		43,08	28086
		НР второго уровня	%	4,24		32,78	21371
		Накладные расходы	%	-		75,85	49457
		Сметная прибыль	%	8		64,47	42033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				870,31	567439
4	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		652	1385,33	903237
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,0336	21,907	859,33	18826
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	10,934	1111,89	12157
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,52	30983
4. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,262	3030,62	6857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,262	989,61	2238,50

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,585	3852,56	25370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,585	1152,61	7589,94
4. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,25428	3368,94	857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,25428	859,33	218,51
4. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,9128	94,23	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,826	5573,34	10175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,826	1152,61	2104,67
4. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00652	1800,99	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00652	859,33	5,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,5	43356
4. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	60,31	13925,71	839860
4.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004042	205870,68	832
4.11	21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,000011	0,007042	51659,94	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1289,96	841056
		НР первого уровня	%	60,3		28,65	18683
		НР второго уровня	%	4,24		59,95	39089
		Накладные расходы	%	-		88,61	57772
		Сметная прибыль	%	8		117,92	76881
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1591,85	1037889
5	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 Ко=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		1304	161,7	210862
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,00009	0,11736	859,33	101
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,07734	101
5. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	0,22168	94,23	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,016019	21
5. 3	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	15,126	13925,71	210646
5. 4	21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,000001	0,001826	51659,94	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				161,61	210740
		НР первого уровня	%	60,3		0,046636	61
		НР второго уровня	%	4,24		6,86	8943
		Накладные расходы	%	-		6,9	9004
		Сметная прибыль	%	8		13,49	17589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				182,1	237455
6	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,4564	54426,2	24840
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,264712	989,61	262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				573,97	262
6. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,132356	4194,69	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,264712	989,61	261,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1216,46	555
6. 3	21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	1,03	0,470092	51659,94	24285
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53209,74	24285
		НР первого уровня	%	60,3		346,11	158
		НР второго уровня	%	4,24		2322,35	1060
		Накладные расходы	%	-		2668,45	1218
		Сметная прибыль	%	8		4567,57	2085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61662,22	28143
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		652	1513,16	986578
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,0336	21,907	859,33	18826
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	10,973	1111,51	12197

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47,58	31022
7. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,262	3030,62	6857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,262	989,61	2238,50
7. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	6,585	3852,56	25370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	6,585	1152,61	7589,94
7. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01956	3161,68	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01956	1152,61	22,55
7. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,25428	3368,94	857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,25428	859,33	218,51
7. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,9128	94,23	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,826	5573,34	10175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,826	1152,61	2104,67
7. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,02608	1800,99	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,02608	859,33	22,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,65	43453
7.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	62,983	14618,4	920714
7.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004042	205870,68	832
7.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0978	24438,35	2390
7.13	21-130104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,000011	0,007042	51659,94	364
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1417,64	924300
		НР первого уровня	%	60,3		28,69	18706
		НР второго уровня	%	4,24		65,37	42624

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		94,07	61330
		Сметная прибыль	%	8		128,58	83833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1735,8	1131741
		БОРДЮРЫ					
16	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		42	1467,34	61629
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	0,698	29,316	754,72	22125
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,273	1134,56	310
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				534,17	22435
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,2562	3161,68	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,2562	1152,61	295,30
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0168	1800,99	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0168	859,33	14,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,01	840
16. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	1,638	22623,47	37057
16. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0252	19690,98	496
16. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0714	14376,05	1026
16. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,42	196,55	83
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				920,53	38662
		НР первого уровня	%	60,3		322,1	13528
		НР второго уровня	%	4,24		75,87	3187
		Накладные расходы	%	-		397,98	16715
		Сметная прибыль	%	8		149,22	6267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2014,54	84611
17	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (Бордюр-поребрик 1/2БР100.20.8) 2,4 Т	м3		0,672	49162,06	33036

1	2	3	4	5	6	7	8
	2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		2084,47	1401
		Накладные расходы	%	-		2084,47	1401
		Сметная прибыль	%	8		4099,72	2755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				55346,25	37192
		ВОДООТВОД					
18	11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (укладка трубы для водоотвода)	км трубопровода		0,0225	2786936,55	62706
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=924,79)	чел-ч	1369	30,802	924,79	28486
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	427,44	9,617	993,35	9553
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1690636,28	38039
18. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	253,46	5,703	3143,76	17928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	253,46	5,703	989,61	5643,75
18. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	13,64	0,3069	3824,65	1174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,64	0,3069	1152,61	353,74
18. 5	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	69,1	1,555	6499,91	10106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,1	1,555	1152,61	1792,31
18. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	132	2,97	21,1	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	65	1,462	120,44	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	55,1	1,24	130,23	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	90,49	2,036	1202,41	2448

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	90,49	2,036	859,33	1749,60
18.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	0,016875	1800,99	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	0,016875	859,33	14,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1426075,71	32087
18.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	100	2,25	416,8	938
18.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	0,006525	24438,35	159
18.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,23	0,005175	200244,36	1036
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94823,32	2134
		НР первого уровня	%	62,1		1049885,13	23622
		НР второго уровня	%	4,24		162681,24	3660
		Накладные расходы	%	-		1212566,37	27283
		Сметная прибыль	%	8		319960,23	7199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4319463,15	97188
19	23-010201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 0,1404 т	м		22,59	46373,01	1047566
		НР второго уровня	%	4,24		1966,22	44417
		Накладные расходы	%	-		1966,22	44417
		Сметная прибыль	%	8		3867,14	87359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52206,36	1179342

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 12 Тенге 3961546

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3961546
Материалы -	Тенге	2488035
Всего заработная плата -	Тенге	187914
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1047566
Местные материалы -	Тенге	33037
Накладные расходы -	Тенге	286769
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	113967
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	172802

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	339865
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	4588180
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	207
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	187914
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге	.	.	.	4588180
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	207
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	187914

ОТДЕЛ 13. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ №1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ (на включение)

РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ВОДОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

37	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		160	120,55	19288
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	17,28	641,77	11090
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,2	859,33	3609
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	14699
37. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,2	1906,07	8005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,2	859,33	3609,19
37. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	16,8	11,48	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	8198
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	8687
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	1186
		Накладные расходы	%	-		61,71	9873
		Сметная прибыль	%	8		14,58	2333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	31494

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	19288
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	19288

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	14699
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	9873
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	8687
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	1186
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2333
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	31494
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	21
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	14699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	.	.	.	31494
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	21
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	14699
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 13			Тенге	.	.	.	19288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	19288
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	14699
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	9873
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	8687
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	1186
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	2333
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	31494
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	21
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	14699
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге	.	.	.	31494
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	21
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	14699

ОТДЕЛ 14. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ №2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ
(на включение)

РАЗДЕЛ 17. Локальная ресурсная смета 5-1.Наружная телефонизация

51	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		11,52	120,55	1389
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=641,77)	чел-ч	0,108	1,244	641,77	798
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,3024	859,33	260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,87	1058
51. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,3024	1906,07	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,3024	859,33	259,86
51. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,21	11,48	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,24	590
		НР первого уровня	%	59,1		54,29	625
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	85
		Накладные расходы	%	-		61,71	711
		Сметная прибыль	%	8		14,58	168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				196,84	2268
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге	.	.	.	.	1389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1389
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1058
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	711
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	625
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	86
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	168
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	2268
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	2
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1058
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге	.	.	.	.	2268
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	2
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1058
		РАЗДЕЛ 18. Локальная ресурсная смета 7-1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ					
73	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км+ (увезти пригодного грунта)	т		5962,25	222,96	1329343
		НР второго уровня	%	4,24		9,45	56364
		Накладные расходы	%	-		9,45	56364
		Сметная прибыль	%	8		18,59	110857
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				251,01	1496564
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге	.	.	.	.	1329343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1329343
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	1329343
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	56364
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	110857
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1496564

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	.	.	.	.	1496564

РАЗДЕЛ 19. Локальная ресурсная смета 7-5. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА В ОСЯХ"13-14"

74	ПРАЙС-ЛИСТ	-Перила монтаж и изготовление	м ограждения		14,98	23307,85	349152
		НР второго уровня	%	4,24		988,25	14804
		Накладные расходы	%	-		988,25	14804
		Сметная прибыль	%	8		1943,69	29116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26239,79	393072

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге	.	.	.	.	349152
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	349152
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	349152
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	14804
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	29116
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	393072
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге	.	.	.	.	393072
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 14		Тенге	.	.	.	.	1679884
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	349152
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	.	.	.	.	349152
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	14804
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	29116
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	.	.	.	.	393072
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1330732
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1058
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	1329343
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	57075
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	625
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	56450
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	111025
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	1498832
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	2
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1058
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14		Тенге	.	.	.	.	1891904
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	2
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	1058

ОТДЕЛ 15. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ №3.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ (на включение)

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 20. Локальная ресурсная смета 7-5. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА В ОСЯХ"1-2"					
31	ДОГОВОР №42 от 12 октября 2018г	-Перила монтаж и изготовление	м ограждения		56,2	23307,85	1309901
		НР второго уровня	%	4,24		988,25	55540
		Накладные расходы	%	-		988,25	55540
		Сметная прибыль	%	8		1943,69	109235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26239,79	1474676
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге	.	.	.	.	1309901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	1309901
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	1309901
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	55540
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	109235
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	.	.	.	1474676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге	.	.	.	1474676
		РАЗДЕЛ 21. Локальная смета 7-8. Озеленение вне участка					
		Газон вне площадки					
35	11-470112-0107 РСНБ РК 2015	-Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2		630	469,43	295739
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,5257	331,191	761,14	252083
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,882	859,33	758
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				401,33	252841
35. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,882	3368,94	2971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,882	859,33	757,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,72	2971
35. 4	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,1	63	576,79	36338
35. 5	21-070204-0101	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00014	0,0882	27855,05	2457
35. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	63	30	1890

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				64,58	40685
		НР первого уровня	%	56,4		226,35	142602
		НР второго уровня	%	4,24		29,5	18586
		Накладные расходы	%	-		255,85	161188
		Сметная прибыль	%	8		58,02	36554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				783,3	493481
36	25-030201-0101 РСНБ РК 2015 примеч. в ценах II квартала 2017 года	-Газон в рулонах 0,125 Т	м2		630	2411	1518930
		НР второго уровня	%	4,24		102,23	64403
		Накладные расходы	%	-		102,23	64403
		Сметная прибыль	%	8		201,06	126667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2714,28	1709999

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 Тенге 1814669

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1814669
Материалы -	Тенге	40685
Всего заработная плата -	Тенге	252841
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1518930
Накладные расходы -	Тенге	225590
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	142602
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	82988
Сметная прибыль -	Тенге	163221
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2203480
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	332
Сметная заработная плата -	Тенге	252841
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	2203480
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	332
Сметная заработная плата -	Тенге	252841

РАЗДЕЛ 22. Локальная ресурсная смета 9-2. ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ

Автомобильные перевозки от г.Астана до г.Петропавловск

Транспорт материалов (ж/б плиты перекрытия, лотки и балки каналов теплосети) из г.Астана до г.Петропавловск, расстояние перевозки 490км

1	2	3	4	5	6	7	8
39	41-010303-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км		518,3608		4111,27	2131121
		НР второго уровня	%	4,24		174,32	90360
		Накладные расходы	%	-		174,32	90360
		Сметная прибыль	%	8		342,85	177718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4628,43	2399199
40	41-010303-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилямит·км по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км		150324,632		17,83	2680288
		НР второго уровня	%	4,24		0,755992	113644
		Накладные расходы	%	-		0,755992	113644
		Сметная прибыль	%	8		1,49	223515
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20,07	3017447

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	. . . . .	4811409
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	4811409
Транспортные расходы -	Тенге	. . . . .	4811409
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	204004
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	401233
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	5416646
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	. . . . .	5416646
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге	. . . . .	7935979
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	1309901
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .	1309901
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	55540
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	109235
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	. . . . .	1474676
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	6626078
Материалы -	Тенге	. . . . .	40685
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	252841
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .	1518930
Транспортные расходы -	Тенге	. . . . .	4811409
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	429594
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	142602

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	286992
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	564454
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	7620126
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	332
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	252841
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге	.	.	.	9094802
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	332
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	252841
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-15	**Тенге**				**111 408 204**
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2017 года (к=0,95508048489)	**Тенге**				**106 403 801,50**
		НДС-12%	**Тенге**				**12 768 456,18**
		ИТОГО:	**Тенге**				**119 172 257,68**

Сдал

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

Принял

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ Сабралин С. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

м. п.

Эксперт технического надзора: Абдуллаев Ислам Бахтиярович, ИИН 950925300958,
аттестат № KZ85VJE00029125 аттестат № KZ15VJE00029124 _____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)