Заказчик: ГУ "Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
г. Астана, левый берег, ул. Орынбор, дом 8, подъезд 5, 6 этаж
РНН 620 300 009 609
ИИК KZ 92070101KSN0000000
В ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZZA

Подрядчик: ТОО "НТ-ДОС"
г. Павлодар, ул. Кутузова 172-117
РНН 092200214948
ИИК KZ23998FTB0000013913
АО «ЦеснаБанк»
БИК TSESKZKA

Наименование объекта: Строительство постоянного лесного питомника в Шалдайском лесничестве Шалдайского филиала ГУ ГЛПР «Ертыс Орманы»
Контракт № CW/NCB-18/79 от 30.03.2011г.

СПРАВКА№9
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2012 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-прав. форма	
		номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		CW/NCB-18/79	30.03.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС
	С начала по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			Сметная стоимость без НДС	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	СМР рынок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство постоянного лесного питомника в Шалдайском лесничестве Шалдайского филиала ГУ ГЛПР «Ертыс Орманы»	113674180,0	6356285,26	101494803,57						12179376,43
Итого:	113674180,0	6356285,26	101494803,57						12179376,43
Удержание 5 %		317814,26							
К оплате:		6038471,0							

Заказчик:
Председатель
МП ГУ " Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
_____ Е. Нысанбаев

Подрядчик:
Директор
МП ТОО «НТ-ДОС»
_____ Р.Апушев

Технический надзор:
Эксперт
МП ТОО «KazСтройПроект-ПВ»
_____ Б.Тулегенов

Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Стрительство постоянного лесного питомника в Шалдайском лесничестве Шалдайского филиала ГЛПР Ертыс орманы

Акт №9
выполненных работ
строительство постоянного лесного питомника в Шалдайском лесничестве Шалдайского филиала ГЛПР Ертыс орманы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. приобретение модульных блок-контейнеров,и прочего оборудования для создания лесного питомника								
1	80-1-1прайс	биотуалет с транспортными расходами *шт*	1	76827,22		76827				
		Раздел 2. работы проводимые по созданию ограждения питомника								
2	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбовК=-1,000; *шт*	-1	1896,85	33,47	-1897	-33	-2029	7,85	-8
				1435,5	12,65	-1436	-13	140	0,0617	–
3	99-1-1	калитка с установочными столбамиК=-1,000; *шт*	-1	4756,4		-4756				
4	99-1-1	полотна ворот *шт*	1	123100,22		123100				
5	99-1-1	стойки металические,д.76мм *шт*	1	973,93		974				
6	80-1-1	сметная прибыльК=-1,000; *тенге*	-0,5	393389		-196695				

Раздел 4. работы проводимые по созданию буферной зоны вокруг питомника

4.1. создание защитной полосы

7 Е47-121-3									
	Копка ям вручную размером 0,6х0,6 м легких почв	577	15,82	–	9128	–	1369	0,1099	63
	шт								
			15,82	–	9128	–	15	–	–
8 99-1-1	навоз	2,47	960,34		2372				
	т								
9 Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	671	151,26	–	101495	–	15082	0,821	551
	шт								
			149,85	–	100549	–	15	–	–
10 30-12-16	Саженцы некронированные 3лет.тополя бальзамического	0,671	54,36		36				
	1000шт								
11 Е47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	271,3	301,27	236,02	81735	64032	4853	0,49	133
	м3								
			65,25	54	17702	14650	15	0,24	65
12 Е47-289-3									
	Культивация междурядий шириной 4 м трактором	2,961	401,81	401,81	1190	1190	57	–	–
	га								
			–	127,53	–	378	15	0,66	2
13 Е47-153-2									
	Выкашивание травы вручную при междурядьях 1,5 м	0,966	4331,25	–	4184	–	628	27,5	27
	га								
			4331,25	–	4184	–	15	–	–
4.3. создание внешней минерализованной полосы									
14 Е47-104-1	Вспашка легких почв целинных и залежных земель на глубину до 30 см	0,288	890,34	890,34	256	256	15	–	–
	га								
			–	336,06	–	97	15	1,31	–
4.4. создание и уходы за дорогой буферной зоны									
15 Е47-298-4	Культивация межклеточных дорог трактором	0,96	821,5	821,5	789	789	35	–	–
	га								
			–	241,02	–	231	15	1,13	1
16 80-1-1	сметная прибыль	0,7	47540		33278				
	тенге								
<u>Раздел 5. работы проводимые по первичной обработке почвы</u>									
5.0. Подраздел без наименования									
17 Е47-107-1	Лущение стерни однократное	7,24	270,55	270,55	1959	1959	118	–	–
	га								
			–	108,54	–	786	15	0,42	3

18	Е47-301-1	Поверхностное внесение органических удобрений при норме расхода 60 т на га трактором т.ч. п.3.54: ктрм1=1,13; кэкс1=1,13; кзпм1=1,13;	7,24	4757,47	4757,47	34444	34444	1554	–	–
		га		–	1430,91	–	10360	15	7,5936	55
19	99-1-1	навоз	742,175	905,98		672396				
		т								
20	Е47-327-6	Обработка сорняков гербицидами при ширине междурядий 7-8 м трактором	22,24	815,92	815,92	18146	18146	1100	–	–
		га		–	329,7	–	7333	15	1,7	38
21	99-1-1	гербициды	39,48	1336,32		52758				
		кг								
22	31-1-1	Вода	8,12	5		41				
		м3								
23	Е47-107-8	Культивация почвы без боронования	27,24	326,7	326,7	8899	8899	537	–	–
		га		–	131,31	–	3577	15	0,51	14
24	Е47-300-1	Поверхностное внесение минеральных удобрений при норме внесения до 4 т трактором	9,08	400,94	400,94	3641	3641	174	–	–
		га		–	127,91	–	1161	15	0,66	6
25	99-1-1	удобрения калия хлористого насыпью	0,908	17695,18		16067				
		т								
26	99-1-1	удобрения двойной суперфосфат насыпью	2,27	36805,49		83548				
		т								
27	Е47-105-1	перепашка пара из легких почв на глубину до 30 см	27,24	658,11	658,11	17927	17927	1016	–	–
		га		–	248,76	–	6776	15	0,96	26
28	80-1-1	сметная прибыль	0,5	23680		11840				
		тенге								
	Раздел 10. организация дорожной сети и ее содержание									
29	Е47-298-2	Вспашка межклеточных дорог трактором	2,28	1648,37	1648,37	3758	3758	167	–	–
		га		–	487	–	1110	15	2,29	5
30	Е47-298-4	Культивация межклеточных дорог трактором 3-х кратная	6,85	821,5	821,5	5627	5627	248	–	–
		га		–	241,02	–	1651	15	1,13	8

31	Е47-298-2	Вспашка межклеточных дорог трактором,шир 4м	0,077	1648,37	1648,37	127	127	6	–	–
		га		–	487	–	37	15	2,29	–
32	Е47-298-4	Культивация межклеточных дорог трактором,шир 4м,3-х кратная	0,23	821,5	821,5	189	189	8	–	–
		га		–	241,02	–	55	15	1,13	–
33	80-1-1	сметная прибыль	1	1017		1017				
		тенге								

Раздел 12. работы ,проводимые по организации административно-хозяйстенного участка,Строительство бассейна(резервуара)

34	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонуК=-1,000;	-530	1174,11	2,1	-622278	-1113	-185754	2	-1060
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	-176490	-419	105	0,0039	-2

Раздел 14. работы,проводимые по организации административно-хозяйственного участка.Водопровод и канализация.

14.1. водопровод из скважин

35	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								

Раздел 15. дополнительные работы не учтеные сметой

15.0. Подраздел без наименования

36	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и пола в 2 слоя рулонными материалами	560	58,76	11,21	32906	6278	23598	0,201	113
		м2 поверхности		31,5	4,21	17640	2358	118	0,0205	11
37	99-1-1	гидроизоляционная смесь ELASTOCEM MONO прайс 316/1,12/1,02/1,951/1,06	3360	134		450240				
		кг								
38	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	2	1279,83	60,08	2560	120	806	1,68	3
		счетчик (водомер)		292,5	22,5	585	45	128	0,11	–
39	99-1-2	водосчетчик 80	2	35981,24		71962				
		шт								
40	Е18-10-12	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3	1	2636,39	231,14	2636	231	3048	14,1	14
		бак		2295	85,5	2295	86	128	0,42	–

41 99-1-3	бак	1	56257		56257				
	шт								
42 Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	15715	68,08	55,91	1069877	878626	360046	0,082	1289
	дерево		12,17	20,56	191252	323100	70	0,0672	1056
	Всего прямые затраты				**2236620**	**1045093**			**1125**
					165409	**373359**			**1288**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1099851				
	оборудования, тенге				-73733				
	Накладные расходы, тенге				226682				
	- заработная плата, тенге				34002				
	- трудоемкость, чел-ч				113				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152222				
	Всего				**261537,74**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				77988,00				
	- сметная заработная плата, тенге				10996,00				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				62,00				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,7 %)				185405,00				
	- сметная заработная плата, тенге				85286,00				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				519,00				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27672,00				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11069,00				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2917505,74**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**5563975,20**
- материалы, тенге	2097416,00
- оборудование, тенге	-140609,00
- сметная заработная плата, тенге	1349761,00
Налог (2 %)	111279,50
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5675254,70**
НДС (12 %)	681030,56
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6356285,26**

Заказчик:
Председатель ГУ "Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК"

_____**Е.Н.Нысанбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "НТ-ДОС"

_____**Р.Б.Апушев**

Проект "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории Республики Казахстан"
Прииртышское региональное представительство
Консультант
Инженер строитель_____**Г.А.Халитов**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройПроект-ПВ"

_____**Б.М.Тулегенов**