Наименование объекта: **Реконструкция кровли средней школы им. Гагарина**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код
		28	12.09.2012		

Наименование пусковых комплексов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого	Возврат аванса	Гарантийное обеспечение	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1										
			СМР в базисных ценах 2001 года	из них		Прочие затраты, не входящие в СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты						
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по стройке	12761899	12761899							1531428	14293327	4287998	0	10005329

ЗАКАЗЧИК :

Начальник отдела строительства

_____ Утегенов.М.Е.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

Директор ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

_____ Меньщиков Р.Ю.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НТ-ДОС"

_____ Апушев Р.Б.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уланского района ВКО"

Подрядчик: ТОО "НТ-ДОС"

Наименование объекта: Реконструкция кровли средней школы им. Гагарина

Договор №28 от 12 сентября 2012 г

Акт №1

выполненных работ за от 22 октября 2012г

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е7-53-9	Демонтаж плит парапета ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	58	149,09	88,43	8647	5129	6702	0,35788	21
		шт сборных конструкций		60,66	31,06	3518	1801	126	0,1305	8
2	Е7-45-5	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	476,08	200,77	952	402	873	1,6008	3
		шт сборных конструкций		275,31	71,15	551	142	126	0,3052	1
3	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	3,8	1795,5	627,75	6823	2385	4802	7,1	27
		м3		1167,75	236,25	4437	898	90	1,16	4
4	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1757	29,02	2,02	50988	3549	51361	0,1741	306
		м2 кровли		27	0,32	47439	562	107	0,0028	5
5	Е46-42-1	Разборка цементно-песчаной стяжки	1757	51,1	–	89783	–	80805	0,2995	526
		м2 покрытия								

				51,1	–	89783	–	90	–	–
6	Е1-164-2	Разборка утеплителя вручнуюК=0,400;	641,2	251,77	–	161435	–	164664	1,771	1136
		м3 грунта								
				251,77	–	161435	–	102	–	–
		Раздел 2 Кровля								
		2.1 Кровля 1-ого этажа								
7	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	25,64	179,03	35,14	4590	901	4307	0,897	23
		м3 древесины в конструкции								
				142,31	13,23	3649	339	108	0,065	2
8	99-35-1Прил	Краска "Щит"К=4,700;	120,508	190		22897				
		кг								
9	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в стенах электродрелью или электроперфоратором	26	8,62	0,02	224	1	202	0,0549	1
		отверстие								
				8,6	–	224	–	90	–	–
10	Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	39	881,99	17,56	34398	685	1569	0,2323	9
		м2								
				35,71	6,64	1393	259	95	0,03238	1
11	Е6-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщиныК=-5,000;	-195	85,63	1,78	-16698	-347	-543	0,01484	-3
		м2								
				2,25	0,68	-439	-133	95	0,00325	-1
12	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1445	5604,41	409,16	810	59	319	13,34	2
		т								
				2173,5	154,69	314	22	95	0,75	–
13	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,12987	73000		9481				
		т								
14	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01463	50800		743				
		т								
15	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,150;	61,92	8052,43	413,08	498606	25578	124554	12,167	753

		м3 изоляции								
				2080,35	154,69	128815	9578	90	0,75	46
16	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	825,6	14,57	1,24	12029	1024	12199	0,07981	66
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	11005	396	107	0,00225	2
17	1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=2,000;	0,8256	30400		25098				
		1000м2								
18	Е12-15-3									
		Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой в прикарнизной части	66	127,07	1,24	8387	82	976	0,07981	5
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	880	32	107	0,00225	–
	2.2 Кровля 2-го этажа									
19	Е10-14-1	Установка стропил	4,485	21300,42	417,85	95532	1874	19687	25,415	114
		м3 древесины в конструкции								
				3907,13	157,5	17523	706	108	0,775	3
20	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)	150	83		12450				
		кг								
21	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и обрешеткиК=0,500;	8,2165	23143,99	395,71	190163	3251	36912	25,875	213
		м3 древесины в конструкции								
				4010,63	149,06	32953	1225	108	0,725	6
22	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	193	25,79	1,13	4977	218	1388	0,04014	8
		м ходов								
				6,23	0,43	1202	83	108	0,002	–
23	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	23,8	179,03	35,14	4261	836	3998	0,897	21
		м3 древесины в конструкции								
				142,31	13,23	3387	315	108	0,065	2
24	99-35-1Прил	Краска "Щит"К=4,700;	111,86	190		21253				
		кг								
25	Е69-5-1									
		Сверление отверстий диаметром до 20 мм в стенах электродрелью или электроперфоратором	30	8,62	0,02	259	1	232	0,0549	2
		отверстие								
				8,6	–	258	–	90	–	–

26	Е6-10-1								
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	4,8	881,99	17,56	4234	84	193	0,2323	1
	м2								
			35,71	6,64	171	32	95	0,03238	–
27	Е6-10-2								
	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщиныК=-5,000;	-24	85,63	1,78	-2055	-43	-67	0,01484	–
	м2								
			2,25	0,68	-54	-16	95	0,00325	–
28	Е6-11-10								
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0089	5604,41	409,16	50	4	19	13,34	–
	т								
			2173,5	154,69	19	1	95	0,75	–
29	4-1-70								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,008	73000		584				
	т								
30	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0009	50800		46				
	т								
31	Е26-31-1								
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,150;	33,4125	8052,43	413,08	269052	13802	67211	12,167	407
	м3 изоляции								
			2080,35	154,69	69510	5169	90	0,75	25
32	Е12-15-3								
	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	445,5	14,57	1,24	6491	552	6584	0,07981	36
	м2 изолируемой поверхности								
			13,33	0,48	5939	214	107	0,00225	1
33	1-1-507								
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=2,000;	0,4455	30400		13543				
	1000м2								
34	Е12-15-3								
	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой в прикарнизной части	57	127,07	1,24	7243	71	842	0,07981	5
	м2 изолируемой поверхности								
			13,33	0,48	760	27	107	0,00225	–

2.3 Кровля 3-го этажа

35	E10-14-1	Установка стропил	18,191	21300,42	417,85	387476	7601	79855	25,415	462
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	71075	2865	108	0,775	14
36	1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)	350	83		29050				
		кг								
37	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и обрешеткиК=0,500;	27,3125	23143,99	395,71	632120	10808	122700	25,875	707
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	109540	4071	108	0,725	20
38	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	78,98	179,03	35,14	14140	2775	13268	0,897	71
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	11240	1045	108	0,065	5
39	99-35-1Прил	Краска "Щит"К=4,700;	371,206	190		70529				
		кг								
40	E69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в стенах электродрелью или электроперфоратором	116	8,62	0,02	1000	2	898	0,0549	6
		отверстие		8,6	–	998	–	90	–	–
41	E6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	49,2	881,99	17,56	43394	864	1980	0,2323	11
		м2		35,71	6,64	1757	327	95	0,03238	2
42	E6-10-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщиныК=-5,000;	-246	85,63	1,78	-21065	-438	-685	0,01484	-4
		м2		2,25	0,68	-554	-167	95	0,00325	-1
43	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09114	5604,41	409,16	511	37	201	13,34	1
		т		2173,5	154,69	198	14	95	0,75	–
44	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,08192	73000		5980				
		т								
45	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00922	50800		468				

		т							
46	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых(парапет)	19,32	8926,21	300,96	172454	5815	19963	5,63	109
		м3 кладки								
				873	101,79	16866	1967	106	0,39	8
47	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,150;	144,45	8052,43	413,08	1163174	59669	290567	12,167	1758
		м3 изоляции								
				2080,35	154,69	300507	22345	90	0,75	108
48	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	1926	14,57	1,24	28062	2388	28460	0,07981	154
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	25674	924	107	0,00225	4
49	1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=2,000;	1,926	30400		58550				
		1000м2								
50	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой в прикарнизной части	213	127,07	1,24	27066	264	3147	0,07981	17
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	2839	102	107	0,00225	–
51	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	17,93	27,1	27,1	486	486	306	–	–
		т								
				–	18,97	–	340	90	0,03984	1
52	П8-5-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 5 км	17,93	45	45	807	807	145	–	–
		т								
				–	9	–	161	90	0,0189	–
		Всего прямые затраты				**4161478**	**151176**			**6974**
						1124812	**55646**			**266**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2885489				
		Накладные расходы, тенге				1150594				
		- заработная плата, тенге				172589				
		- трудоемкость, чел-ч				575				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	318724
Всего	**5630796**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	153158
- сметная заработная плата, тенге	21595
- нормативная трудоемкость, чел-ч	123
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	127247
- сметная заработная плата, тенге	58534
- нормативная трудоемкость, чел-ч	356
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57840
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23136
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5992177**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**12511666**
- материалы, тенге	6024901
- сметная заработная плата, тенге	3161549
Налог (2 %)	250233
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12761899**
НДС (12 %)	1531428
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14293327**

Заказчик: Начальник ГУ "Отдел строительства Уланского района ВКО" Утегенов М.Е.

Подрядчик: ТОО "НТ-ДОС" Апушев Р.Б.

Технадзор: ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика" Меньщиков Р.Ю.