**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**
**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории**

Приложение 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04.2019 №178

**С П Р А В К А № 2**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименова | Код |
| | | 25 | 30.04.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. с НДС | в отчетном месяце с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г. без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории** | **116 394 497** | **46 755 413** | | | | | | | **5 610 650** | **52 366 063** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**БИН 060540005386**

**Директор** _____ **Рашев А.А.**

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**
**БИН 970140005222**
**Руководитель** _____ **Мусин С.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "ТЛГ 2002"**

**Эксперт** _____ **Ұзақбаев М. М.**
**ИИН 920503301222**
**аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.**
**аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725**

**Директор** _____ **Иманбаев М. М.**
**приказ №12 от 18.05.2021г.**

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории**

**Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.**

## Акт выполненных работ №2-1
## с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Полы** | | | | | | | | | |
| | | | **Полы тип 3** | | | | | | | | | |
| 1 | 44 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 8,14 | 22948,51 | 7,68 | 186801 | 63 | 158316 | 24045 | 227713 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 3491,64 | -- | 28422 | -- | | 16868 | |
| 2 | 45 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,056166 | 247106,00 | -- | 13879 | -- | 13879 | -- | 14989 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1110 | |
| 3 | 46 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство | м2 стяжки | 81,4 | 690,02 | 27,75 | 56167 | 2259 | 27712 | 23072 | 85578 |
| | | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 321,82 | 13,21 | 26196 | 1075 | | 6339 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 81,4 | 187,07 | 9,44 | 15228 | 768 | 13812 | 849 | 17362 |
| | | *НР - 84,6%; СП - 8%* | | | 7,96 | 4,37 | 648 | 356 | | 1286 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **1-й этаж** | | | | | | | | | |
| 5 55 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 101,08 | 712,85 | 53,81 | 72055 | 5439 | -- | 44741 | 126139 |
| | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 659,04 | 24,03 | 66616 | 2428 | | 9344 | |
| 6 64 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 101,08 | 3941,46 | 32,64 | 398403 | 3300 | 256681 | 100796 | 539135 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1369,43 | 15,55 | 138422 | 1572 | | 39936 | |
| | | **2-й этаж** | | | | | | | | | |
| 7 73 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 416,5 | 791,40 | 4,65 | 329617 | 1939 | 118420 | 151093 | 519167 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 502,42 | 1,43 | 209258 | 594 | | 38457 | |
| 8 76 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 687,05 | 1076,11 | 7,26 | 739340 | 4988 | 294774 | 317603 | 1141499 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 639,81 | 2,24 | 439578 | 1537 | | 84556 | |
| 9 80 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 10 | 3941,46 | 32,64 | 39415 | 326 | 25395 | 9972 | 53337 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1369,43 | 15,55 | 13694 | 156 | | 3951 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3-й этаж** | | | | | | | | | |
| 10 | 82 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 361,12 | 791,40 | 4,65 | 285789 | 1681 | 102674 | 131003 | 450136 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 502,42 | 1,43 | 181434 | 515 | | 33343 | |
| 11 | 84 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 696,22 | 1076,11 | 7,26 | 749208 | 5054 | 298708 | 321842 | 1156734 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 639,81 | 2,24 | 445446 | 1558 | | 85684 | |
| | | **Лестничные клетки** | | | | | | | | | |
| 12 | 88 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 107,83 | 791,40 | 4,65 | 85336 | 502 | 30658 | 39117 | 134410 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 502,42 | 1,43 | 54176 | 154 | | 9956 | |
| 13 | 90 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 206,3 | 1076,11 | 7,26 | 222001 | 1498 | 88511 | 95367 | 342757 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 639,81 | 2,24 | 131992 | 462 | | 25389 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Фасад** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 14 | 97 | 1146-0401-0107 РСНБ РК 2015 | Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка козырька | м3 | 0,1944 | 23680,88 | 10113,50 | 4604 | 1966 | 393 | 2604 | 7785 |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 11548,96 | 4400,22 | 2245 | 855 | | 577 | |
| 15 | 98 | 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков крыльцо | м3 | 2,5 | 22860,69 | 12803,89 | 57152 | 32010 | -- | 32892 | 97247 |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 10056,80 | 5605,93 | 25142 | 14015 | | 7203 | |

| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 99 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Цоколь, фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 200 | 198,76 | -- | 39752 | -- | -- | 33392 | 78996 |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 198,76 | -- | 39752 | -- | | 5852 | |
| 17 | 100 | 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков отмостки | м3 | 3,5 | 22860,69 | 12803,89 | 80012 | 44814 | -- | 46048 | 136146 |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 10056,80 | 5605,93 | 35199 | 19621 | | 10085 | |
| | | | **Козырек К-1 (3 шт)** | | | | | | | | | |
| 18 | 149 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,09855 | 73823,73 | 23495,28 | 7275 | 2315 | 845 | 3030 | 11130 |
| | | | *НР - 62,1%; СП - 8%* | | | 41751,70 | 7757,79 | 4115 | 765 | | 824 | |
| 19 | 150 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,09855 | 250422,00 | -- | 24679 | -- | 24679 | -- | 26653 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1974 | |
| 20 | 151 | 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 9,2805 | 1367,00 | -- | 12686 | -- | 12686 | -- | 13701 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1015 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5. Кровля** | | | | | | | | | |
| | | | **Блок 1** | | | | | | | | | |
| 21 | 158 | 2105-0108-0206 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 42 | 1199,00 | -- | 50358 | -- | 50358 | -- | 54387 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4029 | |
| 22 | 159 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 122 | 1087,56 | 11,28 | 132682 | 1376 | 93689 | 31425 | 177236 |
| | | | *НР - 82,8%; СП - 8%* | | | 308,34 | 2,75 | 37617 | 336 | | 13129 | |
| 23 | 160 | 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 122 | 916,00 | -- | 111752 | -- | 111752 | -- | 120692 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8940 | |

| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 161 | 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 10 | 1110,00 | -- | 11100 | -- | 11100 | -- | 11988 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 888 | |
| 25 | 162 | 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 10 | 1678,00 | -- | 16780 | -- | 16780 | -- | 18122 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342 | |
| | | | **Блок 2** | | | | | | | | | |
| 26 | 169 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 560 | 330,22 | 12,50 | 184924 | 7000 | 135912 | 36120 | 238728 |
| | | | *НР - 82,8%; СП - 8%* | | | 75,02 | 2,88 | 42012 | 1611 | | 17684 | |
| 27 | 170 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 560 | 860,00 | 52,30 | 481601 | 29290 | 176079 | 233998 | 772847 |
| | | | *НР - 82,8%; СП - 8%* | | | 493,27 | 11,38 | 276232 | 6374 | | 57248 | |
| 28 | 172 | 2111-0102-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225 | м3 | 112 | 33657,00 | -- | 3769584 | -- | 3769584 | -- | 4071151 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 301567 | |
| | | | **Слуховое окно** | | | | | | | | | |
| 29 | 192 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 5 | 12539,90 | 824,44 | 62700 | 4122 | 26961 | 26954 | 96826 |
| | | | *НР - 81%; СП - 8%* | | | 6323,20 | 332,09 | 31616 | 1660 | | 7172 | |
| 30 | 198 | 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 20 | 916,00 | -- | 18320 | -- | 18320 | -- | 19785 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1465 | |
| 31 | 199 | 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 40 | 1110,00 | -- | 44400 | -- | 44400 | -- | 47952 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3552 | |
| 32 | 200 | 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 40 | 1678,00 | -- | 67120 | -- | 67120 | -- | 72490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5370 | |
| 33 | 201 | 2107-0203-0302 РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,308 | 47434,00 | -- | 14610 | -- | 14610 | -- | 15778 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1169 | |
| 34 | 202 | 2108-0104-0113 РСНБ РК 2015 | **Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм** | м | 105,182 | 229,00 | -- | 24087 | -- | 24087 | -- | 26014 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1927 | |
| | | | **Ограждение кровли** | | | | | | | | | |
| 35 | 203 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 360 | 95,27 | 23,27 | 34296 | 8375 | 2515 | 21149 | 59880 |
| | | | *НР - 82,8%; СП - 8%* | | | 65,02 | 5,93 | 23406 | 2135 | | 4436 | |
| 36 | 205 | 2113-0208-0203 РСНБ РК 2015 | **Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 50 мм** | 1000 шт. | 0,306 | 7306,00 | -- | 2236 | -- | 2236 | -- | 2414 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| 37 | 206 | 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015 | **Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** | кг | 1848,24 | 187,00 | -- | 345621 | -- | 345621 | -- | 373271 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27650 | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:** | **Тенге** | **11360175** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | **2253218** |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | **159085** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | **57779** |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | **6379267** |
| - Накладные расходы | Тенге | **1727112** |
| - Сметная прибыль | Тенге | **841496** |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **11 360 175** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 136 322 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%) | 303 508 |
| **Итого** | **11 800 005** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **236 000** |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого в текущих ценах 2019г.** | | | | | **12 036 005** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)** | | | | | **12 636 614** | | | | |
| | Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9 | | | | | -1 263 661 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах** | | | | | **11 372 953** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | | 1 364 754 | | | | |
| | **Итого** | | | | | **12 737 707** | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**БИН 060540005386**

**Директор_____ Рашев А.А.**

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**
**БИН 970140005222**
**Руководитель_____ Мусин С.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "ТЛГ 2002"**

**Эксперт_____ Ұзақбаев М. М.**
**ИИН 920503301222**
**аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.**
**аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725**

**Директор_____ Иманбаев М. М.**
**приказ №12 от 18.05.2021г.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории**

**Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.**

## Акт выполненных работ №2-2
## с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 2-1-2 - Водоснабжение, канализация** | | | | | | | | | | |
| | | | **Демонтажные всей системы ВК** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** | м трубопроводов | 140 | 377,24 | 2,93 | 52814 | 410 | 4462 | 34623 | 94432 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 342,44 | 1,04 | 47942 | 146 | | 6995 | |
| 2 | 2 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** | м трубопроводов | 95,8 | 648,94 | 5,00 | 62168 | 479 | 5258 | 40752 | 111154 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 589,05 | 1,77 | 56431 | 169 | | 8234 | |
| 3 | 3 | 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка** | м трубопровода с фасонными частями | 17 | 706,45 | 3,31 | 12010 | 56 | -- | 8627 | 22287 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 703,14 | 1,66 | 11953 | 28 | | 1651 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 40 | 878,39 | 6,63 | 35136 | 265 | -- | 25203 | 65166 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 871,77 | 3,33 | 34871 | 133 | | 4827 | |
| 5 | 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 10 | 538,90 | 5,38 | 5389 | 54 | -- | 3861 | 9990 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 533,52 | 2,70 | 5335 | 27 | | 740 | |
| 6 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 9 | 669,94 | 6,01 | 6029 | 54 | -- | 4322 | 11179 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 663,94 | 3,02 | 5975 | 27 | | 828 | |
| 7 | 1215-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Водомер диаметром до 50 мм. Снятие | шт. арматуры | 2 | 297,26 | 8,14 | 595 | 16 | -- | 421 | 1097 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 289,12 | 3,57 | 578 | 7 | | 81 | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 8 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 95,8 | 765,51 | 38,19 | 73336 | 3659 | 2555 | 60347 | 144378 |
| | | *НР - 88,2%; СП - 8%* | | | 700,65 | 13,55 | 67122 | 1298 | | 10695 | |
| 9 | 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 95,8 | 818,00 | -- | 78364 | -- | 78364 | -- | 84634 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6269 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:** | **Тенге** | | | | | | | **544317** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 230207 | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4993 | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1835 | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 90639 | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 178156 |
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 40320 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **544 317** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 6 532 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%) | 14 542 |
| **Итого** | **565 391** |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **11 308** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2019г.** | | | | | **576 699** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)** | | | | | **605 477** | | | | |
| | Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9 | | | | | -60 548 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах** | | | | | **544 929** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | | 65 391 | | | | |
| | **Итого** | | | | | **610 320** | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**БИН 060540005386**

**Директор_____Рашев А.А.**

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**
**БИН 970140005222**
**Руководитель_____Мусин С.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "ТЛГ 2002"**

**Эксперт_____Ұзақбаев М. М.**
**ИИН 920503301222**
**аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.**
**аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725**

**Директор_____Иманбаев М. М.**
**приказ №12 от 18.05.2021г.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории**

**Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.**

## Акт выполненных работ №2-3
## с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Локальная смета 2-1-6 - Электрооосвещение** | | | | | | | | | |
| | | | **ЩР-3** | | | | | | | | | |
| 1 | 68 | 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий** | м | 266 | 190,51 | 2,64 | 50676 | 702 | 8340 | 27135 | 84036 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 156,52 | 0,91 | 41634 | 241 | | 6225 | |
| 2 | 69 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,056 | 171879,00 | -- | 9625 | -- | 9625 | -- | 10395 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 770 | |
| 3 | 70 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,21 | 269000,00 | -- | 56490 | -- | 56490 | -- | 61009 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4519 | |
| | | | **ЩР-4** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 71 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления и регулирования, Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 25017,51 | 7039,20 | 25018 | 7039 | 1820 | 12036 | 40018 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 16159,00 | 2415,20 | 16159 | 2415 | | 2964 | |
| 5 | 90 | 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий | м | 510 | 190,51 | 2,64 | 97161 | 1346 | 15990 | 52026 | 161122 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 156,52 | 0,91 | 79825 | 462 | | 11935 | |
| 6 | 91 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,51 | 269000,00 | -- | 137190 | -- | 137190 | -- | 148165 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10975 | |
| | | | | | **ЩР-5** | | | | | | | |
| 7 | 110 | 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий | м | 626 | 190,51 | 2,64 | 119261 | 1652 | 19627 | 63859 | 197770 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 156,52 | 0,91 | 97982 | 567 | | 14650 | |
| 8 | 111 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,17 | 171879,00 | -- | 29219 | -- | 29219 | -- | 31557 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2338 | |
| 9 | 112 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,456 | 269000,00 | -- | 122664 | -- | 122664 | -- | 132477 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9813 | |
| | | | | | **ЩР-6** | | | | | | | |
| 10 | 131 | 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий | м | 720 | 190,51 | 2,64 | 137169 | 1901 | 22574 | 73449 | 227467 |
| | | | *НР - 64,8%; СП - 8%* | | | 156,52 | 0,91 | 112694 | 652 | | 16849 | |
| 11 | 132 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,72 | 269000,00 | -- | 193680 | -- | 193680 | -- | 209174 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15494 | |
| | | | **ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1303190 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 348294 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 12640 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 4337 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 617219 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 228505 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 96532 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **1 303 190** |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 15 638 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%) | 34 817 |
| **Итого** | **1 353 645** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **27 073** |
| **Итого в текущих ценах 2019г.** | **1 380 718** |
| **Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)** | **1 449 617** |
| Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9 | -144 962 |
| **Итого в текущих ценах** | **1 304 655** |
| НДС (12 %) | 156 559 |
| **Итого** | **1 461 214** |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**БИН 060540005386**

**Директор** _____ **Рашев А.А.**

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**
**БИН 970140005222**
**Руководитель** _____ **Мусин С.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "ТЛГ 2002"**

**Эксперт** _____ **Ұзақбаев М. М.**
**ИИН 920503301222**
**аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.**
**аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725**

**Директор** _____ **Иманбаев М. М.**
**приказ №12 от 18.05.2021г.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории**

**Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.**

## Акт выполненных работ №2-4
## с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Полы. Коридоры** | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 1201-0101-0301 | Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка дресвой (1,2,3эт) НР = 64,8 % | м3 грунта | 24 | 4208,93 | 0,53 | 101014 | 13 | 1917 | 64211 | 178443 |
| | | | | | | 4128,54 | 0,25 | 99085 | 6 | – | 13218 | |
| 2 | 9 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220; | м3 | 29,28 | 1472 | | 43100 | | 43100 | – | 46548 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3448 | |
| 3 | 13 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 84,6 % | м2 стяжки | 200 | 561,22 | 28,32 | 112244 | 5664 | 101806 | 6255 | 127979 |
| | | | | | | 23,87 | 13,1 | 4773 | 2621 | – | 9480 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6; | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | **1-й этаж** | | | | | | | | | | |
| 4 | 29 1212-0104-0504 | Лест. клетки. Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР =64,8% | м2 | 314,13 | 223,85 | – | 70318 | – | – | 45566 | 125155 |
| | | | | | 223,85 | – | 70318 | – | – | 9271 | |
| 5 | 30 1115-0204-0108 | Лест. клетки. Стены. Насечка поверхности НР = 72 % | м2 оштукатури в. поверхн. | 206,3 | 442,52 | – | 91292 | – | – | 65730 | 169584 |
| | | | | | 442,52 | – | 91292 | – | – | 12562 | |
| | **РАЗДЕЛ 4. Фасад** | | | | | | | | | | |
| 6 | 39 1115-0109-0501 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой **металлосайдингом** и теплоизоляционным слоем с лесов НР = | м2 поверхност и облицовки | 560 | 2790,69 | 17,36 | 1562786 | 9724 | 349134 | 868046 | 2625298 |
| | | | | | 2149,87 | 3,02 | 1203928 | 1691 | – | 194466 | |
| 7 | 42 2900-0000-0001прайс-л. | Металосайдинг с полимерным покрытием "Корабельная доска" | м2 | 2447 | 3392,86 | | 8302328 | | 8302328 | – | 8966514 |
| | | | | | – | | – | | – | 664186 | |
| | **РАЗДЕЛ 5. Кровля** | | | | | | | | | | |
| | **Блок 1** | | | | | | | | | | |
| 8 | 44 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (стоимость пиломатериала из расценки исключена ) НР = 82,8 % | м2 кровли | 1100 | 2546,3 | 122,42 | 2800935 | 134666 | 371167 | 1929700 | 5109086 |
| | | | | | 2086,46 | 32,23 | 2295102 | 35453 | – | 378451 | |
| 9 | 45 1110-0102-0205 | Стены. Устройство карнизов НР = 81 % | м2 стен, фронтонов | 20 | 1750,66 | 29,79 | 35013 | 596 | 212 | 27933 | 67982 |
| | | | | | 1710,28 | 13,99 | 34206 | 280 | – | 5036 | |
| 10 | 49 2110-0104-0719 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150 | м2 | 1265 | 2834 | | 3585010 | | 3585010 | – | 3871811 |
| | | | | | – | | – | | – | 286801 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 50 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Обшивка карниза НР = 82,8 % | м2 покрытия | 20 | 1209,53 | 17,18 | 24191 | 344 | 597 | 19321 | 46992 |
| | | | | | 1162,52 | 4,2 | 23250 | 84 | – | 3481 | |
| | **Блок 2** | | | | | | | | | | |
| 12 | 60 1110-0105-0101 | Стропила, стойки, раскосы, мауэрлат и пр. Установка с изготовлением НР = 81 % | м3 древесины в констр. | 18,56 | 101658,03 | 1721,82 | 1886773 | 31957 | 1388774 | 387638 | 2456364 |
| | | | | | 25110,02 | 674,78 | 466042 | 12524 | – | 181953 | |
| 13 | 61 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 81 % | м3 древесины в констр. | 18,56 | 8913,25 | 69,67 | 165430 | 1293 | 146473 | 14755 | 194600 |
| | | | | | 951,72 | 29,74 | 17664 | 552 | – | 14415 | |
| 14 | 62 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 82,8 % | м2 кровли | 640 | 3058,65 | 122,42 | 1957533 | 78351 | 543850 | 1122734 | 3326688 |
| | | | | | 2086,46 | 32,23 | 1335332 | 20627 | – | 246421 | |
| 15 | 63 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 81 % | м2 обработанной поверхн. | 640 | 305,37 | 2,59 | 195439 | 1656 | 173720 | 16823 | 229243 |
| | | | | | 31,35 | 1,1 | 20063 | 706 | – | 16981 | |
| 16 | 64 2110-0104-0719 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 736 | 2834 | | 2085824 | | 2085824 | – | 2252690 |
| | | | | | – | | – | | – | 166866 | |
| | **Слуховое окно** | | | | | | | | | | |
| 17 | 73 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,056 | 41219 | | 43527 | | 43527 | – | 47009 |
| | | | | | – | | – | | – | 3482 | |
| 18 | 74 2107-0203-0203 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,704 | 49346 | | 34740 | | 34740 | – | 37519 |
| | | | | | – | | – | | – | 2779 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 75 1112-0101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом НР=82,8% | м2 кровли | 26,3 | 1963,86 | 97,94 | 51650 | 2576 | 7775 | 34756 | 93318 |
| | | | | | 1570,27 | 25,78 | 41298 | 678 | – | 6912 | |
| 20 | 76 2110-0104-0719 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150 | м2 | 30,45 | 2834 | | 86296 | | 86296 | – | 93199 |
| | | | | | – | | – | | – | 6903 | |
| 21 | 77 1215-0103-0801 | Канал вентиляционный Прочистка НР = 64,8 % | м канала | 95 | 203,6 | 0,21 | 19342 | 20 | 846 | 11979 | 33827 |
| | | | | | 194,48 | 0,11 | 18476 | 10 | – | 2506 | |
| 22 | 78 1216-0101-1003 | Очистка чердака от грязи и птичьего помета НР = 64,8 % | м3 ила, грязи | 60 | 3715,2 | – | 222912 | – | – | 144447 | 396748 |
| | | | | | 3715,2 | – | 222912 | 0 | – | 29389 | |
| | **Ограждение кровли** | | | | | | | | | | |
| 23 | 79 2106-0510-0101 | Ограждение кровли | т | 0,77679 | 651609 | | 506163 | | 506163 | – | 546656 |
| | | | | | – | | – | | – | 40493 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого согласно акта замены** | **31 043 253** | 31043253 |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 943 741 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 266 860 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 75 232 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 17 773 259 | |
| Накладные расходы, тенге | 4 759 894 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 299 500 | |
| **Итого согласно акта замены** | **31 043 253** | |
| Временные здания и сооружения (1,2%) | 372 519 | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%) | 829 376 | |
| **Итого** | **32 245 148** | |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **644 903** | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого в текущих ценах 2019г.** | | | | | **32 890 051** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)** | | | | | **34 531 297** | | | | |
| | Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9 | | | | | -3 453 130 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах** | | | | | **31 078 167** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | | 3 729 380 | | | | |
| | **Итого** | | | | | **34 807 547** | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**БИН 060540005386**

**Директор** _____ **Рашев А.А.**

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**
**БИН 970140005222**
**Руководитель** _____ **Мусин С.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "ТЛГ 2002"**

**Эксперт** _____ **Ұзақбаев М. М.**
**ИИН 920503301222**
**аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.**
**аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725**

**Директор** _____ **Иманбаев М. М.**
**приказ №12 от 18.05.2021г.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории**

**Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.**

## Акт выполненных работ №2-5
## с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | | **Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство** | | | | | | | | | |
| | | | **Ограждение** | | | | | | | | | |
| 1 | 104 | 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=62,1 % | т конструкций | 3,139 | 184505,89 | 49231,28 | 579164 | 154537 | 16306 | 283591 | 931775 |
| | | | | | | 130079,96 | 15402,04 | 408321 | 48347 | – | 69020 | |
| 2 | 105 | 2301-0201-0179 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 100 | 2203 | | 220300 | | 220300 | – | 237924 |
| | | | | | | – | | – | | – | 17624 | |
| 3 | 106 | 2106-0801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,289 | 514899 | | 148806 | | 148806 | – | 160710 |
| | | | | | | – | | – | | – | 11904 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 107 2105-0301-3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2 | 219315 | | 438630 | | 438630 | – | 473720 |
| | | | | | – | | – | | – | 35090 | |
| 5 | 108 1107-0111-0111 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металическим столбам без цоколя. | м оград | 81,5 | 3600,04 | 1316,26 | 293403 | 107275 | 23226 | 213557 | 547517 |
| | | | | | 1998,8 | 468,55 | 162902 | 38187 | – | 40557 | |
| 6 | 109 1107-0111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 106,2 % | шт. | 1 | 12700 | 130 | 12700 | 130 | 915 | 12428 | 27138 |
| | | | | | 11655 | 47 | 11655 | 47 | – | 2010 | |
| 7 | 110 1107-0111-0201 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 106,2 % | шт. | 1 | 37845 | 6088 | 37845 | 6088 | 5822 | 29904 | 73169 |
| | | | | | 25935 | 2223 | 25935 | 2223 | – | 5420 | |
| | | **Итого согласно акта замены** | | | | | **2 451 953** | | | | 2451953 |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 608 813 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 268 030 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 88 804 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 854 005 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 539 480 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 181 625 | | | | |
| | | **Итого согласно акта замены** | | | | | **2 451 953** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,2%) | | | | | 29 423 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%) | | | | | 65 508 | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **2 546 884** | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **50 938** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2019г.** | | | | | **2 597 822** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)** | | | | | **2 727 456** | | | | |
| | | Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9 | | | | | -272 746 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах** | | | | | **2 454 710** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

НДС (12 %) 294 565

**Итого 2 749 275**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**БИН 060540005386**

**Директор_____ Рашев А.А.**

**Принял (Заказчик)**
**КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**
**БИН 970140005222**
**Руководитель_____Мусин С.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора**
**ТОО "ТЛГ 2002"**

**Эксперт_____ Ұзақбаев М. М.**
**ИИН 920503301222**
**аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.**
**аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725**

**Директор_____ Иманбаев М. М.**
**приказ №12 от 18.05.2021г.**