"Реконструкция коридора Центр - Юг "Астана-Караганда-Балхаш-Алматы", автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" участок км 1275-1353". Вторая очередь - участок км 1275-1308

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Иврус"

Договор № 03-1 от 13.12.2013 г.

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года период с 14.11.2017 по 20.11.2017 г.

Общая смета		Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
ВЕДОМОСТЬ 100 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		7 218 026	**4 675 042,62**	2 542 983,38	7 218 026,00
ВЕДОМОСТЬ 200 - МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		688 259	**0**	688 259	688 259
ВЕДОМОСТЬ 300 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		279 980 615	**277 134 915,04**	2 845 699,96	279 980 615,00
ВЕДОМОСТЬ 400 - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		2 045 088 034	**2 040 725 557**	4 362 477	2 045 088 034
ВЕДОМОСТЬ 500 - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		10 376 869 345	**10 294 253 339**	82 616 006	10 376 869 345
ВЕДОМОСТЬ 600 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		224 254 704	**175 511 729**	48 742 975	224 254 704
ВЕДОМОСТЬ 700 - МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		1 297 871 596	**1 294 656 147**	3 215 449	1 297 871 596
ВЕДОМОСТЬ 800 - ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		1 311 511 446	**1 261 997 389**	49 514 057	1 311 511 446
ВЕДОМОСТЬ 900 - ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		600 643 548	**635 225 716**	-34 582 168	600 643 548
Итого по ведомости обьемов работ	Aa	16 144 125 573	15 984 179 834,66	159 945 738,34	16 144 125 573,00
Заявки на изменение	Ab				
Итого	A = (Aa + Ab)	**16 144 125 573**	**15 984 179 834,66**	**159 945 738,34**	**16 144 125 573,00**
Материалы на строительной площадке	B		2 325 756 651	0	2 325 756 651,00
			-2 259 602 514	-66 154 137	-2 325 756 651,00
Корректировка стоимости	C		1 680 281 089,00	43 467 900	1 723 748 989,00
Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**	**16 144 125 573**	**17 730 615 060,66**	**137 259 501,34**	**17 867 874 562,00**
Общая стоимость		16 144 125 573	17 730 615 060,66	137 259 501,34	17 867 874 562,00
НДС 12%		1 937 010 437	2 127 673 806,03	16 186 509,97	2 143 860 316,00
Итого с НДС		18 081 136 010	19 858 288 866,69	153 446 011,31	20 011 734 878,00
Гарантия исполнения	**5%**		**-887 112 367,00**	-113 474 377,00	-1 000 586 744,00
Возврат аванса			**-1 792 000 000,00**		-1 792 000 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**18 081 136 010**	**17 179 176 499,69**	**39 971 634,31**	**17 219 148 134,00**

Заказчик:
Зам. директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Тоймбетов Н.Т.

Принял:
Начальник ОКК и ПР Беримжанов А.Т.

Главный специалист ОКК и ПР Ишутина О.И.

Проверил:
Главный специалист ОПЭР и М Ястребова Л.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "Иврус" Сакашевич А.В.

Представитель:
Руководитель РГУ "ТУ «Акмолажолаборатория»" Катпенов З.А.

Техсопровождение ТОО " Ирмаст-А" Майтанов М.А.

ВЕДОМОСТЬ № 300 - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	Вынос в натуру оси трассы	км	38,54	86 032	3 315 673	38,54	3 315 673			38,54	3 315 673	100%
2	Демонтаж вазонов	тн	0,0	17 207	-	0,00	0			0,00	0	0%
3	Разборка дорожных знаков со стойками	тн	146,534	21 508	3 151 653	146,530	3 151 653			146,530	3 151 653	100%
4	Разборка дорожных сигнальных столбиков	тн	1,66	21 508	35 703	1,66	35 703			1,66	35 703	100%
5	Разборка металлического барьерного ограждения	тн	46,64	21 508	1 003 133	46,64	1 003 115,20	0,00	17,8	46,64	1 003 133,00	100%
6	Разборка бортовых камней	тн	295,92	12 905	3 818 848	295,92	3 818 848			295,92	3 818 848	100%
7	Разборка автопавильонов	тн	47,24	21 508	1 016 038	47,24	1 016 038			47,24	1 016 038	100%
8	Расчистка площадей от деревьев	тн	161,40	17 207	2 777 210	161,40	2 777 210			161,40	2 777 210	100%
9	Пересадка деревьев	тн	0,0	34 413	-	80,70	2 777 129	-80,7	-2 777 129	0,000	0	0%
10	Расчистка территории от кустарников	га	3,27	172 065	562 653	3,27	562 653			3,27	562 653	100%
11	Разборка существующей дорожной одежды в том числе:	тн	29 508,7									
a	- фрезерование асфальтобетонного покрытия	тн	76711,12	387	29 687 203	76711,120	29 687 198,84	0,00	4,16	76 711,12	29 687 203	100,0%
b	- киркование щебеночного основания	тн	186765,26	284	53 041 333	185 385,65	52 649 606	1 379,61	391 727	186 765,26	53 041 333	100%
12	Разборка существующих труб	тн	879,8651	10 324	9 083 727	879,8651	9 083 727			879,8651	9 083 727	100%
13	Разборка существующих мостов	тн	2122,0	12 905	27 384 410	2 122,00	27 384 410			2 122,00	27 384 410	100%
14	Перенос билборда:											
a	ПК156+00	шт/тн	1/39,65	86 032	86 032	39,65	86 032			39,65	86 032	100%
b	- поселок Жибек-Жолы	шт/тн	4/98,8	86 032	344 128	98,80	344 128			98,80	344 128	100%
15	Перенос информационного стенда для АЗС	шт/тн	2/3,61	86 032	172 064	3,61	172 064			3,61	172 064	100%
16	Перенос информационных знаков (с подсветкой) на АЗС	шт/тн	4/3,37	86 032	344 128	3,37	344 128			3,37	344 128	100%
17	Устройство строительных площадок с покрытием	га	1,07	1 720 700	1 841 149	1,07	1 841 149			1,07	1 841 149	100%
18	Переустройство ВЛ:											
a	- переустройство ВЛ 0,4 кВ	шт/пм	2/334	3 441	1 149 294	334,00	1 149 294			334,00	1 149 294	100%
b	- переустройство ВЛ 10 кВ	шт/пм	28/7453	6 883	51 298 999	6 693,00	46 067 919	760,00	5 231 080	7 453,00	51 298 999	100%
c	- переустройство ВЛ 35 кВ	шт/пм	6/1542	14 670	22 621 140	1 542,00	22 621 140			1 542,00	22 621 140	100%
d	- переустройство ВЛ 110 кВ	шт/пм	8/1209	17 207	20 803 263	1 209,00	20 803 263			1 209,00	20 803 263	100%
e	- защита существующей телефонной канализации	шт/пм	4/577	860	496 220	577,00	496 220			577,00	496 220	100%
f	- переустройство кабеля "TNSplus"	шт/пм	4/23606,1	860	20 301 246	23 606,10	20 301 246			23 606,10	20 301 246	100%
g	- переустройство кабеля АОДТАршалынский РПТУ	шт/пм	2/2852	860	2 452 720	2 852,00	2 452 720			2 852,00	2 452 720	100%
h	- переустройство кабеля ТУ СМ-10	шт/пм	4/21158	860	18 195 880	21 158,00	18 195 880			21 158,00	18 195 880	100%
i	- переустройство опор наружного освещения по г.Астана	шт	0,0	17 207	-	0,00	0			0,00	0	-
19	Устройство временных подъездных дорог с обустройством	км	4,84	1 032 390	4 996 768	4,84	4 996 768			4,84	4 996 768	100%
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**279 980 615,00**		**277 134 915,04**		**2 845 699,96**		**279 980 615,00**	100%

Заказчик:
Зам. директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Тоймбетов Н.Т.**

Принял:
Начальник ОКК и ПР Беримжанов А.Т.

Главный специалист ОКК и ПР Ишутина О.И.

Проверил:
Главный специалист ОПЭР и М Ястребова Л.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "Иврус" **Сакадынец А.В.**

Представитель:
Руководитель РГУ "ГУ «Акмолажоллаборатория» Катпенов З.А.

Техсопровождение ТОО " Ирмаст-А" Майтанов М.А.

ВЕДОМОСТЬ 400 - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	Снятие растительного грунта	м³	802 693,0	86	69 031 598	802 693,000	69 031 598			802 693,000	69 031 598	100%
2	Разборка существующего газона	м³	1 069,0	86	91 934	1 069,000	91 934			1 069,000	91 934	100%
3	Подготовка основания земляного полотна (рыхление с уплотнением)	м³	143 336,0	86	12 326 896	143 336,000	12 326 896			143 336,000	12 326 896	100%
4	Подготовка существующего земляного полотна:	м³	103 127,0	86	8 868 922	103 127,000	8 868 922			103 127,000	8 868 922	100%
	- рыхление откосов	м³	66 219,0	86	5 694 834	66 219,000	5 694 834			66 219,000	5 694 834	100%
	- нарезка уступов	м³	16 402,0	86	1 410 572	16 402,000	1 410 572			16 402,000	1 410 572	100%
5	Замена непригодного грунта бутовым камнем на заболоченных участках	м³	138 970,09	4 308	598 683 148	138 250,090	595 581 388	720,00	3 101 760	138 970,090	598 683 148	100%
6	Устройство земляного полотна:	м³										
a	- из грунта выемки	м³	236 394,0	387	91 484 478	236 394,000	91 484 478			236 394,000	91 484 478	100%
b	- из внестрассовых карьеров грунта	м³	2 412 442,0	387	933 615 054	2 412 442,000	933 615 054			2 412 442,000	933 615 054	100%
c	Материал от разборки дорожной одежды	м³	5 362,0	4 308	23 099 496	5 362,000	23 099 496			5 362,000	23 099 496	100%
7	Срезка непригодного грунта существующей насыпи	м³	478 048,360	86	41 112 159	476 010,150	40 936 873	2 038,21	175 286	478 048,360	41 112 159	100%
8	Устройство водоотводных дамб	м³	1 912,0	430	822 160	1 912,000	822 160			1 912,000	822 160	100%
9	Устройство канала ПК113 - ПК 132	м³	19 953,0	430	8 579 790	19 953,000	8 579 790			19 953,000	8 579 790	100%
10	Отсыпка из дренирующего грунта конусов и регуляционных сооружений на сопряжении моста с насыпью	м³	23 290,0	430	10 014 700	23 290,000	10 014 700			23 290,000	10 014 700	100%
11	Земляные работы на мостах и путепроводах	м³	12 385,0	430	5 325 550	12 385,000	5 325 550			12 385,000	5 325 550	100%
12	Разработка грунта вручную на мостах и путепроводах, на лестничных сходах, водоотводных сооружениях и на укрепительных работах	м³	3 841,910	1 040	3 995 586	3 841,910	3 995 586			3 841,910	3 995 586	100%
13	Земляные работы при устройстве ж/б труб д=1,5м с обратной засыпкой	м³	1 409,0	430	605 870	1 409,000	605 870			1 409,000	605 870	100%
14	Земляные работы при устройстве ж/б труб прямоугольных отв.2х(4,0х2,5) и 3х(4,0х2,5) с обратной засыпкой	м³	882,0	430	379 260	882,000	379 260			882,000	379 260	100%
15	Земляные работы при устройстве ж/б труб д=1 м с обратной засыпкой	м³	269,0	430	115 670	269,000	115 670			269,000	115 670	100%
16	Устройство присыпных берм под знаки и столбы освещения	м³	18 878,32	258	4 870 606	18 774,23	4 843 903	104,09	26 703	18 878,32	4 870 606	100%
17	Укрепление откосов насыпи и выемки посевом трав	га	33,8462	430 170	14 559 619	33,246	14 301 518	0,6002	258 101	33,8462	14 559 619	100%
18	Укрепление откосов насыпи георешетками с наполнением ПСП	га	11,4504	5 162 000	59 106 965	11,298	58 306 339	0,1524	800 626	11,4504	59 106 965	100%
19	Укрепление откосов земполотна георешетами с заполнением щебнем	га	0,2703	8 603 300	2 325 472	0,2703	2 325 471	0,0	1	0,2703	2 325 472	100%
20	Обратная надвижка растительного грунта	м³	454 566,570	258	117 278 175	454 566,570	117 278 175			454 566,570	117 278 175	100%
21	Рекультивация земель	га	121,58	258 100	31 379 798	121,580	31 379 798			121,580	31 379 798	100%
22	Озеленение по разделительной полосе	га	0,72	430 170	309 722	0,720	309 722			0,720	309 722	100%
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**2 045 088 034**		**2 040 725 557**		**4 362 477**		**2 045 088 034**	**100%**

Заказчик:

Зам. директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Тоймбетов Н.Т.**

Принял:

Начальник ОКК и ПР Беримжанов А.Т.

Главный специалист ОКК и ПР Ишутина О.И.

Проверил:

Главный специалист ОПЭР и М Ястребова Л.А.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "Ирмаст-А" **Сакадынец А.В.**

Представитель:

Руководитель РГУ "ГУ «Акмолинская инспекция» Катпенов З.А.

Техсопровождение ТОО " Ирмаст-А" Майтанов М.А.

ВЕДОМОСТЬ 500 - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
	Дорожная одежда на основной проезжей части, тип 1											
1	Устройство 2-х слойного укрепленного шлако-цементного слоя Н=0,30м	м3	175 395,0	3 441	**603 534 195**	175 395,00	603 534 195			175 395,00	603 534 195	100%
2	Устройство 2-х слойного основания из ЩПС С4, Н=35см	м3	195 198,32	4 302	**839 743 173**	195 198,320	839 743 162	0,00	11	195 198,320	839 743 173	100%
3	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом в количестве 7%,приготовленной в установке, Н=20 см	м3	91 077,660	8 603	**783 541 109**	91 007,170	782 934 682	70,49	606 427	91 077,66	783 541 109	100%
	- розлив битумной эмульсии (уход за слоем)	тн	401,960	77 429	**31 123 361**	401,960	31 123 361			401,960	31 123 361	100%
4	Устройство технологической прослойки из геокомпозита с закреплением дюбелями	м2	401 403,0	344	**138 082 632**	401 403,000	138 082 632			401 403,000	138 082 632	100%
5	Устройство двухслойного покрытия из цементобетона марки В35, М450 Btb=4,8 (Ptb=55), толщиной 27см механизированным способом F200, W6	м3	104 329,60	38 715	**4 039 120 464**	104 159,375	4 032 530 205	170,225	6 590 259	104 329,600	4 039 120 464	100%
	Арматура:											
a	поперечных швов А1 d25 (дюбеля)	тн	579,780	172 065	**99 759 845**	578,836	99 597 415	0,944	162 430	579,780	99 759 845	100%
b	продольных швов А3 d20 (анкера)	тн	112,604	172 065	**19 375 207**	112,586	19 372 112	0,018	3 095	112,604	19 375 207	100%
c	Устройство защитной мембраны для ухода за бетонным покрытием	м2	387 616,985	155	**60 080 633**	386 707,450	59 939 655	909,535	140 978	387 616,985	60 080 633	100%
6	Нарезка деформационных швов, в том числе											
a	Продольных	п.м	76 596,0	860	**65 872 560**	71 626,890	61 599 126	4 969,11	4 273 434	76 596,000	65 872 560	100%
b	поперечных	п.м	77 449,863	860	**66 606 882**	75 678,380	65 083 407	1 771,483	1 523 475	77 449,863	66 606 882	100%
	Заполнение швов:											
a	резиновым шнуром	п.м	154 045,863	258	**39 743 833**	133 872,480	34 539 100	20 173,383	5 204 733	154 045,863	39 743 833	100%
b	мастикой	тн	41,625	344 130	**14 324 411**	35,605	12 252 749	6,02	2 071 662	41,625	14 324 411	100%
c	праймер	тн	6,158	215 149	**1 324 887**	5,341	1 149 113	0,817	175 774	6,158	1 324 887	100%
	Дорожная одежда на сопряжениях и подходах с мостами и путепроводами											
7	Устройство подушек щебеночных по способу заклинки	м3	1 030,0	4 302	**4 431 060**	1 030,000	4 431 060			1 030,000	4 431 060	100%
8	Устройство основания из щебня под переходной плитой	м3	50,0	6 022	**301 100**	50,000	301 100			50,000	301 100	100%
9	Устройство краевых полос из щебня	м3	52,0	4 302	**223 704**	52,000	223 704			52,000	223 704	100%
10	- устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси	м3	94,0	21 508	**2 021 752**	94,000	2 021 752			94,000	2 021 752	100%
11	- устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м3	36,0	25 810	**929 160**	36,000	929 160			36,000	929 160	100%
12	- устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5см	м3	19,0	30 111	**572 109**	19,000	572 109			19,000	572 109	100%
13	- устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м3	30,0	25 810	**774 300**	30,000	774 300			30,000	774 300	100%
14	Устройство укрепительных полос из щебня	м3	8,0	4 302	**34 416**	8,000	34 416			8,000	34 416	100%
15	Укрепление обочин из мелкозернистого асфальтобетона	м3	9,0	30 111	**270 999**	9,000	270 999			9,000	270 999	100%
	Устройство проезжей части на мостах и путепроводах		0,0		**0**	0,000	0			0,000	0	
16	- устройство нижнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м3	81,0	25 810	**2 090 610**	81,000	2 090 610			81,000	2 090 610	100%
17	- устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м3	413,0	25 810	**10 659 530**	413,000	10 659 530			413,000	10 659 530	100%
18	- устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см	м3	58,0	30 111	**1 746 438**	58,000	1 746 438			58,000	1 746 438	100%
19	устройство покрытия тротуаров мостов из горячего мелкозернистого асфальтобетона	м3	19,0	25 810	**490 390**	19,000	490 390			19,000	490 390	100%
	Устройство разделительной полосы											

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
20	- устройство слоя основания из фрезерованного материала	м3	14 137,0	6 022	**85 133 014**	14 137,000	85 133 014			14 137,000	85 133 014	100%
21	Устройство основания из щебеночной смеси М 1000 Н=0,15 м	м3	13 612,0	4 302	**58 558 824**	13 612,000	58 558 824			13 612,000	58 558 824	100%
22	устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м3	3 977,45	25 810	**102 657 984**	3 977,450	102 657 984			3 977,450	102 657 984	100%
	Устройство покрытия площадок в разделительной полосе для разворота спец техники											
23	Двухслойное основание из щебёночно-песчаной оптимальной смеси С-4, приготовленной в установке, Н=0,32м	м3	84,00	4 302	**361 368**	84,000	361 368			84,000	361 368	100%
24	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 10 см	м3	38,00	21 508	**817 305**	38,000	817 305			38,000	817 305	100%
25	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 на битуме БНД 60/90, Н=0,05м	м3	19,00	30 111	**572 109**	19,000	572 109			19,000	572 109	100%
	- розлив битумной эмульсии	тн	85,650	60 223	**5 158 100**	85,650	5 158 100			85,650	5 158 100	100%
	Устройство дорожной одежды по типу 2 на дороге и съездах											
26	Устройство укрепленного шлако-цементного слоя Н=0,30м	м3	100 669,059	3 441	**346 402 232**	100 669,059	346 402 232			100 669,059	346 402 232	100%
27	Устрйство 2-х слойного основания из ЩПС С4, Н=25см	м3	75 760,55	4 302	**325 921 886**	70 573,020	303 605 132	5 187,53	22 316 754	75 760,550	325 921 886	100%
28	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом к количестве 7%,приготовленной в установке, Н=20 см	м3	48 357,430	6 022	**291 208 443**	48 357,430	291 208 412	0,00	31	48 357,430	291 208 443	100%
29	устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 10см	м3	22 955,406	21 508	**493 724 872**	22 890,106	492 309 645	65,3	1 415 227	22 955,406	493 724 872	100%
30	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5см	м3	11 645,283	30 111	**350 651 116**	11 585,303	348 845 058	59,98	1 806 058	11 645,283	350 651 116	100%
	- розлив битумной эмульсии	тн	501,925	60 223	**30 227 429**	501,445	30 198 757	0,48	28 672	501,925	30 227 429	100%
	Устройство дорожной одежды по типу 3 на примыканиях											
31	Устройство дополнительного слоя основания из песка толщиной 30см	м3	1 611,910	2 581	**4 160 340**	1 611,910	4 160 340			1 611,910	4 160 340	100%
32	Устрйство 2-х слойного основания из ЩПС С4, Н=29см	м3	1 550,0	6 022	**9 334 100**	1 550,000	9 334 100			1 550,000	9 334 100	100%
33	- устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 10см	м3	427,0	21 508	**9 183 916**	427,000	9 183 916			427,000	9 183 916	100%
34	- устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5см	м3	214,0	30 111	**6 443 754**	214,000	6 443 754			214,000	6 443 754	100%
	- розлив битумной эмульсии	тн	5,6	60 223	**337 249**	5,600	337 249			5,600	337 249	100%
	Устройство дорожной одежды по городу											
35	Устройство выравнивающего слоя из пористой крупнозернистой а/б смеси толщиной 5см	м3	2 348,0	21 508	**50 500 784**	2 348,000	50 500 784			2 348,000	50 500 784	100%
36	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5см	м3	5 805,150	30 111	**174 798 872**	5 805,150	174 798 872			5 805,150	174 798 872	100%
	- розлив битумной эмульсии	тн	74,0	60 223	**4 456 502**	74,000	4 456 502			74,000	4 456 502	100%
	Устройство дорожной одежды у поста ГАИ, на уширениях, примыканиях, ремонт, и на остановках											
37	Устройство подстилающего слоя основания из песка средней крупности, Н=30см	м3	2 293,870	2 581	**5 920 478**	1 796,690	4 637 257	497,18	1 283 221	2 293,870	5 920 478	100%
38	Устрйство 2-х слойного основания из ЩПС С4, Н=25см	м3	1 962,710	6 022	**11 819 440**	1 549,790	9 332 836	412,92	2 486 604	1 962,710	11 819 440	100%
39	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом к количестве 7%,приготовленной в установке, Н=20 см	м3	1 496,160	8 603	**12 871 464**	1 212,030	10 427 095	284,13	2 444 369	1 496,160	12 871 464	100%
40	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 10см	м3	721,750	21 508	**15 523 399**	587,110	12 627 562	134,64	2 895 837	721,750	15 523 399	100%
41	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 5 см	м3	626,620	30 111	**18 868 155**	549,900	16 558 039	76,72	2 310 116	626,620	18 868 155	100%
	- розлив битумной эмульсии	тн	17,950	60 223	**1 081 003**	14,875	895 816	3,075	185 187	17,950	1 081 003	100%
	Устройство дорожной одежды на транспортных развязках											

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
42	Устройство дополнительного слоя основания из песка отсева дробления, Н=0.20 м	м3	19 324,519	2 581	**49 876 584**	19 324,520	49 876 584			19 324,520	49 876 584	100%
43	Устройство двухслойного основания из щебёночно-песчаной оптимальной смеси С-4, Н=0.25 м	м3	26 143,370	4 302	**112 468 778**	21 189,370	91 156 671	4 954,00	21 312 107	26 143,370	112 468 778	100%
44	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом к количестве 7%,приготовленной в установке, Н=20 см	м3	10 840,0	8 603	**93 256 520**	10 840,00	93 256 520			10 840,00	93 256 520	100%
45	- устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 10 см	м3	4 910,0	21 508	**105 604 280**	4 910,00	105 604 280			4 910,00	105 604 280	100%
46	- устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, толщиной 5 см	м3	2 432,810	30 111	**73 254 342**	2 432,81	73 254 342			2 432,81	73 254 342	100%
	- розлив битумной эмульсии	тн	110,10	60 223	**6 630 552**	110,10	6 630 552			110,100	6 630 552	100%
47	Укрепление обочин Н=15см	м3	18 927,007	6 022	**113 978 436**	18 916,467	113 914 966	10,54	63 470	18 927,007	113 978 436	100%
a	- из щебня (новый материал)	м3	15 368,160	6 022	**92 547 059**	15 357,620	92 483 587	10,54	63 472	15 368,160	92 547 059	100%
b	- из материала от разборки существующей дорожной одежды	м3	6 914,202	4 302	**29 744 897**	6 914,202	29 744 897			6 914,202	29 744 897	100%
48	Устройство покрытия серповидного профиля из щебня, Н=30 см	м3	1 429,12	6 022	**8 606 161**	889,0	5 353 558	540,12	3 252 603	1 429,120	8 606 161	100%
49	Устройство присыпных обочин, в том числе:	$м^3$	51 298,98	3 441	**176 519 790**	51 298,980	176 519 790			51 298,980	176 519 790	100%
a	- из щебня (новый материал)	$м^3$	27 885,0	6 022	**167 923 470**	27 885,000	167 923 470			27 885,000	167 923 470	100%
b	- из материала от разборки существующей дорожной одежды	$м^3$	23 939,0	4 302	**102 985 578**	23 939,0	102 985 578			23 939,0	102 985 578	100%
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**10 376 869 345**		**10 294 253 339**		**82 616 006**		**10 376 869 345**	100%

Заказчик:

Зам. директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Тоймбетов Н.Т.**

Принял:

Начальник ОКК и ПР Беримжанов А.Т.

Главный специалист ОКК и ПР Ишутина О.И.

Проверил:

Главный специалист ОПЭР и М Ястребова Л.А.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "Иврус" **Сакадынец А.В.**

Представитель:

Руководитель РГУ "ГУ «Акмолажоллаборатория»» Катпенов З.А.

Техсопровождение ТОО " Ирмаст-А" Майтанов М.А.

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
	Ж. б. блок ЗП19.100 масса блока 9.1 т	шт	4,00	214 926	**859 704**	4,00	859 704			4	859 704	100%
d	Устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	15,50	3 441	**53 335**	15,50	53 335			15,5	53 335	100%
e	Устройство гидроизоляции обмазочной 2-х слойной битумной мастикой	м2	95,16	1 721	**163 770**	95,16	163 770			95,16	163 770	100%
f	Сооружение входных и выходных оголовков ж/С прямоугольной трубы,в том числе	$м^3$	30,7	43 000	**1 320 100**	30,70	1 320 100			30,7	1 320 100	100%
	- ж. б. блок ЗП38 масса блока 9.9 т бетон В 35 F300	шт	4	172 000	**688 000**	4,00	688 000			4	688 000	100%
	- ж. б. блок откосных крыльев №58	шт	4	129 000	**516 000**	4,00	516 000			4	516 000	100%
	- ж. б. блок откосных крыльев №59	шт	4	137 600	**550 400**	4,00	550 400			4	550 400	100%
g	Бетон лотка В-20 F 300	$м^3$	15,8	34 400	**543 520**	15,80	543 520			15,8	543 520	100%
h	Укрепительные работы монолитным бетоном В 20, F300	$м^3$	63,6	34 400	**2 187 840**	63,60	2 187 840			63,6	2 187 840	100%
i	Устройство упоров из монолитного бетона В20, F300	$м^3$	1,1	34 413	**37 854**	1,10	37 854			1,1	37 854	100%
j	Каменная рисберма	$м^3$	90	8 600	**774 000**	90,00	774 000			90	774 000	100%
	Устройство прямоугольной железобетонной трубы отв. 2.0х2.0м	шт	1,0	16 908 653	**16 908 653**			1	16 908 653	1	16 908 653	100%
4	**Устройство прямоугольных железобетонных труб отв. 3х(4.0х2.5м), в том числе:**	шт/пм	1/46,29	8 600	**398 094**	1/46,29	398 094			1/46,29	398 094	100%
a	Устройство подгототовки из щебня под тело трубы и оголовки	$м^3$	216,8	4 300	**932 240**	216,80	932 240			216,8	932 240	100%
	Устройство фундамента из монолитного бетона В20, F200	$м^3$	247,2	34 400	**8 503 680**	247,20	8 503 680			247,2	8 503 680	100%
c	Укладка прямоугольных ж/б звеньев труб отв 4,0х2,5м	$м^3$	594,0	8 600	**5 108 400**	594,00	5 108 400			594	5 108 400	100%
	Ж. б. блок ЗП21.100 масса блока 13.7 т бетон В27.5 F300	шт	108	258 000	**27 864 000**	108,00	27 864 000			108	27 864 000	100%
	Устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	257	3 441	**884 337**	257,00	884 337			257	884 337	100%
e	Устройство гидроизоляции обмазочной 2-х слойной битумной мастикой	м2	867,3	1 721	**1 492 623**	867,30	1 492 623			867,3	1 492 623	100%
f	Сооружение входных и выходных оголовков ж/б прямоугольной трубы,в том числе	$м^3$	38,6	8 600	**331 960**	38,60	331 960			38,6	331 960	100%
	- ж. б. блок ЗП №38 масса блока 9.9 т бетон В 35 F300	шт	6	172 000	**1 032 000**	6,00	1 032 000			6	1 032 000	100%
	- ж. б. блок откосных крыльев СТ-2 №58 масса блока	шт	4	129 000	**516 000**	4,00	516 000			4	516 000	100%
	- ж. б. блок откосных крыльев СТ-3 №59 масса блока	шт	4	137 600	**550 400**	4,00	550 400			4	550 400	100%
g	Бетон лотка В-20 F300	$м^3$	27,4	34 400	**942 560**	27,40	942 560			27,4	942 560	100%
h	Укрепительные работы монолитным бетоном В 20, F300	$м^3$	81,5	34 400	**2 803 600**	81,50	2 803 600			81,5	2 803 600	100%
i	Устройство упоров из монолитного бетона В20, F300	$м^3$	1,4	34 400	**48 160**	1,40	48 160			1,4	48 160	100%
j	Каменная рисберма	$м^3$	60,6	8 600	**521 160**	60,60	521 160			60,6	521 160	100%
5	**Устройство ж/б труб Д=1м на съездах, в том числе:**	шт/пм	5/109,19	8 600	**939 034**	5/109,19	939 034			5/109,19	939 034	100%
a	Устройство подгототовки из щебня под тело трубы и оголовки	$м^3$	79,48	4 300	**341 764**	79,48	341 764			79,48	341 764	100%
b	Укладка звеньев одноочковой ж/б трубы д-1м	$м^3$	37,72	8 600	**324 392**	37,72	324 392			37,72	324 392	100%
	- блок №13	шт	8	43 000	**344 000**	8,00	344 000			8	344 000	100%
	- блок №1 3а	шт	41	43 000	**1 763 000**	41,00	1 763 000			41	1 763 000	100%
c	Устройство гидроизоляции оклеечной 2-х слойной	м2	23,10	3 441	**79 487**	23,10	79 487			23,1	79 487	100%

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
d	Устройство гидроизоляции обмазочной 2-х слойной битумной мастикой	м2	502,90	1 721	**865 491**	502,90	865 491			502,9	865 491	100%
e	Сооружение входных и выходных оголовков,в том числе	м3	29,74	8 600	**255 764**	29,74	255 764			29,74	255 764	100%
	Блок портальных стенок СТ10	шт	10	51 619	**516 190**	10,00	516 190			10	516 190	100%
	Стенка откосная СТ4	шт	20	51 619	**1 032 380**	20,00	1 032 380			20	1 032 380	100%
f	Монолитный бетон лотка В20 F300	$м^3$	5,0	34 400	**172 000**	5,00	172 000			5	172 000	100%
g	Укрепление дна и откосов монолитным бетоном В20, F300	$м^3$	25,7	34 400	**884 080**	25,70	884 080			25,7	884 080	100%
h	Монолитные бетонные упоры В20 F300	$м^3$	5,1	34 400	**175 440**	5,10	175 440			5,1	175 440	100%
	Каменная рисберма	$м^3$	13,7	8 600	**117 820**	13,70	117 820			13,7	117 820	100%
	Сооружение водосбросных сооружений				-	0,00	0			0	0	
6	Лотки вдоль вдоль кромки проезжей части	п м	3 315,0	8 600	**28 508 999**	3148,31	27 075 466	166,69	1 433 533	3315	28 508 999	100%
6а	Устройство прикромочных лотков водоотвода из монолитного бетона	п м	4 189,0	7 076	**29 641 364**			4189,00	29 641 364	4189	29 641 364	100%
7	Устройство водосброса на обочине	шт	139,0	12 905	**1 793 795**	130,00	1 677 650	9	116 145	139	1 793 795	100%
8	Лотки для водосброса по откосу земляного полотна	п м	1 363,27	8 600	**11 724 122**	1288,47	11 080 842	74,8	643 280	1363,27	11 724 122	100%
9	Гаситель у подошвы насыпи	шт	137,0	43 000	**5 891 000**	137,00	5 891 000			137	5 891 000	100%
10	Водоприемные колодцы из блоков № 17 у мостов	шт	2,0	86 032	**172 064**	2,00	172 064			2	172 064	100%
11	Участок переменной жесткости над трубами с укладкой георешетки типа Тенсар ТриАкс170	$м^2$	8 534,0	359	**3 063 706**	8534,00	3 063 706			8534	3 063 706	100%
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**224 254 704**		**175 511 729**		**48 742 975**		**224 254 704**	100%

Заказчик:
Зам. директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Тоймбетов Н.Т.**

Принял:
Начальник ОКК и ПР Беримжанов А.Т.

Главный специалист ОКК и ПР Ишутина О.И.

Проверил:
Главный специалист ОПЭР и М Ястребова Л.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "Иврус" **Сакадынец А.В.**

Представитель:
Руководитель РГУ "ГУ «Акмолажолаборатория» Катпенов З.А.

Техсопровождение ТОО "Ирмаст-А" Майтанов М.А.

ВЕДОМОСТЬ 700 - МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	Деревянные вспомогательные сооружения	м3	4	34 425	**137 700**	4,000	137 700			4,000	137 700	100%
2	Металличекие вспомогательные сооружения	тн	126	172 065	**21 680 190**	126,000	21 680 190			126,000	21 680 190	100%
3	Установка полиуретановых опорных частей	шт	336	34 425	**11 566 800**	336,000	11 566 800			336,000	11 566 800	100%
4	Установка опорных частей марки "Дефшовроч"	шт	126	6 030	**759 780**	126,000	759 780			126,000	759 780	100%
5	Монтаж балок пролетных строений В35, в том числе:	м3	2384	5 592	**13 331 328**	2 384,000	13 331 328			2 384,000	13 331 328	100%
a	-БН24-А14-157Т	шт	84	2 580 973	**216 801 732**	84,000	216 801 732			84,000	216 801 732	100%
b	- ВТК-21у	шт	42	2 408 908	**101 174 136**	42,000	101 174 136			42,000	101 174 136	100%
c	- ВТК-42у	шт	21	4 301 622	**90 334 062**	21,000	90 334 062			21,000	90 334 062	100%
6	Устройство монолитной железобетонной плиты, бордюров, тумб, тратуаров и соединительных плит	м3	1219,11	17 206	**20 976 007**	1 219,110	20 976 007			1 219,110	20 976 007	100%
7	Деформационные швы	пм	254	60 223	**15 296 642**	254,000	15 296 642			254,000	15 296 642	100%
8	Гидроизоляция Техноэластмост С	м2	6286	2 581	**16 224 166**	6 286,000	16 224 166			6 286,000	16 224 166	100%
9	Окраска ж/б пролетных строений	м2	22253	1 290	**28 706 370**	22 253,000	28 706 370			22 253,000	28 706 370	100%
10	Укладка переходных сборно-монолитных плит, в том числе:	м3	210,2	7 400	**1 555 480**	210,200	1 555 480			210,200	1 555 480	100%
a	- плита переходная П 600.98.30	шт	36	146 255	**5 265 180**	36,000	5 265 180			36,000	5 265 180	100%
b	- плита переходная П 600.124.30	шт	8	120 445	**963 560**	8,000	963 560			8,000	963 560	100%
c	- плита переходная П800.98.40	шт	42	137 652	**5 781 384**	42,000	5 781 384			42,000	5 781 384	100%
d	- плита переходная П 800.124.40	шт	4	137 652	**550 608**	4,000	550 608			4,000	550 608	100%
11	Монолитный бетон объединения переходных плит	м3	16,2	43 016	**696 859**	16,200	696 859			16,200	696 859	100%
12	Монолитный железобетон тротуарных плит на сопряжениях	м3	2,4	43 016	**103 238**	2,400	103 238			2,400	103 238	100%
13	Сваи из сборного сульфатостойкого железобетона	м3	53	189 271	**10 031 363**	53,000	10 031 363			53,000	10 031 363	100%
14	Устройство буронабивных сваи	м3	3765,60	111 842	**421 152 235**	3 765,600	421 152 235			3 765,600	421 152 235	100%
15	Монолитный железобетон ростверков и ледорезов	м3	1188	43 016	**51 103 008**	1 188,000	51 103 008			1 188,000	51 103 008	100%
16	Монолитный железобетон стоек опор	м3	413	43 016	**17 765 608**	413,000	17 765 608			413,000	17 765 608	100%
17	Монолитный железобетон ригелей, шкафной стенки и открылков, подферменных камней	м3	639,65	43 016	**27 515 184**	639,650	27 511 743		3 441	639,650	27 515 184	100%
18	Устройство двухслойной гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	2726,4	1 032	**2 813 645**	2 726,400	2 813 645			2 726,400	2 813 645	100%
19	Окраска видимых поверхностей опор	м2	3787	2 581	**9 774 247**	3 787,000	9 774 247			3 787,0	9 774 247	100%
20	Арматура и закладные детали	тн	590,798	172 065	**101 655 658**	590,798	101 655 658			590,798	101 655 658	100%
21	Устройство лестничных сходов	м3	61,470	43 016	**2 644 193**	0,000	0	61,47	2 644 193	61,470	2 644 193	100%
22	Стальные перильные ограждения	тн	25,252	172 065	**4 344 985**	21,952	3 777 170	3,300	567 815	25,252	4 344 985	100%

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
23	Упоры из монолитного бетона В20. F300. W6 на сульфатостойком цементе	м3	124,0	43 016	**5 333 984**	124,000	5 333 984			124,000	5 333 984	100%
24	Укрепление откосов и русла монолитным бетоном В20 с армированием	м3	307,896	68 826	**21 191 250**	307,896	21 191 250			307,896	21 191 250	100%
25	Укрепление откосов и русла бетонными плитами бетон В 22.5	м3	-613,24	60 223	**- 36 931 153**							0%
25а	Укрепление откосов и русла монолитным бетоном В20 с армированием	м3	558,85	60 223	**33 655 624**	558,850	33 655 624			558,850	33 655 624	100%
26	Армирование грунта насыпи георешетками Tensar RE560	м2	9787,2	1 032	**10 100 390**	9 787,200	10 100 390			9 787,200	10 100 390	100%
27	Габионы	м3	625	43 016	**26 885 000**	625,000	26 885 000			625,000	26 885 000	100%
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**1 297 871 596**		**1 294 656 147**		**3 215 449**		**1 297 871 596**	100,0%

Заказчик:

Зам. директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Тоймбетов Н.Т.**

Принял:

Начальник ОКК и ПР Беримжанов А.Т.

Главный специалист ОКК и ПР Ишутина О.И.

Проверил:

Главный специалист ОПЭР и М Ястребова Л.А.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "Иврус" **Сакадынец А.В.**

Представитель:

Руководитель РГУ "ГУ «Акмолажоллаборатория» Катпенов З.А.

Техсопровождение ТОО " Ирмаст-А" Майтанов М.А.

ВЕДОМОСТЬ 800 - ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	Дорожные знаки											
a	щитки	шт	734,00	12 905	**9 472 270**	703,0	9 072 215	31	400 055	734,0	9 472 270	100%
b	Стойки и опоры дорожных знаков	шт	623,00	10 324	**6 431 852**	585,0	6 039 540	38	392 312	623,0	6 431 852	100%
c	Г-образные консоли	шт	15,00	12 905	**193 575**	15,0	193 575		0	15,0	193 575	100%
2	Установка сигнальных столбиков	шт	1 497,00	17 206	**25 757 382**	256,0	4 404 736	1 241,0	21 352 646	1 497,0	25 757 382	100%
3	Барьерные ограждения:		0,00		-							
a	-11 ДО	пм	29 408,00	15611	**459 088 288**	29 070,0	453 811 770	338,0	5 276 518	29 408,0	459 088 288	100%
b	-11ДД	пм	21 601,00	15611	**337 213 211**	21 601,0	337 213 211		0	21 601,0	337 213 211	100%
4	Устройство ограждения из металлической сетки на жел. бет столбах тип 11 ПО-СЖ	пм	37 123,00	6 022	**223 554 706**	34 122,8	205 487 187	3000,2	18 067 519	37 123,0	223 554 706	100%
5	Мостовые барьерные ограждения	пм	1 023,00	12 905	**13 201 815**	1 023,0	13 201 815		0	1 023,0	13 201 815	100%
6	Автопавильоны (п.Жибек Жолы)	шт	10,00	2 150 811	**21 508 110**	10,0	21 508 110		0	10,0	21 508 110	100%
7	Автобусные остановки на транспортных развязках	шт	3,00	2 150 811	**6 452 433**	2,0	4 301 622	1,0	2 150 811	3,0	6 452 433	100%
8	Камни бетонные бортовые		0,00		-							
a	-БР 100.30.18	пм	4 032,72	6 022	**24 285 040**	3 924,4	23 632 677	108,32	652 363	4 032,72	24 285 040	100%
b	-БР 100.25.10	пм	1 945,00	6 022	**11 712 790**	1 944,94	11 712 428	0,06	362	1 945,0	11 712 790	100%
9	Устройство линейной разметки со стеклянными светоотражающими микрошариками				-							
a	- сплошная шириной 150 мм	пм	122 847,00	516	**63 389 052**	122 847,0	63 389 052		0	122 847,0	63 389 052	100%
b	- сплошная шириной 200 мм	пм	35 176,00	688	**24 201 088**	35 176,0	24 201 088		0	35 176,0	24 201 088	100%
c	- прерывистая шириной 150 мм (1:3)	пм	89 039,00	172	**15 314 708**	89 039,0	15 314 708		0	89 039,0	15 314 708	100%
d	- прерывистая шириной 150 мм (3:1)	пм	3 625,00	688	**2 494 000**	3 625,0	2 494 000		0	3 625,0	2 494 000	100%
e	- прерывистая шириной 150 мм (1:1)	пм	3 231,00	516	**1 667 196**	3 231,0	1 667 196		0	3 231,0	1 667 196	100%
f	- прерывистая шириной 400 мм (1:3)	пм	10 478,00	688	**7 208 864**	10 478,0	7 208 864		0	10 478,0	7 208 864	100%
g	- прерывистая шириной 100 мм (1:1)	пм	709,00	516	**365 844**	709,0	365 844		0	709,0	365 844	100%
h	- прерывистая шириной 400 мм (1:3)	м2	1 127,00	1 721	**1 939 567**	1127	1 939 567		0	1 127,0	1 939 567	100%
j	прерывистая шириной 200 мм (1:3)	пм	1 490,00	344	**512 560**	1490	512 560		0	1 490,0	512 560	100%
10	Дорожная разметка символы	м2	4 065,36	1 290	**5 244 314**	4065,36	5 244 314			4 065,36	5 244 314	100%
11	Вертикальная дорожная разметка	м2	30,50	1 290	**39 345**	30,5	39 345		0	30,5	39 345	100%

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates,/ Расценки, tenge	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
12	Устройство перильного ограждения	пм	4 570,00	6 022	**27 520 540**	4570	27 520 540		0	4 570,0	27 520 540	100%
13	Устройство тротуаров	м2	7 553,27	3 011	**22 742 896**	7147,6	21 521 425	405,67	1 221 471	7 553,27	22 742 896	100%
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**1 311 511 446**		**1 261 997 389**		**49 514 057**		**1 311 511 446**	100%

Заказчик:

Зам. директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Тоймбетов Н.Т.**

Принял:

Начальник ОКК и ПР Беримжанов А.Т.

Главный специалист ОКК и ПР Ишутина О.И.

Проверил:

Главный специалист ОПЭР и М Ястребова Л.А.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "Иврус" **Сакадынец А.В.**

Представитель:

Руководитель РГУ "ГУ «Акмолажоллаборатория» Катпенов З.А.

Техсопровождение ТОО " Ирмаст-А" Майтанов М.А.

ВЕДОМОСТЬ 900 - ОСВЕЩЕНИЕ И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Сертификат № 11 от 15 декабря 2017 года

Bill No	Описание	Unit/ Ед. изм.	Quantity/ Объем	Rates/ Расценки,	Сумма (тенге) по контракту	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	**Жибек Жолы**											
	Наружное эл.освещение											
a	Опора освещения метал, гран, фланц, горяч, оцинк. (H=10м) СТ - 10	шт	897,00	68 826	**61 736 922**	897	61 736 922			897,0	61 736 922	100%
b	Светильник консольный светодиодный наружного освещения (160Вт)	шт	1047,00	22 368	**23 419 296**	1047	23 419 296			1047,0	23 419 296	100%
c	Светильник консольный светодиодный наружного освещения (200Вт)	шт	309,00	22 368	**6 911 712**	309	6 911 712			309,0	6 911 712	100%
d	Кабель силовой бронир. алюмин. с ПВХ изол.	км	37,61	6882 596	**258 854 436**	37,607	258 833 788	0,003	20 648	37,61	258 854 436	100%
e	Провод в двойной тол. для подключения светильников сеч. 3x1,5мм^2	км	25,08	206 478	**5 178 469**	17,18	3 547 292	7,900	1 631 177	25,080	5 178 469	100%
	Электроснабжение				-							
a	КТПН-100/10/0,4кВ	шт	8,00	3 441 298	**27 530 384**	8	27 530 384			8	27 530 384	100%
b	Кабель силовой алюмин. с бум. изол.	км	1,07	6882 596	**7 364 378**	8,4	57 813 806	-7,33	-50 449 428	1,07	7 364 378	100%
c	Линейная ячейка ЮкВ КРН-IV	шт	1,00	2 064 779	**2 064 779**			1	2 064 779	1	2 064 779	100%
d	Линейная ячейка ЮкВ К-59	шт	1,00	2 064 779	**2 064 779**			1	2 064 779	1	2 064 779	100%
e	Опора железобетонная	шт	150,00	51 620	**7 743 000**			150	7 743 000	150	7 743 000	100%
2	**Транспортная развязка на а.Жалтырколь.**				-							
	Наружное эл.освещение				-							
a	Опора освещения метал, гран, фланц., горяч, оцинк. (H=10м) СТ - 10	шт	187,00	68 826	**12 870 462**	187	12 870 462			187	12 870 462	100%
b	Светильник консольный светодиодный наружного освещения (160Вт)	шт	112,00	22 368	**2 505 216**	112	2 505 216			112	2 505 216	100%
c	Светильник консольный светодиодный наружного освещения (200Вт)	шт	112,00	22 368	**2 505 216**	112	2 505 216			112	2 505 216	100%
d	Кабель силовой бронир. алюмин с ПВХ изол	км	7,30	6 882 596	**50 242 951**	7,3	50 242 951			7,3	50 242 951	100%
e	Провод в двойной изол. для подключения светильников сеч. 3x1,5мм^2	км	3,10	2 064 779	**6 400 815**	3,1	6 400 815			3,1	6 400 815	100%
	Электроснабжение		0,00		-	0				0	0	
a	КТПН-100/10/0,4кВ	шт	1,00	3 441 298	**3 441 298**	1	3 441 298			1	3 441 298	100%
b	Кабель силовой алюмин. с бум. изол.	км	0,23	6882 596	**1 582 997**	0,23	1 582 997			0,23	1 582 997	100%
c	Опора железобетонная	шт	1,00	51 620	**51 620**	1	51 620			1	51 620	100%
d	Провод АС-50/8	км	0,03	122 166	**3 665**	0,03	3 665			0,03	3 665	100%
3	**Транспортная развязка на ст.Бабатай.**				-							
	Наружное эл.освещение				-							
a	Опора освещения метал, гран, фланц., горяч, оцинк. (H=10м) СТ -10	шт	215,00	68 826	**14 797 590**	215	14 797 590			215	14 797 590	100%
b	Светильник консольный светодиодный наружного освещения (210Вт)	шт	254,00	22 368	**5 681 472**	254	5 681 472			254	5 681 472	100%
c	Кабель силовой бронир. алюмин с ПВХ изол	км	12,207	6 882 596	**84 015 849**	12,207	84 015 849			12,207	84 015 849	100%
d	Провод в двойной изол. для подключения светильников сеч. 3x1,5мм^2	км	3,80	2 064 779	**7 846 160**	3,8	7 846 160			3,8	7 846 160	100%
	Электроснабжение											
a	КТПН-100/10/0,4кВ	шт	1,00	3 441 298	**3 441 298**	1	3 441 298			1	3 441 298	100%
b	Кабель силовой алюмин. с бум. изол.	км	0,667	68 826	**45 907**	0,667	45 907			0,667	45 907	100%
c	Провод АС-50/8	км	5,234	122 166	**639 417**			5,234	639 417	5,234	639 417	100%
d	Опора железобетонная	шт	33	51 620	**1 703 460**			33	1 703 460	33	1 703 460	100%
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 900				**600 643 548**		**635 225 716**		**-34 582 168**		**600 643 548**	100%

Заказчик:
Зам. директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол" **Тоймбетов Н.Т.**

Принял:
Начальник ОКК и ПР Беримжанов А.Т.

Главный специалист ОКК и ПР Ишутина О.И.

Проверил:
Главный специалист ОПЭР и М Ястребова Л.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "Иврус" **Сакадынец А.В.**

Представитель:
Руководитель РГУ "ГУ «Акмолажоллаборатория»" Катпенов Т.А.

Техсопровождение ТОО " Ирмаст-АД" Майтанов М.А.