Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образован Форма КС-3
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		210112/00	06.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"	**29 800 468**	**8 132 211**							**975 865**	**9 108 076**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Сейткалиева С.О.**
Руководитель ГККП "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при
БИН 000140001576

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шафар С.И.**
Директор ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"
БИН 940240000245

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены Акмолинская обл. **форма 2В**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, с. Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области

БИН 000140001576, Акмолинская область, г. Кокшетау, с. Красный Яр, Достык, 68, тел. 8 716 2 51 49 07

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"

БИН 940240000245, Акмолинская область, г. Кокшетау, Потанина, 8, тел. 8 716 2 41 12 28

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж,с. Красный Яр,ул. Достык, 68

Договор подряда № 21011200 от 06 апреля 2021 г.

Акт выполненных работ №2
за июль 2021 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Надземная строительная часть здания									
			Раздел 1. Кровля АС11-14									
1	11	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3	20,386	98569,66	1442,71	2009441	29411	1485798	364545	2564013
						24243,7	599,38	494232	12219	–	189927	
2	12	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3	20,386	8870,16	58,62	180827	1195	160901	13874	210277
						918,82	26,44	18731	539	–	15578	
3	13	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 72 %	м2	660	1628,85	32,17	1075038	21230	881071	130780	1302286
						261,72	13,49	172737	8902	–	96465	
4	14	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 72 %	м2	76,9	2036,41	40,69	156600	3129	128266	19090	189744
						327,76	17,02	25205	1309	–	14055	
5	15	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2	736,9	309,01	2,72	227712	2004	200043	19129	266583
						34,83	1,23	25665	903	–	19747	
6	16	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2	52,29	3718,18	25,18	194424	1317	106742	62650	277640
						1651,65	12,42	86365	649	–	20566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	17	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2	52,29	862	2,45	45074	128	9645	25463	76180
						675,1	1,22	35301	64	–	5643	
8	33	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	шт.	3	18459,36	864,26	55378	2593	31718	15965	77050
						7022,4	368,72	21067	1106	–	5707	
9	36	1110-0106-0201	Установка рамы НР = 72 %	м2	3	4201,03	479,47	12603	1438	5034	4701	18688
						2043,44	133,11	6130	399	–	1384	
10	37	2109-0101-6801	Рама Р1(прим) к=0,5 kстм=0,5;	м2	3	13482,5		40448		40448	–	43684
						–		–		–	3236	
11	38	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3	0,876	8870,16	58,63	7770	51	6914	596	9035
						918,84	26,42	805	23	–	669	
12	39	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500		2000		2000	–	2160
						–		–		–	160	
			Раздел 4. Устройство монолитного перекрытия над складским помещением на отм.+3,200 (АС15,16)									
			4.1. Перекрытие									
13	102	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 %	т	0,91602	44776,31	19954,8	41016	18279	5826	15695	61248
						18461,39	5335,04	16911	4887	–	4537	
14	103	2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,9162	350202		320855		320855	–	346523
						–		–		–	25668	
15	104	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	32,067	91,65	2,43	2939	78	1379	1028	4284
						46,22	0,25	1482	8	–	317	
16	105	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	32,067	77,65	1,72	2490	55	1568	630	3370
						27,04	0,25	867	8	–	250	
			Раздел 5. Проемы									
17	111	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2	48,64	2652,35	176,49	129010	8584	60642	46068	189085
						1229,1	86,35	59783	4200	–	14006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	112	2109-0201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	48,64	23352		1135841		1135841	–	1226709
						–		–		–	90867	
		5.8 Демонтажные работы										
19	130	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	48,64	1894,31	172,59	92139	8395	0	63427	168011
						1721,71	89,4	83744	4348	–	12445	
20	131	1146-0401-1102	Витражи. Разборка НР = 72 %	м2	71,87	1750,13	172,6	125782	12405	–	86257	229002
						1577,53	89,4	113377	6425	–	16963	
		Раздел 8. Фасад										
21	133	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2	228,7	834,81	41,1	190920	9399	64328	87742	300955
						512,43	20,42	117193	4671	–	22293	
		Раздел 11. Ремонт плит перекрытия										
22	141	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	20	1222		24440		24440	–	26395
						–		–		–	1955	
23	142	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 72 %	м3	2,5	87383,36	1296,03	218458	3240	145449	51252	291287
						27907,74	565,88	69769	1415	–	21577	
			Локальная смета 2-1-2. Отделочные работы									
		Раздел 9.Прочие работы										
24	52	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2	21,84	1831,58	200,72	40002	4384	–	27103	72473
						1630,86	92,74	35618	2025	–	5368	
25	53	1203-0101-0205	Своды из кирпича. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м2	8,968	17757,65	7135,15	159251	63988	–	89517	268669
						10622,5	3241,12	95263	29066	–	19901	
26	54	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2	6,5	134,21	22,77	872	148	–	563	1550
						111,44	8,87	724	58	–	115	
			Локальная смета № 2-1-6 Электромонтажные работы									
		Раздел 4.Кабельная продукция										
27	46	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м	449,5	463,05	183,58	208139	82517	32575	85331	316948
						207	56,66	93047	25468	–	23478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	8 543 848
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 573 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	273 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 694
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 851 485
- накладные расходы, тенге	1 211 553
в т.ч. зарплата, тенге	109 040
- сметная прибыль (8 %), тенге	632 880
Всего по акту	8 543 848
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	102 526
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	172 927
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	8 819 302
В ценах 2021 года 1,002	8 836 941
НДС (12 %)	1 060 433
Итого по смете	9 897 373
с учетом понижающего коэффициента 0,920251852	9 108 076

Принял (Заказчик)
ГККП "Агротехнический колледж, с.Красный Яр" при управлении образовании Акмолинской области
БИН 000140001576

Директор: Сейткалиева С.О.

Принял (Заказчик)
ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"
БИН 940240000245

Директор: Шафар С.М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "АлатауСапа Курылыс"

Мухамбеткалиева А.Ж.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Бота Саулет"

Шалов Б.М.