Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уланского р-на"

Подрядчик: ТОО "НТ-ДОС"

Наименование объекта: Реконструкция школы под учреждение дополнительного образования в пос. Касыма Кайсенова Уланского района, ВКО

Адрес: п.Касым Кайсенова 1

Договор №30 от 13.09.2012 года , доп. соглашение №4 от 10.02.2013 года

Акт №5
приемки выполненных работ за январь-февраль 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	8	387,83	18,74	3103	150	1520	0,9112	7
		м2 проемов		152,26	6,18	1218	49	120	0,0302	–
2	99-10-20(пл)	Блоки оконные из ПХВ профилей с заполнением энергосберегающими стеклопакетами. ОК1	5	87195		435975				
		шт								
3	Е10-22-2	Установка пхв подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	8	3728,92	5,58	29831	45	923	0,586	5
		м2 проемов		94,05	2,12	752	17	120	0,0103	–
4	Е11-23-4	Устройство эпоксиднофурановых бесшовных покрытий толщиной 5 мм	143,74	1815,71	26,21	260990	3767	26000	0,652	94
		м2 покрытия		137,25	9,81	19728	1410	123	0,0479	7
5	Е11-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	113	1778,29	3,19	200947	360	16235	0,53	60
		м2 покрытия								

6	Е11-27-5			115,81	0,99	13087	112	123	0,0053	1
	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	140,99		1785,41	15,2	251725	2143	31332	1,07	151
	м2 покрытия									
7	Е11-27-5			173,3	7,37	24434	1039	123	0,037	5
	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	87,58		2081,21	15,2	182272	1331	19462	1,07	94
	м2 покрытия									
8	Е11-33-2			173,3	7,37	15178	645	123	0,037	3
	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	200,772		1905,05	11,03	382481	2215	24526	0,601	121
	м2 покрытия									
9	Е11-39-4			95,18	4,14	19109	831	123	0,0202	4
	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,3945		257,43	0,32	9369	12	1868	0,236	9
	м плинтусов									
10	Е11-40-1			41,63	0,11	1515	4	123	0,0006	–
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	1204,111		123,31	0,16	148479	193	24067	0,0899	108
	м плинтусов									
11	Е11-40-1			16,18	0,07	19483	84	123	0,0003	–
	Устройство порогов	121		123,31	0,16	14921	19	2418	0,0899	11
	м плинтусов									
12	Е15-61-4			16,18	0,07	1958	8	123	0,0003	–
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	186,987		330,28	4,07	61758	761	27536	0,75	140
	м2 оштукатуриваемой поверхности									
13	Е15-180-6			139,28	0,97	26044	181	105	0,0517	10
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	936,42		326,44	2,33	305685	2182	43784	0,26	243
	м2 окрашиваемой поверхности									
14	Е16-6-4			43,65	0,88	40875	824	105	0,0043	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	10		422,48	3,96	4225	40	687	0,297	3

	м трубопровода								
15 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм		52,2	1,49	522	15	128	0,0073	–
	м трубопровода	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,337	2
16 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
	м трубопровода	5	362,67	4,19	1813	21	393	0,337	2
17 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
	м2	14,1	24,84	0,02	350	–	53	0,0213	–
18 Е26-2-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта при толщине изоляционного слоя 60 мм		4,16	–	59	–	90	–	–
	м трубопровода	22	69,73	6,39	1534	141	1144	0,298	7
19 Е26-2-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта при толщине изоляционного слоя 50 мм		49,5	2,48	1089	55	100	0,012	–
	м трубопровода	50	69,08	5,09	3454	255	2115	0,25	13
20 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50		40,5	1,8	2025	90	100	0,009	–
	м3	1,27	6240		7925				
21 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
	насос	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
22 99-1-49(пл)	Ручной насос "Родник"		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
	шт	1	5814		5814				
23 11-3-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 20 мм								
		20	400		8000				

		м							
24	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1297	10,99	–	14254	–	17747	0,0501	65
		м трубопровода		10,69	–	13865	–	128	–	–
25	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбеК=-1,000;	-98	100,07	1	-9807	-98	-12448	0,6404	-63
		м		99,07	0,16	-9709	-16	128	0,0014	–
26	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром до 50 мм	9	309,24	39,24	2783	353	3110	1,47	13
		шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
27	9-4-94	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	7	15700		109900				
		шт								
28	9-4-93	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	13300		26600				
		шт								
29	Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
30	9-4-92	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	13300		53200				
		шт								
31	Е16-15-2	Установка крановшаровых диаметром 32 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
32	9-4-93	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	13300		26600				
		шт								
33	Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром 15 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
34	9-4-103	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2940		11760				
		шт								

35	Е16-15-1	Установка регулятора давления диаметром 15 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
36	99-1-50(пл)Т	Регулятор перепада давления Тип 45-2	1	56715		56715				
		шт								
37	Е18-19-1	Установка элеваторов номер 1	1	8109,08	60,08	8109	60	485	1,98	2
		шт		355,5	22,5	356	23	128	0,11	–
38	8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 мм	1	495		495				
		шт								
39	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10269,61	76,23	20539	152	1239	2,64	5
		шт		454,5	29,25	909	59	128	0,14	–
40	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (прямая вставка)	0,25	472,48	3,96	118	1	17	0,297	–
		м трубопровода		52,2	1,49	13	–	128	0,0073	–
41	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	4	249		996				
		шт								
42	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	415	–	4150	–	691	0,31	3
		комплект		54	–	540	–	128	–	–
43	Ц12-698-1	Бобышки для термометров	10	436,8	18,8	4368	188	1197	0,58	6
		шт		133	–	1330	–	90	–	–
44	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	10	858,7	1,57	8587	16	518	0,22	2
		комплект		40,5	–	405	–	128	–	–
45	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	15	328		4920				
		шт								
46	Ц12-699-1	Отборное устройство	15	200	69,6	3000	1044	1760	1	15

	шт								
47 Е18-21-3			128	2,3	1920	35	90	0,013	–
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6095,1	70,85	12190	142	467	0,91	2
	фильтр		155,25	27	311	54	128	0,13	–
48 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм (коллекторы из труб)	1	801,76	15,99	802	16	156	0,656	1
	м трубопровода		116,1	5,99	116	6	128	0,0292	–
49 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром76 мм (гильза расширительная)	1,35	801,76	15,99	1082	22	211	0,656	1
	м трубопровода		116,1	5,99	157	8	128	0,0292	–
50 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8695	24,84	0,02	22	–	4	0,0213	–
	м2		4,16	–	4	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**2692114**	**16103**			**1151**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**205195** 2470820	**5910**			**35**
	Накладные расходы, тенге				246310				
	- заработная плата, тенге				36947				
	- трудоемкость, чел-ч				123				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				176305				
	Всего				**3114729**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				44852				
	- сметная заработная плата, тенге				6324				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				69511				
	- сметная заработная плата, тенге				31975				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	195
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31596
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12638
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3273326**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6339224,6**
- материалы, тенге	5159072
- сметная заработная плата, тенге	690261
Налог (2 %)	126784,492
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6466009**
НДС (12 %)	775921
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7241930**

Начальник ГУ "Отдел строительства Уланского р-на"

_____ Утегенов М.Е.

Директор ТОО "НТ-ДОС"

_____ Алушев Р.Б.

Технический надзор
ТОО "Усть-Каменогорская компания коммерческого застройщика"

_____ Меньщиков Р.Ю.