Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь 2021 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№53 от 28.05.2020 года
Сумма договора	1 758 497 630 тенге 40 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 028 788 393,92	338 991 593,92			
2. в т.ч. За июнь месяц	109 839 960,33	109 839 960,33			
3. НДС 12% в том числе		11 768 567,18			
4. Итого за июнь месяц		109 839 960,33			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**109 839 960,33**			

Сумма прописью к оплате: **Сто девять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят тенге 33 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

_____ **Уксукбаев А.С.**

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:

_____ **Михно В.П.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нурелем-Курылыс"

_____ **Имангалиев С.С.**

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора: ТОО "Кульман"

_____ **Храмов А.А.**

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

Объект **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

А К Т №10

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4										
			ОТОПЛЕНИЕ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ										
			ОБОРУДОВАНИЕ										
1	13	Ц13-060103-0204 1306-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Блочный тепловой пункт. Монтаж оборудования**										
			НР - 61%; СП - 8%	т	0,03		212499,12	6988,42	6374,97	209,65	5282,35	565,82	7496,06
							29432,25	1486,87	882,97	44,61		555,26	
2	16	ГК AQUAGAS	**Блочный тепловой пункт №3 БТП ЭнКо №98/17 521/00 СИ, 521кВт**	компл	0,115		3782848,21	--	435027,54	--	0,00	--	435027,54
							--	--	--	--	435027,54	--	
			ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА										
3	17	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**										
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	82		1401,65	17,13	114935,10	1404,85	85912,08	27548,75	153882,55
			Состав работ:				336,81	6,01	27618,17	492,80		11398,71	
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
4	18	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**										
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	216		1547,16	17,13	334187,50	3700,58	257736,63	72567,43	439295,32
			Состав работ:				336,81	6,01	72750,29	1298,10		32540,39	
			1. Прокладка трубопровода из готовых узлов										
			2. Установка и заделка креплений										
			3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
5	26	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	23,76		16563,07	141,96	393538,44	3372,86	373575,27	17763,12	444205,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам			698,25	64,62	16590,31	1535,33		32904,13	
6	28	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	38	542,00	--	20596,00	--	20596,00	--	22243,68
7	29	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	18	257,93	--	4642,73	--	2004,12	2585,84	7806,86
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кранов воздушных			146,59	--	2638,61	--		578,29	
8	30	С123-040905-0703 2304-0905-0703 РСНБ РК 2015	**Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	917,00	--	16506,00	--	16506,00	--	17826,48
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1325808,29	8687,94	761612,46	121030,95	1527784,18
			Стоимость оборудования	Тенге				120480,35	3370,83	870055,09	80944,94	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				435027,54				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				435027,54				
			Материалы	Тенге				6374,97				
			Всего заработная плата	Тенге				5282,35				
			Сдача и испытание	Тенге					927,57			
			Накладные расходы	Тенге				31,82				
			Сметная прибыль	Тенге				565,82				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				555,26				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7496,06				
			Сметная заработная плата	Тенге								0,81
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					927,57			
			Материалы	Тенге				884405,77				
			Всего заработная плата	Тенге				719228,10				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					122923,61			
			Сдача и испытание	Тенге				37102,00				
			Накладные расходы	Тенге				3730,36				
			Сметная прибыль	Тенге				120465,14				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				80389,67				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1085260,58				
			Сметная заработная плата	Тенге								113,09
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					122923,61			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1527784,18				
			Сметная заработная плата	Тенге								113,90
									123851,18			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9
КОЛОННЫ

9	18	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	20,2092577	75635,87	26738,20	1528544,73	540359,12	733970,12	325772,22	2002662,30
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	254215,49	103775,97		148345,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
10	19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,61823	16724,85 15546,48	887,37 267,24	10339,80 9611,30	548,60 165,22	179,90	8896,63 1538,91	20775,35
11	20	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	1,01969	12749,65 11623,02	835,63 267,24	13000,69 11851,88	852,08 272,50	296,73	11033,19 1922,71	25956,59
12	21	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм и более** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,791995	13575,89 12447,60	837,29 251,52	37903,82 34753,64	2337,71 702,24	812,47	32264,85 5613,49	75782,16
13	22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1158114	365002,43 200376,00	1172,43 467,01	42271,44 23205,83	135,78 54,09	18929,84	21166,52 5075,04	68513,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1632060,48	544233,30	754189,06	399133,40	2193689,40
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				333638,13	104970,01	–	162495,51	
			Материалы	Тенге				1632060,48				
			Всего заработная плата	Тенге				754189,06				
			Накладные расходы	Тенге					438608,14			
			Сметная прибыль	Тенге				399133,40				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				162495,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2193689,40				
			Сметная заработная плата	Тенге					438608,14			426,55
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2193689,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					438608,14			426,55

ПЕРЕКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ 9-ГО ЭТАЖА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	117	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	138,1	52864,91 7568,34	1746,61 347,61	7300644,39 1045187,75	241207,12 48004,82	6014249,52	994805,24 663635,97	8959085,60
15	118	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	28,206	16724,85 15546,48	887,37 267,24	471741,12 438504,01	25029,16 7537,77	8207,95	405898,03 70211,13	947850,28
16	119	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,956	12749,65 11623,02	835,63 267,24	12188,67 11111,61	798,86 255,48	278,20	10344,05 1802,62	24335,33
17	125	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	13,9	62692,26 13521,60	5951,15 1062,99	871422,35 187950,24	82721,00 14775,50	600751,11	184480,43 84472,22	1140375,00
18	126	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,982	12749,65 11623,02	835,63 267,24	12520,16 11413,81	820,59 262,43	285,76	10625,37 1851,64	24997,17
19	127	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	3,658	16724,85 15546,48	887,37 267,24	61179,50 56869,02	3246,00 977,56	1064,48	52640,39 9105,59	122925,49
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	138	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0126	365002,43 200376,00	1172,43 467,01	4599,03 2524,74	14,77 5,88	2059,52	2302,87 552,15	7454,05
			МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПП-1-ПП-4									
21	139	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	51,8	52864,91 7568,34	1746,61 347,61	2738402,46 392040,01	90474,50 18006,15	2255887,94	373142,01 248923,56	3360468,00
22	140	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	4,787	16724,85 15546,48	887,37 267,24	80061,86 74421,00	4247,84 1279,28	1393,02	68887,25 11915,93	160865,04
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11552759,53	448559,84	8884177,49	2103125,64	14748355,98
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2220022,19	91104,88	–	1092470,81	
			Материалы	Тенге				11552759,53				
			Всего заработная плата	Тенге				8884177,49				
			Накладные расходы	Тенге					2311127,07			
			Сметная прибыль	Тенге				2103125,64				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1092470,81				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14748355,98				
			Сметная заработная плата	Тенге					2311127,07			2455,45
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14748355,98				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2311127,07			2455,45
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2 **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9** **СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ**									
23	12	Е11-080301-0107 1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) и теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Установка металлических связей 4. Расшивка швов	м3 кладки	333,5	15758,79 3982,08	2622,90 550,50	5255556,93 1328023,68	874737,15 183591,75	3052796,10	1405802,35 532908,74	7194268,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Наружные стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,89	333261,37 55046,40	2095,97 594,54	296602,62 48991,30	1865,41 529,14	245745,91	46054,01 27412,53	370069,16
25	15	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными хомутами** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,16	274828,49 37376,10	3895,39 1189,08	43972,56 5980,18	623,26 190,25	37369,12	5738,50 3976,88	53687,94
26	16	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	116,8	22996,17 3832,50	2309,20 440,40	2685952,71 447636,00	269714,56 51438,72	1968602,15	464139,49 252007,38	3402099,58
27	17	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100 (лифтовые шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	54,5	25314,85 3832,50	2309,20 440,40	1379659,35 208871,25	125851,40 24001,80	1044936,70	216571,94 127698,50	1723929,79
28	18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены лифтовых шахт. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,3	333261,37 55046,40	2095,97 594,54	99978,41 16513,92	628,79 178,36	82835,70	15523,82 9240,18	124742,41
29	22	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	м3 кладки	4,92	31314,41 5206,25	2078,28 396,36	154066,89 25614,75	10225,14 1950,09	118227,01	25635,30 14376,18	194078,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	23	Е11-080201-1031 1108-0201-1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные балконные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	20,1	37870,54 8172,78	2251,47 429,39	761197,76 164272,88	45254,55 8630,74	551670,34	160800,36 73759,85	995757,98
31	24	Е11-080401-0403 1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные из силикатного кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	м2 перегородок (за вычетом проемов)	310,2	2524,24 901,25	190,51 36,33	783019,93 279567,75	59095,89 11270,50	444356,29	270479,57 84279,96	1137779,46
32	25	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки санузлов неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140,95	4291,71 1114,41	237,27 45,25	604916,07 157076,09	33443,25 6378,14	414396,73	152012,44 60554,28	817482,79
33	26	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Межквартирные перегородки из керамзитоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	22,57	7980,95 3493,08	2540,12 484,44	180130,01 78838,82	57330,51 10933,81	43960,68	83488,54 21089,48	284708,03
34	28	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,16	602031,49 37376,10	3895,39 1189,08	96325,04 5980,18	623,26 190,25	89721,60	5738,50 8165,08	110228,62
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12341378,29	1479393,17	8094618,34	2851984,82	16408832,15
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2767366,78	299283,56	–	1215469,00	
			Материалы	Тенге				12341378,29				
			Всего заработная плата	Тенге				8094618,34				
			Накладные расходы	Тенге					3066650,34			
			Сметная прибыль	Тенге				2851984,82				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1215469,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16408832,15				
			Сметная заработная плата	Тенге								3235,33
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3066650,34			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16408832,15				
			Сметная заработная плата	Тенге								3235,33
									3066650,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ									
35	29	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	1,9	65636,51 36977,00	21113,84 6866,90	124709,36 70256,30	40116,29 13047,11	14336,77	57479,36 14575,10	196763,81
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				124709,36	40116,29	14336,77	57479,36	196763,81
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				70256,30	13047,11	–	14575,10	
		Материалы		Тенге				124709,36				
		Всего заработная плата		Тенге				14336,77				
			Накладные расходы	Тенге					83303,41			
			Сметная прибыль	Тенге				57479,36				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14575,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				196763,81				
			Сметная заработная плата	Тенге								76,59
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					83303,41			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				196763,81				
			Сметная заработная плата	Тенге								76,59
									83303,41			
			ЛЕСТНИЦЫ									
36	53	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка опорных подушек** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	шт. сборных конструкций	20	1465,72 623,96	841,76 278,91	29314,40 12479,28	16835,12 5578,14	0,00	21307,76 4049,77	54671,93
37	55	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	шт. сборных конструкций	10	2058,26 778,04	1246,97 237,82	20582,58 7780,41	12469,68 2378,16	332,49	11987,11 2605,58	35175,27
38	60	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,12	49007,98 19319,94	25393,45 4893,94	5880,96 2318,39	3047,21 587,27	515,35	2004,91 630,87	8516,74
39	62	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Косоуры. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей	т конструкций	0,12	63233,37 30807,40	23706,65 6930,76	7588,00 3696,89	2844,80 831,69	1046,32	3124,72 857,02	11569,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
40	67	Е11-070108-0102 1107-0108-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену и балку. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	шт. сборных конструкций	10	6262,23 2525,68	2267,42 433,79	62622,35 25256,80	22674,22 4337,94	14691,33	34921,79 7803,53	105347,67
41	69	Е11-070108-0103 1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Бетонирование стыков	шт. сборных конструкций	10	6692,11 2902,48	3535,06 677,67	66921,12 29024,80	35350,58 6776,65	2545,73	42245,72 8733,35	117900,18
			ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ									
42	73	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	1,88	65636,51 36977,00	21113,84 6866,90	123396,63 69516,76	39694,01 12909,78	14185,86	56874,31 14421,68	194692,62
43	74	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	1,88	521281,00 –	– –	980008,28 –	– –	980008,28	– 78400,66	1058408,94
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1296314,31	132915,62	1013325,36	172466,32	1586283,08
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				150073,33	33399,64	–	117502,45	
			Материалы	Тенге				179440,44				
			Всего заработная плата	Тенге				17569,55				
			Накладные расходы	Тенге					93612,18			
			Сметная прибыль	Тенге				110462,38				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23192,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313095,04				
			Сметная заработная плата	Тенге								91,06
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					93612,18			
			Материалы	Тенге				1116873,87				
			Всего заработная плата	Тенге				15747,53				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					89860,78			
			Накладные расходы	Тенге				980008,28				
			Сметная прибыль	Тенге				62003,94				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				94310,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1273188,00				
			Сметная заработная плата	Тенге								82,18
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					89860,78			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1586283,08				
			Сметная заработная плата	Тенге								173,25
									183472,97			

ПРОЕМЫ
ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	76	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	416	2058,26	1246,97	856235,24	518738,69	13831,50	498663,88	1463291,06
			НР - 118%; СП - 8%			778,04	237,82	323665,06	98931,46		108391,93	
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									
45	78	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	1,86	269691,73	1042,62	501626,62	1939,27	418338,38	59187,39	605679,13
			НР - 72%; СП - 8%			43736,00	460,08	81348,96	855,75		44865,12	
			Состав работ: 1. Отбивка штукатурки вручную 2. Установка металлоконструкций со сваркой									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1357861,86	520677,96	432169,88	557851,27	2068970,19
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				405014,02	99787,20	–	153257,05	
		Материалы		Тенге				1357861,86				
		Всего заработная плата		Тенге				432169,88				
			Накладные расходы	Тенге					504801,22			
			Сметная прибыль	Тенге				557851,27				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153257,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2068970,19				
			Сметная заработная плата	Тенге								510,80
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					504801,22			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2068970,19				
			Сметная заработная плата	Тенге								510,80
									504801,22			
			ОКНА									
46	79	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	8,34	3333,38	150,05	27800,39	1251,38	15517,15	10432,48	41291,50
			НР - 90%; СП - 8%			1322,77	67,12	11031,86	559,78		3058,63	
			Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
47	80	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	4,68	3761,13	155,76	17602,07	728,98	11037,27	5534,95	24987,98
			НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	5835,82	314,12		1850,96	
			Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	81	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	136,02	3160,64 1064,28	156,23 68,04	429910,43 144763,32	21250,62 9254,92	263896,48	138616,42 45482,15	614009,00
49	82	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	54,81	2382,24 781,39	153,11 68,04	130570,37 42828,01	8391,73 3729,32	79350,63	41901,60 13797,76	186269,73
50	83	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	150,24	2626,24 979,39	155,13 68,87	394566,10 147144,12	23307,47 10347,00	224114,51	141742,01 42904,65	579212,76
51	84	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	8,34	14960,00 –	– –	124766,40 –	– –	124766,40	– 9981,31	134747,71
52	85	С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	4,68	24398,00 –	– –	114182,64 –	– –	114182,64	– 9134,61	123317,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	86	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	190,83	20980,00	–	4003613,40	–	4003613,40	–	4323902,47
						–	–	–	–		320289,07	
54	87	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	150,24	19724,00	–	2963333,76	–	2963333,76	–	3200400,46
						–	–	–	–		237066,70	
55	88	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	147,86	1011,66	4,48	149584,00	661,79	120065,87	26239,50	189889,39
						195,16	2,02	28856,34	298,66		14065,88	
56	90	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	147,86	2231,00	–	329875,66	–	329875,66	–	356265,71
						–	–	–	–		26390,05	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8685805,23	55591,97	8249753,77	364466,97	9774294,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				380459,49	24503,81	–	724021,78	
			Материалы	Тенге				8685805,23				
			Всего заработная плата	Тенге				713981,91				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					404963,30			
			Накладные расходы	Тенге				7535771,86				
			Сметная прибыль	Тенге				364466,97				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				724021,78				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9774294,00				
			Сметная заработная плата	Тенге								422,82
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					404963,30			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9774294,00				
			Сметная заработная плата	Тенге								422,82
									404963,30			
			ДВЕРИ									
57	91	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной балконной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок	м2	149,04	3799,63	161,35	566296,91	24047,19	358597,69	174710,06	800287,53
						1232,23	70,25	183652,04	10470,25		59280,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	92	С121-090203-0408 2109-0203-0408 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	149,04	19927,00	–	2969920,08	--	2969920,08	–	3207513,69
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		–	–	–	--		237593,61	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3536217,00	24047,19	3328517,77	174710,06	4007801,22
			Материалы	Тенге				183652,04	10470,25	–	296874,16	
			Всего заработная плата	Тенге				3536217,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				358597,69				
			Накладные расходы	Тенге					194122,29			
			Сметная прибыль	Тенге				2969920,08				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				174710,06				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				296874,16				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				4007801,22				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								202,23
			Нормативная трудоемкость	Тенге					194122,29			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				4007801,22				
				Тенге								202,23
									194122,29			
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
59	158	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	7500	2411,24 788,84	66,93 51,02	18084276,60 5916300,00	501973,50 382675,50	11666003,10	5039180,40 1849876,56	24973333,56
60	159	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	м2 оштукатуриваемой поверхности	1500	1274,49 775,62	17,18 5,13	1911737,70 1163437,20	25764,30 7699,05	722536,20	936909,00 227891,74	3076538,44
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				19996014,30	527737,80	12388539,30	5976089,40	28049872,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7079737,20	390374,55	--	2077768,30	
			Материалы	Тенге				19996014,30				
			Всего заработная плата	Тенге				12388539,30				
			Накладные расходы	Тенге					7470111,75			
			Сметная прибыль	Тенге				5976089,40				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2077768,30				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				28049872,00				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								7082,25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					7470111,75			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				28049872,00				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								7082,25
				Тенге					7470111,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5									
			ОТОПЛЕНИЕ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
			ОБОРУДОВАНИЕ									
61	13	Ц13-060103-0204 1306-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Блочный тепловой пункт. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,236	212499,12 29432,25	6988,42 1486,87	50149,79 6946,01	1649,27 350,90	41554,52	4451,12 4368,07	58968,98
62	16	ГК AQUAGAS	**Блочный тепловой пункт №3 БТП ЭнКо №98/17 521/00 СИ, 521кВт**	компл	0,885	3782848,21 –	– –	3347820,67 –	– –	0,00 3347820,67	– –	3347820,67
			ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА									
63	17	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	630	1401,65 336,81	17,13 6,01	883037,95 212188,35	10793,35 3786,14	660056,25	211655,00 87575,44	1182268,38
64	18	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	1660	1547,16 336,81	17,13 6,01	2568292,80 559099,47	28439,62 9976,17	1980753,71	557694,13 250078,95	3376065,88
65	26	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам	кВт	183	16563,07 698,25	141,96 64,62	3031041,00 127778,88	25977,86 11825,11	2877284,29	136811,91 253428,24	3421281,17
66	28	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	300	542,00 –	– –	162600,00 –	– –	162600,00	– 13008,00	175608,00
67	29	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка кранов воздушных	комплект	139	257,93 146,59	– –	35852,21 20375,95	– –	15476,26	19968,44 4465,65	60286,30
68	30	С123-040905-0703 2304-0905-0703 РСНБ РК 2015	**Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	139	917,00	–	127463,00	–	127463,00	–	137660,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		–	–	–	–		10197,04	
			Стоимость оборудования					10206257,45	66860,09	5865188,00	930580,59	11759959,43
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				926388,67	25938,32	6695641,34	623121,39	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3347820,67				
			Материалы	Тенге				3347820,67				
			Всего заработная плата	Тенге				50149,79				
			Сдача и испытание	Тенге				41554,52				
			Накладные расходы	Тенге					7296,91			
			Сметная прибыль	Тенге				250,35				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4451,12				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4368,07				
			Сметная заработная плата	Тенге				58968,98				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге								6,35
			Материалы	Тенге				6808287,00	7296,91			
			Всего заработная плата	Тенге				5533570,51				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					945030,07			
			Сдача и испытание	Тенге				290063,00				
			Накладные расходы	Тенге				28679,23				
			Сметная прибыль	Тенге				926129,47				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				618753,32				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8353169,78				
			Сметная заработная плата	Тенге								869,48
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					945030,07			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11759959,43				
			Сметная заработная плата	Тенге								875,83
									952326,98			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-7									
			ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9									
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
69	22	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	м	3400	197,94 176,58	2,20 0,09	673005,08 600384,24	7485,78 313,14	65135,06	432502,11 88440,58	1193947,77
			МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
70	26	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4	194944,00 –	– –	77977,60 –	– –	77977,60	– 6238,21	84215,81
71	27	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3	297615,00 –	– –	892845,00 –	– –	892845,00	– 71427,60	964272,60
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1643827,68	7485,78	1035957,66	432502,11	2242436,17
			Стоимость монтажных работ	Тенге				600384,24	313,14	–	166106,38	
			Материалы	Тенге				1643827,68				
			Всего заработная плата	Тенге				65135,06				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					600697,38			
								970822,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				432502,11				
			Сметная прибыль	Тенге				166106,38				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2242436,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554,20
			Сметная заработная плата	Тенге					600697,38			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2242436,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554,20
			Сметная заработная плата	Тенге					600697,38			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				73699013,78	3856306,95	50822385,89	14141420,89	94565041,59
		Стоимость оборудования		Тенге				15237472,73	1096563,30	7565696,43	6724606,92	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3782848,21				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3782848,21				
		Материалы		Тенге				1700352,45				
		Всего заработная плата		Тенге				111971,93				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					608921,87			
		Сдача и испытание		Тенге				970822,60				
			Накладные расходы	Тенге				282,17				
			Сметная прибыль	Тенге				437519,05				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				171029,72				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2308901,21				
			Сметная заработная плата	Тенге					608921,87			561,35
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				59281537,13				
		Материалы		Тенге				31643843,23				
		Всего заработная плата		Тенге					14483996,30			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10505691,94				
			Накладные расходы	Тенге				12537823,94				
			Сметная прибыль	Тенге				5745548,89				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77564909,95				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14426,50
			Сметная заработная плата	Тенге					14483996,30			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1241583,23				
		Материалы		Тенге				30084,30				
		Всего заработная плата		Тенге					173164,20			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				980008,28				
			Накладные расходы	Тенге				119483,29				
			Сметная прибыль	Тенге				108885,32				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1469951,85				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158,77
			Сметная заработная плата	Тенге					173164,20			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7692692,76				
		Материалы		Тенге				6252798,61				
		Всего заработная плата		Тенге					1067953,68			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327165,00				
		Сдача и испытание		Тенге				32409,59				
			Накладные расходы	Тенге				1046594,61				
			Сметная прибыль	Тенге				699142,99				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9438430,35				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								982,57
			Сметная заработная плата	Тенге					1067953,68			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				94565041,59				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16129,20
			Сметная заработная плата	Тенге					16334036,04			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			94 565 041,59					
			Оборудование, прочие затраты	Тенге			3 782 848,21					
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			90 782 193,38					
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			817 039,74					
			Итого:	Тенге			91 599 233,12					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)	Тенге				1 401 468,27					
			Итого:	Тенге				93 000 701,39					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 860 014,03					
			Итого:	Тенге				98 643 563,62					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1	Тенге				49 321 781,81					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961	Тенге				51 782 746,37					
			Итого:	Тенге				101 104 528,18					
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				98 071 393,15					
			НДС 12%	Тенге				11 768 567,18					
			Итого к оплате:	Тенге				109 839 960,33					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ / Михно В.П. /

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

_____ / Уксукбаев А.С. /

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ / Имангалиев С.С. /

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

_____ / Храмов А.А. /