Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

Подрядчик: **ТОО "НТ-ДОС"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт цокольного этажа, кровель автогаража и здания**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№93	28.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4917449	4390579	1926808	1926808					526870	4917449
Удержание 5%										245872
Всего к оплате:										4671577

М.П. Заказчик: Главный врач КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г.Павлодара" Тентекпаев Ж.М.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "НТ-ДОС" Мубараков Е.К.

Форма № 2-в

Заказчик : ***КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области***

Подрядчик : ***ТОО "НТ-ДОС"***

Наименование строительства и его адрес: ***Капитальный ремонт цокольного этажа, кровель автогаража и здания***

Договор о государственных закупках работ по капитальному ремонту №93 от 28.04.2014г.

А К Т № 1 от 5 мая 2014г.
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2014 г.

составлен в ценах 2001 г.с пересчетом в текущий уровень цен 2014г.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинист	Норма накл. расход	Накладные расходы	Затраты труда, чел.час рабочих-строителей / рабочих,обслуж. машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Локальная смета №2-1-1												
		1.Ремонтные работы в подвальных помещениях												
		1.1.Коридор												
1	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия пола	м2	188,2	361,12 / 166,91	194,21 / 72,12	67963	31412	36550	13573	111%	49934	1,112 / 0,402	209 / 76
2	П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	12,421	27,1 / 0	27,1 / 18,97	337	0	337	236	90%	212	0 / 0,03984	0 / 0
3	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях (канализационная штрабовка)	м3	6,72	855,87 / 785,25	0,05 / 0,02	5751	5277	0	0	102%	5383	5,13 / 0,0001	34 / 0
7	Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	198,338	482,74 / 242,84	33,79 / 5,62	95746	48164	6702	1115	95%	46815	1,468 / 0,031	291 / 6
8	П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	6,704	27,1 / 0	27,1 / 18,97	182	0	182	127	90%	114	0 / 0,03984	0 / 0
11	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км,1 класс груза	тн	20,432	139,92 / 0	139,92 / 27,98	2859	0	2859	572	90%	515	0 / 0,05876	0 / 1
		1.2.Санузел												
14	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	1,6	116,63 / 106,07	10,56 / 1,67	187	170	17	3	111%	192	0,6987 / 0,0144	1 / 0
15	П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	0,083	27,1 / 0	27,1 / 18,97	2	0	2	2	90%	2	0 / 0,03984	0 / 0

	1.3.Санузел												
21 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	1,3	116,63 106,07	10,56 1,67	152	138	14	2	111%	156	0,6987 0,0144	1 0
22 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	0,083	27,1 0	27,1 18,97	2	0	2	2	90%	2	0 0,03984	0 0
25 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,4	158,38 134,6	23,78 8,98	222	188	33	13	90%	181	0,9115 0,0439	1 0
	1.4.Душевая												
30 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	18	116,63 106,07	10,56 1,67	2099	1909	190	30	111%	2153	0,6987 0,0144	13 0
31 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	0,936	27,1 0	27,1 18,97	25	0	25	18	90%	16	0 0,03984	0 0
36 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,98	158,38 134,6	23,78 8,98	314	267	47	18	90%	257	0,9115 0,0439	2 0
	1.5.Бойлерная												
42 Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	35,64	482,74 242,84	33,79 5,62	17205	8655	1204	200	95%	8412	1,468 0,031	52 1
43 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	1,205	27,1 0	27,1 18,97	33	0	33	23	90%	21	0 0,03984	0 0
45 Е61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	28	544,47 293,49	34,56 5,74	15245	8218	968	161	95%	7960	1,752 0,032	49 1
46 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	0,9448	27,1 0	27,1 18,97	26	0	26	18	90%	16	0 0,03984	0 0
48 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	28	116,63 106,07	10,56 1,67	3266	2970	296	47	111%	3349	0,6987 0,0144	20 0
49 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	1,4584	27,1 0	27,1 18,97	40	0	40	28	90%	25	0 0,03984	0 0
51 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км,1 класс груза	тн	4,1418	139,92 0	139,92 27,98	580	0	580	116	90%	104	0 0,05876	0 0
	1.6.Бойлерная												
52 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,68	158,38 134,6	23,78 8,98	266	226	40	15	90%	218	0,9115 0,0439	2 0
	1.7.Кабинет физ.терапии												
75 Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	76,41	482,74	33,79	36886	18555	2582	429	95%	18035	1,468	112

				242,84	5,62							0,031	2
76 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	2,583	27,1	27,1	70	0	70	49	90%	44	0	0
				0	18,97							0,03984	0
77 Е53-2-1	Разборка стен канализационной ямы размером 2,5х1,5м	м3	0,94	4899,15	1881	4605	2837	1768	506	106%	3544	21,241	20
				3018,15	538,09							2,91	3
78 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	1,937	27,1	27,1	52	0	52	37	90%	33	0	0
				0	18,97							0,03984	0
79 Е15-64-3	Выравнивание стен гипсовой смесью б=2мм	м2	76,41	89,2	4,29	6816	6479	328	125	95%	6274	0,52348	40
				84,79	1,64							0,00788	1
80 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	148,2354	31		4595							
82 Е61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	116	649,4	34,56	75330	28545	4009	666	95%	27750	1,489	173
				246,08	5,74							0,032	4
83 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	3,921	27,1	27,1	106	0	106	74	90%	67	0	0
				0	18,97							0,03984	0
84 Е15-64-4	Выравнивание потолка гипсовой смесью б=2мм	м2	116	122,51	4,93	14211	13622	572	216	95%	13146	0,63653	74
				117,43	1,86							0,00911	1
85 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	262,392	31		8134							
92 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км,1 класс груза	тн	17,441	139,92	139,92	2440	0	2440	488	90%	439	0	0
				0	27,98							0,05876	1
	1.8.Буфет												
93 Е63-6-1	Снятие обоев	м2	24,4	16,9	0	412	412	0	0	95%	391	0,117	3
				16,9	0							0,0001	0
95 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	7,7	569,44	33,79	4385	2537	260	43	95%	2451	1,951	15
				329,54	5,62							0,031	0
96 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	0,26	27,1	27,1	7	0	7	5	90%	5	0	0
				0	18,97							0,03984	0
98 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	20,2	116,63	10,56	2356	2143	213	34	111%	2416	0,6987	14
				106,07	1,67							0,0144	0
99 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	1,05	27,1	27,1	28	0	28	20	90%	18	0	0
				0	18,97							0,03984	0
103 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,98	158,38	23,78	314	267	47	18	90%	257	0,9115	2
				134,6	8,98							0,0439	0
109 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км,1 класс груза	тн	1,31	139,92	139,92	183	0	183	37	90%	33	0	0
				0	27,98							0,05876	0

	1.9.Кабинет												
110 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	20,52	569,44 329,54	33,79 5,62	11685	6762	693	115	95%	6533	1,951 0,031	40 1
111 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	0,693	27,1 0	27,1 18,97	19	0	19	13	90%	12	0 0,03984	0 0
116 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,44	158,38 134,6	23,78 8,98	228	194	34	13	90%	187	0,9115 0,0439	1 0
	1.10.Кабинет												
123 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	19,3	569,44 329,54	33,79 5,62	10990	6360	652	108	95%	6145	1,951 0,031	38 1
124 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	0,652	27,1 0	27,1 18,97	18	0	18	12	90%	11	0 0,03984	0 0
128 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км,1 класс груза	тн	0,652	139,92 0	139,92 27,98	91	0	91	18	90%	16	0 0,05876	0 0
	1.11.Кабинет												
129 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	37,1	569,44 329,54	33,79 5,62	21126	12226	1254	209	95%	11813	1,951 0,031	72 1
130 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	1,254	27,1 0	27,1 18,97	34	0	34	24	90%	22	0 0,03984	0 0
134 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,44	158,38 134,6	23,78 8,98	228	194	34	13	90%	187	0,9115 0,0439	1 0
143 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км,1 класс груза	тн	1,254	139,92 0	139,92 27,98	175	0	175	35	90%	32	0 0,05876	0 0
	1.12.Щитовая												
144 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10м2 толщина слоя до 20мм	м2	16,47	569,44 329,54	33,79 5,62	9379	5428	557	93	95%	5245	1,951 0,031	32 1
145 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	0,557	27,1 0	27,1 18,97	15	0	15	11	90%	10	0 0,03984	0 0
155 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км,1 класс груза	тн	0,557	139,92 0	139,92 27,98	78	0	78	16	90%	14	0 0,05876	0 0
	1.14.Сан.узел												
173 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	1,4	116,63	10,56	163	148	15	2	111%	167	0,6987	1

				106,07	1,67							0,0144	0
174 П9-29-1	Мусор строительный-погрузка	тн	0,073	27,1	27,1	2	0	2	1	90%	1	0	0
				0	18,97							0,03984	0
183 П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км,1 класс груза	тн	0,073	139,92	139,92	10	0	10	2	90%	2	0	0
				0	27,98							0,05876	0
	1.17.Подвал												
197 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,68	158,38	23,78	266	226	40	15	90%	218	0,9115	2
				134,6	8,98							0,0439	0
	1.18.Подвал												
206 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,68	158,38	23,78	266	226	40	15	90%	218	0,9115	2
				134,6	8,98							0,0439	0
	2.Ремонт окон на этажах												
233 Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	30	250,04	23,78	7501	6788	713	269	90%	6352	1,5154	45
				226,26	8,98							0,0439	1
234 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в т.ч.при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2	м2	30	379,3	23,59	11379	5900	708	247	108%	6639	1,17691	35
				196,66	8,22							0,04013	1
235 6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами , с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	30,00	11805		354150							
236 Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2м	м2	30	174,38	4,8	5231	2228	144	54	108%	2465	0,4623	14
				74,27	1,8							0,00888	0
237 6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 250 мм	м	17,60	2030		35728							
	3.Электроосвещение в цокольном этаже												
242 Е67-7-1	Демонтаж выключателей	шт	20	8,42	0	168	168	0	0	97%	163	0,0584	1
				8,42	0							0	0
243 Е67-17-1	Монтаж выключателей одноклавишных	шт	20	37,55	0	751	751	0	0	97%	728	0,239	5
				37,55	0							0	0
244 18-1-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220	шт	20,00	156		3120							
245 Е67-7-1	Демонтаж розеток	шт	24	8,42	0	202	202	0	0	97%	196	0,0584	1
				8,42	0							0	0
246 Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	24	37,55	0	901	901	0	0	97%	874	0,239	6
				37,55	0							0	0

247	18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием тип РШ-Ц-2-С	шт	24,00	116		2784							
248	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	35	29,35 26,55	2,8 0,45	1027	929	98	16	97%	917	0,1789 0,0038	6 0
256	Ц8-599-9 к=0,4	Демонтаж щитка осветительного	шт	2	214,4 197,2	17,2 0,92	429	394	34	2	86%	341	1,2 0,0052	2 0
257	Ц8-599-9	Монтаж щитка осветительного	шт	2	1094 493	43 2,3	2188	986	86	5	86%	852	3 0,013	6 0
259	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-,трехполюсный , устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	шт	15	501,2 227	13,2 2,3	7518	3405	198	35	86%	2958	1 0,013	15 0
261	прайс лист	ВА 69-29-1 25А+УЗО	шт	6,00	1031		6186							
262	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-,трехполюсный , устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100А	шт	3	862 340	28 4,5	2586	1020	84	14	86%	889	2 0,026	6 0
263	прайс лист	ВА 69-29-3 63А	шт	3,00	318		954							
264	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	740	3,69 3,69	0 0	2731	2731	0	0	97%	2649	0,0254 0	19 0
265	Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	м	620	17,21 17,21	0 0	10670	10670	0	0	97%	10350	0,1016 0	63 0
		4.Кровля поликлиники												
267	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен из кирпича с отверстиями продуха	м3	13,58	3101,16 804,71	419,8 157,5	42114	10928	5701	2139	106%	13851	5,221 0,7625	71 10
268	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95) 250х120х65мм М-75	т.шт	5,16	8210		42364							
271	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбиков из кирпича под стойки	м3	3,1	3517,53 1327,39	457,36 171,56	10904	4115	1418	532	106%	4926	7,659 0,8375	24 3
272	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95) 250х120х65мм М-75	т.шт	1,252	8210		10282							
		5. Кровля автогаража												
315	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен из кирпича с отверстиями продуха	м3	10	3101,16 804,71	419,8 157,5	31012	8047	4198	1575	106%	10199	5,221 0,7625	52 8
316	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95) 250х120х65мм М-75	т.шт	3,80	8210		31198							

6.Водопровод и канализация

	6.1.Система В1												
346 Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диам.50мм	м	**33,5**	116,9 115,09	1,81 0,29	**3916**	**3856**	**61**	**10**	**115%**	**4446**	**0,754** **0,0026**	**25** **0**
	6.2.Система Т3												
367 Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диам.50мм	м	**33,5**	116,9 115,09	1,81 0,29	**3916**	**3856**	**61**	**10**	**115%**	**4446**	**0,754** **0,0026**	**25** **0**
	6.3.Система К1												
388 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50мм	м	**34**	118,01 116,42	1,59 0,25	**4012**	**3958**	**54**	**9**	**115%**	**4562**	**0,688** **0,0022**	**23** **0**
389 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм	м	**126,3**	145,63 142,36	3,27 0,52	**18393**	**17980**	**413**	**66**	**115%**	**20753**	**0,853** **0,0044**	**108** **1**
390 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.до 50мм	м	**34**	636,63 122,13	0,8 0,31	**21645**	**4152**	**27**	**11**	**115%**	**4787**	**0,6716** **0,0015**	**23** **0**
391 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.до 100мм	м	**126,3**	764,6 117,74	1,79 0,68	**96569**	**14871**	**226**	**86**	**115%**	**17201**	**0,644** **0,00325**	**81** **0**

Дополнительная (нулевая) смета №1 к локальной смете №2-1-1

Раздел. ДОБАВИТЬ

	3.Электроосвещение в цокольном этаже												
172 Е67-7-1	Демонтаж выключателей	шт	**5**	8,42 8,42	0 0	**42**	**42**	**0**	**0**	**97%**	**41**	**0,0584** **0**	**0** **0**
173 Е67-17-1	Монтаж выключателей одноклавишных	шт	**5**	37,55 37,55	0 0	**188**	**188**	**0**	**0**	**97%**	**182**	**0,239** **0**	**1** **0**
174 18-1-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220	шт	5,00	156		**780**							
175 Е67-7-1	Демонтаж розеток	шт	**5**	8,42 8,42	0 0	**42**	**42**	**0**	**0**	**97%**	**41**	**0,0584** **0**	**0** **0**
176 Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	**5**	37,55 37,55	0 0	**188**	**188**	**0**	**0**	**97%**	**182**	**0,239** **0**	**1** **0**
177 18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием тип РШ-Ц-2-С	шт	5,00	116		**580**							
178 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки розеток, выключателей, переключателей	**1000шт**	0,041	16300		**668**							
179 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	**26**	29,35	2,8	**763**	**690**	**73**	**12**	**97%**	**681**	**0,1789**	**5**

				26,55	0,45							0,0038	0
184 Ц8-599-9 к=0,4	Демонтаж щитка осветительного	шт	1	214,4 197,2	17,2 0,92	214	197	17	1	86%	170	1,2 0,0052	1 0
185 Ц8-599-9	Монтаж щитка осветительного	шт	1	1094 493	43 2,3	1094	493	43	2	86%	426	3 0,013	3 0
186 18-3-158	Щиток осветительный ЩРН-18	шт	2,00	18600		37200							
187 18-3-154	Щиток осветительный ЩРН-6	шт	1,00	5310		5310							
188 ЦВ-526-1	Автомат одно-, двух-,трехполюсный , устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	шт	3,00	501,2 227	13,2 2,3	1504	681	40	7	86%	592	1 0,013	3 0
189 прайс лист	ВА 69-29-1 25А+УЗО	шт	12,00	1031		12372							
190 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки	м	398	113,54 39,69	73,85 28,1	45189	15797	29392	11184	90%	24282	0,2624 0,154	104 61
191 Е46-29-4	Пробивка в стенах толщиной до 38см круглых отверстий диам.до 25мм	отв	72	217,08 114,08	103 38,9	15630	8214	7416	2801	90%	9913	0,6722 0,19	48 14
192 Е67-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	м	398	17,21 17,21	0 0	6850	6850	0	0	97%	6644	0,1016 0	40 0
193 16-7-342	Кабели силовые на напряжение до 660В. Марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5мм2	1000м	1,018	60500		61589							
194 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые степень защиты 1Р31 тип У191 УХЛ2	1000шт	0,017	22300		379							
	Всего прямые затраты					***1391318***	***356973***	***117778***	***38860***		***396470***		***2386***
	в том числе стоимость :												
	материалов , изделий и конструкций					916566							
	оборудования					0							
	прочих затрат					0					***396470***		
	Накладные расходы						59471						
	заработная плата в накладных расходах												198
	трудоемкость					85823							
	Стоимость демонтируемых материалов					1787788	455304				396470		
	Итого прямые затраты					112417							
0,06	Ненормируемые и непредвиденнные затраты 6 %												
	ВСЕГО по смете в базовых ценах 2001 г.					***1900205***		***117778***	***38860***		***396470***		
	Сметная заработная плата						455304						
	в базовых ценах 2001 г.												
	Нормативная трудоемкость												2584
СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет 1%					19002							
СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4%					7601							

	ВСЕГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**1926808**	**455304**	**117778**	**38860**	**396470**	**2584**
	Итого	***4304489***	***1017148***	***263117***	***86813***	***885715***	***2584***
2,234	***Сметная стоимость в текущем уровне цен 2014г.***	4304489					
	Строительно-монтажных работ	0					
	Обрудования , мебели , инвентаря	0					
	Прочих затрат						
0,02	Налоги, сборы , обязательные платежи 2%	86090					
	Итого :	4390579					
	НДС 12 %	526870					
	ВСЕГО по акту :	**4917449**					

Заказчик Главный врач КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г.Павлодара" Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области — Тентекпаев Ж.М.

Технический надзор Директор ИП Айкимбаев Д.Ж — Айкимбаев Д.Ж.

Подрядчик ТОО "НТ-ДОС" Директор — Мубараков Е.К.