Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПТСФ ДАНиЕР"
Субподрядчик: ТОО "НТ-ДОС"
Наименование стройки: Подведение инженерных сетей к многоквартирным домам по ул. Молодежная 28,30,32,34 в городе Аксу Павлодарской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Акт №1
приемки выполненных работ от 25 сентября 2017г
(локальная смета 6-1-1)
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НВК1								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
2	Е0122-11-4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм**	0,105	70644,88	30144,88	7418	3165	6622	236,00	25
		км		40500,00	8009,55	4253	841	130	31,06	3
3	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,0255	58770,31	25695,31	1499	655	1322	194,00	5
		км		33075,00	6813,45	843	174	130	26,38	1
		Строительно-монтажные работы В1								
125	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	58,2	9,85	9,85	573	573	152	--	--
		м3		--	2,69	--	157	97	0,01	1
126	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	583	18,51	17,50	10793	10204	3063	0,01	4
		м3		1,01	4,41	589	2569	97	0,02	9
127	Е0101-12-9	**Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.49: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;**	103,2	29,64	28,03	3059	2892	868	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1,61	7,06	166	728	97	0,02	3
128	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	58,2	18,51	17,50	1077	1019	306	0,01	–
		м3		1,01	4,41	59	256	97	0,02	1
129	Е0101-12-9	**Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы-доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	44,4	29,64	28,03	1316	1244	373	0,01	–
		м3 грунта		1,61	7,06	71	313	97	0,02	1
130	Е0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	91,7	167,40	–	15351	–	17346	1,18	108
		м3		167,40	–	15351	–	113	–	–
131	Е0101-164-3	**Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы сильно налипающего на инструмент т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;**	58,9	389,25	–	22927	–	25907	2,48	146
		м3 грунта		389,25	–	22927	–	113	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			64012	19754			290
			Тенге			44259	5038			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64012				
		Всего заработная плата -	Тенге				49297			
		Накладные расходы -	Тенге			55959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				57691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				57691			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			64012	19754			290
			Тенге			44259	5038			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64012				
		Всего заработная плата -	Тенге				49297			
		Накладные расходы -	Тенге			55959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7198				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				57691			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			127169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				57691			

3

57000

Временные здания и сооружения (1,2 %)	1526
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2407
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1311
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	530
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**132942**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**339989**
Налог (2 %)	6800
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**346789**
С коэфф снижения (-10%)	315263
НДС (12 %)	37832
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**353094**

Генподрядчик:

ТОО "ПТСФ ДАНиЕР"
Директор
Нурмагамбетов Н.Е.

Субподрядчик:

ТОО "НТ-ДОС"
Директор
Мубараков Е.К.