Генподрядчик: ТОО "ПТСФ ДАНиЕР"

Субподрядчик: ТОО "НТ-ДОС"

Наименование стройки: Подведение инженерных сетей к многоквартирным домам по ул. Молодежная 28,30,32,34 в городе Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Тепловые сети

Акт №3

приемки выполненных работ от 25 сентября 2017г

(локальная смета 6-2-1)

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подземная теплосеть								
10	Е0124-8-8	**Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,25**	**415234,28**	**187984,28**	**103809**	**46996**	**87650**	**1170,00**	**293**
		км		**227250,00**	**42443,75**	**56813**	**10611**	**130**	**191,99**	**48**
14	Е0124-8-6	**Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,28**	**281501,29**	**124901,29**	**78820**	**34972**	**68091**	**845,00**	**237**
		км		**156600,00**	**30463,49**	**43848**	**8530**	**130**	**139,72**	**39**
16	Е0124-8-5	**Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,272**	**237897,79**	**89172,79**	**64708**	**24255**	**60648**	**812,00**	**221**
		км		**148725,00**	**22790,99**	**40453**	**6199**	**130**	**108,72**	**30**
18	Е0124-8-4	**Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,048**	**212471,33**	**79946,33**	**10199**	**3837**	**9525**	**722,00**	**35**
		км		**132525,00**	**20125,75**	**6361**	**966**	**130**	**95,42**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**257536**	**110061**			**785**
			Тенге			**147475**	**26306**			**121**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257536				
		Всего заработная плата -	Тенге				173781			
		Накладные расходы -	Тенге			225915				

		3	4	25	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1019
		Сметная заработная плата -	Тенге				207668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			512458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1019
		Сметная заработная плата -	Тенге				207668			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			257536	110061			785
			Тенге			147475	26306			121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257536				
	Всего заработная плата -		Тенге				173781			
		Накладные расходы -	Тенге			225915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1019
		Сметная заработная плата -	Тенге				207668			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			512458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1019
		Сметная заработная плата -	Тенге				207668			

Временные здания и сооружения (1,2 %)	6149
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9698
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5283
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2134
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**535723**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,55742)	**1370068**
Налог (2 %)	27401
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1397470**
С коэфф снижения (-10%)	1270427
НДС (12 %)	152451
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1422878**

Генподрядчик:

ТОО "ПТСФ ДАНиЕР"
Директор
Нурмагамбетов Н.Е.

Субподрядчик:

ТОО "НТ-ДОС"
Директор
Мубараков Е.К.