Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" 5 2012 г
№ 170

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ТАБЫС-Стройсервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "НТ-ДОС"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания стрелкового тира, КГКП Детско-юношеская спортивная школа города Аксу

С П Р А В К А №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код пдрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		2	20.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ: С начала года по отчетный м-ц включит. с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметтном	из них: в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную тоимость	Всего к оплате
Капитальный ремонт здания стрелкового тира г.Аксу	978 619	873 767							104 852	978 619
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**873 767**							**104 852**	**978 619**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТАБЫС-Стройсервис"
Мукашев К.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НТ-ДОС"
Кайырбек А.Б.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ТАБЫС-Стройсервис"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "НТ-ДОС"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания стрелкового тира, КГКП Детско-юношеская спортивная школа города Аксу

Наименование объекта: Здание стрелкового тира

Договор: №2 от 20.05.2020 года

Акт №1 от 09.09.2020 г.

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

(Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2017г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
7	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка** НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	7,39	23210,83 19535,59	1085,39 424,36	171528 144368	8021 3136	19139	132754 24343	328624
9	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	100	571,68 488,74	17,19 5,70	57168 48874	1719 570	6575	45488 8213	110869
		РАЗДЕЛ 2. Фасад									
14	Е11-010207-1501 1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с)** НР - 72%; СП - 8%	га	0,007	40142,86 –	40142,86 11857,14	281 –	281 83	–	60 27	368
18	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом** НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	0,57	20894,74 3950,88	1314,04 314,04	11910 2252	749 179	8909	1750 1093	14753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР - 80%; СП - 8%	м2	40	2028,49 1037,03	15,26 2,19	81140 41481	610 88	39048	33255 9152	123546
20	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР - 80%; СП - 8%	м2	40	1961,85 195,91	2,63 0,73	78474 7836	105 29	70532	6292 6781	91548
21	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР - 80%; СП - 8%	м2	40	626,76 293,45	2,02 0,73	25070 11738	81 29	13252	9414 2759	37243
22	Прайс-лист	Металлосайдинг СП - 8%	м2	40	2414,34 --	-- --	96574 --	-- --	96574	-- 7726	104299
		РАЗДЕЛ 4. Пандус, лестинца									
26	Е12-090101-0401 1209-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м ступеней	7,7	1388,44 1317,53	70,91 22,73	10691 10145	546 175	0	7430 1450	19571
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки									
65	Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м.Кладка НР - 11%; СП - 8%	м2	15	3338,76 1173,78	182,63 42,51	50081 17607	2739 638	29735	21528 5729	77339
		РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы									
112	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м2	45	1040,88 927,89	112,98 52,91	46840 41755	5084 2381	0	35309 6572	88720
114	С122-030301-0105 122-030301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесой потолок из минерального волокна класса "эконом" t=12 мм в комплекте СП - 8%	м2	45	1989,84 --	-- --	89543 --	-- --	89543	-- 7163	96706
115	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены, потолки. Очистка вручную от краски НР - 72%; СП - 8%	м2	85	167,81 167,81		14264 14264	0 0	0	10270 1963	26497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	15	573,09 423,25	21,63 19,00	8596 6349	324 285	1923	4776 1070	14442
118	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 8%	м2	15	723,62 603,59	17,87 13,56	10854 9054	268 203	1532	6665 1402	18921
121	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	15	323,26 224,39	2,34 1,10	4849 3366	35 17	1448	2706 604	8159
122	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	55	500,56 270,98	1,04 0,49	27531 14904	57 27	12570	11945 3158	42634
123	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	13	3836,66 1344,42	20,28 14,81	49877 17477	264 193	32135	14136 5121	69134
		РАЗДЕЛ 10. Полы									
130	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	54,3	518,07 498,71	19,36 10,28	28131 27080	1051 558	0	19070 3776	50978
		РАЗДЕЛ 11. Полы тип 1									
134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	10	576,55 272,25	22,58 11,33	5766 2723	226 113	2817	2666 674	9106
135	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	10	3939,71 682,98	105,90 38,31	39397 6830	1059 383	31508	6780 3694	49871
136	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	0	462,71	1,30	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			216,26	0,61	0	0		0	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1383328**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11656974				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2981050			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					852077			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						457243		
		- Перевозка грузов	Тенге				273310				
		- Накладные расходы	Тенге							119488	
		- Сметная прибыль	Тенге							123803	
НДЗ РК 8.04-05-2015, п.36		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8	Тенге								22133
		ИТОГО	Тенге								**1405461**
		Итого с коэф.договора.генподрядаК=0,888134278992662	Тенге								1248238
		НДС 12 %	Тенге								149789
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге								**1398027**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС с коэф.договора (К=0,7)	Тенге								**978619**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТАБЫС-Стройсервис"

_____ Мукашев К.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НТ-ДОС"

_____ Қаныбек А.Б.