Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог 8-ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№42	02.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог 8-ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова) за июль месяц	33 609 261	30 008 269							3 600 992	33 609 261

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт_____ **Кульчанов Б.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель _____ **Хамитжанов К.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**

(наименование, адрес)

Объект : **на Средний ремонт улицы Толебаева от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт улицы Толебаева от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-0,470 км, ширина -5м

1	1 1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2249,6	9,21	9,21	20709	20709	–	4540	27269
					–	2,8	–	6306	–	2020	
2	2 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	224,96	145,65	145,65	32765	32765	–	9616	45771
					–	59,37	–	13356	–	3390	
3	3 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1124,8	21,15	21,15	23790	23790	–	6066	32244
					–	7,49	–	8425	–	2388	
4	4 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	337,44	1256,98	1098,78	424156	370773	661	152986	623313
					156,24	263,55	52722	88932	–	46171	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	205,8384	2058		423615		423615	–	457504
					–		–		–	33889	
6	6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	205,8384	2336		480839		480839	–	519306

7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,57472	–		–		–	38467	
					125149,87	1882,87	197076	2965	194111	1726	214706
8	8 1127-1001-0106				–	1014,78	–	1598	–	15904	
		Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,57472	16026,98	5745,78	25238	9048	–	17485	46141
9	9 1127-0602-0303				10281,19	–	16190	–	–	3418	
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2249,6	1394,91	128,84	3137993	289849	2737485	201513	3606666
10	10 1127-0602-0403				49,19	33,75	110659	75927	–	267160	
		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4499,2	151,94	0,02	683610	92	682925	640	738990
					0,13	–	593	–	–	54740	

Итого **6 311 910**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 180 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 749 991
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 194 544
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 519 636
- накладные расходы, тенге 394 572

в т.ч. зарплата, тенге		35 511
- сметная прибыль (8 %), тенге		467 547
Всего		**6 311 910**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**6 311 910**
Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,607930012**	**3 837 200**
НДС (12 %)		460 464
Итого к оплате с НДС		**4 297 663**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт_____ **Асанов М.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____ **Хамитжанов К.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

69

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**

(наименование, адрес)

Объект : **на Средний ремонт улицы Шаталова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт улицы Шаталова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-0,465 км, ширина -5м

1	1 1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2222,4	9,21	9,21	20458	20458	–	4486	26940
					–	2,8	–	6230	–	1996	
2	2 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	222,24	145,65	145,65	32369	32369	–	9500	45219
					–	59,37	–	13195	–	3350	
3	3 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1111,2	21,15	21,15	23503	23503	–	5993	31856
					–	7,49	–	8323	–	2360	
4	4 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	333,36	1256,98	1098,78	419026	366289	653	151136	615775
					156,24	263,55	52084	87857	–	45613	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	203,3496	2058		418493		418493	–	451972
					–		–		–	33479	
6	6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	203,3496	2336		475025		475025	–	513027

					–		–		–	38002	
7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,55568	125149,77	1882,78	194693	2929	191764	1705	212110
					–	1014,99	–	1579	–	15712	
8	8 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,55568	16027,07	5745,4	24933	8938	–	17275	45585
					10281,68	–	15995	–	–	3377	
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2222,4	1394,91	128,84	3100050	286343	2704386	199077	3563057
					49,19	33,75	109321	75010	–	263930	
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4444,8	151,94	0,02	675344	91	674667	633	730055
					0,13	–	586	–	–	54078	

Итого **6 235 596**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 177 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 740 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 192 194
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 464 988

- накладные расходы, тенге		389 805
в т.ч. зарплата, тенге		35 082
- сметная прибыль (8 %), тенге		461 897
Всего		**6 235 596**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**6 235 596**
Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,607930012**	**3 790 806**
НДС (12 %)		454 897
Итого к оплате с НДС		**4 245 703**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт_____ **Асанов М.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____**Хамитжанов К.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

69

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**

(наименование, адрес)

Объект : **на Средний ремонт улицы Короленко от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт улицы Короленко от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-0,465 км, ширина -5м

1	1 1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2214,45	9,21	9,21	20385	20385	–	4470	26843
					–	2,8	–	6208	–	1988	
2	2 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	221,445	145,65	145,65	32253	32253	–	9467	45058
					–	59,37	–	13148	–	3338	
3	3 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1107,225	21,15	21,15	23419	23419	–	5971	31741
					–	7,49	–	8293	–	2351	
4	4 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	332,1675	1256,98	1098,78	417527	364978	651	150596	613573
					156,24	263,55	51898	87543	–	45450	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	202,622	2058		416996		416996	–	450356
					–		–		–	33360	
6	6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	202,622	2336		473325		473325	–	511191
					–		–		–	37866	

7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,55	125149,68	1882,58	193982	2918	191064	1699	211335
					–	1014,84	–	1573	–	15654	
8	8 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,55	16027,1	5745,81	24842	8906	–	17211	45417
					10281,29	–	15936	–	–	3364	
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2214,45	1394,91	128,84	3088962	285320	2694712	198365	3550313
					49,19	33,75	108930	74741	–	262986	
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4428,9	151,94	0,02	672928	90	672254	631	727444
					0,13	–	584	–	–	53885	

Итого	**6 213 271**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 348
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	738 269
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	191 506
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 449 002
- накладные расходы, тенге	388 410
в т.ч. зарплата, тенге	34 957

- сметная прибыль (8 %), тенге		460 242
Всего		**6 213 271**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**6 213 271**
Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,607930012**	**3 777 234**
НДС (12 %)		453 268
Итого к оплате с НДС		**4 230 502**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy", БИН 100240019523

Эксперт_____ **Асанов М.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____ **Хамитжанов К.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

69

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**

(наименование, адрес)

Объект : **на Средний ремонт улицы Есенина от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт улицы Есенина от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-0,465 км, ширина -5м

1	1 1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2037,55	9,21	9,21	18756	18756	–	4113	24699
					–	2,8	–	5712	–	1830	
2	2 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	203,755	145,65	145,65	29676	29676	–	8710	41457
					–	59,37	–	12097	–	3071	
3	3 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1018,775	21,15	21,15	21548	21548	–	5494	29205
					–	7,49	–	7631	–	2163	
4	4 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	305,6325	1256,98	1098,78	384173	335822	599	138564	564556
					156,24	263,55	47752	80548	–	41819	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	186,435	2058		383683		383683	–	414378
					–		–		–	30695	
6	6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	186,435	2336		435512		435512	–	470353
					–		–		–	34841	
7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,42685	125149,81	1882,47	178570	2686	175884	1564	194545

					–	1014,82	–	1448	–	14411	
8	8 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,42685	16026,91	5745,52	22868	8198	–	15844	41809
					10281,39	–	14670	–	–	3097	
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2037,55	1394,91	128,84	2842201	262526	2479447	182518	3266697
					49,19	33,75	100228	68770	–	241978	
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4075,1	151,94	0,02	619171	83	618551	580	669331
					0,13	–	537	–	–	49580	

Итого	**5 717 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	679 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	176 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 093 676
- накладные расходы, тенге	357 387
в т.ч. зарплата, тенге	32 165
- сметная прибыль (8 %), тенге	423 485
Всего	**5 717 030**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		5 717 030
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,607930012	3 475 554
НДС (12 %)		417 066
Итого к оплате с НДС		3 892 621

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт_____ **Асанов М.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____**Хамитжанов К.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**

(наименование, адрес)

Объект : **на Средний ремонт улицы Жансугурова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт улицы Жансугурова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-0,470 км, ширина -5м

1	1 1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированн ой площади	2059,65	9,21	9,21	18960	18960	–	4157	24966
					–	2,8	–	5774	–	1849	
2	2 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	205,965	145,65	145,65	29998	29998	–	8805	41907
					–	59,37	–	12229	–	3104	
3	3 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1029,825	21,15	21,15	21781	21781	–	5553	29521
					–	7,49	–	7713	–	2187	
4	4 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	308,9475	1256,98	1098,78	388341	339465	606	140067	570681
					156,24	263,55	48270	81422	–	42273	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	188,4579	2058		387846		387846	–	418874
					–		–		–	31028	
6	6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	188,4579	2336		440238		440238	–	475457
					–		–		–	35219	

7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,44175	125149,99	1882,43	180435	2714	177721	1580	196576
					–	1014,74	–	1463	–	14561	
8	8 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,44175	16027,05	5745,8	23107	8284	–	16009	42245
					10281,26	–	14823	–	–	3129	
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2059,65	1394,91	128,84	2873028	265374	2506339	184499	3302129
					49,19	33,75	101315	69517	–	244602	
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4119,3	151,94	0,02	625887	84	625260	586	676591
					0,13	–	543	–	–	50118	

Итого	**5 778 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	686 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	178 118
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 138 010
- накладные расходы, тенге	361 256
в т.ч. зарплата, тенге	32 513
- сметная прибыль (8 %), тенге	428 070

Всего		**5 778 947**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**5 778 947**
Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,607930012**	**3 513 195**
НДС (12 %)		421 583
Итого к оплате с НДС		**3 934 779**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy", БИН 100240019523

Эксперт_____**Асанов М.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____**Хамитжанов К.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**

(наименование, адрес)

Объект : **на Средний ремонт улицы Тольятти от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт улицы Тольятти от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-0,490 км, ширина -5м

1	1	1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2303,15	9,21	9,21	21201	21201	0	4648	27917
						0	2,8	0	6456	0	2068	
2	2	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	230,315	145,65	145,65	33545	33545	0	9845	46861
						0	59,37	0	13674	0	3471	
3	3	1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1151,575	21,15	21,15	24357	24357	0	6210	33012
						0	7,49	0	8625	0	2445	
4	4	1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	345,4725	1256,98	1098,78	434253	379599	677	156628	638151
						156,24	263,55	53977	91049	0	47270	
5	5	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	210,738	2058		433699		433699	0	468395
						0		0		0	34696	
6	6	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	210,738	2336		492284		492284	0	531667
						0		0		0	39383	
7	7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,6122	125150,11	1882,52	201767	3035	198732	1767	219817

					0	1014,76	0	1636	0	16283		
8	8	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,6122	16027,17	5745,57	25839	9263	0	17902	47240
						10281,6	0	16576	0	0	3499	
9	9	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2303,15	1394,91	128,84	3212688	296747	2802648	206311	3692519
						49,19	33,75	113293	77736	0	273520	
10	10	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4606,3	151,94	0,02	699882	94	699181	656	756581
						0,13	0	607	0	0	56043	

Итого	**6 462 160**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	767 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	199 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 627 221
- накладные расходы, тенге	403 967
в т.ч. зарплата, тенге	36 357
- сметная прибыль (8 %), тенге	478 678
Всего	**6 462 160**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**6 462 160**
Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,607930012**	**3 928 541**
НДС (12 %)		471 425
Итого к оплате с НДС		**4 399 966**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт_____ **Асанов М.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____**Хамитжанов К.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

69

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**

(наименование, адрес)

Объект : **на Средний ремонт улицы Виноградова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт улицы Виноградова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-0,490 км, ширина -5м

					–	2,8	–	6423	–	2058	
2	2 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	229,15	145,64	145,64	33374	33374	–	9796	46624
					–	59,37	–	13605	–	3454	
3	3 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1145,75	21,15	21,15	24234	24234	–	6179	32846
					–	7,49	–	8582	–	2433	
4	4 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	343,725	1256,98	1098,78	432056	377678	674	155835	634922
					156,24	263,55	53704	90588	–	47031	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	209,6722	2058		431505		431505	–	466025
					–		–		–	34520	
6	6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	209,6722	2336		489794		489794	–	528978
					–		–		–	39184	
7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,60405	125150,09	1882,73	200747	3020	197727	1758	218705
					–	1014,93	–	1628	–	16200	

8	8 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,60405	16026,93	5745,46	25708	9216	–	17811	47001
					10281,48	–	16492	–	–	3482	
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2291,5	1394,91	128,84	3196439	295246	2788473	205267	3673842
					49,19	33,75	112720	77342	–	272136	
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4583	151,94	0,02	696341	93	695644	652	752752
					0,13	–	604	–	–	55759	

Итого	**6 429 472**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	183 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	763 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	198 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 603 817
- накладные расходы, тенге	401 923
в т.ч. зарплата, тенге	36 173
- сметная прибыль (8 %), тенге	476 257
Всего	**6 429 472**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**6 429 472**

Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,607930012**	**3 908 669**
НДС (12 %)		469 040
Итого к оплате с НДС		**4 377 709**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build" БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт_____ **Асанов М.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____**Хамитжанов К.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**

(наименование, адрес)

Объект : **на Средний ремонт улицы Есбатырова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-2021г

на Средний ремонт улицы Есбатырова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Общая протяженность-0,470 км, ширина -5м

1	1 1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2214,35	9,21	9,21	20384	20384	–	4470	26842
					–	2,8	–	6208	–	1988	
2	2 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	221,435	145,65	145,65	32252	32252	–	9466	45055
					–	59,37	–	13147	–	3337	
3	3 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1107,175	21,15	21,15	23418	23418	–	5971	31740
					–	7,49	–	8293	–	2351	
4	4 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	332,1525	1256,98	1098,78	417510	364963	651	150589	613547
					156,24	263,55	51896	87538	–	45448	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	202,613	2058		416978		416978	–	450336
					–		–		–	33358	
6	6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	202,613	2336		473304		473304	–	511168
					–		–		–	37864	

7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,55	125149,68	1882,58	193982	2918	191064	1699	211335
					–	1014,84	–	1573	–	15654	
8	8 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,55	16027,1	5745,81	24842	8906	–	17211	45417
					10281,29	–	15936	–	–	3364	
9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2214,35	1394,91	128,84	3088820	285306	2694589	198356	3550150
					49,19	33,75	108925	74738	–	262974	
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4428,7	151,94	0,02	672898	90	672224	631	727411
					0,13	–	584	–	–	53882	

Итого	**6 213 001**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	738 237
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	191 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 448 810
- накладные расходы, тенге	388 393
в т.ч. зарплата, тенге	34 955
- сметная прибыль (8 %), тенге	460 220

Всего		**6 213 001**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**6 213 001**
Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,607930012**	**3 777 070**
НДС (12 %)		453 248
Итого к оплате с НДС		**4 230 318**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Технический надзор:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт_____ **Асанов М.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель _____**Хамитжанов К.К.**