возвр.

CENGİZ İNŞAAT

Подрядчик / Contractor

Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

Субподрядчик / Subcontractor

ТОО "ИВРУС"
"IVRUS" LLP

Subcontract agreement № B1
Договор субподряда № B1

Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km)
Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)

IPC - 5-IVR/9

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE
For the Period of September 2018

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ
за Сентябрь 2018г.

SUMMARY OF BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km)
Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)

Bill No	General Summary	Total Amount as per BOQ Итого Стоимость по ВОР (KZT)	Total Amount to Date Стоимость Итого на сегодня (KZT)	Total Amount for Previous Period Стоимость Предыдущий период (KZT)	Certificate Period: September 2018 Amount for This Month Стоимость В этот месяц (KZT)	Certificate No: 5-IVR/9 Done % Сделано	Page No Balance ОСТАТОК (KZT)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/3	8=3-4
100	General Requirements / Общие положения	79 048 560	38 442 350,87	22 410 574,62	16 031 776,25	48,63%	40 606 209
600	Culverts, Drainage & Protection Works / Водопропускные трубы, водоотвод и укреп. работы	87 007 589	0,00	0,00	0,00	0,00%	87 007 589
700	Granular Pavement Materials / Фракционированные материалы покрытия	1 021 068 344	373 444 161,55	293 314 377,51	80 129 784,04	36,57%	647 624 182
800	Bituminous Pavement Works / Работы по битумному покрытию	2 280 767 608	1 880 505 031,28	1 265 130 319,52	615 374 711,76	82,45%	400 262 576
900	Overpasses / Путепроводы	626 544 682	297 073 557,52	248 742 761,65	48 330 795,87	47,41%	329 471 124
1500	Electric power supply and Lighting / Электроснабжение и наружное освещение	64 396 753	0,00	0,00	0,00	0,00%	64 396 753
	Sub-total of Executed Works / Итого выполненных работ	**4 158 833 535**	**2 589 465 101,22**	**1 829 598 033,30**	**759 867 067,92**	**62,26%**	**1 569 368 434**
	VAT / НДС-12%	**499 060 024**	**310 735 812,15**	**219 551 764,00**	**91 184 048,15**		
	Total Amount with VAT / Итого стоимость с НДС-12%	**4 657 893 559**	**2 900 200 913,37**	**2 049 149 797,30**	**851 051 116,07**		

Субподрядчик / Subcontractor
Директор ТОО "Иврус" /
"Ivrus" LLP acting director

Б.Р.Гейдаров

Подрядчик / Contractor:
Заместитель директора филиала АО «Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет А.Ш.» в г.Актау /
Deputy Director of "Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S." Joint Stock Company Branch in c.Aktau

А.А.Дуйсебаев

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	5-IVR/9	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 100 - General Requirements **Ведомость №100 - Общие положения**												
4.1	Rearrangement of Power transmission line, 110KW (PK 580+56 PK 50+38) Переустройство воздушной ВЛ 110кВ (ПК 580+56, ПК 50+38)	FS/PC no./ шт.	2	4 261 513,30	8 523 026,60		0,00		0,00	0	0,00	0,0%	8 523 026,60
4.2	Rearrangement of Power transmission line, 220 KW (PK 578+07 PK578+57) and 0,4KW (PK549+54 PK453+33 PK498+49) Переустройство воздушной ВЛ 220кв (ПК578+07 ПК578+57)	FS/PC no./ шт.	2	8 025 703,00	16 051 406,01		0,00		0,00	0	0,00	0,0%	16 051 406,01
4.3	Rearrangement of Power transmission line, 6 KW (PK 0+00-10+00 PK572+00 PK9+20) Переустройство воздушной ВЛ 6кв (ПК 572+00, на развязке ПК0+10, профиль перехода ПК9+20) и ВЛ 0.4кв (ПК549+54 ПК453+33 ПК498+49)	FS/PC no./ шт.	6	1 063 133,06	6 378 798,36	6	6 378 798,36	6	6 378 798,36	0	0,00	**100,0%**	0,00
4.4	Rearrangement and protection Telephone line (PK 369+88 PK 420+90 PK 569+14) Переустройство и защита сетей связи (ПК 369+88 ПК 420+90 ПК 569+14)	FS/PC no./ шт.	3	16 031 776,26	48 095 328,77	2	32 063 552,51	1	16 031 776,26	1	16 031 776,25	67,0%	16 031 776,26
	TOTAL FOR BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				**79 048 559,74**		**38 442 350,87**		**22 410 574,62**		**16 031 776,25**	48,6%	**40 606 208,87**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	5-IVR/9	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works **Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укрепительные сооружения**												
600.1	Construction of reinforced precast concret culverts without head walls / Устройство водопропускных труб без оголовков из сборного железобетона												
600.1.1	ЗКП 6.200 (Brand name) diameter 1.5m	m / м	152	87 346,00	13 278 338,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	13 278 338,16
600.1.2	ЗП 19.100 (Brand name)	m / м	16	39 745,97	641 897,42		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	641 897,42
600.2	Precast reinforced concrete headwall elements for pipe and box culverts / Элементы оголовок из сборного железобетона для круглых и прямоугольных труб												
600.2.1	ЗКП 17.170 (Brand name) diam. 1.5m	No./шт	14	44 941,08	629 175,16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	629 175,16
600.2.2	№ 107 (Brand name)	No./шт	2	44 941,08	89 882,17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	89 882,17
600.3	Precast reinforced concrete wing wall elements for pipe and box culverts / Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для круглых и прямоугольных труб												
600.3.1	№ 108 (Brand name) for pipe culverts	No./шт	22	77 281,82	1 700 200,04		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 700 200,04
600.3.2	№ 58 (Brand name) for box culverts	No./шт	4	7 863,35	31 453,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	31 453,40
600.3.3	№ 59 (Brand name) for box culverts	No./шт	4	78 326,01	313 304,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	313 304,02
600.4	a) In-situ concrete for repairs to pipes, headwalls, wing walls and foundations. a) Монолитный бетон для труб, оголовков, откосных крыльев и фундаментов	m³ / м³	669,38	39 208,40	26 245 318,79		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	26 245 318,79
	b) Protection of embankment slopes precast/cast-in-place sulphate-resistant concrete 20/20 б) Укрепление откосов насыпи сборным/монолитным сульфатостойким бетоном класса 20/20			31 220,20	20 898 177,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 898 177,48
	c) Concrete Toe beam at slope foot в) Упор у подошвы откосов			29 934,59	20 037 613,18		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 037 613,18
600.5	Rip rap protection works Каменная рисберма	m³/м³	455,08	4 886,61	2 223 797,11		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	2 223 797,11
600.6	Protection of slopes with stone fill Укрепление откосов каменной наброской	m³/м³	74,67	12 366,12	918 431,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	918 431,96
	TOTAL FOR BILL 600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**87 007 588,88**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**	**87 007 588,88**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)

IPC No	Page No
5-IVR/9	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 700 - Granular Pavement Materials **Ведомость №700 – Фракционные материалы покрытия**												
700.2	Constuction of base course from crushed stone optimal mix C4 by autograder Устройство основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 автогрейдером.	m³ / м³	194 355,89	4 643,10	902 413 832,86	80 429,92	373 444 161,55	63 172,10	293 314 377,51	17 257,82	80 129 784,04	41,0%	528 969 671,31
700.3	Shoulder strengthening by material from removal of existing road pavement and appliance of grave sand mix Укрепление обочин материалом от разборки существующей дорожной одежды с применением ПГС	m³ / м³	25 765,61	3 292,38	84 830 162,59		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	84 830 162,59
700.4	Strengthening of dividing line with the miling materialfrm existing road pavement (granular asphalt) with sand and gravel mix Устройство укрепления на разделительной полосе материалом от разборки существующей дорожной одежды (асфальтогранулят) с применением ПГС	m³ / м³	15 712,45	2 152,71	33 824 348,24		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	33 824 348,24
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**1 021 068 343,69**		**373 444 161,55**		**293 314 377,51**		**80 129 784,04**	36,6%	**647 624 182,14**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	5-IVR/9	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works **Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию**												
800.1	Prime coat Подгрунтовка основания	m2 / м2	487 089,86	75,13	36 595 061,18	251 177,74	18 870 983,61	198 014,40	14 876 821,87	53 163,34	3 994 161,74	52,0%	17 724 077,57
800.2	Tack coat Подгрунтовка покрытия	m2 / м2	544 218,50	35,46	19 297 988,01	375 248,57	13 306 314,29	186 138,90	6 600 485,39	189 109,67	6 705 828,90	69,0%	5 991 673,72
800.3	Base course from coarse porous asphalt concrete mix of mark II on bitumen BND 60/90 Верхний слой основания основной дороге из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки II на битуме БНД 60/90.	m3 / м3	33 892,58	27 098,68	918 444 125,60	30 157,64	817 232 235,92	23 778,04	644 353 496,99	6 379,60	172 878 738,93	89,0%	101 211 889,68
800.4	Hot porous coarse asphalt concrete mix of mark I wearing course on bitumen BND 60/90 Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I на битуме БНД 60/90.	m3 / м3	25 309,10	32 276,68	816 893 721,79	23 604,76	761 883 285,00	18 567,57	599 299 515,27	5 037,19	162 583 769,73	93,0%	55 010 436,79
800.5	Hot dense Crushed stone-Mastic-Asphalt concrete CSMA-15 wearing course on bitumen BND 60/90 Верхний слой покрытия из горячей плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 на битуме БНД60/90.	m3 / м3	12 654,55	38 684,64	489 536 711,11	6 959,15	269 212 212,46		0,00	6 959,15	269 212 212,46	55,0%	220 324 498,65
	TOTAL FOR BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**2 280 767 607,69**		**1 880 505 031,28**		**1 265 130 319,52**		**615 374 711,76**	**82,5%**	**400 262 576,41**

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor:

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	5-IVR/9	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
	Bill No 900 - OVERPASSES (concrete works) **Ведомость №900 – ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)**												
900.1	Construction of drilled piles B-25c Устройство буронабивных столбов Ø 1.42 B-25c	м3	852,16	185 053,17	157 694 909,35		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	157 694 909,35
900.2	Pile Testing Испытание буронабивных столбов	шт	16,00	1 270 258,78	20 324 140,44		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	20 324 140,44
900.3	Concreting of in-situ diaphragm, foundations B-25 Бетонирование монолитных диафрагм, фундаментов B-25	м3	386,04	78 703,38	30 382 652,04	386,04	30 382 652,04	386,04	30 382 652,04	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.4	Concreting of in-situ poles B-25 Бетонирование монолитных стоек B-25	м3	243,67	82 461,52	20 093 398,70	243,67	20 093 398,70	243,67	20 093 398,70	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.5	Concreting of crossbar, canting, abutment stone, construction of in-situ backwall B-25 Устройство монолитной омоноличивание ригеля, подуклонок, подферменников, шкафной стенки B-25,	м3	70,66	63 628,67	4 496 001,96	68,94	4 386 560,65	45,65	2 904 648,88	23,29	1 481 911,77	98,0%	109 441,31
900.6	Construction of drainage channels on crossbars and foundation cross on cement mortar M200 Устройство слива на ригелях и ростверках на цементном растворе M200	м3	71,10	42 520,64	3 023 217,54	2,00	85 041,28	2,00	85 041,28	0,00	0,00	3,0%	2 938 176,26
900.7	Construction of precast crossbars 3БР-55-2-1, 3БР-55-2-2 Устройство сборных ригелей 3БР-55-2-1, 3БР-55-2-2	шт	8,00	389 238,65	3 113 909,19	8,00	3 113 909,19	6,00	2 335 431,89	2,00	778 477,30	**100,0%**	0,00
900.7.1	Construction of precast crossbars 4БР-79-1-1, 4БР-79-1-2 Устройство сборных ригелей 4БР-79-1-1, 4БР-79-1-2	шт	8,00	543 430,58	4 347 444,64	8,00	4 347 444,64	8,00	4 347 444,64	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.8	Installation of rubber bearing 15x35x4.0 -0.5 Установка РОЧ 15x35x4.0 -0.5	шт	52,00	10 317,97	536 534,57	52,00	536 534,57	12,00	123 815,67	40,00	412 718,90	**100,0%**	0,00
900.8.1	Installation of rubber bearing 30x40x(9.2x2)-0.8 Установка РОЧ 30x40x(9.2x2)-0.8	шт	34,00	28 756,84	977 732,65	34,00	977 732,65	34,00	977 732,65	0,00	0,00	**100,0%**	-0,01
900.8.2	Installation of rubber bearing 20x40x5.2-0.8 Установка РОЧ 20x40x5 2-0.8	шт	34,00	14 309,22	486 513,48	34,00	486 513,48	34,00	486 513,48	0,00	0,00	**100,0%**	0,00
900.8.3	Installation of rubber bearing 15x30x4.0-0.50 Установка РОЧ 15x30x4.0-0.50	шт	22,00	9 515,32	209 337,01	22,00	209 337,01	22,00	209 337,01	0,00	0,00	**100,0%**	0,00

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"	IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)	5-IVR/9	

Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)		
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8
900.20	Laying of blocks of ground sill Л-3 Укладка блоков лежня Л-3	шт	8,00	271 488,95	2 171 911,60	4,00	1 085 955,80		0,00	4,00	1 085 955,80	50,0%	1 085 955,80
900.20.1	Laying of blocks of ground sill Л-5 Укладка блоков лежня Л-5	шт	2,00	332 397,73	664 795,45		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	664 795,45
900.21	Concreting of blocks of ground sill B-25 Омонолочивание блоков лежня B-25	м3	1,68	63 166,98	106 120,52	0,96	60 640,30		0,00	0,96	60 640,30	57,0%	45 480,22
900.22	Approach slabs PK2-8-60 Переходные плиты ПК2-8-60	шт	12,00	593 040,52	7 116 486,24	4,00	2 372 162,08		0,00	4,00	2 372 162,08	33,0%	4 744 324,16
900.22.1	Approach slabs PK1-8-60 Переходные плиты ПК1-8-60	шт	32,00	468 150,73	14 980 823,31	12,00	5 617 808,74		0,00	12,00	5 617 808,74	38,0%	9 363 014,57
900.23	Approach slabs B-20 concreting Омонолочивание переходных плит B-20	м3	5,70	63 163,50	360 031,93	1,80	113 694,29		0,00	1,80	113 694,29	32,0%	246 337,64
900.24	In-situ reinforcement plate at approach slabs B-30 Монолитная плита усиления на переходных плитах B-30	м3	83,75	58 467,85	4 896 682,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	4 896 682,56
900.25	Staircase Лестничные сходы	шт	4,00	518 479,86	2 073 919,43		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	2 073 919,43
900.26	Asphalt concrete pavement of thickness 70 mm Асфальтобетонное покрытие толщиной 70 мм	м2	1 987,40	3 410,54	6 778 114,15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	6 778 114,15
900.27	Reinforcement Армирование	т	189,37	191 102,14	36 189 919,25	69,96	13 369 505,40	69,96	13 369 505,40	0,00	0,00	37,0%	22 820 413,85
900.28	Filling and compaction of cones from GSM Отсыпка и уплотнение конусов из ПГС	м3	20 100,00	4 858,36	97 653 015,90	11 189,00	54 360 178,85	11 189,00	54 360 178,85	0,00	0,00	56,0%	43 292 837,05
900.29	Slope strengthening by in-situ concrete B-25 with the thickness of 10 cm Укрепление откосов монолитным бетоном B-25 толщиной 10 см	м2	118,00	7 511,60	886 369,33		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	886 369,33
900.30	Slope strengthening by precast blocks П-1 B-15 Укрепление откосов сборными блоками П-1 B-15	м2	2 530,00	7 536,12	19 066 388,18		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	19 066 388,18
900.31	Concreting of blocks П-1 by concrete B-20 Омоноличивание блоков П-1 бетоном B 20	м3	9,20	128 190,55	1 179 353,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 179 353,02
900.32	Installing of support У-1 Установка упора У-1	шт	265,00	14 016,69	3 714 422,70	72,00	1 009 201,64		0,00	72,00	1 009 201,64	27,0%	2 705 221,06
900.33	Water drainage facility on bridge Водоотводные устройство на мосту	п м	110,60	16 276,96	1 800 232,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 800 232,00

CONTRACTOR / ПОДРЯЧИК	"IVRUS" LLP / ТОО "ИВРУС"													IPC No	Page No
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	Reconstruction of road "Zhetybay-Zhanaozen" km35 – km73 (38 km) Реконструкция автодороги "Жетыбай-Жанаозен" км35 - км73 (38км)													5-IVR/9	
Item No	Description / Описание	CONTRACT B.O.Q ВЕДОМОСТЬ КОНТРАКТА				TOTAL TO DATE СУММА НА СЕГОДНЯ		PREVIOUS CERTIFICATE ПРЕДЫДУЩИЙ СЕРТИФИКАТ		THIS MONTH ЭТОТ МЕСЯЦ		Done % Сделано	Balance ОСТАТОК (KZT)		
		Unit Ед.изм.	Quantity Количество	Rate Расценка (KZT)	Amount Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)	Quantity Количество	AMOUNT Стоимость (KZT)				
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=5*7	9	10	11=7-9	12=8-10	13=7/4	14=6-8		
900.34	Drainage channels on slope cone Водоотвод по откосу конусов бетонный с декоративными камнями длиной 600мм	шт	8,00	204 365,97	1 634 927,77		0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	1 634 927,77		
	TOTAL FOR BILL 900 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900				**626 544 681,97**		**297 073 557,52**		**248 742 761,65**		**48 330 795,87**	47,4%	**329 471 124,45**		

Субподрядчик / Subcontractor:

Подрядчик / Contractor: