Наименование стройки:Подведение (строительство) инфраструктуры для ТОО "Крестьянского хозяйства Жана-Кала "в виде водопровода и линии электропередач для оросительной системы в с. Жана-кала Павлодарского р,Павлодарской обл

Наименование объекта :Подведение (строительство) инфраструктуры для ТОО "Крестьянского хозяйства Жана-Кала "в виде водопровода и линии электропередач для оросительной системы в с. Жана-кала Павлодарского р,Павлодарской обл

Договор № 4 от 06 февраля 2018 года

Акт № 2 от 19.05.2018 г.
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-2)
инфраструктура для ТОО "Крестьянского хозяйства Жана-Кала"

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-070401-0106	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т. Монтаж оборудования	2	42510	3747,5	85020	7495	28124	42	84

		шт.								
2	59-000001-0001(п	Агрегат насосный 200Д90б с двигателем 200 кВт, (подача 720 м3/час, напор 74 м)	2	33466 6182407	1169,5	66932 12364814	2339	40,6	1,24	2,48
3	13-080301-0315	*шт* Машина электрическая переменного тока с фазным ротором, или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	2	7340	79,5	14680	159	4993	7	14
		шт.		5813,5	19	11627	38	42,8	0,02	0,04
		Всего прямые затраты				**99700**				**98**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				78 559				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 654				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 377				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 487				
		Накладные расходы I уровня, тенге				33 117				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				132 817				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 631				
		Итого, тенге				138 448				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 076				
		Технологическое оборудование, тенге				12 364 814				
		Всего				**12 514 338**				
		Временные здания и сооружения (4,3 %)				6 430				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				5 661				

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**12 526 429**
Ценовая скидка, 14,712685973%	**1 842 974**
Итого с учетом ценовой скидки	10 683 455
НДС (12 %)	1 282 015
Всего по акту с учетом НДС	**11 965 469**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района"

Руководитель _____ Рамазанов А.О.

Технадзор

ТОО "СтройСервисГарант"

_____ Сагинаев О.К.

Подрядчик:

ИП "Строй-сервис"

Руководитель _____ Софийский В.Л.