Заказ 6

Заказчик: Производственный кооператив «Луганск», 140910, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Луганск, улица Ленина, дом 49.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ИП «Строй-Сервис» Софийский В.Л., 140913, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Новочерноярка, улица Центральная, 2.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство молочно-товарной фермы на 632 головы КРС в с.Луганск Павлодарского района Павлодарской области.
(наименование, адрес)

Объект : Комплекс МТФ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2/2019 от 06.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 09.11.2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы					
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	690,064	62,03	42808
2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	690,064	52,16	35997

3	3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	690,064	194,28	134069
4	4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1104,102	58,32	64392
5	5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	690,064	21,03	14511
6	6	1101-0102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	236,88	360,2	85323
7	7	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3254,896	96,12	312861
8	8	1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	8636,753	273,02	2358047
9	9	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	195,178	5998,04	1170685
10	10	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8441,575	48,11	406143
11	11	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	390,356	2645,52	1032694
	Раздел 2 Фундаменты						
12	12	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	53	6730,02	356691

13	13	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	389	36472,41	14187766
14	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	36,1	208296,36	7519499
15	15	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87	кг	291,4	216	62942
16	16	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	43,08	26218,83	1129507
17	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	668	1113,98	744139
	Раздел 3 Металлические конструкции						
18	18	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	28,44	80052,92	2276705
19	19	2106-0408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	28,44	499096,08	14194292
20	20	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	68,76	95672,93	6578471
21	21	2106-0511-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые	т	68,76	541374,84	37224933
22	22	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,23	137703,91	1408711

23	23	2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	10,23	523869,12	5359181
24	24	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж	т конструкций	29,18	98798,12	2882929
25	25	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	29,18	480620,52	14024506
26	26	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	42,46	74896	3180084
27	27	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	42,46	534166,92	22680728
28	28	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	179,08	9855,8	1764977
29	29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2312,5	108,48	250859
30	30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4625	89,94	415995
	Раздел 4 Стены						
31	31	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	2688	5079,86	13654653
32	32	2106-0201-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	2688	8210,16	22068910

33	33	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	82,92	14779,85	1225545
34	34	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,03251	38196,36	1242
35	35	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	46	688,24	31659
36	36	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,8144	59987,52	48854
	Раздел 5 Кровля						
37	37	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	7985	1503,47	12005224
38	38	2106-0201-0404	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	7985	9776,16	78062638
39	39	1114-0101-1504	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 1000х1000 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	10	13383,1	133831
	Раздел 6 Ворота						
40	40	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	4,12	190290,29	783996
41	41	2109-0403-0408	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 35*35 ГОСТ 31174-2003	шт.	2	368006,76	736014

42	42 2109-0403-0406	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30*30 ГОСТ 31174-2003	шт.	6	283530,24	1701181
	Раздел 7 Отделка					
43	43 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	800	1791,48	1433185
44	44 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	90	268,36	24152
45	45 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	800	297,09	237672
46	46 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	419,16	79,42	33288
47	47 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	146	6793,13	991797
48	48 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	127,6	1043,89	133201

49	49	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	276,4	1153,35	318786
			Раздел 8 Полы				
			8.1 Тип 1				
50	50	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2098	294,84	618584
51	51	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	314,7	27318,53	8597141
52	52	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2098	1541,03	3233089
53	53	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	29366,97	149,6	4393435
			8.2 Тип 2				
54	54	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5127,6	294,84	1511847
55	55	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	769,14	27318,53	21011775
56	56	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	45,6	24839,67	1132689
57	57	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	45,6	228120,84	10402311

58	58	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5127,6	1541,03	7901808
59	59	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	123085,51	149,6	18414156
8.3 Тип 3							
60	60	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	71,02	294,85	20940
61	61	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,653	27318,78	291027
62	62	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,02	1409,74	100120
63	63	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	284,08	167,11	47474
64	64	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	146	5408,16	789591
8.4 Тип 4							
65	65	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	77,23	294,82	22769
66	66	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,5845	27318,49	316471
67	67	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,23	1409,75	108875

68	68	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	308,92	167,1	51622
69	69	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	161,4	5553,7	896367
	Раздел 9 Отмостка						
70	70	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38,534	217,29	8373
71	71	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	38,534	6729,95	259332
72	72	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	28,901	22839,14	660074
	Раздел 10 Пандус, крыльцо						
73	73	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,048	217,3	2618
74	74	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	120,048	6729,97	807920
75	75	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,036	30658,48	277030

Всего	**357 403 711**
НДС (12 %)	42 888 445

Всего	**357 403 711**
НДС (12 %)	42 888 445
Итого	**400 292 156**

«ЗАКАЗЧИК»
Производственный кооператив "Луганск"

Председатель _____ Кузьменко П.П.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
ИП «Строй- Сервис» Софийский В.Л.

Директор _____ Софийский В.Л.