Заказчик : Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водохранилищ "Сасыкпай" Жамбылского района Алматинской области

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. №178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) №3
за ноябрь 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
			№33	26.03.2020 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	95 702 810,11									
в т.ч. июль 2020 года		13 586 058,13							1 630 326,98	15 216 385,11

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26, БИН 950540000331
БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел.: 8(7282) 329091, 329279

Зам. руководителя _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA, ИИК KZ06965000003707 АО "ForteBank"
тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Икар-Строй"
15000580, РК Алматинская область, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, Кыдырбаева, 13, тел. 8(72822)40509
ГИП _____ Азанбеков А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт",
аттестованного (-ых) KZ04VIE00026121 от 11.03.2019 г.

Эксперт _____ Крутиков В.А.

Форма 4

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**
Наименование строй **Капитальный ремонт водохранилищ "Сасыкпай" Жамбылского района Алматинской области**
Наименование объек **Водохранилище Сасыкпай**
Договор подряда: **№33 от 26.03.2020 г.**

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г.
(Локальный сметный расчет № 2-1-1)

Составлен(а) Составлен в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт откоса на верхнем бьефе (ОРС, лист-3)										
10	1138-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Призмы песчано- щебеночные (соотношение по проекту) для трубчатого дренажа. Отсыпка**	м3 дренажной призмы	1280		2129,00	854,15	2725115	1093315	38968	1912729	5008871
		НР - 93%; СП - 8%				1244,40	362,40	1592832	463866		371028	
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	67,2		1878,00	–	126202	–	126202	–	136298
		СП - 8%				–	–	–	–		10096	
12	2101-0301-0303 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1276,8		3164,00	–	4039795	–	4039795	–	4362979
		СП - 8%				–	–	–	–		323184	
13	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4		3966,15	–	15865	–	–	11423	29470
		НР - 72%; СП - 8%				3966,15	–	15865	–		2183	
14	1137-0401-0211 РСНБ РК 2015	**Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 сборных конструкций	5,94		33047,55	14144,88	196302	84021	657	129668	352048
		НР - 91%; СП - 8%				18791,92	5196,68	111624	30868		26078	
15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Столбики Блок-С (В30)**	м3	5,94		47985,00	–	285031	–	285031	–	307833
		СП - 8%				–	–	–	–		22802	
16	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Тех часть Т6.4	**Надбавка на бетон с В15 до В20**	м3	5,94		763,00	–	4532	–	4532	–	4895
		СП - 8%				–	–	–	–		363	
17	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Тех часть Т6.4	**Надбавка на бетон с В20 до В22,5**	м3	5,94		648,00	–	3849	–	3849	–	4157
		СП - 8%				–	–	–	–		308	

18	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Тех часть Т6.4	Надбавка на бетон с В22,5 до В25	м3	5,94	635,00	--	3772	--	3772	--	4074
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
19	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Тех часть Т6.4	Надбавка на бетон с В25 до В27,5	м3	5,94	568,00	--	3374	--	3374	--	3644
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
20	ТССЦ РК 8.04-08-2018 Тех часть Т6.4	Надбавка на бетон с В27,5 до В30	м3	5,94	736,00	--	4372	--	4372	--	4722
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
		Армирование дна									
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	--	20762,41	1011,77	--	--	--	--	--
					19462,64	334,39	--	--		--	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	215205,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	--	914,53	1,05	--	--	--	--	--
					788,77	0,53	--	--		--	
24	1322-0205-0301 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж. Затвор колесный	т	2,8881	38385,83	11121,23	110862	32119	--	58565	182981
		НР - 61%; СП - 8%			27264,60	5977,85	78743	17265		13554	
25	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,8881	583,00	--	1684	--		--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
26	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных мусора самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,8881	285,00	--	823	--		--	889
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
27	1322-0205-0301 РСНБ РК 2015	Затвор плоский колесный габаритный и секционный из габаритных секций, масса от 5 до 10 т. Монтаж оборудования	т	2,8881	90039,82	26651,07	260044	76971	51835	101118	390055
		НР - 61%; СП - 8%			45441,00	11955,69	131238	34529		28893	
28	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Колесный затвор	т	2,8881	704004,00	--	2033234	--	2033234	--	2195893
		СП - 8%			--	--	--	--		162659	
		РАЗДЕЛ 3.Гидропост на ПК0+15 (ОРС, лист-7)									
37	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8	261,19	247,10	2090	1977	--	440	2732
		НР - 72%; СП - 8%			14,09	62,35	113	499		202	
38	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэфф к затратам труда-1,2	м3 грунта	1	3312,29	--	3312	--	--	2385	6153

		НР - 72%; СП - 8%			3312,29	--	3312	--		456	
39	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4	21,18	21,18	85	85	--	25	118
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	34		9	
40	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	Обсыпка. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4	81,00	81,00	324	324	--	93	450
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,30	--	129		33	
41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,58	20066,65	9324,37	11639	5408	75	8323	21558
		НР - 99%; СП - 8%			10614,28	3880,19	6156	2251		1597	
42	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7399,00	--	7399	--	7399	--	7991
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
43	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10147,00	--	10147	--	10147	--	10959
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
44	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10735,00	--	10735	--	10735	--	11594
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
45	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,4	3242,09	311,62	1297	125	720	461	1898
		НР - 91%; СП - 8%			1131,13	134,40	452	54		141	
46	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,006	1060323,65	7333,91	6362	44	4231	2088	9126
		НР - 99%; СП - 8%			347760,00	3767,03	2087	23		676	
47	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рейка водомерная. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0045	95954,91	1051,20	432	5	314	103	578
		НР - 90%; СП - 8%			25042,50	495,72	113	2		43	
48	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоенные с ограждениями	т	0,01433	544370,00	--	7801	--	7801	--	8425
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
49	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	5	1086,94	1,30	5435	6	2339	2441	8506
		НР - 79%; СП - 8%			618,01	--	3090	--		630	
50	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Отверстия в конструкциях из бетона. Пробивка	отверстие	1	2197,31	903,95	2197	904	--	1440	3928
		НР - 84%; СП - 8%			1293,35	420,95	1293	421		291	

51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстия в колодце**	м3	0,044	258602,68	1111,55	11379	49	11273	62	12356
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	57	11		915	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13097000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1946975				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1295352			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					549951			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6650655		
		- Перевозка грузов	Тенге				2507				
		- Накладные расходы	Тенге							2231364	
		- Сметная прибыль	Тенге							970151	

Временные здания и сооружения 3,44%:	450 536,82
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	548 675,26
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	281 924,25
Итого сметная стоимость:	14 378 136,79
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,049901	15 095 620,19
Налог на добавленную стоимость - 12%	1 811 474,42
Всего по сметному расчету	16 907 094,61
Скидка 10%	1 690 709,51
Итого к оплате с учетом скидки	**15 216 385,11**
в том числе НДС 12%	1 630 326,98

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ930701031KSN0961000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

Зам. руководителя _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA, ИИК KZ06965000003707 АО "ForteBank"
тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Икар-Строй" 15000580, РК Алматинская область, Алматинская область,Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, Кыдырбаева, 13, тел.

ГИП _____ Азанбеков А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыкұрылысэксперт", аттестованного (-ых) KZ04VJE00026121 от 11.03.2019 г.

Эксперт _____ Крутиков В.А.