Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированный IT лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Юг-ТехСнаб"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 26.07.2021г
за июль 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№79	11.06.2021г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт на 2021-2022 гг в здании КГУ "Специализированный IT лицей-интернат №1 для одаренных детей" г.Шымкент	**8 138 492,64**	**8 138 492,64**	8 138 492,64								**2 541 881,58**

Заказчик:
Директор
Коммунальное государственное учреждение "Специализированный IT лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент
Алжанова А.С.

Подрядчик:
Руководитель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Юг-ТехСнаб"
Толбасиев Б.Т.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Специализированный IT лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Юг-ТехСнаб", БИН 011140002380**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт на 2021-2022 гг в здании КГУ "Специализированный IT лицей-интернат №1 для одаренных детей" г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт на 2021-2022 гг в здании КГУ "Специализированный IT лицей-интернат №1 для одаренных детей" г.Шымкент**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№79 от 11 июня 2021 года**

Акт выполненных работ №79/4 от 26.07.2021г

за июль 2021 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Учебный корпус										
1	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**50**		**822,21** **790,23**	**31,98** **16,29**	**41110,50** **39511,50**	**1599,00** **814,50**	**--**	**29034,58** **5611,62**	**75756,70**
2	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**50**		**1617,90** **1246,56**	**75,21** **34,66**	**80895,01** **62328,00**	**3760,50** **1733,00**	**14806,51**	**60217,31** **11289,00**	**152401,32**
3	**С122-060301-0657 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов гладкие толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%*	**м2**	**50**		**2240,00** **--**	**--** **--**	**112000,00** **--**	**--** **--**	**112000,00**	**--** **8960,00**	**120960,00**
4	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 облицовки**	**12**		**773,15** **717,00**	**56,15** **26,11**	**9277,80** **8604,00**	**673,80** **313,32**	**--**	**6420,47** **1255,86**	**16954,13**
5	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка гладкая керамической плитой на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2**	**12**		**4313,07** **2528,00**	**20,27** **9,84**	**51756,76** **30336,00**	**243,24** **118,08**	**21177,52**	**24363,23** **6089,60**	**82209,59**
6	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1670**		**472,64**	**2,97**	**789303,49**	**4959,90**	**254619,59**	**425735,24**	**1312241,98**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				317,20	1,46	529724,00	2438,20		97203,25	
7	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1102,9		424,13	2,97	467770,93	3275,61	153676,04	249947,23	775135,71
						281,82	1,46	310819,28	1610,23		57417,55	
		НР - 80%; СП - 8%										
6	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	272,3		110,75	2,89	30157,23	786,95	--	21435,51	55720,18
						107,86	1,47	29370,28	400,28		4127,44	
		НР - 72%; СП - 8%										
7	С121-050401-0415 2105-0401-0415 РСНБ РК 2015	**Фольга алюминиевая под линолеум ГОСТ 618-2014**	м2	272,3		288,00	--	78422,40	--	78422,40	--	84696,19
						--	--	--	--		6273,79	
		СП - 8%										
8	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	272,3		3478,70	21,52	947250,02	5859,90	829673,60	107755,26	1139405,63
						410,27	10,71	111716,52	2916,33		84400,35	
		НР - 94%; СП - 8%										
9	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы. Демонтаж**	прибор	2		728,47	6,44	1456,94	12,88	--	1044,45	2701,50
						722,03	3,28	1444,06	6,56		200,11	
		НР - 72%; СП - 8%										
10	Е12-150101-0409 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной. Демонтаж**	прибор	2		427,41	5,77	854,82	11,54	--	611,39	1583,51
						421,64	2,94	843,28	5,88		117,30	
		НР - 72%; СП - 8%										
11	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2		3637,17	178,58	7274,33	357,16	1007,53	5965,65	14299,18
						2954,82	88,88	5909,64	177,76		1059,20	
		НР - 98%; СП - 8%										
12	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	2		20731,00	--	41462,00	--	41462,00	--	44778,96
						--	--	--	--		3316,96	
		СП - 8%										
13	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Подшивка потолков из ПВХ. Разборка**	м2 облицовки	3		115,96	5,50	347,88	16,50	--	244,42	639,68
						110,46	2,70	331,38	8,10		47,38	
		НР - 72%; СП - 8%										
14	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка из ПХВ**	м2 потолков	3		272,24	3,02	816,71	9,06	32,27	701,86	1640,06
						258,46	1,49	775,38	4,47		121,49	
		НР - 90%; СП - 8%										
15	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 прим.	**Потолки из ПВХ профилей**	м2	3		2000,00	--	6000,00	--	6000,00	--	6480,00
						--	--	--	--		480,00	
		СП - 8%										

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Административно-учебный корпус										
16	Е11-090306-0102 1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Перегородки из алюминиевых сплавов. Монтаж**	м2	13,6		3166,01	71,43	43057,70	971,45	78,57	29263,85	78107,28
		НР - 69%; СП - 8%				3088,80	29,68	42007,68	403,65		5785,73	
17	С121-090304-0102 2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением**	м2	13,6		30448,00	--	414092,80	--	414092,80	--	447220,22
		СП - 8%				--	--	--	--		33127,42	
18	Е11-090306-0102 1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Монтаж**	м2	2		3166,01	71,43	6332,01	142,86	11,55	4303,51	11486,36
		НР - 69%; СП - 8%				3088,80	29,68	6177,60	59,36		850,84	
19	С121-090304-0202 2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета**	м2	2		56847,00	--	113694,00	--	113694,00	--	122789,52
		СП - 8%				--	--	--	--		9095,52	
		Спортивный зал										
20	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	385,5		472,64	2,97	182201,50	1144,94	58775,96	98276,01	302915,75
		НР - 80%; СП - 8%				317,20	1,46	122280,60	562,83		22438,24	
21	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	210		424,13	2,97	89066,91	623,70	29261,01	47591,73	147591,35
		НР - 80%; СП - 8%				281,82	1,46	59182,20	306,60		10932,71	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4997714,80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1361361,40				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						24448,99			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11879,15			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2128791,35		
		- Накладные расходы	Тенге								1112911,70	
		- Сметная прибыль	Тенге								370201,36	
		Итого с понижающим К согласно договора	**Тенге**			0,50860877						2541881,58

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Юг-ТехСнаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Голбасиев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Специализированный IT лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алжанова А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)