Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган** — **950540000331**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",РК Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ул.Дулатова,7, тел.: (728) 8 3323613** — **060240002826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №25 от 05.03.2020 от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.04.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт водохранилища Талап Жамбылского района Алматинской области		шт	1	17 676 896,43	17 676 896,43	2 121 227,57	19 798 124,00
			Итого	1	х	17 676 896,43	2 121 227,57	19 798 124,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ирмекеев / Ирмекеев Н.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водохранилищ "Талап" Жамбылского района Алматинской области

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. №178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№25	05.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	17 676 896									
в т.ч. апрель 2020 года		17 676 896,43							2 121 228	19 798 124

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26, БИН 950540000331
БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", тел.: 8(7282) 329091, 329279

ИО руководителя _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс",
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA, ИИК KZ06965000003707 АО "ForteBank"
тел.: 8(72833)23613

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Икар-Строй"
15000580, РК Алматинская область, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, Кыдырбаева, 13, тел. 8(72822)40509
ГИП _____ Азанбеков А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт",
аттестованного(ых) KZ04VJE00026121 от 11.03.2019 г.
Эксперт _____ Крутиков В.А.

Форма 4

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт водохранилищ "Талап" Жамбылского района Алматинской области**
Наименование объекта: **Водохранилище Талап**
Договор подряда: **№25 от 05.03.2020 г.**

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2020 г.
(Локальный сметный расчет № 2-1-1)

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (№4-2017-09-19-ГР, лист-9)									
2	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14485	248,11	238,68	3593928	3457219	--	829520	4777325
					9,44	70,10	136709	1015402		353876	
3	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	180	2754,98	--	495896	--	--	357045	921177
					2754,98	--	495896	--		68235	
9	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м *СП - 8%*	м2	14408,52	113,00	--	1628163	--	1628163	--	1758416
					--	--	--	--		130253	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
12	1101-0207-1301 РСНБ РК 2015	Камыши, кустарники густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	га	1,4126	18669,42	18669,42	26372	26372	--	5632	34565
					--	5537,70	--	7823		2560	
13	1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м *НР - 72%; СП - 8%*	га	1,4126	12961,54	12961,54	18309	18309	--	4574	24715
					--	4497,55	--	6353		1831	
14	1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=18	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения *НР - 72%; СП - 8%*	га	14,126	35718,12	35718,12	504554	504554	--	126055	681058
					--	12393,90	--	175076		50449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	300	23,97	23,97	7192	7192	--	2079	10013
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,63	--	2888		742	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ВЕРХНЕГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ (ГР, лист-3)									
19	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Столбики Блок-С	м3	2,16	45017,00	--	97237	--	97237	--	105016
		СП - 8%			--	--	--	--		7779	
20	СТ Сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции. Общая часть, выпуск 2. ССЦ РК 8.04-08-2018, таблица 4	Надбавка на марку бетона В20	т	2,16	763,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
21	СТ Сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции. Общая часть, выпуск 2. ССЦ РК 8.04-08-2018, таблица 4	Надбавка на марку бетона В22,5	т	2,16	648,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
22	СТ Сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции. Общая часть, выпуск 2. ССЦ РК 8.04-08-2018, таблица 4	Надбавка на марку бетона В25	т	2,16	635,00	--	1372	--	1372	--	1481
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
23	СТ Сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции. Общая часть, выпуск 2. ССЦ РК 8.04-08-2018, таблица 4	Надбавка на марку бетона В27,5	т	2,16	568,00	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	СТ Сборники сметных цен в текущем уровне цен на строительные материалы, изделия и конструкции. Общая часть, выпуск 2. ССЦ РК 8.04-08-2018, таблица 4	Надбавка на марку бетона В30									
		СП - 8%	т	2,16	736,00	--	1590	--	1590	--	1717
					--	--	--	--		127	
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ ВХОДНОГО ОГОЛОВКА ВЕРХНЕГО БЬЕФА (ГР, лист-4)									
25	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	10,122	3071,16	285,55	31086	2890	18009	10372	44775
		НР - 91%; СП - 8%			1006,46	119,61	10187	1211		3317	
26	1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Основания из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	65	47490,49	1928,42	3086882	125347	2548567	424189	3791957
		НР - 91%; СП - 8%			6353,36	818,05	412968	53173		280886	
27	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стенки из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	18,304	25449,12	1000,28	465821	18309	360293	86249	596235
		НР - 91%; СП - 8%			4765,02	413,04	87219	7560		44166	
28	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,803	27412,32	9515,85	49424	17157	1346	33155	89185
		НР - 91%; СП - 8%			17150,00	3057,30	30921	5512		6606	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,803	197175,00	--	355507	--	355507	--	383947
					--	--	--	--		28441	
30	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	10,4	3690,88	218,45	38385	2272	24230	8624	50770
		НР - 68%; СП - 8%			1142,57	76,91	11883	800		3761	
31	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,28	16,56	16,56	87	87	--	25	122
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,65	--	35		9	
32	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,28	7,32	7,32	39	39	--	11	54
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,94	--	16		4	
33	1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	т	0,5709	344096,07	139730,67	196444	79772	11553	83419	302252
					184128,00	55409,43	105119	31633		22389	
34	1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	87727,97	11474,71	87728	11475	4973	47513	146060
		НР - 61%; СП - 8%			71280,00	6610,16	71280	6610		10819	
35	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Затвор поверхностный ПС 150-300 с подъемником									
		СП - 8%	т	0,7816	496929,00	--	388400	--	388400	--	419472
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			--	--	--	--		31072	
36	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Изделия бетонные. Разборка	м3	7	16291,38	7310,16	114040	51171	--	73266	202290
		НР - 84%; СП - 8%			8981,22	3479,00	62869	24353		14984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1322-0205-0101 РСНБ РК 2015 к=0,5,0,6,0,7	Демонтаж. Затвор с рамой подъемником *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,7816	167693,95 110476,80	57217,15 27704,72	131070 86349	44721 21654	--	65882 15756	212707
38	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	13,3816	222,00 --	-- --	2971 --	-- --		-- 238	3208
39	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	13,3816	476,00 --	-- --	6370 --	-- --		-- 510	6879
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					14 570 013			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1 511 401			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 366 888			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 360 099			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					5 445 515			
		- Перевозка грузов	Тенге					9 341			
		- Накладные расходы	Тенге					2 157 610			
		- Сметная прибыль	Тенге					1 079 262			

Временные здания и сооружения 3,44%:	501 208
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	610 384
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	313 632
Итого сметная стоимость:	15 995 238
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	16 793 338
Налог на добавленную стоимость - 12%	2 015 201
Всего по сметному расчету	18 808 539
Скидка 10%	1 880 854
Итого к оплате с учетом скидки	**16 927 685**
в том числе НДС 12%	1 813 681

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

ИО руководителя _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA, ИИК KZ06965000003707 АО "ForteBank"
тел.: 8(72833)25603

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Икар-Строй"
15000580, РК Алматинская область, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, Кыдырбаева, 13, тел. 8(72822)40509

ГИП _____ Азанбеков А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт", аттестованного (-ых) KZ04VJE00026121 от 11.03.2019 г.

Эксперт _____ Крутиков В.А.

Форма 4

Заказчик: **Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт водохранилищ "Талап" Жамбылского района Алматинской области**
Наименование объекта: **Перевозка материалов**
Договор подряда: **№25 от 05.03.2020 г.**

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2020 г.
(Локальный сметный расчет № 2-1-2)

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕВОЗКА с г.Алматы- с.Талап-1 КЛАСС (всего-67 км)											
1	4101-0104-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	5,4	591,00	--	3191	--		--	3447
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
2	4101-0204-1033 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 33 км	т	5,4	774,00	--	4180	--		--	4514
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
3	4101-0304-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	5,4	412,00	--	2225	--		--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
4	4106-0105-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 10 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	13904,644	17,00	--	236379	--		--	255289
		СП - 8%			--	--	--	--		18910	
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕВОЗКА из карьера- с.Талап-1 КЛАСС (всего-15 км)											
5	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11400,505	179,00	--	2040690	--		--	2203946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		163255	
6	4102-0904-0991 РСНБ РК 2015	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 25 т**	км	5	194,00	--	970	--		--	1048
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2470647**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге					**2287635**			
		- Сметная прибыль	Тенге					**183010**			

Временные здания и сооружения 3,44%:	84 990
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%:	103 503
Непредвиденные работы и затраты - 2%:	53 183
Итого сметная стоимость:	2 712 323
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	2 847 658
Налог на добавленную стоимость - 12%	341 719
Всего по сметному расчету	3 189 377
Скидка 10%	318 938
Итого к оплате с учетом скидки	**2 870 439**
в том числе НДС 12%	307 547

Заказчик:

Государственное учереждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫР, 26
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ930709102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
тел.: 8(7282) 329091, 329279

ИО руководителя _____ Есболатов К.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова, 7
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA, ИИК KZ06965000003707 АО "ForteBank"
тел.: 8(72833)23613

_____ Ирмекеев Н.А.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Икар-Строй" 15000580, РК Алматинская область, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак, Кыдырбаева, 13, тел. 8(72822)40509

ГИП _____ Азанбеков А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматықұрылысэксперт", аттестованной(-ых) KZ04VJE00026121 от 11.03.2019 г.

Эксперт _____ Крутиков В.А.