ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960940000138-20200624-56553993
1.1. Номер учетной системы 512
2. Дата выписки 24.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960940000138
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. МУХТАРА АУЭЗОВА, д. 12
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0008992
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ796010361000246493
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980940002417
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23 отдела образования акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. БУЛЬВАР К. АЕВА, д. 24/1
19. Код страны KZ
Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 32
27.4. Дата 27.04.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица К.Сатпаева, дом № 24
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 200039/00/2
32.2 Дата 24.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23)			Работа	1	5639382.14	5639382.14			5639382.14	12%	676725.86	6316108.00			1	
							Всего по счету:	5639382.14		0.00	5639382.14		676725.86	6316108.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
i3lrkfMhafP3g7BhBOAHR4Nim+KT1rmf7VoI2/YkIt6yDu
IFJPntxN1H2mqPZchfFOLKz3pkSp6rc5z2b+zjQA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ОЛЖАБАЕВА МАЙГУЛЬ АСКАРОВНА

С П Р А В К А

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЭТАПАМ И КОМПЛЕКСАМ РАБОТ

за июнь 2020г

от 22 июня 2020г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

ОБЪЕКТ: **Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24**

ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Сумма договора, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса, тенге	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва, 5% тенге		Сумма, подлежащая оплате, тенге
	общая стоимость выполненных работ с начала строительства	стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала строительства	Общая сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период гр3 х 0,05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42 093 576,00	**6 316 108**	**6 316 108**	**0**	**0**	**0**	**315 805**	**315 805**	**6 000 303**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"

БИН 980940002417

Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"

БИН 960940000138

Председатель Правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANY"

БИН 160640018798

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектурно-проектное предприятие"

БИН 101040004065

Директор _____ Сартова С.К.

ФОРМА № 3

С П Р А В К А № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2020г

от 22 июня 2020г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24**

ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы	План работ по договору		Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана- подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	На 1 кв. полугодие 9 мес. год	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн. работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем. др.подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24	37 583 550,00		5 639 382,14	5 639 382,14					5 639 382,14		5 639 382,14	
НДС (12%)	4 510 026,00		676 725,86	676 725,86					676 725,86		676 725,86	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**42 093 576,00**		**6 316 108,00**	**6 316 108,00**					**6 316 108,00**		**6 316 108,00**	

ЗАКАЗЧИК

КГП "Средняя общеобразовательная школа №23
отдела образования акимата города Экибастуза"
БИН 980940002417
Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138
Председатель Правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANY"
БИН 160640018795
Директор _____ Нуртазин Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектуроно-проектное предприятие"
БИН 101040004065
Директор _____ Сартова С.К.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № отдела образования акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (Школа №23), по адресу: бульвар К. Сатпаева, 24
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Электромонтажные работы

ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2020г
(локальная смета 2-1-1)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 0. Оборудование									
	0.0.									
4	51-080401-0745(ос	Пункт распределительный ПР 11-3084 ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	90062		90062				
	Раздел 1 Монтажные работы									
	1.1 Электроизделия									
6	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *шт.*	1	7871 / 2551	1786 / 560	7871 / 2551	1786 / 560	1332 / 42,8	3 / 0,58	3 / 0,58
	1.2 Кабели									
32	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	4330	276 / 128,96	1,67 / 0,58	1195074 / 558404	7239 / 2510	240071 / 42,8	0,16 / 0,0006	692,8 / 2,598
39	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	4,33	230901,88		999805				
40	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *м*	230	296,02 / 209,56	36,51 / 9,08	68084 / 48199	8398 / 2088	21523 / 42,8	0,26 / 0,0094	59,8 / 2,162
41	23-010101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *м*	230	349,17		80309				
42	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	230	202,63 / 82,51	87,94 / 29,46	46604 / 18978	20226 / 6776	11023 / 42,8	0,1 / 0,0378	23 / 8,694
43	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,09	353936,99		31854				
44	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	596762,84		71612				

		км							
45	23-060144-0904								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	852859,31		17057				
	км								
46	13-080201-0704								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	285	803,33	433,49	228948	123544	36019	0,2	57
	м кабеля		165,02	130,27	47031	37126	42,8	0,1491	42,4935
47	23-060144-0913								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,285	4819643,14		1373598				
	км								
48	13-080201-0705								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	23,5	983,49	572,34	23112	13450	3809	0,25	5,875
	м кабеля		206,30	172,43	4848	4052	42,8	0,197	4,6295
49	23-060144-1021								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0235	10051408,75		236208				
	км								
	1.4 Электроустановочные изделия								
68	13-080305-0102								
	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	40	260,91	2,23	10436	89	4235	0,29	11,6
	шт.		246,6	0,78	9864	31	42,8	0,0008	0,032
69	23-070218-1501								
	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	40	201,05		8042				
	шт.								
74	13-080305-0109								
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	63	311,76	2,22	19640	140	7817	0,34	21,42
	шт.		289,13	0,78	18215	49	42,8	0,0008	0,0504
75	23-070220-0511								
	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	63	401,59		25300				
	шт.								
78	23-080306-0106								
	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	103	92,95		9574				
	шт.								
79	23-080306-0105								
	Коробка монтажная модели - под выключатели и розетки	103	31,75		3270				
	шт.								
	Раздел 2 Строительные работы								
82	11-460302-0501								
	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	1045	183,62	77,46	191883	80948	74139	0,1348	140,866
	м борозд		106,16	33,5	110935	35007	50,8	0,0406	42,427
83	11-460302-0301								
	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	54	502,09	216,93	27113	11714	10396	0,3621	19,5534
	шт.		285,17	93,81	15399	5066	50,8	0,1137	6,1398
84	12-190101-0201								
	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	229	40,8	0,68	9344	156	5430	0,0549	12,5721
	отверстие		40,12	0	9188	0	59,1	0	0
85	12-190101-0203								
	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	229	46,9	0,78	10739	179	6241	0,0631	14,4499
	отверстие		46,11	0	10560	0	59,1	0	0

Раздел 3 Демонтажные работы

89	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		310	124,01	1,09	38443	338	22627	0,1789	55,459
			шт.		122,92	0,58	38105	181	59,1	0,0008	0,248
90	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		130	42,66	0,41	5546	53	3264	0,0632	8,216
			шт.		42,25	0,22	5493	29	59,1	0,0003	0,039
92	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		93	39,05	0	3632	0	2146	0,0584	5,4312
			шт.		39,04	0	3631	0	59,1	0	0

Всего прямые затраты	**4833160**	**1131**
		110
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	901 401	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 260	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 475	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 573 436	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	90 062	
Накладные расходы I уровня, тенге	450 072	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 283 232	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	190 196	
Итого, тенге	5 473 428	
Сметная прибыль (8 %), тенге	437 874	
Всего	**5 911 302**	

Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.		**5 911 302**
- в текущих ценах 2018г 100% - МРП-2405 тенге (Иинф=1,060)		6 265 980
Итого в текущих ценах 2018 г. с коэффициентом уменьшения	**К=** 0,9	**5 639 382**
НДС, 12%		676 726
Всего по акту с учетом НДС, тенге		**6 316 108**

ЗАКАЗЧИК

КГП "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"
БИН 980940002417
Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138
Председатель Правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANI"
БИН 160640018799
Директор _____ Нуртазин Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектурно-проектное предприятие"
БИН 101640004065
Директор _____ Сартова С.К.