Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-960940000138-20200717-59575536
1.1. Номер учетной системы: 602
2. Дата выписки: 17.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 09.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 960940000138
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. МУХТАРА АУЭЗОВА, д. 12
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 45001
9.2. Номер: 0008992
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ796010361000246493
14. БИК: HSBKKZKX
15. Наименование банка: АО "Народный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 980940002417
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23 отдела образования акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. БУЛЬВАР К. С[illegible]ЕВА, д. 24/1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 32
27.4. Дата: 27.04.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица К.Сатпаева, дом № 24
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 200039/00/4
32.2 Дата: 09.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС или СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23)			Работа	1	14587108.04	14587108.04			14587108.04	12%	1750452.96	16337561.00			1	
				Всего по счету:				14587108.04		0.00	14587108.04		1750452.96	16337561.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
E6iBtx5prpoVSrDDwJiBQvr8TSo7wLxWm2PNjn6ddhp6pIP/VmHvfxxpypg6SDox+YACuVxXBqm+AEly68b+yA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ОЛЖАБАЕВА МАЙГУЛЬ АСКАРОВНА

ФОРМА № 3

С П Р А В К А № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2020г
от 14 июля 2020г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24**

ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы	План работ по договору		Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана- подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	На 1 кв. полугодие 9 мес. год	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн. работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем. др.подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24	37 583 550,00		20 226 490,18	20 226 490,18					14 587 108,04		14 587 108,04	
НДС (12%)	4 510 026,00		2 427 178,82	2 427 178,82					1 750 452,96		1 750 452,96	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**42 093 576,00**		**22 653 669,00**	**22 653 669,00**					**16 337 561,00**		**16 337 561,00**	

ЗАКАЗЧИК

КГП "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"
БИН 980940000241

Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель Правления _____ Ожкабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANI"
БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектуроно-проектное предприятие"
БИН 181040004065

Директор _____ Сартова С.К.

ФОРМА № 3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (Школа №23), по адресу: бульвар К. С[illegible]аева, 24
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Электромонтажные работы

ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Акт №2
приемки выполненных работ за 14 июля 2020г
(локальная смета 2-1-1)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
		1.1 Электроизделия								
11	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	13	3509,85	120,31	45628	1564	14410	3	39
		шт.		2551,15	38,69	33165	503	42,8	0,04	0,52
12	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	13	3871,66		50332				
		шт.								
13	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	2909	80,67	8727	242	2120	2	6
		шт.		1631,67	19,33	4895	58	42,8	0,02	0,06
14	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	29	1748,28	19,17	50700	556	10126	1	29
		шт.		815,86	0	23660	0	42,8	0	0
15	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1478,04		4434				
		шт.								
16	23-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	16	4475,81		71613				
		шт.								
17	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	13	382,45		4972				
		шт.								
25	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	3	3510	120,33	10530	361	3325	3	9
		шт.		2551	38,67	7653	116	42,8	0,04	0,12
26	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	2277,2		6832				
		шт.								
		1.2 Кабели								
32	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	2870	276	1,67	792115	4799	159123	0,16	459,2
		м		128,96	0,58	370120	1663	42,8	0,0006	1,722
33	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	50	302,02	10,78	15101	539	3840	0,22	11
		м		177,32	2,12	8866	106	42,8	0,0022	0,11
34	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	50	69,46		3473				
		м								

35	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	300	202,63	87,94	60788	26382	14377	0,1	30
		м кабеля		82,51	29,46	24753	8837	42,8	0,0378	11,34
36	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	300	152,54	2,06	45761	619	17075	0,1629	48,87
		м		132,91	0,07	39872	22	42,8	0,0001	0,03
37	23-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	300	37,86		11358				
		м								
38	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	300	202,63	87,94	60788	26382	14377	0,1	30
		м кабеля		82,51	29,46	24753	8837	42,8	0,0378	11,34
39	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,47	230901,88		801230				
		км								
46	13-080201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	251	803,33	433,49	201637	108806	31723	0,2	50,2
		м кабеля		165,02	130,27	41421	32699	42,8	0,1491	37,4241
47	23-060144-0913	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,251	4819643,14		1209730				
		км								
		1.3 Осветительная арматура								
52	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	747	1620,54	584,9	1210544	436923	384785	0,99	739,53
		шт.		841,88	361,64	628882	270148	42,8	0,4776	356,7672
54	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	12	857,5	100,17	10290	1202	3693	0,82	9,84
		шт.		697,33	21,67	8368	260	42,8	0,0224	0,2688
56	23-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	23	7608,81		175003				
		шт.								
57	23-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ДПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	517	6698,09		3462913				
		шт.								
60	29-000000-0000(пр	Светильник для школьной доски код 116-15140	42	5298		222516				
		шт								
61	29-000000-0000(пр	Кронштейн для светильника код 116-15142	42	400		16800				
		шт								
63	29-000000-0000(пр	Световое табло DC-4 Ferrero-F1 EXIT код 191-15020	12	3243		38916				
		шт								
		1.4 Электроустановочные изделия								
78	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	80	92,95		7436				
		шт.								
79	23-080306-0105	Коробка монтажная модели - под выключатели и розетки	273	31,75		8668				
		шт.								
		Раздел 2 Строительные работы								
82	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	321	183,62	77,46	58942	24865	22774	0,1348	43,2708
		м борозд		106,16	33,5	34077	10753	50,8	0,0406	13,0326
		Раздел 3 Демонтажные работы								
89	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	510	124,01	1,09	63244	556	37225	0,1789	91,239
		шт.		122,92	0,58	62688	298	59,1	0,0008	0,408
90	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	30	42,67	0,4	1280	12	754	0,0632	1,896
		шт.		42,27	0,23	1268	7	59,1	0,0003	0,009
92	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	20	39,05	0	781	0	462	0,0584	1,168
		шт.								

93	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	216	39,05 39,05	0 0	781 8435	0 0	59,1 4984	0 0,0584	0 12,6144
					39,05	0	8434	0	59,1	0	0
	Раздел Добавить										
96	29-000000-0000(пг	Светильник светодиодный LZV FD Prizmatik	шт	2580	886		2285880				
97	29-000000-0000(пг	Светильник ПСХ 60 Евро 1х60 Е27 IP53 с решеткой	шт	57	970		55290				
98	29-000000-0000(пг	Светильник светодиодный Jazzway PPL 595/Uй	шт	85	4000		340000				
99	29-000000-0000(пг	Светильник светодиодный LZV FD Prizmatik	шт	65	5632		366080				
100	29-000000-0000(пг	Решетка к светильнику LZV FD Prizmatik	шт	65	5610		364650				
101	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1400	276	1,67	386398	2341	77621	0,16	224
					128,96	0,58	180546	812	42,8	0,0006	0,84
102	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4	230901,88		323263				

Всего прямые затраты	**12863078**	**1836**
		434
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 504 202	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	636 149	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	335 119	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 722 726	
Накладные расходы I уровня, тенге	802 794	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 665 872	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	491 971	
Итого, тенге	14 157 843	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 132 627	
Всего	**15 290 470**	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**15 290 470**	
- в текущих ценах 2018г 108% - МРП 2405 тенге (Инф=1,060)	16 207 898	
Итого в текущих ценах 2018 г. с коэффициентом уменьшения К= 0,9	**14 587 108**	
НДС, 12%	1 750 453	
Всего по акту с учетом НДС, тенге	**16 337 561**	

ЗАКАЗЧИК

КГП "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"
БИН 980940002417
Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 060940000138
Председатель Правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANY"
БИН 160640018798
Директор _____ Нуртазин Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектуроно-проектное предприятие"
БИН 101040004065
Директор _____ Сартова С.К.