Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960940000138-20200727-57582276
1.1. Номер учетной системы 618
2. Дата выписки 27.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960940000138
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. МУХТАРА АУЭЗОВА, д. 12
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0008992
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ796010361000246493
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980940002417
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23 отдела образования акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. БУЛЬВАР К. [illegible]АЕВА, д. 24/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 32
27.4. Дата 27.04.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица К.Сатпаева, дом № 24
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 200039/00/5
32.2 Дата 27.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

[illegible]	Признак п[illegible]схожд[illegible]я товар[illegible]а, работ, у[illegible]слуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений /помещений			Работа	1	2801689.29	2801689.29			2801689.29	12%	336202.71	3137892.00			1	
						Всего по счету:		2801689.29		0.00	2801689.29		336202.71	3137892.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

RTkqlCcnnCTdMZb+I+6lAZ5rn4tA44Xv/RjXHGBgy652E
ZZ7XMbd2BssM9T2KnQ2D2RFAWUX
/8M+R4rLqhdwmA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ОЛЖАБАЕВА МАЙГУЛЬ АСКАРОВНА

С П Р А В К А

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЭТАПАМ И КОМПЛЕКСАМ РАБОТ

от 17 июля 2020г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24**

ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Сумма договора, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса, тенге	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва, 5% тенге		Сумма, подлежащая оплате, тенге
	общая стоимость выполненных работ с начала строительства	стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала строительства	Общая сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период гр3 х 0,05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42 093 576,00	**25 791 561**	**3 137 892**	**0**	**0**	**0**	**1 289 578**	**156 895**	**2 980 997**

ЗАКАЗЧИК

КГП "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"

БИН 980940002417

Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"

БИН 960940000138

Председатель Правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANI"

БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Г.К.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектуроно-проектное предприятие"

БИН 101040004066

Директор _____ Сартова С.К.

ФОРМА № 3

С П Р А В К А № 3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 17 июля 2020г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24**
ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы	План работ по договору		Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана- подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	На 1 кв. полугодие 9 мес. год	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн. работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем. др.подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24	37 583 550,00		23 028 179,46	23 028 179,46					2 801 689,29		2 801 689,29	
НДС (12%)	4 510 026,00		2 763 381,54	2 763 381,54					336 202,71		336 202,71	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**42 093 576,00**		**25 791 561,00**	**25 791 561,00**					**3 137 892,00**		**3 137 892,00**	

ЗАКАЗЧИК

КГП "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"
БИН 980940002417
Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138
Председатель Правления _____ Отжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANY"
БИН 160640018799
Директор _____ Нуртазин Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектуроно-проектное предприятие"
БИН 101040004065
Директор _____ Сартова С.К.

"SANA-2015", версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона одарская обл.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (Школа №23), по адресу: бульвар К. Сатпаева, 24**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Электромонтажные работы**

ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Акт №3
приемки выполненных работ от 17 июля 2020г
(локальная смета 2-1-1)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п по л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
		1.1 Электроизделия								
11	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции / *шт.*	2	3509,76 / 2551	120,5 / 38,5	7020 / 5102	241 / 77	2217 / 42,8	3 / 0,04	6 / 0,08
12	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / *шт.*	2	3871,66		7743				
13	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне / *шт.*	10	2909,29 / 1631,7	80,7 / 19,4	29095 / 16317	807 / 194	7067 / 42,8	2 / 0,02	20 / 0,2
14	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне / *шт.*	25	1748,3 / 815,88	19,16 / 0	43708 / 20397	479 / 0	8730 / 42,8	1 / 0	25 / 0
15	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 / *шт.*	10	1478,04		14780				
16	23-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 / *шт.*	15	4475,81		67137				
17	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 / *шт.*	10	382,45		3825				
18	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции / *шт.*	2	3509,75 / 2551	120,5 / 38,5	7020 / 5102	241 / 77	2217 / 42,8	3 / 0,04	6 / 0,08
19	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 / *шт.*	2	3871,66		7743				
20	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне / *шт.*	4	2908,88 / 1631,75	80,75 / 19,25	11636 / 6527	323 / 77	2827 / 42,8	2 / 0,02	8 / 0,08
21	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	18	1748,33	19,17	31469	345	6286	1	18

		шт.								
				815,89	0	14686	0	42,8	0	0
22	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1478,04		5912				
		шт.								
23	23-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	15	4475,81		67137				
		шт.								
24	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	382,45		1147				
		шт.								
	1.2 Кабели									
33	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	60	302,03	10,78	18123	647	4608	0,22	13,2
		м								
				177,32	2,12	10639	127	42,8	0,0022	0,132
34	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	60	69,46		4168				
		м								
46	13-080201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	118	803,33	433,48	94790	51151	14914	0,2	23,6
		м кабеля								
				165,03	130,27	19473	15372	42,8	0,1491	17,5938
47	23-060144-0913	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,118	4819643,14		568718				
		км								
	1.3 Осветительная арматура									
52	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	41	1620,54	584,93	66443	23982	21120	0,99	40,59
		шт.								
				841,88	361,66	34517	14828	42,8	0,4776	19,5816
56	23-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	8	7608,81		60870				
		шт.								
57	23-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	33	6698,09		221037				
		шт.								
60	29-000000-0000(пг	Светильник для школьной доски код 116-15140	19	5298		100662				
		шт								
61	29-000000-0000(пг	Кронштейн для светильника код 116-15142	19	400		7600				
		шт								
	1.4 Электроустановочные изделия									
68	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	80	260,91	2,24	20874	179	8470	0,29	23,2
		шт.								
				246,61	0,76	19729	61	42,8	0,0008	0,064
69	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	51	201,05		10254				
		шт.								
70	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	21	246,98		5187				
		шт.								
71	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	8	229,63		1837				
		шт.								
	Раздел 2 Строительные работы									
82	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	4294	183,62	77,46	788461	332620	304642	0,1348	578,8312
		м борозд								
				106,16	33,5	455841	143847	50,8	0,0406	174,3364
86	12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	80	1908,53	9,14	152682	731	74030	2,056	164,48

		м2		1560,88	4,9	124870	392	59,1	0,0067	0,536
Раздел 3 Демонтажные работы										
89	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	20	124,01	1,1	2480	22	1460	0,1789	3,578
		шт.		122,9	0,6	2458	12	59,1	0,0008	0,016
90	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	21	42,66	0,43	896	9	527	0,0632	1,3272
		шт.		42,24	0,24	887	5	59,1	0,0003	0,0063
Раздел Добавить										
101	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	-470,915	276	1,67	-129973	-787	-26109	0,16	-75,3464
		м		128,96	0,58	-60730	-273	42,8	0,0006	-0,28255
102	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	-0,47092	230901,88		-108736				
		км								

Всего прямые затраты	**2191745**	**856**
		212
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	675 815	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	410 990	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 796	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 104 940	
Накладные расходы I уровня, тенге	433 006	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 624 751	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	94 491	
Итого, тенге	2 719 242	
Сметная прибыль (8 %), тенге	217 539	
Всего	**2 936 781**	

Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.		**2 936 781**
- в текущих ценах 2018г 100% - МРП-2405 тенге (Иинф=1,060)		3 112 988
Итого в текущих ценах 2018 г. с коэффициентом уменьшения К=	0,9	**2 801 689**
НДС, 12%		336 203
Всего по акту с учетом НДС, тенге		**3 137 892**

ЗАКАЗЧИК

КГП "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"
БИН 980940002417
Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138
Председатель Правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANY"
БИН 160640018199
Директор _____ Нуртазин Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектуроно-проектное предприятие"
БИН 101040004065
Директор _____ Сартова С.К.