Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960940000138-20200730-30617973
1.1. Номер учетной системы 634
2. Дата выписки 30.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960940000138
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. МУХТАРА АУЭЗОВА, д. 12
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0008992
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ796010361000246493
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980940002417
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23 отдела образования акимата города Экибастуза"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. БУЛЬВАР К. [illegible]ЕВА, д. 24/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, рабст, услуг
27.3. Номер 32
27.4. Дата 27.04.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица К.Сатпаева, дом № 24
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 200039/00/6
32.2 Дата 29.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений /помещений			Работа	1	14555370.54	14555370.54			14555370.54	12%	1746644.46	16302015.00			1	
							Всего по счету:	14555370.54		0.00	14555370.54		1746644.46	16302015.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
8bFQewrAgtbk3Yeq7cEXZTiBUsDvbDiqeJVACczJVHmP9UZj2XfuOp9bi9JUtpR5TNMkT6zbcPasmlyICfWtdQ=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ОЛЖАБАЕВА МАЙГУЛЬ АСКАРОВНА

ФОРМА № 3

С П Р А В К А № 4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 20 июля 2020г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Горэлектросеть"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24**
ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы	План работ по договору		Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана- подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	На 1 кв. полугодие 9 мес. год	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн. работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем. др.подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (школа №23), по адресу: бульвар К.Сатпаева, 24	37 583 550,00		37 583 550,00	37 583 550,00					14 555 370,54		14 555 370,54	
НДС (12%)	4 510 026,00		4 510 026,00	4 510 026,00					1 746 644,46		1 746 644,46	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**42 093 576,00**		**42 093 576,00**	**42 093 576,00**					**16 302 015,00**		**16 302 015,00**	

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23
отдела образования акимата города Экибастуза"
БИН 980940002417

Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"

БИН 960940000138

Председатель Правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANI"
БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектуроно-проектное предприятие"
БИН 101040004065

Директор _____ Сартова С.К.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза" .

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Горэлектросеть"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт электроприборов и электропроводок здания школы (Школа №23), по адресу: бульвар К. Сатпаева, 24

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Электромонтажные работы

ДОГОВОР: № 32 от 27-04-2020г

Акт № 4
приемки выполненных работ от 20 июля 2020г
(локальная смета 2-1-1)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	58-000000-0000(пр	Вводная панель ВРУ1-18-80 УХЛ4 *к-т*	2	379043		758086				
2	51-080401-0505(от	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	86792		86792				
3	51-080401-0508(от	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	87435		87435				
	Раздел 1 Монтажные работы									
	1.1 Электроизделия									
5	13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу *шт.*	4	10025,25	2438,25	40101	9753	7179	4	16
				3401,5	792	13606	3168	42,8	0,82	3,28
7	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *шт.*	1	802	56	802	56	325	0,87	0,87
				740	19	740	19	42,8	0,02	0,02
8	23-070501-0305	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *шт.*	1	17486,98		17487				
9	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции *шт.*	1	3509	120	3509	120	1109	3	3
				2551	39	2551	39	42,8	0,04	0,04
10	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-ОЩВ-6 *шт.*	1	7767,84		7768				
11	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	2	3510	120,5	7020	241	2217	3	6

		шт.		2551	38,5	5102	77	42,8	0,04	0,08
12	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3871,66		7743				
		шт.								
13	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2909	80,75	11636	323	2827	2	8
		шт.		1631,75	19,25	6527	77	42,8	0,02	0,08
14	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	104	1748,32	19,17	181825	1994	36316	1	104
		шт.		815,87	0	84850	0	42,8	0	0
15	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1478,04		5912				
		шт.								
16	23-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	66	4475,81		295403				
		шт.								
17	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	38	382,45		14533				
		шт.								
18	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	6	3510	120,33	21060	722	6651	3	18
		шт.		2551,17	38,67	15307	232	42,8	0,04	0,24
19	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	6	3871,66		23230				
		шт.								
20	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2909	80,75	11636	323	2827	2	8
		шт.		1631,75	19,25	6527	77	42,8	0,02	0,08
21	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	49	1748,31	19,18	85667	940	17111	1	49
		шт.		815,88	0	39978	0	42,8	0	0
22	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1478,04		5912				
		шт.								
23	23-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	22	4475,81		98468				
		шт.								
24	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	27	382,45		10326				
		шт.								
25	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	3	3510	120,33	10530	361	3325	3	9
		шт.		2551	38,67	7653	116	42,8	0,04	0,12
26	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	2277,2		6832				
		шт.								
27	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	2909	80,5	17454	483	4240	2	12
		шт.		1631,67	19,33	9790	116	42,8	0,02	0,12

28	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	37	1748,27	19,16	64686	709	12920	1	37
		шт.		815,86	0	30187	0	42,8	0	0
29	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	1478,04		8868				
		шт.								
30	23-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	17	4475,81		76089				
		шт.								
31	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	20	382,45		7649				
		шт.								
	1.2 Кабели									
33	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	190	302,04	10,78	57387	2049	14592	0,22	41,8
		м		177,32	2,12	33691	403	42,8	0,0022	0,418
34	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	190	69,46		13197				
		м								
46	13-080201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	-4	803	433,5	-3212	-1734	-505	0,2	-0,8
		м кабеля		165	130,25	-660	-521	42,8	0,1491	-0,5964
47	23-060144-0913	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,004	4819643,14		-19279				
		км								
50	13-080206-1504	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	30	581,7	76,53	17451	2296	4748	0,43	12,9
		м трассы		346,6	23,17	10398	695	42,8	0,024	0,72
51	23-060902-0119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	2444251,55		73328				
		км								
	1.3 Осветительная арматура									
52	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	644	1620,54	584,9	1043628	376678	331729	0,99	637,56
		шт.		841,88	361,65	542168	232900	42,8	0,4776	307,5744
53	13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	101	1444,34	383,17	145878	38700	47006	0,98	98,98
		шт.		833,38	254,03	84171	25657	42,8	0,3438	34,7238
54	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	30	857,5	100,2	25725	3006	9231	0,82	24,6
		шт.		697,3	21,63	20919	649	42,8	0,0224	0,672
55	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	20	3600,05	642,5	72001	12850	14506	1,5	30
		шт.		1275,55	419,1	25511	8382	42,8	0,5614	11,228
57	23-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	644	6698,09		4313570				
		шт.								
60	29-000000-0000(пл	Светильник для школьной доски код 116-15140	40	5298		211920				
		шт								
61	29-000000-0000(пл	Кронштейн для светильника код 116-15142	40	400		16000				
		шт								
63	29-000000-0000(пл	Световое табло DC-4 Ferrero-F1 EXIT код 191-15020	30	3243		97290				

		шт							
64	29-000000-0000(пг								
	Светильник светодиодный уличный LED Smart Gtar Box (150Вт) код 240-155620	20	·62070		1241400				
	шт								
65	23-021104-0405								
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ - кронштейн Г-образный	60	511,02		30661				
	кг								
	1.4 Электроустановочные изделия								
68	13-080305-0102								
	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	76	260,92	2,24	19830	170	8047	0,29	22,04
	шт.		246,61	0,78	18742	59	42,8	0,0008	0,0608
69	23-070218-1501								
	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	97	201,05		19502				
	шт.								
70	23-070218-1502								
	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	-21	246,98		-5187				
	шт.								
72	13-080305-0105								
	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	93	260,9	2,23	24264	207	9847	0,29	26,97
	шт.		246,61	0,77	22935	72	42,8	0,0008	0,0744
73	23-070218-1503								
	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	93	229,61		21354				
	шт.								
74	13-080305-0109								
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	308	311,76	2,23	96023	686	38216	0,34	104,72
	шт.		289,13	0,77	89052	238	42,8	0,0008	0,2464
75	23-070220-0511								
	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	295	401,59		118469				
	шт.								
76	23-070220-0504								
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	5	340,73		1704				
	шт.								
77	23-070220-0503								
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	8	263,21		2106				
	шт.								
78	23-080306-0106								
	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	101	92,95		9388				
	шт.								
79	23-080306-0105								
	Коробка монтажная модели - под выключатели и розетки	320	31,75		10160				
	шт.								
80	13-080305-1301								
	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	4	981,5	113,75	3926	455	1522	1	4
	шт.		850,5	38,75	3402	155	42,8	0,04	0,16
81	23-070203-0607								
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	4	7210,1		28840				

		шт.								
Раздел 2 Строительные работы										
82	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	2140	183,62	77,46	392944	165767	151824	0,1348	288,472
		м борозд		106,16	33,5	227177	71689	50,8	0,0406	86,884
86	12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	310	1908,53	9,13	591643	2831	286865	2,056	637,36
		м2		1560,87	4,9	483871	1518	59,1	0,0067	2,077
87	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм - 2 мм	390	458,21	20,71	178700	8077	75277	0,4255	165,945
		м2 оштукатуриваемой поверхности		335,09	17,13	130685	6681	54,8	0,02338	9,1182
88	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	390	296,25	2,38	115537	927	43867	0,26565	103,6035
		м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	79611	438	54,8	0,00138	0,5382
Раздел 3 Демонтажные работы										
89	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	81	124	1,09	10044	88	5912	0,1789	14,4909
		шт.		122,91	0,58	9956	47	59,1	0,0008	0,0648
90	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	79	42,66	0,41	3370	32	1983	0,0632	4,9928
		шт.		42,25	0,22	3338	17	59,1	0,0003	0,0237
91	13-080205-0903	Светильник с лампами ртутными. ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	4	902,5	408,25	3610	1633	1042	0,549	2,196
		шт.		494,25	114,25	1977	457	42,8	0,12	0,48
92	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	121	39,05	0	4725	0	2792	0,0584	7,0664
		шт.		39,05	0	4725	0	59,1	0	0
94	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	28	801,43	36,07	22440	1010	9311	0,9	25,2
		шт.		765,36	11,61	21430	325	42,8	0,012	0,336
Раздел 4 Ремонтные работы										
95	12-170101-2801	Шкаф силовой предохранительный. Ремонт-ревизия ВРУ	2	4592,5	0	9185	0	5428	5,566	11,132
		шт.		4592,5	0	9185	0	59,1	0	0
Раздел 5 Добавить										
101	13-080206-1303	п.32 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	2463,35	276	1,67	679880	4118	136577	0,16	394,136
		м		128,96	0,58	317678	1428	42,8	0,0006	1,47801
102	23-060144-0504	п.39 Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,001;	2,46335	230901,88		568792				
		км								

103	13-080305-0306	п.20 Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		15	1258,33	513,67	18875	7705	6253	0,75	11,25
			шт.		637,8	336,13	9567	5042	42,8	0,4512	6,768
104	29-000000-0000(пр	п.21 Светильник ПСХ 60 Евро 1х60 Е27 IP53 с решеткой	шт	15	970		14550				
105	29-000000-0000(пр	п.22 Светодиодная лампа LED T8 18W, 1620 lm, 230V, 6500K, G13	шт	72	791		56952				

Всего прямые затраты	**12333021**	**2939**
		467
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 372 347	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	643 576	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	360 252	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 384 785	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	932 313	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 303 117	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 636 138	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	490 901	
Итого, тенге	14 127 039	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 130 163	
Всего	**15 257 202**	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**15 257 202**	
- в текущих ценах 2018г 100% - МРП-2405 тенге (Иинф=1,060)	16 172 634	
Итого в текущих ценах 2018 г. с коэффициентом уменьшения К= 0,9	**14 555 371**	
НДС, 12%	1 746 644	
Всего по акту с учетом НДС, тенге	**16 302 015**	

ЗАКАЗЧИК

КГП "Средняя общеобразовательная школа №23 отдела образования акимата города Экибастуза"
БИН 980940002417
Директор _____ Манабаева Л.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138
Председатель Правления _____ Олжабаева М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "EG COMPANI"
БИН 160640018799
Директор _____ Нуртазин Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Архитектуроно-проектное предприятие"
БИН 101040004065
Директор _____ Сартова С.К.