Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Электромонтажные работы. Локальная смета 2-1-4**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
2	2	18-3-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310		5310				
				шт							
3	3	8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
				шт	54	2,3	54	2	95	0,01	0
4	4	ССпоставщ	Счетчик однофазный СО Э701	1	1142,83		1143				
				шт							
5	5	8-592-1	Патрон стенной или потолочный	2	84,2	1,9	168	4	147	0,49	1
				шт	77	0,4	154	1	95	0	0
6	6	18-1-6	Патрон подвесной или настенный	2	66		132				
				шт							
7	7	17-6-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б215-225-60	5	24		120				
				шт							
8	8	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47	0,2	141	1	130	0,29	1
				шт	45,5	0,1	137	0	95	0	0
9	9	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156		468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
10	10	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	48,5	0,2	194	1	179	0,29	1
				шт	47	0,1	188	0	95	0	0
11	11	18-1-13	Выключатель двухклавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182		728				
				шт							
12	12	8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при скрытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
				шт	49,7	0,2	50	0	95	0	0
13	13	18-1-18	Выключатель одноплюсный для открытый установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-В-01-6/220	1	215		215				
				шт							
14	14	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	0	55	0,34	0
				шт	57,8	0,1	58	0	95	0	0
15	15	18-1-145	Розетки штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68				
				шт							
16	16	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	240	26,92	0	6461	0	6415	0,15	36
				м	24,75	0	5940	0	108	0	0
17	17	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил сечение 3Х1, 5 мм2	0,09	24900		2241				
				1000м							
18	18	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил сечение 3Х2, 5 мм2	0,15	39800		5970				
				1000м							
19	19	18-3-54	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У995 У2	18	381		6858				
				шт							
20	20	10-309-4	Колодка клеммная	3	490	0	1470	0	806	1	3
				шт	266	0	798	0	101	0	0
21	21	18-1-70	Колодка клемная С-3-001-2, 5/200	3	849		2547				
				шт							
22	22	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХ.ТЗ	0,022	16300		359				
				1000шт							
23	23	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	0	74	0	49	0,29	0
				шт	45,68	0	46	0	108	0	0
24	24	18-1-117	Звонок /Турция/	1	362		362				
				шт							
25	25	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиям среды`шт	1	216,3	120	216	120	94	0,41	0
				шт	65	34,4	65	34	95	0,2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	17-1-82	Светильник тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	1 шт	365		365				
27	27	8-80-1	Устройство защитного отключения	1 шт	108,5 101	1,6 0	109 101	2 0	96 95	1 0	1 0
28	28	СЦена поставщика	Защитное отключение	1 шт	1269,81		1270				
29	29	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5 шт	61,9 23	3,3 0,4	310 115	17 2	111 95	0,14 0	1 0
30	30	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	3 м	84,6 32,4	2,8 0,2	254 97	8 1	93 95	0,17 0	1 0
31	31	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиям среды	1 шт	216,3 65	120 34,4	216 65	120 34	94 95	0,41 0,2	0 0
32	32	17-1-80	Светильник тип НББ61-60	1 шт	158		158				
33	33	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	14 шт	62,7 57,8	0,2 0,1	878 809	3 1	770 95	0,34 0	5 0
34	34	18-1-157	Розетки штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220В, на ток 25А, тип РШ-П-20-С-25/220	14 шт	134		1876				
35	35	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиям среды	1 шт	216,3 65	120 34,4	216 65	120 34	94 95	0,41 0,2	0 0
36	36	17-1-82	Светильник тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	1 шт	365		365				
			ИТОГО:				42 404	422			54
							9 153	111			1
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				9 629				
			Всего накладных расходов:				9 629				
			Итого с накладными				52 033				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3 122				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				55 155				
			Итого с временными, 3,4 %				57 030				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				57 646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**57 874**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**58 444**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**114 022**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2 280**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**116 302**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**13 956**				
			Итого с НДС				**130 258**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Электромонтажные работы. Локальная смета 2-1-4**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт	961,6 412	22,6 2,3	962 412	23 2	394 95	2 0,01	2 0
2	2	18-3-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1 шт	5310		5310				
3	3	8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1 шт	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95	0 0,01	0 0
4	4	ССпоставщ	Счетчик однофазный СО Э701	1 шт	1142,83		1143				
5	5	8-592-1	Патрон стенной или потолочный	2 шт	84,2 77	1,9 0,4	168 154	4 1	147 95	0,49 0	1 0
6	6	18-1-6	Патрон подвесной или настенный	2 шт	66		132				
7	7	17-6-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б215-225-60	5 шт	24		120				
8	8	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3 шт	47 45,5	0,2 0,1	141 137	1 0	130 95	0,29 0	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156		468				
				шт							
10	10	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	48,5	0,2	194	1	179	0,29	1
				шт	47	0,1	188	0	95	0	0
11	11	18-1-13	Выключатель двухклавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182		728				
				шт							
12	12	8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при скрытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
				шт	49,7	0,2	50	0	95	0	0
13	13	18-1-18	Выключатель одноплюсный для открытый установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-В-01-6/220	1	215		215				
				шт							
14	14	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	0	55	0,34	0
				шт	57,8	0,1	58	0	95	0	0
15	15	18-1-145	Розетки штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68				
				шт							
16	16	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	240	26,92	0	6461	0	6415	0,15	36
				м	24,75	0	5940	0	108	0	0
17	17	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил сечение 3Х1, 5 мм2	0,09	24900		2241				
				1000м							
18	18	16-7-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил сечение 3Х2, 5 мм2	0,15	39800		5970				
				1000м							
19	19	18-3-54	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У995 У2	18	381		6858				
				шт							
20	20	10-309-4	Колодка клеммная	3	490	0	1470	0	806	1	3
				шт	266	0	798	0	101	0	0
21	21	18-1-70	Колодка клемная С-3-001-2, 5/200	3	849		2547				
				шт							
22	22	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,022	16300		359				
				1000шт							
23	23	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	0	74	0	49	0,29	0
				шт	45,68	0	46	0	108	0	0
24	24	18-1-117	Звонок /Турция/	1	362		362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
25	25	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиям среды`шт	1	216,3	120	216	120	94	0,41	0
				шт	65	34,4	65	34	95	0,2	0
26	26	17-1-82	Светильник тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	1	365		365				
				шт							
27	27	8-80-1	Устройство защитного отключения	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1
				шт	101	0	101	0	95	0	0
28	28	СЦена поставщика	Защитное отключение	1	1269,81		1270				
				шт							
29	29	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	61,9	3,3	310	17	111	0,14	1
				шт	23	0,4	115	2	95	0	0
30	30	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	3	84,6	2,8	254	8	93	0,17	1
				м	32,4	0,2	97	1	95	0	0
31	31	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиям среды	1	216,3	120	216	120	94	0,41	0
				шт	65	34,4	65	34	95	0,2	0
32	32	17-1-80	Светильник тип НББ61-60	1	158		158				
				шт							
33	33	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	14	62,7	0,2	878	3	770	0,34	5
				шт	57,8	0,1	809	1	95	0	0
34	34	18-1-157	Розетки штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220В, на ток 25А, тип РШ-П-20-С-25/220	14	134		1876				
				шт							
35	35	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиям среды	1	216,3	120	216	120	94	0,41	0
				шт	65	34,4	65	34	95	0,2	0
36	36	17-1-82	Светильник тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	1	365		365				
				шт							
			ИТОГО:				42 404	422			54
							9 153	111			1
			Накладные расходы :				9 629				
			На монтажные работы				9 629				
			Всего накладных расходов:				52 033				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3 122				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				55 155				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				57 030				
			Итого с временными, 3,4 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**57 646**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**57 874**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**58 444**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**114 022**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2 280**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**116 302**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**13 956**				
			Итого с НДС				**130 258**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Внутренний водопровод, канализация. Локальная смета 2-1-3**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	1,232	499,47	12,19	615	15	468	1,64	2
				м	292,5	4,57	360	6	128	0,02	0
2	5	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580		5160				
				шт							
3	6	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
4	7	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	2	432		864				
				шт							
5	8	6-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	8062,57	66,01	403	3	12	1,35	0
				м3	195,75	24,93	10	1	105	0,12	0
6	9	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
7	10	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250		2500				
				шт							
8	11	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
9	12	СПрайс	Счетчики /водомеры/ холодной воды ф 15 мм	1	1497,65		1498				
				шт							
10	13	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				1фильтр	130,5	18	131	18	128	0,09	0
11	14	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
12	15	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	11,13	0	45	0	55	0,05	0
				м	10,69	0	43	0	128	0	0
13	16	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,76	148,4	0,07	558	0	426	0,65	2
				м2	108	0,02	406	0	105	0	0
14	17	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,003	180453,4	29493,95	541	88	181	203	1
				км	35325	11142	106	33	130	54,42	0
15	18	22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,001	695465,89	94100,49	695	94	119	323	0
				км	56025	35547,75	56	36	130	173,61	0
16	19	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
				м	106,2	0,25	319	1	128	0	0
17	20	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	18	748,88	1,43	13480	26	2371	0,56	10
				м	102,38	0,54	1843	10	128	0	0
18	21	СПрайс	Тройник 100х100мм	1	171,42		171				
				шт							
19	22	СПрайс	Тройник косой 100х100мм	1	205,29		205				
				шт							
20	23	СПрайс	Тройник 50х50мм	1	52,91		53				
				шт							
21	24	СПрайс	Тройник 100х50мм	1	107,93		108				
				шт							
22	25	СПрайс	Ревизия ф100мм	1	380,94		381				
				шт							
23	26	СПрайс	Заглушка ф100мм	1	63,49		63				
				шт							
24	27	17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				комплект	279	4,5	279	5	128	0,03	0
25	28	17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	469	1,95	2
				комплект	330,75	36	331	36	128	0,17	0
26	29	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				комплект	346,5	9	347	9	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	30	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1 комплект	9126,62 387	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 0
28	31	СПрайс	Переход ф50х100мм	1 шт	61,37		61				
29	32	6-1-1	Устройство бетонного упора	0,012 м3	7940,17 195,75	66,01 24,93	95 2	1 0	3 105	1,35 0,12	0 0
			ИТОГО:				72 921	608			33
							5 756	232			1
			Накладные расходы :				741				
			На общестроительные работы				6 834				
			На сантехнические работы				7 575				
			Всего накладных расходов:				80 496				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				4 830				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				85 326				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				88 227				
			Итого с временными, 3,4 %				89 180				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				89 533				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				90 415				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				176 398				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				3 528				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				179 926				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21 591				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				201 517				
			Итого с НДС								

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Внутренний водопровод, канализация. Локальная смета 2-1-3**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1	3416,76	70,85	3417	71	483	1,98	2
				м	351	26,53	351	27	128	0,13	0
2	2	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
				м	59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
3	3	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	16	499,47	12,19	7992	195	6084	1,64	26
				м	292,5	4,57	4680	73	128	0,02	0
4	4	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4	499,47	12,19	1998	49	1521	1,64	7
				м	292,5	4,57	1170	18	128	0,02	0
5	5	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580		5160				
				шт							
6	6	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
7	7	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	2	432		864				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	6-1-1	Устройство бетонного упора	0,05	8062,57	66,01	403	3	12	1,35	0
				м3	195,75	24,93	10	1	105	0,12	0
9	9	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
10	10	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	1250		2500				
				шт							
11	11	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				1счетчик	67,5	0	68	0	128	0	0
12	12	СПрайс	Счетчики /водомеры/ холодной воды ф 15 мм	1	1497,65		1498				
				шт							
13	13	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				1фильтр	130,5	18	131	18	128	0,09	0
14	14	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	0
				1кран	54	0	54	0	128	0	0
15	15	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4	11,13	0	45	0	55	0,05	0
				м	10,69	0	43	0	128	0	0
16	16	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,76	148,4	0,07	558	0	426	0,65	2
				м2	108	0,02	406	0	105	0	0
17	17	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,003	180453,4	29493,95	541	88	181	203	1
				км	35325	11142	106	33	130	54,42	0
18	18	22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,001	695465,89	94100,49	695	94	119	323	0
				км	56025	35547,75	56	36	130	173,61	0
19	19	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
				м	106,2	0,25	319	1	128	0	0
20	20	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	18	748,88	1,43	13480	26	2371	0,56	10
				м	102,38	0,54	1843	10	128	0	0
21	21	СПрайс	Тройник 100х100мм	1	171,42		171				
				шт							
22	22	СПрайс	Тройник косой 100х100мм	1	205,29		205				
				шт							
23	23	СПрайс	Тройник 50х50мм	1	52,91		53				
				шт							
24	24	СПрайс	Тройник 100х50мм	1	107,93		108				
				шт							
25	25	СПрайс	Ревизия ф100мм	1	380,94		381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
26	26	СПрайс	Заглушка ф100мм	1	63,49		63				
				шт							
27	27	17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				комплект	279	4,5	279	5	128	0,03	0
28	28	17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	469	1,95	2
				комплект	330,75	36	331	36	128	0,17	0
29	29	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				комплект	346,5	9	347	9	128	0,04	0
30	30	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0
31	31	СПрайс	Переход ф50х100мм	1	61,37		61				
				шт							
32	32	6-1-1	Устройство бетонного упора	0,012	7940,17	66,01	95	1	3	1,35	0
				м3	195,75	24,93	2	0	105	0,12	0
			ИТОГО:				86 801	920			66
							11 777	349			2
			Накладные расходы :				741				
			На общестроительные работы				14 690				
			На сантехнические работы				15 431				
			Всего накладных расходов:				102 232				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				6 134				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				108 366				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				112 050				
			Итого с временными, 3,4 %				113 260				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				113 708				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				114 829				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				224 026				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				4 481				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				228 506				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27 421				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				255 927				
			Итого с НДС								

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Страниц -

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы, тенге	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
			Раздел: Кровля									
1	54	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,714	573,75	28,11	983	48	276		0,78	1
				м3	123,75	10,58	212	18	120		0,05	0
2	58	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	18,5	196,11	2,7	3628	50	2139		0,65	12
				м2	109,13	1,01	2019	19	105		0,01	0
			Итого по разделу: Кровля				4611					
			Раздел: Окна									
3	59	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,27	348,93	18,88	3235	175	1975		1,02	9
				м2	171,01	6,57	1585	61	120		0,03	0
4	60	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,27	5240		48575					
				м2								
5	61	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	8,82	231,73	5,58	2044	49	1018		0,59	5
				м2	94,05	2,12	830	19	120		0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	62	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	6,3 м	2860		18018				
			Итого по разделу: Окна				71871				
			Раздел: Двери								
7	63	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	315,56	102,53	3446	1120	2455	0,9	10
				м2	151,65	35,67	1656	390	120	0,14	2
8	64	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250		13388				
				м2							
9	65	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,77	4010		31158				
				м2							
10	66	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	36	56,57	0,09	2037	3	2442	0,36	13
				м2	56,48	0,05	2033	2	120	0	0
11	67	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
				шт							
12	68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
				комплект							
13	69	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
14	70	С12022-1	Двери распашные 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	1	12176,39	0	12176	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
15	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,072	8719,48	0	628	0	50	3,66	0
				м3	567	0	41	0	123	0	0
16	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	211,49	9,95	305	14	99	0,36	1
				м2	52,2	3,74	75	5	123	0,02	0
17	75	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,6	27,92	0,67	1748	42	68	0	0
				м2	0,63	0,25	39	16	123	0	0
18	76	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	62,6	925,06	4,9	57909	307	4647	0,38	24
				м2	58,5	1,85	3662	116	123	0,01	1
19	77	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	66,982	109,84	0,46	7357	31	1007	0,08	5
				м	12,04	0,18	806	12	123	0	0
20	78	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6,3	167,96	1,88	1058	12	523	0,47	3
				м2	78,3	0,72	493	5	105	0	0
21	79	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,19	8719,48	0	1657	0	133	3,66	1
				м3	567	0	108	0	123	0	0
22	80	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,8	211,49	9,95	804	38	261	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	198	14	123	0,02	0
23	81	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,8	323,65	18,42	1230	70	434	0,42	2
				м2	85,95	6,91	327	26	123	0,03	0
24	82	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	3,8	1960,78	11,72	7451	45	823	1,06	4
				м2	171,68	4,39	652	17	123	0,02	0
25	83	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,066	254,56	0,32	1035	1	209	0,24	1
				м	41,63	0,11	169	0	123	0	0
			Итого по разделу: Двери				155540				
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
26	84	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	70	1674,27	18,28	117199	1280	73137	5,93	415
				м2	990,57	4,49	69340	314	105	0,02	2
27	85	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	70	74,87	1,91	5241	134	4590	0,44	31
				м2	69,1	0,29	4837	20	94,5	0	0
28	86	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	84	37		3108				
				кг							
29	87	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70	17,43	0,12	1220	8	1013	0,09	6
				м2	13,73	0,05	961	4	105	0	0
30	88	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	173,9	284,95	4,07	49553	707	24952	0,74	129
				м2	135,68	0,97	23595	169	105	0,05	9
31	89	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	10,9	173,1	1,88	1887	20	904	0,47	5
				м2	78,3	0,72	853	8	105	0	0
32	90	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	163	17,43	0,12	2841	20	2358	0,09	15
				м2	13,73	0,05	2238	8	105	0	0
33	91	8-41-1	Кладка кирпичных труб	0,972	10259,83	379,78	9973	369	2382	11,9	12
				м3	1935	141,75	1881	138	118	0,7	1
34	92	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	0,3	13663,57	955,03	4099	287	879	15,2	5
				м3	2430	360,77	729	108	105	1,76	1
35	93	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0017	45300		76				
				т							
36	94	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	50600		28				
				т							
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				195224				
			Раздел: Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	95	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	87,21	228,98	1,96	19970	171	10013	0,61	53
				м2	108,9	0,45	9497	39	105	0,03	2
38	96	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	80,21	13,73	0,9	1101	72	844	0,06	5
				м2	9,68	0,34	776	27	105	0	0
39	97	15-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	7	35,96	0	252	0	218	0,18	1
				м2	29,7	0	208	0	105	0	0
			Итого по разделу: Фасад				21323				
			Раздел: Прочие работы								
40	98	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,4	8326,82	100,65	11658	141	271	0,97	1
				м3	146,25	38,03	205	53	105	0,19	0
41	99	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0041	64100		263				
				т							
42	100	9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,044	8493,42	3350,04	374	147	179	20	1
				т	3690	830,84	162	37	90	2,92	0
43	101	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	6	412		2472				
				м							
44	102	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	7	1674,27	18,28	11720	128	7314	5,93	42
				м2	990,57	4,49	6934	31	105	0,02	0
45	103	61-1-7	Левкас потолков	7	74,87	1,91	524	13	459	0,44	3
				м2	69,1	0,29	484	2	94,5	0	0
46	104	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8,4	37		311				
				кг							
47	105	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7	17,43	0,12	122	1	101	0,09	1
				м2	13,73	0,05	96	0	105	0	0
48	106	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	74,031	31,04	0,05	2298	4	680	0,05	4
				м2	7,7	0,02	570	1	119	0	0
49	107	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	31,6	84,59	2,62	2673	83	447	0,07	2
				м2	10,51	0,99	332	31	123	0	0
50	108	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,043	8062,57	66,01	347	3	10	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Прочие работы				32760				
			ИТОГО:				481 337	5659			826
							139 183	1736			19
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				149 848				
			На металломонтажные работы				179				
			Всего накладных расходов:				150 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**631 364**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**37 882**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**669 129**				
			Итого с временными, 3,4 %				**692 000**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**699 474**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**702 242**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**709 162**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**1 383 312**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27 666**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 410 978**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**169 317**				
			Итого с НДС				**1 580 295**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля								
1	54	10-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	1,714	573,75	28,11	983	48	276	0,78	1
				м3	123,75	10,58	212	18	120	0,05	0
2	58	15-165-2	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков**	18,5	196,11	2,7	3628	50	2139	0,65	12
				м2	109,13	1,01	2019	19	105	0,01	0
			Итого по разделу: Кровля				4611				
			Раздел: Окна								
3	59	10-91-8	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	9,27	348,93	18,88	3235	175	1975	1,02	9
				м2	171,01	6,57	1585	61	120	0,03	0
4	60	6-1-181	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	9,27	5240		48575				
				м2							
5	61	10-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	8,82	231,73	5,58	2044	49	1018	0,59	5
				м2	94,05	2,12	830	19	120	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	62	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	6,3	2860		18018				
				м							
			Итого по разделу: Окна				71871				
			Раздел: Двери								
7	63	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	315,56	102,53	3446	1120	2455	0,9	10
				м2	151,65	35,67	1656	390	120	0,14	2
8	64	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250		13388				
				м2							
9	65	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,77	4010		31158				
				м2							
10	66	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	36	56,57	0,09	2037	3	2442	0,36	13
				м2	56,48	0,05	2033	2	120	0	0
11	67	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
				шт							
12	68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
				комплект							
13	69	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
14	70	С12022-1	Двери распашные 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	1	12176,39	0	12176	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
15	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,072	8719,48	0	628	0	50	3,66	0
				м3	567	0	41	0	123	0	0
16	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	211,49	9,95	305	14	99	0,36	1
				м2	52,2	3,74	75	5	123	0,02	0
17	75	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,6	27,92	0,67	1748	42	68	0	0
				м2	0,63	0,25	39	16	123	0	0
18	76	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	62,6	925,06	4,9	57909	307	4647	0,38	24
				м2	58,5	1,85	3662	116	123	0,01	1
19	77	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	66,982	109,84	0,46	7357	31	1007	0,08	5
				м	12,04	0,18	806	12	123	0	0
20	78	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6,3	167,96	1,88	1058	12	523	0,47	3
				м2	78,3	0,72	493	5	105	0	0
21	79	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,19	8719,48	0	1657	0	133	3,66	1
				м3	567	0	108	0	123	0	0
22	80	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,8	211,49	9,95	804	38	261	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	198	14	123	0,02	0
23	81	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,8	323,65	18,42	1230	70	434	0,42	2
				м2	85,95	6,91	327	26	123	0,03	0
24	82	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	3,8	1960,78	11,72	7451	45	823	1,06	4
				м2	171,68	4,39	652	17	123	0,02	0
25	83	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,066	254,56	0,32	1035	1	209	0,24	1
				м	41,63	0,11	169	0	123	0	0
			Итого по разделу: Двери				155540				
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
26	84	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	70	1674,27	18,28	117199	1280	73137	5,93	415
				м2	990,57	4,49	69340	314	105	0,02	2
27	85	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	70	74,87	1,91	5241	134	4590	0,44	31
				м2	69,1	0,29	4837	20	94,5	0	0
28	86	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	84	37		3108				
				кг							
29	87	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70	17,43	0,12	1220	8	1013	0,09	6
				м2	13,73	0,05	961	4	105	0	0
30	88	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	173,9	284,95	4,07	49553	707	24952	0,74	129
				м2	135,68	0,97	23595	169	105	0,05	9
31	89	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	10,9	173,1	1,88	1887	20	904	0,47	5
				м2	78,3	0,72	853	8	105	0	0
32	90	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	163	17,43	0,12	2841	20	2358	0,09	15
				м2	13,73	0,05	2238	8	105	0	0
33	91	8-41-1	Кладка кирпичных труб	0,972	10259,83	379,78	9973	369	2382	11,9	12
				м3	1935	141,75	1881	138	118	0,7	1
34	92	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	0,3	13663,57	955,03	4099	287	879	15,2	5
				м3	2430	360,77	729	108	105	1,76	1
35	93	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0017	45300		76				
				т							
36	94	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	50600		28				
				т							
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				195224				
			Раздел: Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	95	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	87,21	228,98	1,96	19970	171	10013	0,61	53
				м2	108,9	0,45	9497	39	105	0,03	2
38	96	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	80,21	13,73	0,9	1101	72	844	0,06	5
				м2	9,68	0,34	776	27	105	0	0
39	97	15-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	7	35,96	0	252	0	218	0,18	1
				м2	29,7	0	208	0	105	0	0
			Итого по разделу: Фасад				21323				
			Раздел: Прочие работы								
40	98	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,4	8326,82	100,65	11658	141	271	0,97	1
				м3	146,25	38,03	205	53	105	0,19	0
41	99	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0041	64100		263				
				т							
42	100	9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,044	8493,42	3350,04	374	147	179	20	1
				т	3690	830,84	162	37	90	2,92	0
43	101	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	6	412		2472				
				м							
44	102	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	7	1674,27	18,28	11720	128	7314	5,93	42
				м2	990,57	4,49	6934	31	105	0,02	0
45	103	61-1-7	Левкас потолков	7	74,87	1,91	524	13	459	0,44	3
				м2	69,1	0,29	484	2	94,5	0	0
46	104	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8,4	37		311				
				кг							
47	105	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7	17,43	0,12	122	1	101	0,09	1
				м2	13,73	0,05	96	0	105	0	0
48	106	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	74,031	31,04	0,05	2298	4	680	0,05	4
				м2	7,7	0,02	570	1	119	0	0
49	107	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	31,6	84,59	2,62	2673	83	447	0,07	2
				м2	10,51	0,99	332	31	123	0	0
50	108	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,043	8062,57	66,01	347	3	10	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Прочие работы				32760				
			ИТОГО:				481 337	5659			826
							139 183	1736			19
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				149 848				
			На металломонтажные работы				179				
			Всего накладных расходов:				150 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**631 364**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**37 882**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**669 129**				
			Итого с временными, 3,4 %				**692 000**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**699 474**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**702 242**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**709 162**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**1 383 312**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27 666**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 410 978**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**169 317**				
			Итого с НДС				**1 580 295**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,585	23,36	22,08	761	719	216	0,01	0
				м3	1,28	5,56	42	181	97	0,02	1
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,715	262,72	0	451	0	509	1,85	3
				м3	262,72	0	451	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,12	134,1	0	1759	0	1988	0,97	13
				м3	134,1	0	1759	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				2971				
			Раздел: Фундаменты								
4	4	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,16	3011,1	0	3493	0	758	3,24	4
				м3	531	0	616	0	123	0	0
5	5	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	24,18	9001,45	311,32	217655	7528	14183	2,82	68
				м3	441	117,61	10663	2844	105	0,57	14
6	6	6-1-20	Устройство приямок по печь	0,13	9001,45	311,32	1170	40	76	2,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	441	117,61	57	15	105	0,57	0
7	7	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,32	9583,72	353,46	3067	113	241	3,6	1
				м3	585	133,52	187	43	105	0,65	0
8	8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,071	45800		3252				
				т							
9	9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,023	50600		1164				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,043	33697,62	304,24	1449	13	1499	198	9
				1т	33075	114,75	1422	5	105	0,56	0
11	11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,043	50900		2189				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты				233438				
			Раздел: Стены								
12	12	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,32	187,79	4,19	2689	60	1008	0,38	5
				м2	58,05	1,58	831	23	118	0,01	0
13	13	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57,3	245,44	3,82	14064	219	2623	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2140	83	118	0,01	0
14	14	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,97	6569,36	261,86	26080	1040	2923	3,44	14
				м3	499,5	99	1983	393	123	0,48	2
15	15	8-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	37,637	2523,16	337,41	94964	12699	44067	5,34	201
				м3	866,25	126	32603	4742	118	0,62	23
16	16	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,05	2273,46	337,41	16028	2379	6626	4,38	31
				м3	670,5	126	4727	888	118	0,62	4
17	17	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	16983	10,16	0	172522	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
18	18	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,189	72779,65	422,15	13755	80	1877	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1561	30	118	0,77	0
19	19	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	2,6	13663,57	955,03	35525	2483	7619	15,2	40
				м3	2430	360,77	6318	938	105	1,76	5
20	20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0234	65000		1521				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,18	61200		11016				
				т							
22	22	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,5	11081,67	316,01	38786	1106	5466	8,25	29
				м3	1368	119,39	4788	418	105	0,58	2
23	23	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,161	52400		8436				
				т							
24	24	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,085	50600		4301				
				т							
25	25	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0138	172357,31	536,06	2379	7	691	289	4
				1т	47475	202,5	655	3	105	0,99	0
			Итого по разделу: Стены				442067				
			Раздел: Перегородки								
26	26	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,26	388,92	34,73	12158	1086	8779	1,43	45
				м2	225	13,01	7034	407	118	0,06	2
27	27	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	1576	10,16	0	16010	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
28	28	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,24	9001,45	311,32	11162	386	727	2,82	3
				м3	441	117,61	547	146	105	0,57	1
29	29	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1101	8679,65	422,15	956	46	1093	56,4	6
				т	8257,5	157,5	909	17	118	0,77	0
30	30	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0901	45800		4127				
				т							
31	31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0047	41200		194				
				т							
32	32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0008	64100		51				
				т							
33	33	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0145	58700		851				
				т							
34	34	6-18-9	Устройство перемычек	0,056	15358,92	367,51	860	21	138	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	123	8	105	0,68	0
35	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	52400		267				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	50600		46				
				т							
37	37	6-18-9	Устройство перемычек	0,05	15358,92	367,51	768	18	123	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	110	7	105	0,68	0
38	38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	52400		236				
				т							
39	39	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	50600		40				
				т							
40	40	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0658	13835,77	4022,39	910	265	602	56,5	4
				т	9090	1071,86	598	71	90	3,81	0
41	41	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0088	50900		448				
				т							
42	42	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,057	69100		3939				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				53021				
			Раздел: Перекрытие								
43	43	10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	70	639,47	28,55	44763	1999	16158	1,19	83
				м2	181,58	10,78	12711	755	120	0,05	4
44	44	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сеч.150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5	2,29	46100		105569				
				м3							
45	45	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	10,755	4518		48591				
				м3							
46	46	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	71,7	100,58	0,99	7212	71	1021	0,07	5
				м2	11,59	0,38	831	27	119	0	0
47	47	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0336	60300		2026				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				208161				
			Раздел: Кровля								
48	48	10-14-1	Установка стропил	1,714	21304,82	334,28	36516	573	7247	22,1	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3397,5	126	5823	216	120	0,62	1
49	49	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0468	60300		2822				
				т							
50	50	10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				шт	963	31,5	963	31	120	0,15	0
51	51	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,2	3960		4752				
				м2							
52	52	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	134	1267,99	8,2	169911	1099	44016	1,71	229
				м2	272,95	3,08	36575	413	119	0,01	2
53	53	12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	11454	20	2926	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2452	8	119	0	0
54	55	10-52-1	Огнезашита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	134	20,48	0,91	2745	122	807	0,03	4
				м2	4,68	0,34	627	46	120	0	0
55	56	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	15,5	567,52	7,54	8797	117	4046	1,43	22
				м2	214,65	2,86	3327	44	120	0,01	0
56	57	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	2	504,56	8,67	1009	17	259	0,68	1
				м2	104,63	3,26	209	7	120	0,02	0
			Полы								
57	71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	8719,48	0	1570	0	126	3,66	1
				м3	567	0	102	0	123	0	0
58	72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	211,49	9,95	761	36	248	0,36	1
				м2	52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
59	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,058	8719,48	0	26664	0	2133	3,66	11
				м3	567	0	1734	0	123	0	0
60	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,16	211,49	9,95	12935	609	4208	0,36	22
				м2	52,2	3,74	3193	229	123	0,02	1
			Итого по разделу: Кровля				283017				
			ИТОГО:				1 222 677	35052			943
							148 859	13051			64
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				187 618				
			На металломонтажные работы				602				
			Всего накладных расходов:				188 219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**1 410 897**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**84 654**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 495 551**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1 546 400**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 563 101**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 569 287**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 584 751**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**3 091 796**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61 836**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 153 632**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**378 436**				
			Итого с НДС				**3 532 068**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	32,585	23,36	22,08	761	719	216	0,01	0
				м3	1,28	5,56	42	181	97	0,02	1
2	2	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,715	262,72	0	451	0	509	1,85	3
				м3	262,72	0	451	0	113	0	0
3	3	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	13,12	134,1	0	1759	0	1988	0,97	13
				м3	134,1	0	1759	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				2971				
			Раздел: Фундаменты								
4	4	11-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,16	3011,1	0	3493	0	758	3,24	4
				м3	531	0	616	0	123	0	0
5	5	6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	24,18	9001,45	311,32	217655	7528	14183	2,82	68
				м3	441	117,61	10663	2844	105	0,57	14
6	6	6-1-20	**Устройство приямок по печь**	0,13	9001,45	311,32	1170	40	76	2,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	441	117,61	57	15	105	0,57	0
7	7	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,32	9583,72	353,46	3067	113	241	3,6	1
				м3	585	133,52	187	43	105	0,65	0
8	8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,071	45800		3252				
				т							
9	9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,023	50600		1164				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,043	33697,62	304,24	1449	13	1499	198	9
				1т	33075	114,75	1422	5	105	0,56	0
11	11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,043	50900		2189				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты				233438				
			Раздел: Стены								
12	12	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,32	187,79	4,19	2689	60	1008	0,38	5
				м2	58,05	1,58	831	23	118	0,01	0
13	13	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57,3	245,44	3,82	14064	219	2623	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2140	83	118	0,01	0
14	14	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,97	6569,36	261,86	26080	1040	2923	3,44	14
				м3	499,5	99	1983	393	123	0,48	2
15	15	8-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	37,637	2523,16	337,41	94964	12699	44067	5,34	201
				м3	866,25	126	32603	4742	118	0,62	23
16	16	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,05	2273,46	337,41	16028	2379	6626	4,38	31
				м3	670,5	126	4727	888	118	0,62	4
17	17	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	16983	10,16	0	172522	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
18	18	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,189	72779,65	422,15	13755	80	1877	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1561	30	118	0,77	0
19	19	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	2,6	13663,57	955,03	35525	2483	7619	15,2	40
				м3	2430	360,77	6318	938	105	1,76	5
20	20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0234	65000		1521				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,18	61200		11016				
				т							
22	22	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,5	11081,67	316,01	38786	1106	5466	8,25	29
				м3	1368	119,39	4788	418	105	0,58	2
23	23	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,161	52400		8436				
				т							
24	24	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,085	50600		4301				
				т							
25	25	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0138	172357,31	536,06	2379	7	691	289	4
				1т	47475	202,5	655	3	105	0,99	0
			Итого по разделу: Стены				442067				
			Раздел: Перегородки								
26	26	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,26	388,92	34,73	12158	1086	8779	1,43	45
				м2	225	13,01	7034	407	118	0,06	2
27	27	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	1576	10,16	0	16010	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
28	28	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,24	9001,45	311,32	11162	386	727	2,82	3
				м3	441	117,61	547	146	105	0,57	1
29	29	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1101	8679,65	422,15	956	46	1093	56,4	6
				т	8257,5	157,5	909	17	118	0,77	0
30	30	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0901	45800		4127				
				т							
31	31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0047	41200		194				
				т							
32	32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0008	64100		51				
				т							
33	33	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0145	58700		851				
				т							
34	34	6-18-9	Устройство перемычек	0,056	15358,92	367,51	860	21	138	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	123	8	105	0,68	0
35	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	52400		267				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	50600		46				
				т							
37	37	6-18-9	Устройство перемычек	0,05	15358,92	367,51	768	18	123	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	110	7	105	0,68	0
38	38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	52400		236				
				т							
39	39	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	50600		40				
				т							
40	40	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0658	13835,77	4022,39	910	265	602	56,5	4
				т	9090	1071,86	598	71	90	3,81	0
41	41	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0088	50900		448				
				т							
42	42	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,057	69100		3939				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				53021				
			Раздел: Перекрытие								
43	43	10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	70	639,47	28,55	44763	1999	16158	1,19	83
				м2	181,58	10,78	12711	755	120	0,05	4
44	44	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сеч.150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5	2,29	46100		105569				
				м3							
45	45	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	10,755	4518		48591				
				м3							
46	46	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	71,7	100,58	0,99	7212	71	1021	0,07	5
				м2	11,59	0,38	831	27	119	0	0
47	47	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0336	60300		2026				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				208161				
			Раздел: Кровля								
48	48	10-14-1	Установка стропил	1,714	21304,82	334,28	36516	573	7247	22,1	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3397,5	126	5823	216	120	0,62	1
49	49	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0468	60300		2822				
				т							
50	50	10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				шт	963	31,5	963	31	120	0,15	0
51	51	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,2	3960		4752				
				м2							
52	52	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	134	1267,99	8,2	169911	1099	44016	1,71	229
				м2	272,95	3,08	36575	413	119	0,01	2
53	53	12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	11454	20	2926	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2452	8	119	0	0
54	55	10-52-1	Огнезашита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	134	20,48	0,91	2745	122	807	0,03	4
				м2	4,68	0,34	627	46	120	0	0
55	56	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	15,5	567,52	7,54	8797	117	4046	1,43	22
				м2	214,65	2,86	3327	44	120	0,01	0
56	57	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	2	504,56	8,67	1009	17	259	0,68	1
				м2	104,63	3,26	209	7	120	0,02	0
			Полы								
57	71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	8719,48	0	1570	0	126	3,66	1
				м3	567	0	102	0	123	0	0
58	72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	211,49	9,95	761	36	248	0,36	1
				м2	52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
59	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,058	8719,48	0	26664	0	2133	3,66	11
				м3	567	0	1734	0	123	0	0
60	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,16	211,49	9,95	12935	609	4208	0,36	22
				м2	52,2	3,74	3193	229	123	0,02	1
			Итого по разделу: Кровля				283017				
			ИТОГО:				1 222 677	35052			943
							148 859	13051			64
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				187 618				
			На металломонтажные работы				602				
			Всего накладных расходов:				188 219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**1 410 897**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**84 654**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 495 551**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1 546 400**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 563 101**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 569 287**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 584 751**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**3 091 796**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61 836**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 153 632**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**378 436**				
			Итого с НДС				**3 532 068**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	32,585	23,36	22,08	761	719	216	0,01	0
				м3	1,28	5,56	42	181	97	0,02	1
2	2	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,715	262,72	0	451	0	509	1,85	3
				м3	262,72	0	451	0	113	0	0
3	3	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	13,12	134,1	0	1759	0	1988	0,97	13
				м3	134,1	0	1759	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				2971				
			Раздел: Фундаменты								
4	4	11-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,16	3011,1	0	3493	0	758	3,24	4
				м3	531	0	616	0	123	0	0
5	5	6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	24,18	9001,45	311,32	217655	7528	14183	2,82	68
				м3	441	117,61	10663	2844	105	0,57	14
6	6	6-1-20	**Устройство приямок по печь**	0,13	9001,45	311,32	1170	40	76	2,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	441	117,61	57	15	105	0,57	0
7	7	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,32	9583,72	353,46	3067	113	241	3,6	1
				м3	585	133,52	187	43	105	0,65	0
8	8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,071	45800		3252				
				т							
9	9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,023	50600		1164				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,043	33697,62	304,24	1449	13	1499	198	9
				1т	33075	114,75	1422	5	105	0,56	0
11	11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,043	50900		2189				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты				233438				
			Раздел: Стены								
12	12	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,32	187,79	4,19	2689	60	1008	0,38	5
				м2	58,05	1,58	831	23	118	0,01	0
13	13	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57,3	245,44	3,82	14064	219	2623	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2140	83	118	0,01	0
14	14	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,97	6569,36	261,86	26080	1040	2923	3,44	14
				м3	499,5	99	1983	393	123	0,48	2
15	15	8-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	37,637	2523,16	337,41	94964	12699	44067	5,34	201
				м3	866,25	126	32603	4742	118	0,62	23
16	16	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,05	2273,46	337,41	16028	2379	6626	4,38	31
				м3	670,5	126	4727	888	118	0,62	4
17	17	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	16983	10,16	0	172522	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
18	18	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,189	72779,65	422,15	13755	80	1877	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1561	30	118	0,77	0
19	19	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	2,6	13663,57	955,03	35525	2483	7619	15,2	40
				м3	2430	360,77	6318	938	105	1,76	5
20	20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0234	65000		1521				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,18	61200		11016				
				т							
22	22	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,5	11081,67	316,01	38786	1106	5466	8,25	29
				м3	1368	119,39	4788	418	105	0,58	2
23	23	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,161	52400		8436				
				т							
24	24	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,085	50600		4301				
				т							
25	25	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0138	172357,31	536,06	2379	7	691	289	4
				1т	47475	202,5	655	3	105	0,99	0
			Итого по разделу: Стены				442067				
			Раздел: Перегородки								
26	26	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,26	388,92	34,73	12158	1086	8779	1,43	45
				м2	225	13,01	7034	407	118	0,06	2
27	27	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	1576	10,16	0	16010	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
28	28	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,24	9001,45	311,32	11162	386	727	2,82	3
				м3	441	117,61	547	146	105	0,57	1
29	29	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1101	8679,65	422,15	956	46	1093	56,4	6
				т	8257,5	157,5	909	17	118	0,77	0
30	30	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0901	45800		4127				
				т							
31	31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0047	41200		194				
				т							
32	32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0008	64100		51				
				т							
33	33	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0145	58700		851				
				т							
34	34	6-18-9	Устройство перемычек	0,056	15358,92	367,51	860	21	138	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	123	8	105	0,68	0
35	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	52400		267				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	50600		46				
				т							
37	37	6-18-9	Устройство перемычек	0,05	15358,92	367,51	768	18	123	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	110	7	105	0,68	0
38	38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	52400		236				
				т							
39	39	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	50600		40				
				т							
40	40	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0658	13835,77	4022,39	910	265	602	56,5	4
				т	9090	1071,86	598	71	90	3,81	0
41	41	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0088	50900		448				
				т							
42	42	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,057	69100		3939				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				53021				
			Раздел: Перекрытие								
43	43	10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	70	639,47	28,55	44763	1999	16158	1,19	83
				м2	181,58	10,78	12711	755	120	0,05	4
44	44	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сеч.150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5	2,29	46100		105569				
				м3							
45	45	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	10,755	4518		48591				
				м3							
46	46	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	71,7	100,58	0,99	7212	71	1021	0,07	5
				м2	11,59	0,38	831	27	119	0	0
47	47	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0336	60300		2026				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				208161				
			Раздел: Кровля								
48	48	10-14-1	Установка стропил	1,714	21304,82	334,28	36516	573	7247	22,1	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3397,5	126	5823	216	120	0,62	1
49	49	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0468	60300		2822				
				т							
50	50	10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				шт	963	31,5	963	31	120	0,15	0
51	51	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,2	3960		4752				
				м2							
52	52	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	134	1267,99	8,2	169911	1099	44016	1,71	229
				м2	272,95	3,08	36575	413	119	0,01	2
53	53	12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	11454	20	2926	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2452	8	119	0	0
54	55	10-52-1	Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	134	20,48	0,91	2745	122	807	0,03	4
				м2	4,68	0,34	627	46	120	0	0
55	56	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	15,5	567,52	7,54	8797	117	4046	1,43	22
				м2	214,65	2,86	3327	44	120	0,01	0
56	57	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	2	504,56	8,67	1009	17	259	0,68	1
				м2	104,63	3,26	209	7	120	0,02	0
			Полы								
57	71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	8719,48	0	1570	0	126	3,66	1
				м3	567	0	102	0	123	0	0
58	72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	211,49	9,95	761	36	248	0,36	1
				м2	52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
59	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,058	8719,48	0	26664	0	2133	3,66	11
				м3	567	0	1734	0	123	0	0
60	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,16	211,49	9,95	12935	609	4208	0,36	22
				м2	52,2	3,74	3193	229	123	0,02	1
			Итого по разделу: Кровля				283017				
			ИТОГО:				1 222 677	35052			943
			Накладные расходы :				148 859	13051			64
			На общестроительные работы				187 618				
			На металломонтажные работы				602				
			Всего накладных расходов:				188 219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**1 410 897**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**84 654**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 495 551**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1 546 400**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 563 101**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 569 287**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 584 751**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**3 091 796**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61 836**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 153 632**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**378 436**				
			Итого с НДС				**3 532 068**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	32,585	23,36	22,08	761	719	216	0,01	0
				м3	1,28	5,56	42	181	97	0,02	1
2	2	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,715	262,72	0	451	0	509	1,85	3
				м3	262,72	0	451	0	113	0	0
3	3	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	13,12	134,1	0	1759	0	1988	0,97	13
				м3	134,1	0	1759	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				2971				
			Раздел: Фундаменты								
4	4	11-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,16	3011,1	0	3493	0	758	3,24	4
				м3	531	0	616	0	123	0	0
5	5	6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	24,18	9001,45	311,32	217655	7528	14183	2,82	68
				м3	441	117,61	10663	2844	105	0,57	14
6	6	6-1-20	**Устройство приямок по печь**	0,13	9001,45	311,32	1170	40	76	2,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	441	117,61	57	15	105	0,57	0
7	7	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,32	9583,72	353,46	3067	113	241	3,6	1
				м3	585	133,52	187	43	105	0,65	0
8	8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,071	45800		3252				
				т							
9	9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,023	50600		1164				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,043	33697,62	304,24	1449	13	1499	198	9
				1т	33075	114,75	1422	5	105	0,56	0
11	11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,043	50900		2189				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты				233438				
			Раздел: Стены								
12	12	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,32	187,79	4,19	2689	60	1008	0,38	5
				м2	58,05	1,58	831	23	118	0,01	0
13	13	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57,3	245,44	3,82	14064	219	2623	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2140	83	118	0,01	0
14	14	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,97	6569,36	261,86	26080	1040	2923	3,44	14
				м3	499,5	99	1983	393	123	0,48	2
15	15	8-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	37,637	2523,16	337,41	94964	12699	44067	5,34	201
				м3	866,25	126	32603	4742	118	0,62	23
16	16	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,05	2273,46	337,41	16028	2379	6626	4,38	31
				м3	670,5	126	4727	888	118	0,62	4
17	17	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	16983	10,16	0	172522	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
18	18	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,189	72779,65	422,15	13755	80	1877	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1561	30	118	0,77	0
19	19	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	2,6	13663,57	955,03	35525	2483	7619	15,2	40
				м3	2430	360,77	6318	938	105	1,76	5
20	20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0234	65000		1521				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,18	61200		11016				
				т							
22	22	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,5	11081,67	316,01	38786	1106	5466	8,25	29
				м3	1368	119,39	4788	418	105	0,58	2
23	23	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,161	52400		8436				
				т							
24	24	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,085	50600		4301				
				т							
25	25	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0138	172357,31	536,06	2379	7	691	289	4
				1т	47475	202,5	655	3	105	0,99	0
			Итого по разделу: Стены				442067				
			Раздел: Перегородки								
26	26	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,26	388,92	34,73	12158	1086	8779	1,43	45
				м2	225	13,01	7034	407	118	0,06	2
27	27	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	1576	10,16	0	16010	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
28	28	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,24	9001,45	311,32	11162	386	727	2,82	3
				м3	441	117,61	547	146	105	0,57	1
29	29	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1101	8679,65	422,15	956	46	1093	56,4	6
				т	8257,5	157,5	909	17	118	0,77	0
30	30	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0901	45800		4127				
				т							
31	31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0047	41200		194				
				т							
32	32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0008	64100		51				
				т							
33	33	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0145	58700		851				
				т							
34	34	6-18-9	Устройство перемычек	0,056	15358,92	367,51	860	21	138	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	123	8	105	0,68	0
35	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	52400		267				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	50600		46				
				т							
37	37	6-18-9	Устройство перемычек	0,05	15358,92	367,51	768	18	123	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	110	7	105	0,68	0
38	38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	52400		236				
				т							
39	39	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	50600		40				
				т							
40	40	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0658	13835,77	4022,39	910	265	602	56,5	4
				т	9090	1071,86	598	71	90	3,81	0
41	41	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0088	50900		448				
				т							
42	42	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,057	69100		3939				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				53021				
			Раздел: Перекрытие								
43	43	10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	70	639,47	28,55	44763	1999	16158	1,19	83
				м2	181,58	10,78	12711	755	120	0,05	4
44	44	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сеч.150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5	2,29	46100		105569				
				м3							
45	45	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	10,755	4518		48591				
				м3							
46	46	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	71,7	100,58	0,99	7212	71	1021	0,07	5
				м2	11,59	0,38	831	27	119	0	0
47	47	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0336	60300		2026				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				208161				
			Раздел: Кровля								
48	48	10-14-1	Установка стропил	1,714	21304,82	334,28	36516	573	7247	22,1	38
				м3	3397,5	126	5823	216	120	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0468	60300		2822				
				т							
50	50	10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				шт	963	31,5	963	31	120	0,15	0
51	51	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,2	3960		4752				
				м2							
52	52	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	134	1267,99	8,2	169911	1099	44016	1,71	229
				м2	272,95	3,08	36575	413	119	0,01	2
53	53	12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	11454	20	2926	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2452	8	119	0	0
54	55	10-52-1	Огнезашита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	134	20,48	0,91	2745	122	807	0,03	4
				м2	4,68	0,34	627	46	120	0	0
55	56	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	15,5	567,52	7,54	8797	117	4046	1,43	22
				м2	214,65	2,86	3327	44	120	0,01	0
56	57	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	2	504,56	8,67	1009	17	259	0,68	1
				м2	104,63	3,26	209	7	120	0,02	0
			Полы								
57	71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	8719,48	0	1570	0	126	3,66	1
				м3	567	0	102	0	123	0	0
58	72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	211,49	9,95	761	36	248	0,36	1
				м2	52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
59	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,058	8719,48	0	26664	0	2133	3,66	11
				м3	567	0	1734	0	123	0	0
60	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,16	211,49	9,95	12935	609	4208	0,36	22
				м2	52,2	3,74	3193	229	123	0,02	1
			Итого по разделу: Кровля				283017				
			ИТОГО:				1 222 677	35052			943
							148 859	13051			64
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				187 618				
			На металломонтажные работы				602				
			Всего накладных расходов:				188 219				
			Итого с накладными				1 410 897				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**84 654**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 495 551**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1 546 400**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 563 101**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 569 287**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 584 751**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**3 091 796**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61 836**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 153 632**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**378 436**				
			Итого с НДС				**3 532 068**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,585	23,36	22,08	761	719	216	0,01	0
				м3	1,28	5,56	42	181	97	0,02	1
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,715	262,72	0	451	0	509	1,85	3
				м3	262,72	0	451	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,12	134,1	0	1759	0	1988	0,97	13
				м3	134,1	0	1759	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				2971				
			Раздел: Фундаменты								
4	4	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,16	3011,1	0	3493	0	758	3,24	4
				м3	531	0	616	0	123	0	0
5	5	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	24,18	9001,45	311,32	217655	7528	14183	2,82	68
				м3	441	117,61	10663	2844	105	0,57	14
6	6	6-1-20	Устройство приямок по печь	0,13	9001,45	311,32	1170	40	76	2,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	441	117,61	57	15	105	0,57	0
7	7	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,32	9583,72	353,46	3067	113	241	3,6	1
				м3	585	133,52	187	43	105	0,65	0
8	8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,071	45800		3252				
				т							
9	9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,023	50600		1164				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,043	33697,62	304,24	1449	13	1499	198	9
				1т	33075	114,75	1422	5	105	0,56	0
11	11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,043	50900		2189				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты				233438				
			Раздел: Стены								
12	12	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,32	187,79	4,19	2689	60	1008	0,38	5
				м2	58,05	1,58	831	23	118	0,01	0
13	13	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57,3	245,44	3,82	14064	219	2623	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2140	83	118	0,01	0
14	14	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,97	6569,36	261,86	26080	1040	2923	3,44	14
				м3	499,5	99	1983	393	123	0,48	2
15	15	8-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	37,637	2523,16	337,41	94964	12699	44067	5,34	201
				м3	866,25	126	32603	4742	118	0,62	23
16	16	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,05	2273,46	337,41	16028	2379	6626	4,38	31
				м3	670,5	126	4727	888	118	0,62	4
17	17	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	16983	10,16	0	172522	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
18	18	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,189	72779,65	422,15	13755	80	1877	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1561	30	118	0,77	0
19	19	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	2,6	13663,57	955,03	35525	2483	7619	15,2	40
				м3	2430	360,77	6318	938	105	1,76	5
20	20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0234	65000		1521				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,18	61200		11016				
				т							
22	22	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,5	11081,67	316,01	38786	1106	5466	8,25	29
				м3	1368	119,39	4788	418	105	0,58	2
23	23	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,161	52400		8436				
				т							
24	24	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,085	50600		4301				
				т							
25	25	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0138	172357,31	536,06	2379	7	691	289	4
				1т	47475	202,5	655	3	105	0,99	0
			Итого по разделу: Стены				442067				
			Раздел: Перегородки								
26	26	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,26	388,92	34,73	12158	1086	8779	1,43	45
				м2	225	13,01	7034	407	118	0,06	2
27	27	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	1576	10,16	0	16010	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
28	28	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,24	9001,45	311,32	11162	386	727	2,82	3
				м3	441	117,61	547	146	105	0,57	1
29	29	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1101	8679,65	422,15	956	46	1093	56,4	6
				т	8257,5	157,5	909	17	118	0,77	0
30	30	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0901	45800		4127				
				т							
31	31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0047	41200		194				
				т							
32	32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0008	64100		51				
				т							
33	33	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0145	58700		851				
				т							
34	34	6-18-9	Устройство перемычек	0,056	15358,92	367,51	860	21	138	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	123	8	105	0,68	0
35	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	52400		267				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	50600		46				
				т							
37	37	6-18-9	Устройство перемычек	0,05	15358,92	367,51	768	18	123	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	110	7	105	0,68	0
38	38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	52400		236				
				т							
39	39	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	50600		40				
				т							
40	40	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0658	13835,77	4022,39	910	265	602	56,5	4
				т	9090	1071,86	598	71	90	3,81	0
41	41	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0088	50900		448				
				т							
42	42	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,057	69100		3939				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				53021				
			Раздел: Перекрытие								
43	43	10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	70	639,47	28,55	44763	1999	16158	1,19	83
				м2	181,58	10,78	12711	755	120	0,05	4
44	44	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сеч.150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5	2,29	46100		105569				
				м3							
45	45	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	10,755	4518		48591				
				м3							
46	46	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	71,7	100,58	0,99	7212	71	1021	0,07	5
				м2	11,59	0,38	831	27	119	0	0
47	47	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0336	60300		2026				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				208161				
			Раздел: Кровля								
48	48	10-14-1	Установка стропил	1,714	21304,82	334,28	36516	573	7247	22,1	38
				м3	3397,5	126	5823	216	120	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0468	60300		2822				
				т							
50	50	10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				шт	963	31,5	963	31	120	0,15	0
51	51	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,2	3960		4752				
				м2							
52	52	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	134	1267,99	8,2	169911	1099	44016	1,71	229
				м2	272,95	3,08	36575	413	119	0,01	2
53	53	12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	11454	20	2926	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2452	8	119	0	0
54	55	10-52-1	Огнезашита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	134	20,48	0,91	2745	122	807	0,03	4
				м2	4,68	0,34	627	46	120	0	0
55	56	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	15,5	567,52	7,54	8797	117	4046	1,43	22
				м2	214,65	2,86	3327	44	120	0,01	0
56	57	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	2	504,56	8,67	1009	17	259	0,68	1
				м2	104,63	3,26	209	7	120	0,02	0
			Полы								
57	71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	8719,48	0	1570	0	126	3,66	1
				м3	567	0	102	0	123	0	0
58	72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	211,49	9,95	761	36	248	0,36	1
				м2	52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
59	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,058	8719,48	0	26664	0	2133	3,66	11
				м3	567	0	1734	0	123	0	0
60	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,16	211,49	9,95	12935	609	4208	0,36	22
				м2	52,2	3,74	3193	229	123	0,02	1
			Итого по разделу: Кровля				283017				
			ИТОГО:				1 222 677	35052			943
			Накладные расходы :				148 859	13051			64
			На общестроительные работы				187 618				
			На металломонтажные работы				602				
			Всего накладных расходов:				188 219				
			Итого с накладными				1 410 897				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**84 654**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 495 551**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1 546 400**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 563 101**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 569 287**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 584 751**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**3 091 796**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61 836**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 153 632**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**378 436**				
			Итого с НДС				**3 532 068**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)