Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01 2001 г.

Номер в/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,585	23,36	22,08	761	719	216	0,01	0
				м3	1,28	5,56	42	181	97	0,02	1
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,715	262,72	0	451	0	509	1,85	3
				м3	262,72	0	451	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,12	134,1	0	1759	0	1988	0,97	13
				м3	134,1	0	1759	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				2971				
			Раздел: Фундаменты								
4	4	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,16	3011,1	0	3493	0	758	3,24	4
				м3	531	0	616	0	123	0	0
5	5	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	24,18	9001,45	311,32	217655	7528	14183	2,82	68
				м3	441	117,61	10663	2844	105	0,57	14
6	6	6-1-20	Устройство приямок по печь	0,13	9001,45	311,32	1170	40	76	2,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	441	117,61	57	15	105	0,57	0
7	7	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,32	9583,72	353,46	3067	113	241	3,6	1
				м3	585	133,52	187	43	105	0,65	0
8	8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,071	45800		3252				
				т							
9	9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,023	50600		1164				
				т							
10	10	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,043	33697,62	304,24	1449	13	1499	198	9
				1т	33075	114,75	1422	5	105	0,56	0
11	11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,043	50900		2189				
				т							
			Итого по разделу: Фундаменты				233438				
			Раздел: Стены								
12	12	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,32	187,79	4,19	2689	60	1008	0,38	5
				м2	58,05	1,58	831	23	118	0,01	0
13	13	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57,3	245,44	3,82	14064	219	2623	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2140	83	118	0,01	0
14	14	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,97	6569,36	261,86	26080	1040	2923	3,44	14
				м3	499,5	99	1983	393	123	0,48	2
15	15	8-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	37,637	2523,16	337,41	94964	12699	44067	5,34	201
				м3	866,25	126	32603	4742	118	0,62	23
16	16	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,05	2273,46	337,41	16028	2379	6626	4,38	31
				м3	670,5	126	4727	888	118	0,62	4
17	17	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	16983	10,16	0	172522	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
18	18	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,189	72779,65	422,15	13755	80	1877	56,4	11
				т	8257,5	157,5	1561	30	118	0,77	0
19	19	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	2,6	13663,57	955,03	35525	2483	7619	15,2	40
				м3	2430	360,77	6318	938	105	1,76	5
20	20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0234	65000		1521				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,18	61200		11016				
				т							
22	22	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,5	11081,67	316,01	38786	1106	5466	8,25	29
				м3	1368	119,39	4788	418	105	0,58	2
23	23	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,161	52400		8436				
				т							
24	24	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,085	50600		4301				
				т							
25	25	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0138	172357,31	536,06	2379	7	691	289	4
				1т	47475	202,5	655	3	105	0,99	0
			Итого по разделу: Стены				442067				
			Раздел: Перегородки								
26	26	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	31,26	388,92	34,73	12158	1086	8779	1,43	45
				м2	225	13,01	7034	407	118	0,06	2
27	27	СПрайс ТОО "Строитель"	Кирпич керамзитовый одинарный полнотельный размер 25х120х65 М75	1576	10,16	0	16010	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
28	28	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,24	9001,45	311,32	11162	386	727	2,82	3
				м3	441	117,61	547	146	105	0,57	1
29	29	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1101	8679,65	422,15	956	46	1093	56,4	6
				т	8257,5	157,5	909	17	118	0,77	0
30	30	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0901	45800		4127				
				т							
31	31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0047	41200		194				
				т							
32	32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0008	64100		51				
				т							
33	33	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0145	58700		851				
				т							
34	34	6-18-9	Устройство перемычек	0,056	15358,92	367,51	860	21	138	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	123	8	105	0,68	0
35	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0051	52400		267				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	50600		46				
				т							
37	37	6-18-9	Устройство перемычек	0,05	15358,92	367,51	768	18	123	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	110	7	105	0,68	0
38	38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0045	52400		236				
				т							
39	39	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008	50600		40				
				т							
40	40	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0658	13835,77	4022,39	910	265	602	56,5	4
				т	9090	1071,86	598	71	90	3,81	0
41	41	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0088	50900		448				
				т							
42	42	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,057	69100		3939				
				т							
			Итого по разделу: Перегородки				53021				
			Раздел: Перекрытие								
43	43	10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	70	639,47	28,55	44763	1999	16158	1,19	83
				м2	181,58	10,78	12711	755	120	0,05	4
44	44	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сеч.150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5	2,29	46100		105569				
				м3							
45	45	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	10,755	4518		48591				
				м3							
46	46	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	71,7	100,58	0,99	7212	71	1021	0,07	5
				м2	11,59	0,38	831	27	119	0	0
47	47	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0336	60300		2026				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				208161				
			Раздел: Кровля								
48	48	10-14-1	Установка стропил	1,714	21304,82	334,28	36516	573	7247	22,1	38
				м3	3397,5	126	5823	216	120	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0468	60300		2822				
				т							
50	50	10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				шт	963	31,5	963	31	120	0,15	0
51	51	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,2	3960		4752				
				м2							
52	52	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	134	1267,99	8,2	169911	1099	44016	1,71	229
				м2	272,95	3,08	36575	413	119	0,01	2
53	53	12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	11454	20	2926	0,97	16
				м2	153,23	0,47	2452	8	119	0	0
54	55	10-52-1	Огнезащита обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	134	20,48	0,91	2745	122	807	0,03	4
				м2	4,68	0,34	627	46	120	0	0
55	56	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	15,5	567,52	7,54	8797	117	4046	1,43	22
				м2	214,65	2,86	3327	44	120	0,01	0
56	57	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	2	504,56	8,67	1009	17	259	0,68	1
				м2	104,63	3,26	209	7	120	0,02	0
			Полы								
57	71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,18	8719,48	0	1570	0	126	3,66	1
				м3	567	0	102	0	123	0	0
58	72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	211,49	9,95	761	36	248	0,36	1
				м2	52,2	3,74	188	13	123	0,02	0
59	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,058	8719,48	0	26664	0	2133	3,66	11
				м3	567	0	1734	0	123	0	0
60	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,16	211,49	9,95	12935	609	4208	0,36	22
				м2	52,2	3,74	3193	229	123	0,02	1
			Итого по разделу: Кровля				283017				
			ИТОГО:				1 222 677	35052			943
							148 859	13051			64
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				187 618				
			На металломонтажные работы				602				
			Всего накладных расходов:				188 219				
			Итого с накладными				1 410 897				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**84 654**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 495 551**				
			Итого с временными, 3,4 %				**1 546 400**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 563 101**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 569 287**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 584 751**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**3 091 796**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61 836**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 153 632**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**378 436**				
			Итого с НДС				**3 532 068**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля								
1	54	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,714	573,75	28,11	983	48	276	0,78	1
				м3	123,75	10,58	212	18	120	0,05	0
2	58	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	18,5	196,11	2,7	3628	50	2139	0,65	12
				м2	109,13	1,01	2019	19	105	0,01	0
			Итого по разделу: Кровля				4611				
			Раздел: Окна								
3	59	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,27	348,93	18,88	3235	175	1975	1,02	9
				м2	171,01	6,57	1585	61	120	0,03	0
4	60	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,27	5240		48575				
				м2							
5	61	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	8,82	231,73	5,58	2044	49	1018	0,59	5
				м2	94,05	2,12	830	19	120	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	62	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	6,3	2860		18018				
				м							
			Итого по разделу: Окна				71871				
			Раздел: Двери								
7	63	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	315,56	102,53	3446	1120	2455	0,9	10
				м2	151,65	35,67	1656	390	120	0,14	2
8	64	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250		13388				
				м2							
9	65	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,77	4010		31158				
				м2							
10	66	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	36	56,57	0,09	2037	3	2442	0,36	13
				м2	56,48	0,05	2033	2	120	0	0
11	67	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
				шт							
12	68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
				комплект							
13	69	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
14	70	С12022-1	Двери распашные 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	1	12176,39	0	12176	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
15	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,072	8719,48	0	628	0	50	3,66	0
				м3	567	0	41	0	123	0	0
16	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	211,49	9,95	305	14	99	0,36	1
				м2	52,2	3,74	75	5	123	0,02	0
17	75	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,6	27,92	0,67	1748	42	68	0	0
				м2	0,63	0,25	39	16	123	0	0
18	76	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	62,6	925,06	4,9	57909	307	4647	0,38	24
				м2	58,5	1,85	3662	116	123	0,01	1
19	77	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	66,982	109,84	0,46	7357	31	1007	0,08	5
				м	12,04	0,18	806	12	123	0	0
20	78	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6,3	167,96	1,88	1058	12	523	0,47	3
				м2	78,3	0,72	493	5	105	0	0
21	79	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,19	8719,48	0	1657	0	133	3,66	1
				м3	567	0	108	0	123	0	0
22	80	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,8	211,49	9,95	804	38	261	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	198	14	123	0,02	0
23	81	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,8	323,65	18,42	1230	70	434	0,42	2
				м2	85,95	6,91	327	26	123	0,03	0
24	82	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	3,8	1960,78	11,72	7451	45	823	1,06	4
				м2	171,68	4,39	652	17	123	0,02	0
25	83	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,066	254,56	0,32	1035	1	209	0,24	1
				м	41,63	0,11	169	0	123	0	0
			Итого по разделу: Двери				155540				
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
26	84	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	70	1674,27	18,28	117199	1280	73137	5,93	415
				м2	990,57	4,49	69340	314	105	0,02	2
27	85	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	70	74,87	1,91	5241	134	4590	0,44	31
				м2	69,1	0,29	4837	20	94,5	0	0
28	86	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	84	37		3108				
				кг							
29	87	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70	17,43	0,12	1220	8	1013	0,09	6
				м2	13,73	0,05	961	4	105	0	0
30	88	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	173,9	284,95	4,07	49553	707	24952	0,74	129
				м2	135,68	0,97	23595	169	105	0,05	9
31	89	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	10,9	173,1	1,88	1887	20	904	0,47	5
				м2	78,3	0,72	853	8	105	0	0
32	90	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	163	17,43	0,12	2841	20	2358	0,09	15
				м2	13,73	0,05	2238	8	105	0	0
33	91	8-41-1	Кладка кирпичных труб	0,972	10259,83	379,78	9973	369	2382	11,9	12
				м3	1935	141,75	1881	138	118	0,7	1
34	92	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	0,3	13663,57	955,03	4099	287	879	15,2	5
				м3	2430	360,77	729	108	105	1,76	1
35	93	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0017	45300		76				
				т							
36	94	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	50600		28				
				т							
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				195224				
			Раздел: Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	95	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	87,21	228,98	1,96	19970	171	10013	0,61	53
				м2	108,9	0,45	9497	39	105	0,03	2
38	96	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	80,21	13,73	0,9	1101	72	844	0,06	5
				м2	9,68	0,34	776	27	105	0	0
39	97	15-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	7	35,96	0	252	0	218	0,18	1
				м2	29,7	0	208	0	105	0	0
			Итого по разделу: Фасад				21323				
			Раздел: Прочие работы								
40	98	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,4	8326,82	100,65	11658	141	271	0,97	1
				м3	146,25	38,03	205	53	105	0,19	0
41	99	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0041	64100		263				
				т							
42	100	9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,044	8493,42	3350,04	374	147	179	20	1
				т	3690	830,84	162	37	90	2,92	0
43	101	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	6	412		2472				
				м							
44	102	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	7	1674,27	18,28	11720	128	7314	5,93	42
				м2	990,57	4,49	6934	31	105	0,02	0
45	103	61-1-7	Левкас потолков	7	74,87	1,91	524	13	459	0,44	3
				м2	69,1	0,29	484	2	94,5	0	0
46	104	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8,4	37		311				
				кг							
47	105	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7	17,43	0,12	122	1	101	0,09	1
				м2	13,73	0,05	96	0	105	0	0
48	106	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	74,031	31,04	0,05	2298	4	680	0,05	4
				м2	7,7	0,02	570	1	119	0	0
49	107	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	31,6	84,59	2,62	2673	83	447	0,07	2
				м2	10,51	0,99	332	31	123	0	0
50	108	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,043	8062,57	66,01	347	3	10	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Прочие работы				32760				
			ИТОГО:				481 337	5659			826
							139 183	1736			19
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				149 848				
			На металломонтажные работы				179				
			Всего накладных расходов:				150 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**631 364**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**37 882**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**669 129**				
			Итого с временными, 3,4 %				**692 000**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**699 474**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**702 242**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**709 162**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**1 383 312**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27 666**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 410 978**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**169 317**				
			Итого с НДС				**1 580 295**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01 2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля								
1	54	10-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	1,714	573,75	28,11	983	48	276	0,78	1
				м3	123,75	10,58	212	18	120	0,05	0
2	58	15-165-2	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков**	18,5	196,11	2,7	3628	50	2139	0,65	12
				м2	109,13	1,01	2019	19	105	0,01	0
			Итого по разделу: Кровля				4611				
			Раздел: Окна								
3	59	10-91-8	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	9,27	348,93	18,88	3235	175	1975	1,02	9
				м2	171,01	6,57	1585	61	120	0,03	0
4	60	6-1-181	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	9,27	5240		48575				
				м2							
5	61	10-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	8,82	231,73	5,58	2044	49	1018	0,59	5
				м2	94,05	2,12	830	19	120	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	62	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	6,3	2860		18018				
				м							
			Итого по разделу: Окна				71871				
			Раздел: Двери								
7	63	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	315,56	102,53	3446	1120	2455	0,9	10
				м2	151,65	35,67	1656	390	120	0,14	2
8	64	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250		13388				
				м2							
9	65	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,77	4010		31158				
				м2							
10	66	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	36	56,57	0,09	2037	3	2442	0,36	13
				м2	56,48	0,05	2033	2	120	0	0
11	67	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
				шт							
12	68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
				комплект							
13	69	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
14	70	С12022-1	Двери распашные 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	1	12176,39	0	12176	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
15	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,072	8719,48	0	628	0	50	3,66	0
				м3	567	0	41	0	123	0	0
16	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	211,49	9,95	305	14	99	0,36	1
				м2	52,2	3,74	75	5	123	0,02	0
17	75	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,6	27,92	0,67	1748	42	68	0	0
				м2	0,63	0,25	39	16	123	0	0
18	76	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	62,6	925,06	4,9	57909	307	4647	0,38	24
				м2	58,5	1,85	3662	116	123	0,01	1
19	77	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	66,982	109,84	0,46	7357	31	1007	0,08	5
				м	12,04	0,18	806	12	123	0	0
20	78	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6,3	167,96	1,88	1058	12	523	0,47	3
				м2	78,3	0,72	493	5	105	0	0
21	79	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,19	8719,48	0	1657	0	133	3,66	1
				м3	567	0	108	0	123	0	0
22	80	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,8	211,49	9,95	804	38	261	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	198	14	123	0,02	0
23	81	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,8	323,65	18,42	1230	70	434	0,42	2
				м2	85,95	6,91	327	26	123	0,03	0
24	82	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	3,8	1960,78	11,72	7451	45	823	1,06	4
				м2	171,68	4,39	652	17	123	0,02	0
25	83	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,066	254,56	0,32	1035	1	209	0,24	1
				м	41,63	0,11	169	0	123	0	0
			Итого по разделу: Двери				**155540**				
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
26	84	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	70	1674,27	18,28	117199	1280	73137	5,93	415
				м2	990,57	4,49	69340	314	105	0,02	2
27	85	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	70	74,87	1,91	5241	134	4590	0,44	31
				м2	69,1	0,29	4837	20	94,5	0	0
28	86	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	84	37		3108				
				кг							
29	87	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70	17,43	0,12	1220	8	1013	0,09	6
				м2	13,73	0,05	961	4	105	0	0
30	88	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	173,9	284,95	4,07	49553	707	24952	0,74	129
				м2	135,68	0,97	23595	169	105	0,05	9
31	89	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	10,9	173,1	1,88	1887	20	904	0,47	5
				м2	78,3	0,72	853	8	105	0	0
32	90	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	163	17,43	0,12	2841	20	2358	0,09	15
				м2	13,73	0,05	2238	8	105	0	0
33	91	8-41-1	Кладка кирпичных труб	0,972	10259,83	379,78	9973	369	2382	11,9	12
				м3	1935	141,75	1881	138	118	0,7	1
34	92	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	0,3	13663,57	955,03	4099	287	879	15,2	5
				м3	2430	360,77	729	108	105	1,76	1
35	93	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0017	45300		76				
				т							
36	94	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	50600		28				
				т							
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				**195224**				
			Раздел: Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	95	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	87,21	228,98	1,96	19970	171	10013	0,61	53
				м2	108,9	0,45	9497	39	105	0,03	2
38	96	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	80,21	13,73	0,9	1101	72	844	0,06	5
				м2	9,68	0,34	776	27	105	0	0
39	97	15-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	7	35,96	0	252	0	218	0,18	1
				м2	29,7	0	208	0	105	0	0
			Итого по разделу: Фасад				21323				
			Раздел: Прочие работы								
40	98	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,4	8326,82	100,65	11658	141	271	0,97	1
				м3	146,25	38,03	205	53	105	0,19	0
41	99	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0041	64100		263				
				т							
42	100	9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,044	8493,42	3350,04	374	147	179	20	1
				т	3690	830,84	162	37	90	2,92	0
43	101	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	6	412		2472				
				м							
44	102	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	7	1674,27	18,28	11720	128	7314	5,93	42
				м2	990,57	4,49	6934	31	105	0,02	0
45	103	61-1-7	Левкас потолков	7	74,87	1,91	524	13	459	0,44	3
				м2	69,1	0,29	484	2	94,5	0	0
46	104	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8,4	37		311				
				кг							
47	105	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7	17,43	0,12	122	1	101	0,09	1
				м2	13,73	0,05	96	0	105	0	0
48	106	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	74,031	31,04	0,05	2298	4	680	0,05	4
				м2	7,7	0,02	570	1	119	0	0
49	107	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	31,6	84,59	2,62	2673	83	447	0,07	2
				м2	10,51	0,99	332	31	123	0	0
50	108	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,043	8062,57	66,01	347	3	10	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Прочие работы				32760				
			ИТОГО:				481 337	5659			826
			Накладные расходы :				139 183	1736			19
			На общестроительные работы				149 848				
			На металломонтажные работы				179				
			Всего накладных расходов:				150 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**631 364**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**37 882**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**669 129**				
			Итого с временными, 3,4 %				**692 000**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**699 474**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**702 242**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**709 162**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**1 383 312**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27 666**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 410 978**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**169 317**				
			Итого с НДС				**1 580 295**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2014 г.

Составлен в ценах на 01 01 2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Кровля										
1	54	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,714	573,75	28,11	983	48	276	0,78	1		
				м3	123,75	10,58	212	18	120	0,05	0		
2	58	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	18,5	196,11	2,7	3628	50	2139	0,65	12		
				м2	109,13	1,01	2019	19	105	0,01	0		
			Итого по разделу: Кровля				4611						
			Раздел: Окна										
3	59	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,27	348,93	18,88	3235	175	1975	1,02	9		
				м2	171,01	6,57	1585	61	120	0,03	0		
4	60	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,27	5240		48575						
				м2									
5	61	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	8,82	231,73	5,58	2044	49	1018	0,59	5		
				м2	94,05	2,12	830	19	120	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	62	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	6,3	2860		18018				
				м							
			Итого по разделу: Окна				71871				
			Раздел: Двери								
7	63	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	315,56	102,53	3446	1120	2455	0,9	10
				м2	151,65	35,67	1656	390	120	0,14	2
8	64	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250		13388				
				м2							
9	65	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,77	4010		31158				
				м2							
10	66	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	36	56,57	0,09	2037	3	2442	0,36	13
				м2	56,48	0,05	2033	2	120	0	0
11	67	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
				шт							
12	68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
				комплект							
13	69	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
14	70	С12022-1	Двери распашные 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	1	12176,39	0	12176	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
15	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,072	8719,48	0	628	0	50	3,66	0
				м3	567	0	41	0	123	0	0
16	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	211,49	9,95	305	14	99	0,36	1
				м2	52,2	3,74	75	5	123	0,02	0
17	75	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,6	27,92	0,67	1748	42	68	0	0
				м2	0,63	0,25	39	16	123	0	0
18	76	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	62,6	925,06	4,9	57909	307	4647	0,38	24
				м2	58,5	1,85	3662	116	123	0,01	1
19	77	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	66,982	109,84	0,46	7357	31	1007	0,08	5
				м	12,04	0,18	806	12	123	0	0
20	78	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6,3	167,96	1,88	1058	12	523	0,47	3
				м2	78,3	0,72	493	5	105	0	0
21	79	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,19	8719,48	0	1657	0	133	3,66	1
				м3	567	0	108	0	123	0	0
22	80	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,8	211,49	9,95	804	38	261	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	198	14	123	0,02	0
23	81	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,8	323,65	18,42	1230	70	434	0,42	2
				м2	85,95	6,91	327	26	123	0,03	0
24	82	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	3,8	1960,78	11,72	7451	45	823	1,06	4
				м2	171,68	4,39	652	17	123	0,02	0
25	83	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,066	254,56	0,32	1035	1	209	0,24	1
				м	41,63	0,11	169	0	123	0	0
			Итого по разделу: Двери				155540				
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
26	84	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	70	1674,27	18,28	117199	1280	73137	5,93	415
				м2	990,57	4,49	69340	314	105	0,02	2
27	85	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	70	74,87	1,91	5241	134	4590	0,44	31
				м2	69,1	0,29	4837	20	94,5	0	0
28	86	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	84	37		3108				
				кг							
29	87	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70	17,43	0,12	1220	8	1013	0,09	6
				м2	13,73	0,05	961	4	105	0	0
30	88	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	173,9	284,95	4,07	49553	707	24952	0,74	129
				м2	135,68	0,97	23595	169	105	0,05	9
31	89	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	10,9	173,1	1,88	1887	20	904	0,47	5
				м2	78,3	0,72	853	8	105	0	0
32	90	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	163	17,43	0,12	2841	20	2358	0,09	15
				м2	13,73	0,05	2238	8	105	0	0
33	91	8-41-1	Кладка кирпичных труб	0,972	10259,83	379,78	9973	369	2382	11,9	12
				м3	1935	141,75	1881	138	118	0,7	1
34	92	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	0,3	13663,57	955,03	4099	287	879	15,2	5
				м3	2430	360,77	729	108	105	1,76	1
35	93	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0017	45300		76				
				т							
36	94	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	50600		28				
				т							
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				195224				
			Раздел: Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	95	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	87,21	228,98	1,96	19970	171	10013	0,61	53
				м2	108,9	0,45	9497	39	105	0,03	2
38	96	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	80,21	13,73	0,9	1101	72	844	0,06	5
				м2	9,68	0,34	776	27	105	0	0
39	97	15-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	7	35,96	0	252	0	218	0,18	1
				м2	29,7	0	208	0	105	0	0
			Итого по разделу: Фасад				21323				
			Раздел: Прочие работы								
40	98	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,4	8326,82	100,65	11658	141	271	0,97	1
				м3	146,25	38,03	205	53	105	0,19	0
41	99	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0041	64100		263				
				т							
42	100	9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,044	8493,42	3350,04	374	147	179	20	1
				т	3690	830,84	162	37	90	2,92	0
43	101	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	6	412		2472				
				м							
44	102	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	7	1674,27	18,28	11720	128	7314	5,93	42
				м2	990,57	4,49	6934	31	105	0,02	0
45	103	61-1-7	Левкас потолков	7	74,87	1,91	524	13	459	0,44	3
				м2	69,1	0,29	484	2	94,5	0	0
46	104	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8,4	37		311				
				кг							
47	105	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7	17,43	0,12	122	1	101	0,09	1
				м2	13,73	0,05	96	0	105	0	0
48	106	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	74,031	31,04	0,05	2298	4	680	0,05	4
				м2	7,7	0,02	570	1	119	0	0
49	107	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	31,6	84,59	2,62	2673	83	447	0,07	2
				м2	10,51	0,99	332	31	123	0	0
50	108	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,043	8062,57	66,01	347	3	10	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Прочие работы				32760				
			ИТОГО:				481 337	5659			826
							139 183	1736			19
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				149 848				
			На металломонтажные работы				179				
			Всего накладных расходов:				150 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**631 364**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**37 882**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**669 129**				
			Итого с временными, 3,4 %				**692 000**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**699 474**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**702 242**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**709 162**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**1 383 312**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27 666**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 410 978**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**169 317**				
			Итого с НДС				**1 580 295**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля								
1	54	10-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	1,714	573,75	28,11	983	48	276	0,78	1
				м3	123,75	10,58	212	18	120	0,05	0
2	58	15-165-2	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков**	18,5	196,11	2,7	3628	50	2139	0,65	12
				м2	109,13	1,01	2019	19	105	0,01	0
			Итого по разделу: Кровля				4611				
			Раздел: Окна								
3	59	10-91-8	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	9,27	348,93	18,88	3235	175	1975	1,02	9
				м2	171,01	6,57	1585	61	120	0,03	0
4	60	6-1-181	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	9,27	5240		48575				
				м2							
5	61	10-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	8,82	231,73	5,58	2044	49	1018	0,59	5
				м2	94,05	2,12	830	19	120	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	62	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм								
				6,3	2860		18018				
				м							
			Итого по разделу: Окна				71871				
			Раздел: Двери								
7	63	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,92	315,56	102,53	3446	1120	2455	0,9	10
				м2	151,65	35,67	1656	390	120	0,14	2
8	64	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250		13388				
				м2							
9	65	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,77	4010		31158				
				м2							
10	66	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	36	56,57	0,09	2037	3	2442	0,36	13
				м2	56,48	0,05	2033	2	120	0	0
11	67	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
				шт							
12	68	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
				комплект							
13	69	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				м2	272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
14	70	С12022-1	Двери распашные 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	1	12176,39	0	12176	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
15	73	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,072	8719,48	0	628	0	50	3,66	0
				м3	567	0	41	0	123	0	0
16	74	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,44	211,49	9,95	305	14	99	0,36	1
				м2	52,2	3,74	75	5	123	0,02	0
17	75	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,6	27,92	0,67	1748	42	68	0	0
				м2	0,63	0,25	39	16	123	0	0
18	76	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	62,6	925,06	4,9	57909	307	4647	0,38	24
				м2	58,5	1,85	3662	116	123	0,01	1
19	77	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	66,982	109,84	0,46	7357	31	1007	0,08	5
				м	12,04	0,18	806	12	123	0	0
20	78	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6,3	167,96	1,88	1058	12	523	0,47	3
				м2	78,3	0,72	493	5	105	0	0
21	79	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,19	8719,48	0	1657	0	133	3,66	1
				м3	567	0	108	0	123	0	0
22	80	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,8	211,49	9,95	804	38	261	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,2	3,74	198	14	123	0,02	0
23	81	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,8	323,65	18,42	1230	70	434	0,42	2
				м2	85,95	6,91	327	26	123	0,03	0
24	82	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	3,8	1960,78	11,72	7451	45	823	1,06	4
				м2	171,68	4,39	652	17	123	0,02	0
25	83	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,066	254,56	0,32	1035	1	209	0,24	1
				м	41,63	0,11	169	0	123	0	0
			Итого по разделу: Двери				155540				
			Раздел: Внутренние отделочные работы								
26	84	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	70	1674,27	18,28	117199	1280	73137	5,93	415
				м2	990,57	4,49	69340	314	105	0,02	2
27	85	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	70	74,87	1,91	5241	134	4590	0,44	31
				м2	69,1	0,29	4837	20	94,5	0	0
28	86	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	84	37		3108				
				кг							
29	87	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70	17,43	0,12	1220	8	1013	0,09	6
				м2	13,73	0,05	961	4	105	0	0
30	88	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	173,9	284,95	4,07	49553	707	24952	0,74	129
				м2	135,68	0,97	23595	169	105	0,05	9
31	89	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	10,9	173,1	1,88	1887	20	904	0,47	5
				м2	78,3	0,72	853	8	105	0	0
32	90	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	163	17,43	0,12	2841	20	2358	0,09	15
				м2	13,73	0,05	2238	8	105	0	0
33	91	8-41-1	Кладка кирпичных труб	0,972	10259,83	379,78	9973	369	2382	11,9	12
				м3	1935	141,75	1881	138	118	0,7	1
34	92	6-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	0,3	13663,57	955,03	4099	287	879	15,2	5
				м3	2430	360,77	729	108	105	1,76	1
35	93	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0017	45300		76				
				т							
36	94	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	50600		28				
				т							
			Итого по разделу: Внутренние отделочные работы				195224				
			Раздел: Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	95	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	87,21	228,98	1,96	19970	171	10013	0,61	53
				м2	108,9	0,45	9497	39	105	0,03	2
38	96	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	80,21	13,73	0,9	1101	72	844	0,06	5
				м2	9,68	0,34	776	27	105	0	0
39	97	15-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	7	35,96	0	252	0	218	0,18	1
				м2	29,7	0	208	0	105	0	0
			Итого по разделу: Фасад				21323				
			Раздел: Прочие работы								
40	98	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,4	8326,82	100,65	11658	141	271	0,97	1
				м3	146,25	38,03	205	53	105	0,19	0
41	99	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0041	64100		263				
				т							
42	100	9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,044	8493,42	3350,04	374	147	179	20	1
				т	3690	830,84	162	37	90	2,92	0
43	101	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм	6	412		2472				
				м							
44	102	15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	7	1674,27	18,28	11720	128	7314	5,93	42
				м2	990,57	4,49	6934	31	105	0,02	0
45	103	61-1-7	Левкас потолков	7	74,87	1,91	524	13	459	0,44	3
				м2	69,1	0,29	484	2	94,5	0	0
46	104	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8,4	37		311				
				кг							
47	105	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7	17,43	0,12	122	1	101	0,09	1
				м2	13,73	0,05	96	0	105	0	0
48	106	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	74,031	31,04	0,05	2298	4	680	0,05	4
				м2	7,7	0,02	570	1	119	0	0
49	107	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	31,6	84,59	2,62	2673	83	447	0,07	2
				м2	10,51	0,99	332	31	123	0	0
50	108	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,043	8062,57	66,01	347	3	10	1,35	0
				м3	195,75	24,93	8	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Прочие работы				32760				
			ИТОГО:				481 337	5659			826
			Накладные расходы :				139 183	1736			19
			На общестроительные работы				149 848				
			На металлромонтажные работы				179				
			Всего накладных расходов:				150 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**631 364**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**37 882**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**669 129**				
			Итого с временными, 3,4 %				**692 000**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**699 474**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**702 242**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**709 162**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**1 383 312**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27 666**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 410 978**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**169 317**				
			Итого с НДС				**1 580 295**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Отопление. Локальная смета 2-1-2**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1 м	266,48 52,2	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128	0,3 0,01	0 0
2	2	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15 м	264,48 52,2	3,96 1,49	3967 783	59 22	1031 128	0,3 0,01	4 0
3	3	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	17 м	343,48 52,2	3,96 1,49	5839 887	67 25	1168 128	0,3 0,01	5 0
4	4	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20 м	422,48 52,2	3,96 1,49	8450 1044	79 30	1374 128	0,3 0,01	6 0
5	5	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25 м	425,7 100,35	14,12 5,29	10643 2509	353 132	3380 128	0,55 0,03	14 1
6	6	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	20 м	606,31 65,48	7,95 2,97	12126 1310	159 59	1752 128	0,37 0,01	7 0
7	7	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAI, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 40 мм	2 шт	4310		8620				
8	8	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAI, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 15 мм	1 шт	2580		2580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны планки, хомуты/	15	200		3000				
10	10	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	кг							
				7,95	4327,15	34,73	34401	276	1236	0,68	5
			ИТОГО:	1квт	108,45	13,01	862	103	128	0,06	1
							89 891	996			42
			Накладные расходы :				7 447	372			2
			На сантехнические работы								
			Всего накладных расходов:				10 011				
			Итого с накладными				10 011				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				99 902				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 994				
			Итого с временными, 3,4 %				105 896				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				109 496				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				110 679				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				111 117				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				112 212				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				218 922				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 378				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				223 300				
			Итого с НДС				26 796				
							250 096				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Отопление. Локальная смета 2-1-2**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	0
				м	52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
2	2	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,3	4
				м	52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
3	3	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	17	343,48	3,96	5839	67	1168	0,3	5
				м	52,2	1,49	887	25	128	0,01	0
4	4	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,3	6
				м	52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
5	5	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25	425,7	14,12	10643	353	3380	0,55	14
				м	100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1
6	6	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	20	606,31	7,95	12126	159	1752	0,37	7
				м	65,48	2,97	1310	59	128	0,01	0
7	7	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 40 мм	2	4310		8620				
				шт							
8	8	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, DУ 15 мм	1	2580		2580				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны планки, хомуты/	15	200		3000				
				кг							
10	10	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	7,95	4327,15	34,73	34401	276	1236	0,68	5
				1квт	108,45	13,01	862	103	128	0,06	1
			ИТОГО:				89 891	996			42
			Накладные расходы :				7 447	372			2
			На сантехнические работы								
			Всего накладных расходов:				10 011				
			Итого с накладными				10 011				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				99 902				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 994				
			Итого с временными, 3,4 %				105 896				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				109 496				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				110 679				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				111 117				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				112 212				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				218 922				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 378				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				223 300				
			Итого с НДС				26 796				
							250 096				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Казақстан Республикасы Алматы облысы "Ұлттық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Казақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. Карасайский р-н Республика Казахстан

Казақстан Республикасы Алматы обл. Талдықорған қ. "УКС" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы обл. Талдыкорган г. "УКС" Товарищество с огранич. ответственностью

ДЛЯ ФОРМ №2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Внутренний водопровод, канализация. Локальная смета 2-1-3**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1 м	3416,76 / 351	70,85 / 26,53	3417 / 351	71 / 27	483 / 128	1,98 / 0,13	2 / 0		
2	2	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3 м	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	1088 / 180	13 / 5	236 / 128	0,34 / 0,01	1 / 0		
3	3	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	14,768 м	499,47 / 292,5	12,19 / 4,57	7376 / 4320	180 / 67	5616 / 128	1,64 / 0,02	24 / 0		
4	4	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4 м	499,47 / 292,5	12,19 / 4,57	1998 / 1170	49 / 18	1521 / 128	1,64 / 0,02	7 / 0		
			ИТОГО:				13 879	312			34		
			Накладные расходы :				6 021	117			1		
			На сантехнические работы										
			Всего накладных расходов:				7 856						
			Итого с накладными				7 856						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				21 735						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 304						
			Итого с временными, 3,4 %				23 039						
							23 822						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				24 079				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24 174				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				24 412				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				47 627				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				953				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				48 580				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 830				
			Итого с НДС				54 410				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шогы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Внутренний водопровод, канализация. Локальная смета 2-1-3**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	1	3416,76	70,85	3417	71	483	1,98	2
				м	351	26,53	351	27	128	0,13	0
2	2	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	236	0,34	1
				м	59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
3	3	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	14,768	499,47	12,19	7376	180	5616	1,64	24
				м	292,5	4,57	4320	67	128	0,02	0
4	4	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4	499,47	12,19	1998	49	1521	1,64	7
				м	292,5	4,57	1170	18	128	0,02	0
			ИТОГО:				13 879	312			34
			Накладные расходы :				6 021	117			1
			На сантехнические работы								
			Всего накладных расходов:				7 856				
			Итого с накладными				7 856				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				21 735				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 304				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23 039				
			Итого с временными, 3,4 %				23 822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**24 079**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**24 174**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**24 412**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**47 627**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**953**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**48 580**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 830**				
			Итого с НДС				**54 410**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Казакстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. Жылыбулак Курылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі

Казакстан Республикасы Алматы облысы Кар

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1а**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	6-1-1	**Устройство бетонной отмостки**	**Отмостка**									
				1,537	8062,57	66,01	12392	101	356	1,35	2		
				м3	195,75	24,93	301	38	105	0,12	0		
			ИТОГО:				12 392	101			2		
							301	38			0		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				356						
			Всего накладных расходов:				356						
			Итого с накладными				12 748						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				765						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13 513						
			Итого с временными, 3,4 %				13 972						
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				14 123						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14 179						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14 319**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**27 936**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**559**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**28 495**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 419**				
			Итого с НДС				**31 914**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1а**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отмостка								
1	1	6-1-1	**Устройство бетонной отмостки**	1,537	8062,57	66,01	12392	101	356	1,35	2
				м3	195,75	24,93	301	38	105	0,12	0
			ИТОГО:				12 392	101			2
							301	38			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				356				
			Всего накладных расходов:				356				
			Итого с накладными				12 748				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				765				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13 513				
			Итого с временными, 3,4 %				13 972				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				14 123				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14 179				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14 319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**27 936**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**559**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**28 495**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 419**				
			Итого с НДС				**31 914**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

СДАЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №1. Отопление. Локальная смета 2-1-2**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11	18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
				1бак	621	24,75	621	25	128	0,13	0
2	12	18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	13038,27	1712,39	13038	1712	11016	46	46
				1котел	7965	641,25	7965	641	128	3,13	3
3	13	СПрайс	Котел напольный на твердом топливе "Хозяйка" произ.9744ккал/час1шт	1	15028,29		15028				
4	14	16-9-6	Установка дымовой трубы диам. 150 мм	2,4	1449,57	27,87	3479	67	586	1,04	2
				м	180,23	10,44	433	25	128	0,05	0
5	15	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	77	10,99	0	846	0	1054	0,05	4
				м	10,69	0	823	0	128	0	0
6	16	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,1	2139,46	330,46	214	33	193	10,58	1
				м3	1809	123,75	181	12	100	0,6	0
7	17	1-3-25	Вата минеральная	0,1	2530		253				
				м3							
8	18	1-1-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	0,15	3860		579				
				10м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	19	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21	148,4	0,07	3116	1	2382	0,65	14
				м2	108	0,02	2268	0	105	0	0
10	20	26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	280,02	6,01	560	12	93	0,26	1
				м	44,33	2,25	89	5	100	0,01	0
11	21	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	2	190		380				
				м							
12	22	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				1шт	254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
13	23	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	5	377		1885				
				шт							
14	24	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,29	1797,88	13,16	2319	17	417	1,54	2
				м2	247,5	4,93	319	6	128	0,02	0
15	25	20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
				шт	60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
16	26	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	236	1,07	1
				шт	177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
17	27	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	346,15	16,15	346	16	236	1,07	1
				шт	177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
18	28	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,09	2139,46	330,46	193	30	174	10,58	1
				м3	1809	123,75	163	11	100	0,6	0
19	29	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,09	4518		407				
				м3							
20	30	1-3-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,24	3260		782				
				10м2							
			ИТОГО:				52 455	2180			84
			Накладные расходы :				14 611	822			4
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				2 842				
			Всего накладных расходов:				16 260				
			Итого с накладными				19 103				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				71 557				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 294				
			Итого с временными, 3,4 %				75 851				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				78 430				
							79 277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**79 591**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**80 375**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**156 821**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3 136**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**159 957**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**19 195**				
			Итого с НДС				**179 152**				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

СДАЛ _____
(должность)

_____
(подпись)

_____
(расшифровка подписи)

Казақстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. "Жылжымайтын мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік мекеме" Құрылыс бөлімі

Казакстан Республикасы Алматы облысы Қарасай ауд. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Алматинская обл Карасайский р-н Республика Казахстан

Алматы обл. Талдықорған қ. "УКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы обл. Талдыкорган г. "УКС" ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство двух арендных домов в с.Маловодное Енбекшиказахского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Жилой дом №2. Отопление. Локальная смета 2-1-2**

Договор подряда	номер	3
	дата	07.02.2014г.
Доп. соглашение	номер	
	дата	

А К Т
о приемке выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11	18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков зместимостью 0,1 м3	1 1бак	4557,98 621	68,6 24,75	4558 621	69 25	827 128	3,63 0,13	4 0
2	12	18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1 1котел	13038,27 7965	1712,39 641,25	13038 7965	1712 641	11016 128	46 3,13	46 3
3	13	СПрайс	Котел напольный на твердом топливе "Хозяйка" произ.9744ккал/час1шт	1	15028,29		15028				
4	14	16-9-6	Установка дымовой трубы диам. 150 мм	2,4 м	1449,57 180,23	27,87 10,44	3479 433	67 25	586 128	1,04 0,05	2 0
5	15	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	77 м	10,99 10,69	0 0	846 823	0 0	1054 128	0,05 0	4 0
6	16	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,1 м3	2139,46 1809	330,46 123,75	214 181	33 12	193 100	10,58 0,6	1 0
7	17	1-3-25	Вата минеральная	0,1 м3	2530		253				
8	18	1-1-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	0,15 10м2	3860		579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	19	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21	148,4	0,07	3116	1	2382	0,65	14
				м2	108	0,02	2268	0	105	0	0
10	20	26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	280,02	6,01	560	12	93	0,26	1
				м	44,33	2,25	89	5	100	0,01	0
11	21	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	2	190		380				
				м							
12	22	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				1шт	254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
13	23	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	5	377		1885				
				шт							
14	24	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,29	1797,88	13,16	2319	17	417	1,54	2
				м2	247,5	4,93	319	6	128	0,02	0
15	25	20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
				шт	60,75	2,25	122	5	128	0,01	0
16	26	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	236	1,07	1
				шт	177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
17	27	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	346,15	16,15	346	16	236	1,07	1
				шт	177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
18	28	26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,09	2139,46	330,46	193	30	174	10,58	1
				м3	1809	123,75	163	11	100	0,6	0
19	29	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,09	4518		407				
				м3							
20	30	1-3-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,24	3260		782				
				10м2							
			ИТОГО:				52 455	2180			84
			Накладные расходы :				14 611	822			4
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				2 842				
			Всего накладных расходов:				16 260				
			Итого с накладными				19 103				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				71 557				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 294				
			Итого с временными, 3,4 %				75 851				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				78 430				
							79 277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**79 591**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**80 375**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				**156 821**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3 136**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**159 957**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**19 195**				
			Итого с НДС				**179 152**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)