ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "RBS Дорстрой"**
Текущий ремонт улицы Айтматова (от ул. Ашимова на запад), протяженностью 0,65 км (Наурызбайский район)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 120 / № 1	Договор 2021-06-05 / от 07.06.2021г	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код - специфика-	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	из графы 1						дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего работ и затрат, в том числе:	**29 699 998,72**									
Текущий ремонт улицы Айтматова (от ул. Ашимова на запад), протяженностью 0,65 км (Наурызбайский район)		**1 886 405**							**226 369**	**2 112 773,72**
Всего к оплате										**2 112 773,72**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района
_____ Орынбеков А.У.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор
_____ ПАК В.А.

Руководитель отдела благоустройства
_____ Такибаев Ж.М.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "RBS Дорстрой"
Директор
_____ Шевелев А.А.

Главный специалист отдела благоустройства
_____ Кыдырбаев О.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "RBS Дорстрой"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 г.

Договор о гос. Закупках работ, не связанных со строительством № 120 от 2021-06-05.

Договор субподряда № 1 от 07 июня 2021 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Текущий ремонт улицы Айтматова (от ул. Ашимова на запад), протяженностью 0,65 км (Наурызбайский район)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	м3 грунта	20		2314,70	--	46294	--	--	33332	85996
						2314,70	--	46294	--		6370	
2	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	33,6		305,00	--	10248	--		--	11068
						--	--	--	--		820	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	20		213,29	95,67	4266	1914	--	2396	7195
						117,62	48,78	2352	976		533	
		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ГПС природной Н=34см (м2)										
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя h=0,34м. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6		1495,61	1295,05	8974	7770	14	3453	13421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				198,39	334,52	1190	2007		994	
4.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,07	0,42	31,00				13		
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	7,32		1447,00	--	10592	--	10592	--	11439
						--	--	--	--		847	
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГЩС Н=18см (м2)										
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим.	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6м h=0,15м (до толщ. 18 см)**	м2 основания	32,6		1502,85	302,63	48993	9866	37592	5190	58517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				47,09	100,30	1535	3270		4335	
6.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,03	0,978	31,00				30		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6м. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до толщины 18 см)	м2 основания	32,6		249,61	36,12	8137	1178	6959	432	9254
						--	12,26	--	400		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	0,0378	1,23228	5648,00				6960		
						УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ К/З А/Б Н=6см (м2)						
8	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,029666		19661,11	6607,51	583	196	–	418	1081
						13053,60	--	387	--		80	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,029666		131788,38	2286,48	3910	68	3842	41	4267
						--	1288,64	--	38		316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,030556	125730,00				3842		
10	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32,6		1459,67	151,90	47585	4952	40597	3702	55390
						62,45	42,71	2036	1392		4103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	3,09374	13094,00				40509		
10.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000202	216144,00				44		
10.3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000352	125730,00				44		
11	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	32,6		619,52	0,09	20196	3	20171	24	21838
						0,69	–	22	--		1618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0472	1,53872	13094,00				20148		
11.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,000183	125730,00				23		
						УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ М/З А/Б Н=5см (м2)						
12	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,012714		19661,11	6607,51	250	84	–	179	464
						13053,60	–	166	–		34	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012714		131788,38	2286,48	1676	29	1647	18	1829
						--	1288,64	--	16		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,013095	125730,00				1646		
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	32,6		1512,17	152,20	49297	4962	42299	3707	57244
						62,45	42,84	2036	1397		4240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	3,14916	13365,00				42089		
14.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000202	216144,00				44		
14.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00489	25106,00				123		
14.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000352	125730,00				44		
15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	32,6		324,18	0,05	10568	1	10556	12	11427
						0,35	--	11	--		846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	0,78892	13365,00				10544		
15.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,000091	125730,00				11		
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ М/З А/Б вдоль бордюра Н=7см (м2)										
16	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6 толщиной 12см, h=0,10м	м2 покрытия	136		1531,21	176,73	208244	24035	133739	63173	293130
						371,11	59,00	50470	8023		21713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	2,72	31,00				84		
16.2	2101-0603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	0,174	23,664	5648,00				133654		
17	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6, исключить на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,10м	м2 покрытия	136		-197,04	-11,11	-26797	-1511	-23043	-2968	-32146
						-16,49	-3,71	-2243	-505		-2381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2101-0603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	0,03	4,08	5648,00				23044		
18	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,14144		19661,11	6607,51	2781	935	--	1994	5157
						13053,60	--	1846	--		382	
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14144		131788,38	2286,48	18640	323	18317	197	20344
						--	1288,64	--	182		1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,145683	125730,00				18317		
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство	м2 покрытия	136		1515,55	152,20	206114	20700	176921	15464	239304
						62,45	42,84	8493	5826		17726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	13,1376	13400,00				176044		
20.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000843	216144,00				182		
20.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0204	25106,00				512		
20.4	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,001469	125730,00				185		
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	136		325,02	0,05	44203	6	44150	51	47794

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						0,35	--	47	--		3540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	3,2912	13400,00				44102		
21.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,000381	125730,00				48		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					724754	75511	524353	130815	924013
								114642	23022	--	68444	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					724754				
		Материалы	Тенге					513759				
		Всего заработная плата	Тенге						137664			
		Местные материалы	Тенге					10592				
		Транспортные расходы	Тенге					10248				
		Накладные расходы	Тенге					130815				
		Сметная прибыль	Тенге					68444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					924013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
		Сметная заработная плата	Тенге						137664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					924013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
		Сметная заработная плата	Тенге						137664			
		РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАРЫ И СЪЕЗДЫ										
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	3,5		2314,70	--	8101	--	--	5833	15049
						2314,70	--	8101	--		1115	
23	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	5,88		305,00	--	1793	--		--	1936
						--	--	--	--		143	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,5		213,29	95,67	747	335	--	419	1260
						117,62	48,78	412	171		93	
		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ НА ТРОТУАРАХ										
25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6 толщиной 12см, h=0,15м	м2 покрытия	24		1531,21	176,73	36749	4242	23600	11148	51729
						371,11	59,00	8907	1416		3832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,48	31,00				15		
25.2	2101-0603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	0,174	4,176	5648,00				23586		
26	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	24		295,56	16,66	7093	400	6099	786	8509
						24,74	5,58	594	134		630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2101-0603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	0,045	1,08	5648,00				6100		
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ТРОТУАРАХ ИЗ М/З А/Б Н=5см (м2)										
27	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,02496		19661,11	6607,51	491	165	--	352	910
						13053,60	--	326	--		67	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	24		1372,54	3,60	32941	86	26738	6644	42752
						254,86	1,46	6117	35		3167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,12	1670,00				200		
28.2	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	1,7136	13655,00				23399		
28.3	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00104	0,02496	125730,00				3138		
29	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрыти	24		825,12	--	19803	--	15862	4257	25984
						164,22	--	3941	--		1925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	1,1616	13655,00				15862		
		УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА (м)										
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	0,2778		2314,70	--	643	--	--	463	1194
						2314,70	--	643	--		88	
31	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2778		742,95	--	206	--	--	149	383
						742,95	--	206	--		28	
32	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	0,48615		947,00	--	460	--		--	497
						--	--	--	--		37	
33	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,06945		7038,08	290,77	489	20	272	174	716
						2840,03	149,79	197	10		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	0,096535	2811,00				271		
34	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4,63		1825,87	39,18	8454	181	3338	5415	14979
						1065,98	16,94	4935	78		1110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0472	0,218536	14443,00				3156		
35	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,07408		48540,00	--	3596	--	3596	--	3884
						--	--	--	--		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					121566	5429	79505	35640	169782
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34379	1844	--	12576	
	Материалы		Тенге					121566				
	Всего заработная плата		Тенге					75909				
									36223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				3596				
	Транспортные расходы		Тенге				2254				
		Накладные расходы	Тенге				35640				
		Сметная прибыль	Тенге				12576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					36223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				169782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					36223			
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
		ПОСЕВ ГАЗОНА									
36	**1147-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	**м2**	**366,327**	**132,78**	**--**	**48641**	**--**	**--**	**42804**	**98760**
					132,78	**--**	**48641**	**--**		**7316**	
37	**1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**366,327**	**558,84**	**17,88**	**204719**	**6550**	**--**	**175945**	**411117**
					540,96	**4,83**	**198168**	**1769**		**30453**	
38	**1147-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать**	**м2**	**366,327**	**-74,15**	**-0,17**	**-27164**	**-63**	**--**	**-23849**	**-55094**
					-73,98	**--**	**-27101**	**--**		**-4081**	
39	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**366,327**	**313,23**	**188,46**	**114745**	**69039**	**16335**	**42262**	**169568**
					80,18	**50,92**	**29371**	**18654**		**12561**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	**2503-0201-0201**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,03 10,98981**	**1383,00**				**15199**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**340941**	**75526**	**16335**	**237162**	**624351**
							249079	**20423**	**--**	**46249**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**340941**				
	Материалы		Тенге				**16335**				
	Всего заработная плата		Тенге					**269502**			
		Накладные расходы	Тенге				**237162**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46249**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**624352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					**269502**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**624352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					**269502**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1718147**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**398100**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**156466**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45289**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**620193**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**12501**				
		- Накладные расходы	Тенге							**403617**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**127269**	

Итого в базовых ценах 2020 г.: 1 718 147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%				34 363					
		Итого				1 752 510					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г.									
		с к= 2917 /2651 =1,10033949				1 928 356					
		Сметная стоимость в ценах 2021 года:				1 928 356					
		Тендерная скидка 1,00000428%				41 951					
		Итого с учетом тендерной скидки				1 886 405					
		НДС (12%):				226 369					
		ВСЕГО по акту:				**2 112 773,72**					

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района
_____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства
_____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства
_____ Кыдырбаев О.А.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

Директор:
_____ ПАК В.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "RBS ДОРСТРОЙ"

Директор:
_____ Шовелев А.А.