ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "RBS Дорстрой"**
Текущий ремонт улицы Айтбаева (от ул. Проектируемой до ул. Айбергенова) Наурызбайского района г.Алматы

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ 2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 112 / № 3	Договор 2021-06-05 / от 07.06.2021г	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код - специфика-	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс. тенге: из графы 1: С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце , без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	всего к оплате
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего работ и затрат, в том числе:	**15 428 159,04**									
Текущий ремонт улицы Айтбаева (от ул. Проектируемой до ул. Айбергенова) Наурызбайского района г.Алматы		**13 775 141**							**1 653 018**	**15 428 159,04**
Всего к оплате										**15 428 159,04**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района
_____ Орынбеков А.У.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор
_____ ПАК В.А.

Руководитель отдела благоустройства
_____ Такибаев Ж.М.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "RBS Дорстрой"
Директор
_____ Шевелев А.А.

Главный специалист отдела благоустройства
_____ Кыдырбаев О.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "RBS Дорстрой"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2021 г.

Договор о гос. Закупках работ, не связанных со строительством № 120 от 2021-06-05.

Договор субподряда № 1 от 07 июня 2021 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Текущий ремонт улицы Айтбаева (от ул. Проектируемой до ул. Айбергенова) Наурызбайского района г.Алматы

Составлен(а) в ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1127-0801-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Демонтаж упорных плит**	м3 сборных железобетонных плит	8,5		10944,08	5403,97	93025	45934	--	71824	178037
						5540,11	2283,85	47091	19413		13188	
2	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (демонтированные плиты и бетонное основание) до 3 т. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	21,25		628,00	--	13345	--		--	14413
						--	--	--	--		1068	
3	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	Тенге за 1 тонну	21,25		621,00	--	13196	--		--	14252
						--	--	--	--		1056	
4	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	25		1435,15	351,87	35879	8797	--	22644	63204
						1083,29	174,69	27082	4367		4682	
5	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка**	т	6,9375		628,00	--	4357	--		--	4706
						--	--	--	--		349	
6	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	Тенге за 1 тонну	6,9375		621,00	--	4308	--		--	4653
						--	--	--	--		345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					164110	54731	--	94468	279265
								74173	23780	--	20688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					164110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					97953			
	Транспортные расходы		Тенге				35206				
		Накладные расходы	Тенге				94468				
		Сметная прибыль	Тенге				20688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					97953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				279266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					97953			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ									
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные вдоль бордюра. Разборка**	м3 конструкции	16,5	3845,04	1554,52	63443	25650	--	53879	126708
					2290,51	733,01	37793	12095		9386	
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	36,3	105,00	--	3811	--		--	4116
					--	--	--	--		305	
9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	тенге за 1 тонну	36,3	621,00	--	22542	--		--	24345
					--	--	--	--		1803	
		УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО БОРДЮРА (м)									
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	57,2075	2314,70	--	132418	--	--	95341	245980
					2314,70	--	132418	--		18221	
11	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	57,2075	742,95	--	42502	--	--	30601	78952
					742,95	--	42502	--		5848	
12	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	Тенге за 1 тонну	100,113125	621,00	--	62170	--		--	67144
					--	--	--	--		4974	
13	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	16,345	7038,08	290,77	115037	4752	63865	41050	168574
					2840,03	149,79	46420	2448		12487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2101-0201-0503	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,39 22,71955	2811,00				63865		
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни цементно-песчаные бортовые. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	467	1996,30	39,18	932273	18298	416162	546182	1596731
					1065,98	16,94	497813	7911		118276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,059 27,553	14443,00				397948		
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни цементно-песчаные бортовые БР78.30.15**	м3	21,015	43020,00	--	904065	--	904065	--	976390

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		72325	
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ М/З А/Б вдоль бордюра Н=5см (м2)										
16	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,194272		19661,11	6607,51	3820	1284	--	2739	7084
						13053,60	--	2536	--		525	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,194272		131788,38	2286,48	25603	444	25159	270	27943
						--	1288,64	--	250		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,2001	125730,00				25159		
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство	м2 покрытия	186,8		1515,55	152,20	283104	28431	243008	21240	328692
						62,45	42,84	11665	8002		24348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	18,04488	13400,00				241801		
18.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001158	216144,00				250		
18.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,02802	25106,00				703		
18.4	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,002017	125730,00				254		
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих плотных асфальтобетонных смесей м/з. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	186,8		325,02	0,05	60714	9	60641	70	65646
						0,35	--	64	--		4863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	4,52056	13400,00				60576		
19.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,000523	125730,00				66		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2651502	78868	1712900	791372	3718305
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					771211	30706	--	275431	
		Материалы	Тенге					2651502				
		Всего заработная плата	Тенге					808835				
		Местные материалы	Тенге						801917			
		Транспортные расходы	Тенге					904065				
		Накладные расходы	Тенге					88524				
		Сметная прибыль	Тенге					791372				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					275431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3718305				
		Сметная заработная плата	Тенге									608
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						801917			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3718305				
		Сметная заработная плата	Тенге									608
									801917			

РАЗДЕЛ 3. ТРОТУАРЫ И СЪЕЗДЫ

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ НА ТРОТУАРАХ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	236,971		2314,70	--	548516	--	--	394932	1018923
						2314,70	--	548516	--		75476	
21	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	398,107		305,00	--	121423	--		--	131137
						--	--	--	--		9714	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	236,971		213,29	95,67	50544	22671	--	28392	85251
						117,62	48,78	27873	11560		6315	
23	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6 толщиной 12см, h=0,15м	м2 покрытия	858		1531,21	176,73	1313776	151636	843732	398548	1849310
						371,11	59,00	318408	50618		136986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	17,16	31,00				532		
23.2	2101-0603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	0,174	149,292	5648,00				843201		
24	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С6, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	858		295,56	16,66	253590	14297	218069	28090	304215
						24,74	5,58	21224	4785		22534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2101-0603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	0,045	38,61	5648,00				218069		
25	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,89232		19661,11	6607,51	17544	5896	--	12580	32534
						13053,60	--	11648	--		2410	
26	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	858		1372,54	3,60	1177641	3088	955881	237520	1528373
						254,86	1,46	218672	1253		113213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	4,29	1670,00				7164		
26.2	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	61,2612	13655,00				836522		
26.3	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00104	0,89232	125730,00				112191		
27	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытии	858		825,12	--	707953	--	567052	152173	928936
						164,22	--	140901	--		68810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	41,5272	13655,00				567054		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка откосов ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	228		253,62	--	57826	--	--	41634	107417
						253,62	--	57826	--		7957	
				УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА (м)								
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	27,42		2314,70	--	63469	--	--	45698	117900
						2314,70	--	63469	--		8733	
30	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,42		742,95	--	20372	--	--	14668	37843
						742,95	--	20372	--		2803	
31	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	Тенге за 1 тонну	47,985		947,00	--	45442	--		--	49077
						--	--	--	--		3635	
32	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	6,855		7038,08	290,77	48246	1993	26785	17216	70699
						2840,03	149,79	19468	1027		5237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	9,52845	2811,00				26784		
33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	457		1825,87	39,18	834423	17905	329365	534486	1478422
						1065,98	16,94	487153	7741		109513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0472	21,5704	14443,00				311541		
34	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,312		48540,00	--	354924	--	354924	--	383318
						--	--	--	--		28394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5615689	217486	3295808	1905937	8123355
								1935530	76984	--	601730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5615689				
	Материалы		Тенге					2940881				
	Всего заработная плата		Тенге						2012514			
	Местные материалы		Тенге					354924				
	Транспортные расходы		Тенге					166864				
		Накладные расходы	Тенге					1905937				
		Сметная прибыль	Тенге					601730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8123356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1483
		Сметная заработная плата	Тенге						2012514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8123356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1483

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						2012514			
		РАЗДЕЛ 4.ПОДЪЕМ ЛЮКОВ И ДОЖДЕПРИЕМНИКОВ										
35	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Разборка бетона вокруг люка	м3 конструкции	1,6		3845,04	1554,52	6152	2487	--	5225	12287
						2290,51	733,01	3665	1173		910	
36	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4		105,00	--	420	--		--	454
						--	--	--	--		34	
37	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	4		621,00	--	2484	--		--	2683
						--	--	--	--		199	
38	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков и дожеприемников	шт.	8		1392,96	145,58	11144	1164	--	10497	23373
						1247,38	78,05	9979	624		1731	
39	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,33		105,00	--	35	--		--	38
						--	--	--	--		3	
40	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	0,33		621,00	--	205	--		--	221
						--	--	--	--		16	
41	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Установка ж/б подкладок под люк и дождеприемник (2шт на люк и дождеприемник)	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32		17850,60	9191,79	5712	2941	122	4518	11048
						8276,84	3688,00	2649	1180		818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,00576	12815,00				74		
41.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000224	216144,00				48		
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.	шт.	16		1992,00	--	31872	--	31872	--	34422
						--	--	--	--		2550	
43	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люков	шт.	8		2424,12	242,63	19393	1941	820	17496	39840
						2078,97	130,09	16632	1041		2951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,064	12815,00				820		
44	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3		25293,00	--	75879	--	75879	--	81949
						--	--	--	--		6070	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Омоноличивание люка бетоном В15	м3	1,6		19539,65	1317,30	31263	2108	26343	3049	37057
						1757,43	336,93	2812	539		2745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,632	14443,00				23571		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см**	м2 покрытия	12		1296,51	3,60	15558	44	12456	3322	20390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				254,86	1,46	3058	18		1510	
46.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,005	0,06	1670,00				100		
46.2	2102-0501-0303	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0714	0,8568	13365,00				11451		
46.3	2113-0104-0202	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,0006	0,0072	125730,00				905		
47	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	12		811,09	--	9733	--	7762	2128	12810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				164,22	--	1971	--		949	
47.1	2102-0501-0303	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0484	0,5808	13365,00				7762		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					209850	10685	155254	46235	276572
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					40766	4575	--	20486	
		Материалы	Тенге					133971				
		Всего заработная плата	Тенге					47505				
		Местные материалы	Тенге						45341			
		Транспортные расходы	Тенге					31872				
		Накладные расходы	Тенге					3144				
		Сметная прибыль	Тенге					46235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					194622				
		Сметная заработная плата	Тенге									33
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						45341			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					75879				
		Сметная прибыль	Тенге					75879				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					6070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					81949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					276571				
		Сметная заработная плата	Тенге									33
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						45341			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										12397498
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2821680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						361770			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						136045			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5163962		
		- Перевозка грузов	Тенге					293738				
		- Накладные расходы	Тенге								2838012	
		- Сметная прибыль	Тенге								918335	

Итого в базовых ценах 2020 г.:	12 397 498
Непредвиденные работы и затраты-2%	247 950
Итого	12 645 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г.									
		с к= 2917 /2651 =1,10033949				13 914 286					
		Сметная стоимость в ценах 2021 года:				13 914 286					
		Тендерная скидка 1,00000613%				139 144					
		Итого с учетом тендерной скидки				13 775 142					
		НДС (12%):				1 653 017					
		ВСЕГО по акту:				**15 428 159,04**					

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района
_____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства
_____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства
_____ Кыдырбаев О.А.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"
Директор
_____ ПАК В.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "RBS Дорстрой"
Директор
_____ Шевелев А.А.