Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору №16 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы", км 0,912-9,412 Саркандского района Алматинской области	тенге	292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	173 741 441,63	-	173 741 441,63	24 295 496,26	-	24 295 496,26
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		155 687 000,00	155 687 000,00		155 687 000,00		155 687 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		18 054 441,63	18 000 000,00	54 441,63	18 054 441,63		18 054 441,63	0,00		0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		119 000 000,00		119 000 000,00	104 984 892,79		80 689 396,53	24 295 496,26		24 295 496,26
	Всего по акту:		292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	173 741 441,63	-	173 741 441,63	24 295 496,26	-	24 295 496,26

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика:_____ Алипбаев М.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск,подъезд к с.Бакалы",км 0,912-9,412 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2021 года

на Основные ви ды работ

Составлен(а) в текущи х ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Уст ройство**	**м2 покрытия**	**11145,88**		**1463,93**	**100,11**	**16316775,12**	**1115777,60**	**14685308,86**	**938979,97**	**18636215,50**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,74**	**515688,66**	**353737,24**		**1380460,41**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
2	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	**м2 покрытия**	**11145,88**		**329,08**	**0,04**	**3667892,60**	**481,50**	**3664648,48**	**2983,63**	**3964546,32**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,25**	**--**	**2762,62**	**--**		**293670,10**	
3	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**8,916704**		**16050,60**	**6382,32**	**143118,45**	**56909,26**	**--**	**93105,93**	**255122,33**
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов				**9668,28**	**--**	**86209,19**	**--**		**18897,95**	
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розливвяжущих материалов**	**т**	**8,916704**		**128437,84**	**1817,43**	**1145242,23**	**16205,49**	**1129036,74**	**9193,61**	**1246790,70**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**954,68**	**--**	**8512,60**		**92354,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**21273028,40**	**1189373,85**	**19478994,09**	**1044263,13**	**24102674,86**
							604660,47	**362249,84**	**--**	**1785383,32**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21273028,40**				
	Материалы		Тенге				**19478994,09**				
	Всего заработная плата		Тенге					**966910,31**			
		Накладные расходы	Тенге				**1044263,13**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1785383,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24102674,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**632,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**966910,31**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**24102674,86**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**632,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**966910,31**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24102674,86**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**604660,47**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1189373,85**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**362249,84**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19478994,09**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1044263,13**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1785383,32**	
		НДС 12%					**2 892 320,98**				
		Итого с ДНС					**26 994 995,84**				
		Тендерная скидка 10%					**2 699 499,58**				
		Итого по смете:					**24 295 496,26**				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.