Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	503 118 152,44	42 150 000,00	-	42 150 000,00
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		368 679 000,00	368 679 000,00		368 679 000,00		368 679 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		31 931 819,94	31 000 000,00	931 819,94	31 931 819,94		31 931 819,94			0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		281 000 000,00		281 000 000,00	144 657 332,50		102 507 332,50	42 150 000,00		42 150 000,00
	Всего по акту:		681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	503 118 152,44	42 150 000,00	-	42 150 000,00

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта - Осно вные виды работ

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2021 года

на Основные виды работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по-проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением ново го материала**	**м2 площади основания**	**2710,009**		**287,62**	**229,13**	**779463,49**	**620945,85**	**1964,76**	**378716,50**	**1250834,40**
		НР - 108%; СП - 8%				**57,77**	**71,63**	**156552,88**	**194110,55**		**92654,40**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов										
2	**С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**37,580271**		**5308,00**	**--**	**199476,08**	**--**	**199476,08**	**--**	**215434,16**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15958,09**	
3	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячи х асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых А БВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Ус тройство**	**м2 покрытия**	**13503,11**		**1419,38**	**100,11**	**19165984,12**	**1351752,19**	**17189480,84**	**1137563,82**	**21927831,77**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,74**	**624751,09**	**428548,74**		**1624283,83**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
4	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	**м2 покрытия**	**13503,11**		**317,92**	**0,04**	**4292896,74**	**583,33**	**4288966,53**	**3614,63**	**4640232,28**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,25**	**--**	**3346,88**	**--**		**343720,91**	
5	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**10,802488**		**16050,60**	**6382,32**	**173386,41**	**68944,94**	**--**	**112796,80**	**309077,87**
		НР - 108%; СП - 8%				**9668,28**	**--**	**104441,48**	**--**		**22894,66**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов		2							
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов**	т	10,802488	127570,13	1817,43	1378074,80	19632,77	1358442,00	11137,95	1500349,77
		НР - 108%; СП - 8%			--	954,68	--	10312,92		111137,02	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
7	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укреплениещебнем толщиной 20 см**	м2 покрытия обочин	18045	181,18	147,47	3269430,63	2661135,49	3663,13	1550052,50	5205041,78
		НР - 108%; СП - 8%			33,51	46,03	604632,01	830601,79		385558,65	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
8	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	4402,98	1423,00	--	6265440,54	--	6265440,54	--	6766675,78
		СП - 8%			--	--	--	--		501235,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35524152,81	4722994,56	29307433,91	3193882,21	41815477,82
							1493724,34	1463574,00	--	3097442,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35524152,81				
	Материалы		Тенге				22842517,29				
	Всего заработная плата		Тенге					2957298,34			
	Местные материалы		Тенге				6464916,62				
		Накладные расходы	Тенге				3193882,21				
		Сметная прибыль	Тенге				3097442,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41815477,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2112,38
		Сметная заработная плата	Тенге					2957298,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41815477,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2112,38
		Сметная заработная плата	Тенге					2957298,34			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41815477,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1493724,34				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4722994,56			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1463574,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29307433,91		
		- Накладные расходы	Тенге							3193882,21	
		- Сметная прибыль	Тенге							3097442,80	

НДС 12%	5 017 857,34
Итого с НДС	46 833 335,16
Тендерная скидка 10%	4 683 335,16
Итого с учетом тендерной скидки:	42 150 000,00

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____Самуратов С.З

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____Капаев Е.С.

Представитель заказчика: _____Алипбаев М.