Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ТОО фирма "Качирский ПДУ"

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Стройка : Строительство наружной сети водоснабжения производственной базы ТОО фирма "Качирский ПДУ"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации.

(наименование)

Договор подряда № 9 от10.12. 2020г

Акт приемки выполненных работ № 1 от21.12.2020г

за декабрь 2020г

на: Наружные сети водоснабжения.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Землянные работы.									
1	1101-0101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %**	**м3 грунта**	**450,76**	168,23	161,66	75831	72870	–	17957	101292
					6,57	48,76	2961	21979	–	7503	
2	1101-0102-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**63,38**	254,34	254,34	16120	16120	–	3501	21191
					–	76,72		4863	–	1570	
3	4111-0102-0500	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**124,86**	106		13235	0	–	0	14294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					495,36	–	2972	–	–	497	
10	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**6**	1369		8214		8214	–	8871
					–		–		–	657	
11	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**2**	1407,4	914,74	2815	1829	–	1461	4618
					492,66	245,67	985	491	–	342	
12	2302-0302-8006	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10**	**шт.**	**2**	682		1364		1364	–	1473
					–		–		–	109	
13	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**1**	1407,4	914,74	1407	915	–	732	2310
					492,66	245,67	493	246	–	171	
14	2302-0502-1806	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120 °C, PN 10, DN 50x4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**1**	11963		11963		11963	–	12920
					–		–		–	957	
15	1122-0501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,05**	287735,55	73775,39	14387	3689	33	11572	28036
					213309	20487,08	10665	1024	–	2077	
16	2301-0501-1309	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**50,5**	326		16463		16463	–	17780
					–		–		–	1317	
17	1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,001**	437647,24	69164,48	438	69	9	379	882
					359260	24385,47	359	24	–	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–			0	–	1059	
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	**м3 грунта**	**7,15**	1934,86	–	13834		–	9961	25699
					1934,86	–	13834		–	1904	
5	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**508,55**	840,78	–	427579		–	307857	794270
					840,78	–	427579		–	58835	
		Итого по разделу 1					**956 745**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					444 374				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 990				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 842				
		- перевозка грузов, тенге					13 235				
		- накладные расходы, тенге					339 276				
		в т.ч. зарплата, тенге					30 535				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					70 870				
	Раздел 2 Водопровод В 1.										
6	1122-0901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**2**	1210,24	26,92	2420	54	346	2026	4802
					1010,24	12,95	2020	26	–	356	
7	2304-0102-1520	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые модели Talis A2 infinity F4, корпус из ВЧШГ, клин вулканизирован NBR, без штурвала, для технической воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	58246		116492		116492	–	125811
					–		–		–	9319	
8	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	1369		2738		2738	–	2957
					–		–		–	219	
9	1122-1201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**6**	545,82	29,34	3275	176	127	2942	6714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,004	1032		1036		1036	–	1119
					–		–		–	83	
19	2301-0201-0220	Гильза из трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4793		1917		1917	–	2070
					–		–		–	153	
20	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	4679,4	110,89	4679	111	3039	1525	6700
					1529,88	25,9	1530	26	–	496	
21	2303-0301-0406	Счетчики для воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Sensus	шт.	1	82249		82249		82249	–	88829
					–		–		–	6580	
22	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
					–		–		–	3228	
23	1106-0101-0101	Отмостка вокруг люка бетон В 7,5 НР = 91 %	м3	1,5	21912,12	1085,48	32868	1628	29403	1992	37649
					1224,45	234,78	1837	352	–	2789	
24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (вокруг люка) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	8606,15	1704,74	12909	2557	5521	5545	19930
					3220,56	712,25	4831	1068	–	1476	
25	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5,75	3243,99	157,71	18653	907	11916	6030	26658
					1013,88	45,33	5830	261	–	1975	
26	1123-0101-0101	Песок для подсыпки под существующие водопроводы . Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,84	3243,99	157,71	12457	606	7958	4026	17802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1013,88	45,33	3893	174	–	1319	
27	1122-1101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %**	**врезка**	**1**	4857,72	2318,75	4858	2319	628	2600	8055
					1911	715,21	1911	715	–	597	
28	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,05**	57490,49	–	2875	–	83	2763	6089
					55826	–	2791	–	–	451	
29	1113-0301-0601	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**0,8**	168,82	14,5	135	12	98	19	166
					31,9	1,56	26	1	–	12	

	Итого по разделу 2	**475 819**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 143
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 872
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 408
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	341 947
	- накладные расходы, тенге	43 612
	в т.ч. зарплата, тенге	3 925
	- сметная прибыль (8 %), тенге	35 245

Раздел 3 Узлы пересечения водопровода с существующими коммуникациями

30	1109-0302-0301	**Каркас узла. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,873**	87396,35	21413,17	76297	18694	2064	41714	127452
					63619	5631,61	55539	4916	–	9441	
31	2105-0204-0802	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,040;**	**т**	**0,86682**	303060		262698		262698	–	283714
					–		–		–	21016	
32	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03952**	217102		8580		8580	–	9266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	686	

Итого по разделу 3	**420 432**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 694
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 342
- накладные расходы, тенге	41 714
в т.ч. зарплата, тенге	3 754
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 143

Итого по смете		**1 852 996**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		540 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		122 556
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		36 166
- материалы, изделия и конструкции, тенге		628 524
- перевозка грузов, тенге		13 235
- накладные расходы, тенге		424 602
в т.ч. зарплата, тенге		38 214
- сметная прибыль (8 %), тенге		137 258
Временные здания и сооружения 1,3%		24 089
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)		68 138
Итого		1 945 223
Непредвиденные затраты 2%		38 904
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**1 984 127**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициент	0,9	1 785 714
НДС (12 %)		214 286
Всего по акту с учетом НДС		2 000 000

Заказчик:
ТОО фирма "Качирский ПДУ"

Директор _____ Козыбаев А.Е.

Подрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Руководитель_____Рахметов Р.К.