Приложение 4
к Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018года №656

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчиа (застройщика) Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Нур-Султан"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир-СК 7"
Наименование строительства и его адрес:Строительство детского сада для детей с нарушением зрения(без наружных инженерных сетей и благоустройства) в г.Нур-Султан,расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		180155	21.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детский сад для детей с нарушением зрения(без наружных инженерных сетей и благоустройства) в т.ч	**340 727 678**	**38 239 954**							**4 588 795**	**42 828 749**

Заказчик: _____

БИН200340006704

Эксперт(ы) технического контроля _____
Технадзор Изанов С.К.
ИИН670126301170
АДСиЖКХ №01227

Подрядчик: _____
Руководитель Серикбаев Л.Т.
БИН021240000607

Заказчик: ГУ"Управление строительства города Нур-Султан"
БИН200340006704 г.Нур-Султан, район"Сарыарка",С.Сейфуллина, дом №30
Генподрядчик: ТОО"Альтаир-СК7" БИН021240000607 г.Нур-Султан,р-н Есиль,пр.Кабанбай Батыра,42 тел:8-7172-452380

Форма 4
Приложение2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от19 сентября 2018 года
№656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки - Строительство детского сада для детей с нарушением зрения(без наружных инженерных сетей и благоустройства) в г.Нур-Султан, расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Наименование объекта - Детский сад

Акт
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020год

на Конструктивные решения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего	Страна происхожд ения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Блок 1б									
			Фонари на отм. 6,100									
1	151	Е0109-23-1	**Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	1,08588	184212,94	2642,46	200033	2869	8548	50,10	54	
			т		8032,50	714,33	8722	776	90	2,58	3	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**200033**	**2869**			**54**	
				Тенге			**8722**	**776**			**3**	
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**200033**					
		Материалы -		Тенге			**188441**					
		Всего заработная плата -		Тенге				**9498**				
			Накладные расходы -	Тенге			**8548**					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1282**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12515**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**221096**					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**10780**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**221096**					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**10780**				
			РАЗДЕЛ 2.Блок 2									
			Конструкция для декор элементов									
2	256	Е0109-43-1	**Монтаж каркаса для декор элемента**	0,92005	184287,34	4590,56	169554	4224	4608	25,30	23	
			т		4725,00	840,11	4347	773	90	3,01	3	

21.09.2020г.

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	257	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	40	59,75	0,42	2390	17	1043	0,16	6	
			шт		28,80	0,16	1152	6	90	--	--	
4	258	С11011-2097 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х90 мм	40	13,04	--	522	--	--	--	--	Казахстан
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
5	259	С12021-0 т.ч. табл.3 п.2	Доплата за изменение марки стали на С245	0,92005	1860,00	--	1711	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
6	260	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,210389	40,72	0,04	864	1	159	0,04	1	
			м2		8,32	--	176	--	90	--	--	
7	261	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	21,210389	28,74	0,02	609	--	111	0,03	1	
			м2		5,81	--	123	--	90	--	--	
8	262	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя	21,210389	113,35	0,04	2404	1	159	0,04	1	
			м2		8,32	--	176	--	90	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			178054	4242			32	
				Тенге			5975	779			3	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4399					
		Материалы -		Тенге			3399					
		Всего заработная плата -		Тенге				476				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			522					
			Накладные расходы -	Тенге			429					
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5117					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3	
			Сметная заработная плата -	Тенге				540				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			173655					
		Материалы -		Тенге			162204					
		Всего заработная плата -		Тенге				6279				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1711					
			Накладные расходы -	Тенге			5651					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				848				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10758					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			190064					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35	
			Сметная заработная плата -	Тенге				7126				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			195181					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38	
			Сметная заработная плата -	Тенге				7667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**378087**	**7112**			**87**	
			Тенге			**14698**	**1555**			**6**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4399					
		Материалы -	Тенге			3399					
		Всего заработная плата -	Тенге				476				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			522					
		Накладные расходы -	Тенге			429					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5117					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				540				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			373688					
		Материалы -	Тенге			350645					
		Всего заработная плата -	Тенге				15777				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1711					
		Накладные расходы -	Тенге			14199					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23273					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			411160					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97	
		Сметная заработная плата -	Тенге				17906				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			416277	195 181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99	
		Сметная заработная плата -	Тенге				18447				

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	7493
Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге	423770
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге	9323
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	4238
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1695
Всего:	Тенге	439026
Итого: в текущих ценах коэф 2,92774191	Тенге	1285354
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	25707
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	Тенге	1311061
НДС 12%	Тенге	157327
Всего:	Тенге	1468388
Итого к оплате с учетом скидки: 0,8382572902	Тенге	1230887 577130

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН200340006706
_____

Эксперт(ы) технического контроля _____
Технадзор Иванов С.К
АДСиЖКХ №01227

Сдал(Подрядчик)
ТОО"Алтаир -СК7"БИН021240000607

Руководитель: Серикбаев Л.Т _____

21.09.2020 г.

Заказчик: ГУ"Управление строительства города Нур-Султан"
БИН200340006704 г.Нур-Султан, район"Сарыарка",С.Сейфуллина, дом №30
Генподрядчик: ТОО"Альтаир-СК7" БИН021240000607 г.Нур-Султан,р-н Есиль,пр.Кабанбай Батыра,42 тел:8-7172-452380

Форма 4
Приложение2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от19 сентября 2018 года
№656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки - Строительство детского сада для детей с нарушением зрения(без наружных инженерных сетей и благоустройства) в г.Нур-Султан, расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Наименование объекта - Детский сад

Акт
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020год

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля, /л. АР9/									
			Устройство люков									
1	35	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	0,06256	160964,97	4022,39	10070	252	572	56,50	4	
			т		9090,00	1071,86	569	67	90	3,81	–	
2	36	Е0109-42-3	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	39,3	5046,98	120,75	198346	4746	3406	0,40	16	
			м2		66,60	29,70	2617	1167	90	0,11	4	
3	37	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	212,48	310,08	3,43	65886	729	16742	0,46	97	
			м2		73,73	1,31	15666	278	105	0,01	1	
4	38	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	212,48	306,50	2,10	65125	446	14685	0,39	83	
			м2		65,03	0,79	13818	168	105	–	1	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			339427	6172			199	
				Тенге			32670	1680			7	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131011					
			Материалы -	Тенге			50887					
			Всего заработная плата -	Тенге				29930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы -	Тенге			49465					
		Накладные расходы -	Тенге			31426					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4714				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9746					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172184					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197	
		Сметная заработная плата -	Тенге				34644				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			208416					
		Материалы -	Тенге			200233					
		Всего заработная плата -	Тенге				4420				
		Накладные расходы -	Тенге			3978					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12744					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			225138					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5017				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			397322					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223	
		Сметная заработная плата -	Тенге				39661				
		РАЗДЕЛ 2.Фасад, /л. АР10, 78-79/									
5	41	**Е0115-156-3** **Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная** м2	1051	82,30	1,65	86493	1734	16840	0,09	92	
				14,63	0,63	15376	662	105	–	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			86493	1734			92	
			Тенге			15376	662			3	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86493					
		Материалы -	Тенге			65120					
		Всего заработная плата -	Тенге				16038				
		Местные материалы -	Тенге			4263					
		Накладные расходы -	Тенге			16840					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6200					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109533					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104	
		Сметная заработная плата -	Тенге				18564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109533					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104	
		Сметная заработная плата -	Тенге				18564				
		РАЗДЕЛ 3.Полы, /л. АР16-18/									
		на отм. 0,000 (1 этаж)									
		Тип 2									

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	93	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	153,3	1581,26	30,36	242407	4654	26456	0,80	123	
			м2		132,85	7,46	20366	1143	123	0,04	6	
7	94	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	194,3	936,79	1,30	182018	252	9387	0,23	45	
			м		38,61	0,67	7502	130	123	--	1	
			на отм. 0,000 (1 этаж)									
			Тип 2									
8	133	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	165,4	1581,26	30,36	261540	5021	28544	0,80	132	
			м2		132,85	7,46	21973	1233	123	0,04	6	
9	134	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	184,2	936,79	1,30	172556	239	8899	0,23	42	
			м		38,61	0,67	7112	123	123	--	1	
			Тип 3									
10	139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	102,32	197,03	9,95	20160	1018	7040	0,36	36	
			м2		52,20	3,74	5341	383	123	0,02	2	
11	140	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	102,32	323,65	18,42	33116	1885	11687	0,42	43	
			м2		85,95	6,91	8794	707	123	0,03	3	
12	141	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	102,32	215,39	9,05	22039	926	6828	0,25	26	
			м2		50,85	3,40	5203	348	123	0,02	2	
13	142	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	102,32	560,96	5,55	57397	568	5670	0,26	26	
			м2		42,98	2,07	4398	212	123	0,01	1	
14	143	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	125,97	581,14	2,07	73207	261	40214	1,38	174	
			м2		258,75	0,79	32595	100	123	--	--	

	144	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30мм/									
			м2	102,32	197,03	9,95	20160	1018	7040	0,36	36	
					52,20	3,74	5341	383	123	0,02	2	
16	145	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
			м2	102,32	63,30	1,34	6477	137	222	0,01	1	
					1,26	0,50	129	51	123	--	--	
17	146	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 4Вр1									
			1т	0,1360856	56039,08	327,33	7626	45	288	11,60	2	
					1890,00	123,75	257	17	105	0,60	--	
			на отмю +3,900 (2 этаж)									
			Тип 2									
18	185	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных									
			м2	62,4	1581,26	30,36	98671	1894	10769	0,80	50	
					132,85	7,46	8290	465	123	0,04	2	
19	186	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных									
			м	72,3	936,79	1,30	67730	94	3493	0,23	17	
					38,61	0,67	2792	48	123	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1265101	18011			753	
				Тенге			130093	5344			27	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1265101					
			Материалы -	Тенге			1030379					
			Всего заработная плата -	Тенге				135436				
			Местные материалы -	Тенге			86618					
			Накладные расходы -	Тенге			166537					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24981				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85898					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1517537					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863	
			Сметная заработная плата -	Тенге				160417				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1517537					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863	
			Сметная заработная плата -	Тенге				160417				
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка, /л. АР19-23/									
			Потолки на отм. +0,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Облицовка потолков гипсокартонными листами, с установкой каркасов									
			47,41	2241,18	28,52	106254	1352	66051	7,90	374	
		м2		1319,53	7,31	62559	346	105	0,04	2	
21	237	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков /глат/								
			114,99	169,54	3,94	19495	453	12509	0,55	64	
		м2		102,11	1,49	11742	171	105	0,01	1	
22	238	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков /финиш/								
			714,99	180,85	3,94	129303	2817	77777	0,55	396	
		м2		102,11	1,49	73008	1065	105	0,01	5	
		Стены на отм. 0,000									
23	243	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 8 мм стен /глат/								
			668	263,52	3,43	176031	2291	52633	0,46	304	
		м2		73,73	1,31	49252	875	105	0,01	4	
24	244	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен /глат/								
			721,74	131,60	3,43	94981	2476	56867	0,46	329	
		м2		73,73	1,31	53214	945	105	0,01	5	
25	245	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен /финиш/								
			3000	141,30	3,43	423900	10290	236376	0,46	1366	
		м2		73,73	1,31	221190	3930	105	0,01	19	
26	248	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			800	921,80	4,62	737440	3696	214748	1,52	1216	
		м2		254,97	3,14	203976	2512	104	0,02	13	
		Потолки на отм. +8,610									
27	261	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей ттолщиной 2 мм потолков /глат/								
			48,02	169,54	3,94	8141	189	5224	0,55	27	
		м2		102,11	1,49	4903	72	105	0,01	--	
28	262	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей ттолщиной 2 мм потолков /финиш/								
			48,02	180,85	3,94	8684	189	5224	0,55	27	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		102,11	1,49	4903	72	105	0,01	--	
			Стены на отм. +8,610									
29	264	E0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	127,32	580,73	4,92	73939	626	26058	1,15	146	
			м2		193,05	1,87	24579	238	105	0,01	1	
30	265	E0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен /глат/**	127,32	131,60	3,43	16755	437	10032	0,46	58	
			м2		73,73	1,31	9387	167	105	0,01	1	
31	266	E0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен /финиш/**	127,32	141,30	3,43	17990	437	10032	0,46	58	
			м2		73,73	1,31	9387	167	105	0,01	1	
32	267	E0115-165-10	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	127,32	118,30	1,61	15062	205	7031	0,31	39	
			м2		51,98	0,61	6618	78	105	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1827976	25458			4403	
				Тенге			734718	10638			52	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1827976					
		Материалы -		Тенге			543011					
		Всего заработная плата -		Тенге				745356				
		Местные материалы -		Тенге			524788					
			Накладные расходы -	Тенге			780559					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							390	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117084				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156512					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2765047					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4846	
			Сметная заработная плата -	Тенге				862440				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2765047					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4846	
			Сметная заработная плата -	Тенге				862440				
			РАЗДЕЛ 5.Окна и витражи, /л. АР24-30/									
			Окна									
33	281	C11011-936	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	123,24	-2800,00	--	-345072	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	282	С11011-1357 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стекло безопасное многослойное прозрачное, энергосберегающее									Казахстан
			м2	123,24	6770,00	--	834335	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
35	283	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м									
			м2	500,49	158,29	3,84	79225	1922	39651	0,40	201	
					64,58	1,44	32322	721	120	0,01	4	
36	284	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 250 мм									Казахстан
			м	199,7	2030,00	--	405391	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
37	285	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм									
			м	69,7	435,90	2,02	30382	141	4728	0,39	27	
					64,13	0,48	4470	33	105	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1004261	2063			229	
				Тенге			36792	754			4	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1004261					
			Материалы -	Тенге			63121					
			Всего заработная плата -	Тенге				37545				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			894654					
			Местные материалы -	Тенге			7632					
			Накладные расходы -	Тенге			44379				22	
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6657				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			62918					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1111558					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							254	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44202				
			Сметная заработная плата -	Тенге			1111558					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							254	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44202				
			Сметная заработная плата -	Тенге								
			РАЗДЕЛ 6.Двери, /л. АР 30-31/									
			Внутренние и наружные двери									
38	290	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
			м2	156,87	400,18	102,53	62776	16084	35262	0,90	141	
					151,65	35,67	23789	5596	120	0,14	22	
39	291	Е0126-34-2	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах									
			м2	40,02	3384,81	53,72	135460	2150	17967	2,73	109	
					428,83	20,12	17162	805	100	0,10	4	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	193	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	156,87	4010,00	–	629049	--	–	--	--	Россия
			м2		--	–	--	--	–	--	--	
41	293	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	40,32	4250,00	–	171360	--	–	--	--	Россия
			м2		--	–	--	--	–	--	--	
42	300	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	110	1380,00	–	151800	--	–	--	--	Россия
			комплект		--	–	--	--	–	--	--	
43	302	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	12	1960,00	–	23520	--	–	--	--	Россия
			комплект		--	–	--	--	–	--	--	
44	30	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	30	844,00	–	25320	--	–	--	--	Россия
			шт		--	–	--	--	–	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1199285	18234			250	
				Тенге			40951	6401			26	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1199285					
		Материалы -		Тенге			139052					
		Всего заработная плата -		Тенге				47352				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1001049					
			Накладные расходы -	Тенге			53229					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7984				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75151					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1327665					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303	
			Сметная заработная плата -	Тенге				55336				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1327665					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303	
			Сметная заработная плата -	Тенге				55336				
			РАЗДЕЛ 7.Прочие работы									
			Крыльцо-1- 9, /л. АР47- 63/									
45	336	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	481,78	1490,18	8,30	717937	3999	54665	0,57	273	
			м2		94,18	1,17	45374	563	119	--	2	
46	337	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	50,8	641,48	3,28	32587	166	1269	0,12	6	
			м2		20,22	0,78	1027	40	119	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	343	E0109-43-1	Монтаж обрешетки т	1,032517	158587,34	4590,56	163744	4740	5171	25,30	26
					4725,00	840,11	4879	867	90	3,01	3
48	344	E0109-43-1	Монтаж стоек т	0,848048	158587,34	4590,56	134490	3893	4248	25,30	21
					4725,00	840,11	4007	712	90	3,01	3
49	345	E0113-27-2 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 м2	63,951344	87,85	0,10	5618	6	479	0,04	3
					8,28	0,04	530	3	90	--	--
50	346	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый м2	333,88	5226,29	2,21	1744954	738	112299	1,76	588
					319,50	0,83	106675	277	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2799330	13543			917
			Тенге				162491	2462			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2501096				
		Материалы -	Тенге				2342581				
		Всего заработная плата -	Тенге					154488			
		Накладные расходы -	Тенге				168713				84
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					25307			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2829998				958
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч					179795			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				298234				
		Сметная заработная плата -	Тенге				280715				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					10466			
		Материалы -	Тенге				9419				5
		Всего заработная плата -	чел.-ч					1413			
		Накладные расходы -	Тенге				18459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				326112				58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч					11878			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3156110				1016
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч					191673			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				8521873	85215			6843
		Сметная заработная плата -	Тенге				1153090	27941			128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8015223				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				4234150				
		Сметная заработная плата -	Тенге					1166146			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1895703				
			Тенге				672767				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1261684				
		Материалы -	Тенге								631
		Всего заработная плата -	чел.-ч					189253			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге								
		Местные материалы -	Тенге								
		Накладные расходы -	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556614					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9833522					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7525	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1355399				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			506650					
Материалы -			Тенге			480948					
Всего заработная плата -			Тенге				14886				
		Накладные расходы -	Тенге			13397					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2010				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31203					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			551250					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84	
		Сметная заработная плата -	Тенге				16895				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10384772					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7608	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1372294				

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	186926
Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге	10571698
		232577
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге	
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	105717
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	42287
Всего:	Тенге	10952279
Итого: в текущих ценах коэф 2,92774191	Тенге	32065446
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	641309
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	Тенге	32706755
НДС 12%	Тенге	3924811
Всего:	Тенге	36631566
Итого к оплате с учетом скидки 0,838572902	Тенге	**30706677**

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН200340006704

Техникалық сұхаттар үшін
Сметалық бөлімі

Эксперт(ы) технического контроля
Технадзор Иванов С.К.
АДСиЖКХ №01227

Сдал(Подрядчик)
ТОО"Алтаир -СК7"БИН021240000607

Руководитель: Серикбаев Л.Т

от. 21.09.2020 г.

Заказчик: ГУ"Управление строительства города Нур-Султан"
БИН200340006704 г.Нур-Султан, район"Сарыарка",С.Сейфуллина, дом №30
Генподрядчик: ТОО"Альтаир-СК7" БИН021240000607 г.Нур-Султан,р-н Есиль,пр.Кабанбай Батыра,42 тел:8-7172-452380

Форма 4
Приложение2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от19 сентября 2018 года
№656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки - Строительство детского сада для детей с нарушением зрения(без наружных инженерных сетей и благоустройства) в г.Нур-Султан, расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Наименование объекта - Детский сад

Акт
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020год

на Электротехнические решения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование вентиляции									
1	75	С151801-50 прим.	**Контактор КМИ-11810-18А-380В/АС-3-1НЗИЭК**	1	3040,00	--	3040	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
2	76	Ц0108-530-1	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4	
			шт		394,00	2,30	788	5	95	0,01	--	
3	77	С151801-50 прим.	**Пускатель ПМЛ-1230 02 1,5-2,6А**	1	3040,00	--	3040	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
4	78	С151801-79 прим.	**Пускатель ПМ14-09-0122-50УХЛ4**	1	9500,00	--	9500	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
5	79	Ц0108-527-1	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А**	2	1194,70	49,70	2389	99	992	3,00	6	
			шт		513,00	9,00	1026	18	95	0,05	--	
6	80	75-6-16 Изм. и доп. вып. 21	**Ящики управления Я 5410-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	2	23462,00	--	46924	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	81	Ц0108-317-4	Реле промежуточное	2	3104,10	34,10	6208	68	3224	10,00	20	
			шт		1688,00	9,00	3376	18	95	0,05	--	
8	82	5548-22	Реле промежуточное ПЭ37-42УЗ	1	1758,00	--	1758	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
9	83	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	3	598,80	14,80	1796	44	827	2,00	6	
			шт		288,00	2,30	864	7	95	0,01	--	
10	84	С151801-34	Выключатели и переключатели пакетные ПВ2-10	2	912,00	--	1824	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
11	85	С151801-35	Выключатели и переключатели пакетные ПВ3-10	1	1160,00	--	1160	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
12	86	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	16	47,00	0,20	752	3	693	0,29	5	
			шт		45,50	0,10	728	2	95	--	--	
13	87	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный	16	242,00	--	3872	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
14	88	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1	
			шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--	
15	89	С151801-32	Выключатель автоматический однеополюсный АЕ2021-10НУЗ	1	300,00	--	300	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
16	90	Ц0108-532-2	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 9 элементов поста	10	948,30	16,30	9483	163	4230	3,00	30	
			шт		443,00	2,30	4430	23	95	0,01	--	
17	91	С151801-119	Пост ПКЕ 222-1УЗ	9	431,00	--	3879	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
18	92	С151801-130	Пост ПКЕ 222-2У2	1	2930,00	--	2930	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
19	105	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02262	93270,00	--	2110	--	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	--	
20	108	С151603-24 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0153	120257,00	--	1840	--	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	109	С151603-47 Изм. и доп. вып. 20	Кабели ВВГЭ 3х1,5 ГОСТ 1508-78	0,7854	73471,00	--	57704	--	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	--	
22	122	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм	244,8	56,00	--	13709	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
23	123	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	6,12	204,00	--	1248	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
24	128	С130804-910 Изм. и доп.вып.19	Труба гофрированная поливинилхлоридная диаметр до 32	243	36,00	--	8748	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
25	129	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	3	71,50	5,70	215	17	127	0,24	1	
			шт		43,70	1,00	131	3	95	0,01	--	
26	130	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, К314УХЛ2	0,003	70800,00	--	212	--	--	--	--	
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--	
27	131	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	2	1627,70	49,70	3255	99	889	3,00	6	
			шт		459,00	9,00	918	18	95	0,05	--	
28	132	С151803-183	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗШ-31, трехполюсный на 100 А	2	9810,00	--	19620	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Обогрев водосточных воронок									
29	143	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	450	175,20	75,70	78840	34065	39886	0,44	198	
			м		72,70	20,60	32715	9270	95	0,12	54	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			288644	34609			276	
				Тенге			45203	9366			54	
		Стоимость оборудования -		Тенге			48682					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			48682					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			216257					
		Материалы -		Тенге			25414					
		Всего заработная плата -		Тенге				54569				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111031					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы -	Тенге			51840					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7776				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16086					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			284183					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357	
			Сметная заработная плата -	Тенге				62345				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23705					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23705					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1422					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25128					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			357993					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357	
			Сметная заработная плата -	Тенге				62345				
			РАЗДЕЛ 2.Магистральные сети									
30	158	Ц0108-572-5	**Главный распределительный щит**	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3	
			шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--	
31	159	75-6-246 Изм. и доп. вып. 20	**Щит распределительный ГРЩ**	1	1389013,00	--	1389013	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
32	160	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2	
			шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--	
33	161	75-6-87 Изм. и доп. вып. 21	**Щит магистральный ШМ**	1	60644,00	--	60644	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
34	171	Ц0108-165-1	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2**	156	2021,10	1245,00	315292	194220	152794	4,00	624	
			шт		756,00	275,00	117936	42899	95	1,59	249	
35	172	Ц0108-407-5	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до100 мм**	6	294,40	152,00	1766	912	937	0,78	5	
			м		124,00	40,30	744	242	95	0,23	1	
36	173	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм**	6,18	474,00	--	2929	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
37	174	Ц0108-410-2	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм**	90	39,00	1,50	3510	135	2232	0,16	14	
			м		25,90	0,20	2331	18	95	--	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	176	С130804-911 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая ф40мм	91,8	62,00	--	5692	--	--	--	--	
			м		--	--	--	--	--	--	--	
39	178	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Метизы	0,002	147300,00	--	295	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1783825	195558			648	
				Тенге			121891	43222			251	
		Стоимость оборудования -		Тенге			1449657					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1449657					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			325252					
		Материалы -		Тенге			7803					
		Всего заработная плата -		Тенге				165113				
			Накладные расходы -	Тенге			156857					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23529				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28927					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			511036					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							977	
			Сметная заработная плата -	Тенге				188642				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			295					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8621					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8621					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9138					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1970144					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							977	
			Сметная заработная плата -	Тенге				188642				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2072469	230167			924	
				Тенге			167094	52588			305	
		Стоимость оборудования -		Тенге			1498339					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1498339					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			541509					
		Материалы -		Тенге			33217					
		Всего заработная плата -		Тенге				219682				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111031					
			Накладные расходы -	Тенге			208698					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45012					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			795219					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1334	
		Сметная заработная плата -	Тенге				250986				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			295					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			295					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32326					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32326					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1940					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34266					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2328137					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				250986			1334	

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	14936 ✓
Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2343073
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге	18584 ✓
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	8447 3379
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	9372
Всего:	Тенге	2379477
Итого: в текущих ценах коэф 2,92774191	Тенге	6966495
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	139330
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	Тенге	7105825
НДС 12%	Тенге	852699
Всего:	Тенге	7958524
Итого к оплате с учетом скидки 0,838257292	Тенге	6671291 6654487

Техникалық құжаттар үшін
Сметалық

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН200340006704

Эксперт(ы) технического контроля
Технадзор Изанов С.К.
АДСиЖКХ №01227

Сдал(Подрядчик)
ТОО"Алтаир -СК7"БИН021240000607

Руководитель: Серикбаев Л.Т.

21.08.2020

Заказчик: ГУ"Управление строительства города Нур-Султан"
БИН200340006704 г.Нур-Султан, район"Сарыарка",С.Сейфуллина, дом №30
Генподрядчик: ТОО"Альтаир-СК7" БИН021240000607 г.Нур-Султан,р-н Есиль,пр.Кабанбай Батыра,42 тел:8-7172-452380

Форма 4
Приложение2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от19 сентября 2018 года
№656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки - Строительство детского сада для детей с нарушением зрения(без наружных инженерных сетей и благоустройства) в г.Нур-Султан, расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Наименование объекта - Детский сад

Акт
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020год

на Водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Канализация К1									
1	80	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	202	748,88	1,43	151274	289	26611	0,56	113	
			м		102,38	0,54	20681	109	128	--	1	
2	81	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	170	620,54	0,64	105492	109	23164	0,58	99	
			м		106,20	0,25	18054	43	128	--	--	
3	82	С131101-60 прим.	**Ревизия Р110К-ПНД**	8	284,00	--	2272	--	--	--	--	Казахстан
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			Канализация К2									
4	158	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	**Заглушка полиэтиленовая литая DN 110**	4	382,00	--	1528	--	--	--	--	Казахстан
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			260566	398			212	
				Тенге			38735	152			1	
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			260566					
			Материалы -	Тенге			217633					
			Всего заработная плата -	Тенге				38886				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3800					
			Накладные расходы -	Тенге			49775					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18620					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			328960					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238	
		Сметная заработная плата -	Тенге				46353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			328960					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238	
		Сметная заработная плата -	Тенге				46353				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			260566	398			212	
			Тенге			38735	152			1	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			260566					
	Материалы -		Тенге			217633					
	Всего заработная плата -		Тенге				38886				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3800					
		Накладные расходы -	Тенге			49775					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18620					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			328960					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238	
		Сметная заработная плата -	Тенге				46353				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			328960					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238	
		Сметная заработная плата -	Тенге				46353				

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	5921
Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге	334881
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге	7367
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	3349
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1340
Всего:	Тенге	346937
Итого: в текущих ценах коэф 2,92774191	Тенге	1015742
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	20315
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	Тенге	1036057
НДС 12%	Тенге	124327
Всего:	Тенге	1160384
Итого к оплате с учетом скидки: 0,8382572902	Тенге	**972700**

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН200340005794

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлім

Эксперт(ы) технического контроля
Технадзор Иванов С.К.
АДСиЖКХ №01227

Сдал(Подрядчик)
ТОО"Алтаир -СК7"БИН021240000607

Руководитель: Серикбаев Л.Т.

21.09.2020г

Заказчик: ГУ"Управление строительства города Нур-Султан"
БИН200340006704 г.Нур-Султан, район"Сарыарка",С.Сейфуллина, дом №30
Генподрядчик: ТОО"Альтаир-СК7" БИН021240000607 г.Нур-Султан,р-н Есиль,пр.Кабанбай Батыра,42 тел:8-7172-452380

Форма 4
Приложение2
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от19 сентября 2018 года
№656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)
Форма

Наименование стройки - Строительство детского сада для детей с нарушением зрения(без наружных инженерных сетей и благоустройства) в г.Нур-Султан, расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Наименование объекта - Детский сад

Акт
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020год

на Системы связи и сигнализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего	Страна происхож дения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Эфирное телевидение									
1	26	С151605-61 прим.	**Кабель абонентский RG 660**	0,08	79000,00	--	6320	--	--	--	--	Россия
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
2	27	С151605-62 прим.	**Кабель распределительный, RG 11-60**	0,08	117400,00	--	9392	--	--	--	--	Россия
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
3	38	С151801-131	**Коробка пластмассовая**	4	509,00	--	2036	--	--	--	--	Россия
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
4	39	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	15	147,30	73,00	2210	1095	966	0,29	4	
			м		49,50	18,30	743	274	95	0,11	2	
5	40	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы, Dн 40 мм**	15,3	164,00	--	2509	--	--	--	--	Россия
			м		--	--	--	--	--	--	--	
6	41	Ц0108-410-1	**Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм**	80	34,20	1,20	2736	96	1778	0,14	11	
			м		23,20	0,20	1856	16	95	--	--	
7	42	С130804-29	**Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр 16 мм**	0,0816	86200,00	--	7034	--	--	--	--	Россия
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
			Структурированная кабельная система									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	51	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	690	59,83	28,70	41283	19803	28288	0,14	97	
			м кабеля		29,97	7,30	20679	5037	110	0,04	29	
9	52	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	2510	72,90	--	182979	--	120405	0,33	828	
			м		53,30	--	133783	--	90	--	--	
10	53	С151604-124	Кабель UTP витая пара, кат.6, 4х2х0,5	3,2	96900,00	--	310080	--	--	--	--	Россия
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
11	54	Ц0108-409-1	Прокладка труб	560	108,60	48,90	60816	27384	27558	0,22	123	
			м		39,60	12,20	22176	6832	95	0,07	40	
12	55	С130804-29	Труба гофрированная; марка ф20 мм	0,56	86200,00	--	48272	--	--	--	--	Россия
			1000м		--	--	--	--	--	--	--	
			Лотки									
13	88	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	120	177,70	116,00	21324	13920	10032	0,32	38	
			м		54,90	33,10	6588	3972	95	0,19	23	
14	89	С151803-76прим.	Лоток проволочный 100х200х3000 FC1010	120	466,00	--	55920	--	--	--	--	Россия
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
15	90	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	40	170,10	15,30	6804	612	722	0,09	4	
			м		15,80	3,20	632	128	95	0,02	1	
16	91	С151804-1415 Изм. и доп. вып. 20	П-образный профиль PSL	80	301,00	--	24080	--	--	--	--	Россия
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
17	92	С11071-27 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Консоль ВМ на лоток	80	1680,00	--	134400	--	--	--	--	Россия
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
18	93	С11071-51 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крепление к потолку SSM	80	1300,00	--	104000	--	--	--	--	Россия
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
19	94	С151803-69	Соединительная пластина	78	79,00	--	6162	--	--	--	--	Россия
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
20	95	С151803-7	Комплект крепежный для лотка	39	584,00	--	22776	--	--	--	--	Россия
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	96	С11051-158 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы металлические сферические, толщина 5 мм									Россия
			1000шт	0,238	22200,00	--	5284	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
22	97	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм									Россия
			шт	160	7,11	--	1138	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
23	98	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм									Россия
			шт	320	8,30	--	2656	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1060210	62910			1106	
				Тенге			186457	16259			94	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			812732					
		Материалы -		Тенге			68784					
		Всего заработная плата -		Тенге				202716				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			494581					
			Накладные расходы -	Тенге			189749					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28462				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60149					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1062630					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1295	
			Сметная заработная плата -	Тенге				231179				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247477					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247477					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14849					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262326					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1324956					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1295	
			Сметная заработная плата -	Тенге				231179				

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	23849
Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге	1348805
		29674
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге	
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	13488
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	5395
Всего:	Тенге	1397362
Итого: в текущих ценах коэф 2,92774191	Тенге	4091116
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	81822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	Тенге			4172938					
		НДС 12%	Тенге			500753					
		Всего:	Тенге			4673691					
		Итого к оплате с учетом скидки: 0,8382572902	Тенге			**3917755**					

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление строительства г.Нур-Султан"
БИН200340006284

Эксперт(ы) технического контроля
Технадзор Иванов С.К
АДСиЖКХ №04297

Сдал(Подрядчик)
ТОО"Алтаир -СК7"БИН021240000607

Руководитель: Серикбаев Л.Т

ЖИР, СС 21.09.2020