Приложение 4
к Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от19 сентября 2018года №656
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление регенерации городской среды города Нур-Султан"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир-СК 7"
Наименование строительства и его адрес:Строительство детского сада для детей с нарушением зрения(без наружныхинженерных сетей и благоустройства) в г.Нур-Султан,расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)
за июль2019года

Код	Код	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
		180155	21.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детский сад для детей с нарушением зрения(без наружных инженерных сетей и благоустройства) в т.ч	**162 178,489**	**28 717,468**							**17 376,267**	**32 163,564**
Конструктивные решения	118 189,213									15 151,822
Архитектурные решения	27 484,660									1 911,528
Водоснабжение и канализация	16 101,472									15 100,214
Электротехнические решения	403,144									

Заказчик:
Зам. руководителя Киматов Ж.Х.
БИН991040001460

Подрядчик:
Руководитель Серикбаев Л.Т.
БИН021240000607

Эксперт(ы) технического контроля
Технадзор Кабаев А.А.
№00032435,№00030735

Заказчик: ГУ"Управление регенерации городской среды города Нур-Султан"
БИН991040001460 г.Нур-Султан,район Сарыарка,пр.Сарыарка,здание13,тел:8-7172-557523
Подрядчик: ТОО "Альтаир СК7"БИН021240000607г.Нур-Султан,р-н Есиль,пр.Кабанбай Батыра,42тел:8-7172-452380
Наименование стройки - Строительство детского сада для детей с нарушением зрения (без наружных инженерных сетей и благоустройства)в г.Нур-Султан,расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Наименование объекта - **Конструктивные решения**

Договор подряда №180155 от 21.09.2018г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициями и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года
№656

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

АКТ
приемки выполненных работ
(по базисно-индексному методу)

за июль 2019год

на Конструктивные решения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Блок 1а								
			Арматурные выпуски на отм.-3,400								
1	31	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0256	93997,62	304,24	2406	8	892	198,00	5
			1т		33075,00	114,75	847	3	105	0,56	--
2	32	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,41472	40,72	0,04	17	--	3	0,04	--
			м2		8,32	--	3	--	90	--	--
3	33	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,41472	28,74	0,02	12	--	2	0,03	--
			м2		5,81	--	2	--	90	--	--
4	34	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя	0,41472	113,35	0,04	47	--	3	0,04	--
			м2		8,32	--	3	--	90	--	--
			Колонны								
5	40	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	3,97	13977,84	4467,45	55492	17736	13687	12,43	49
			м3		2074,50	1208,95	8236	4800	105	4,63	18
6	41	ССб. 6 Т.Ч. п.1.18	Амортизационные отчисления на 1 м 3 конструкций	3,97	617,00	--	2449	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
7	42	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,26952	48300,00	--	13018	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8	43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0861	66000,00	--	5683	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ригель								
9	44	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	18,24	13199,53	3768,94	240759	68745	58616	12,53	229
			м3		2040,75	1019,84	37223	18602	105	3,90	71
10	45	ССб. 6 Т.Ч. п.1.18	Амортизационные отчисления на 1 м 3 конструкций	18,24	355,00	--	6475	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
11	46	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3532	69000,00	--	24371	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	47	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,47868	61200,00	--	29295	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	48	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,21712	50900,00	--	61951	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02976	93997,62	304,24	2797	9	1037	198,00	6
			1т		33075,00	114,75	984	3	105	0,56	--
15	50	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,482112	40,72	0,04	20	--	4	0,04	--
			м2		8,32	--	4	--	90	--	--
16	51	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,482112	28,74	0,02	14	--	3	0,03	--
			м2		5,81	--	3	--	90	--	--
17	52	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя	0,482112	113,35	0,04	55	--	4	0,04	--
			м2		8,32	--	4	--	90	--	--
			Балки								
18	53	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,54	14540,02	407,30	51472	1442	9437	14,40	51

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		2385,00	153,86	8443	545	105	0,75	3
19	54	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06533	69000,00	--	4508	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	55	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2208	61200,00	--	13513	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	56	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,15396	50900,00	--	7837	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Плита перекрытия на отм.+3,800								
22	60	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	13,98	12182,76	241,10	170315	3371	20163	8,06	113
			м3		1282,50	91,08	17929	1273	105	0,44	6
23	61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09476	66000,00	--	6254	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,20972	53000,00	--	64115	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Плита перекрытия на отм.+6,100								
25	63	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,39	12182,76	241,10	114396	2264	13543	8,06	76
			м3		1282,50	91,08	12043	855	105	0,44	4
26	64	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07416	66000,00	--	4895	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,17668	53000,00	--	62364	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			944530	93575			528
				Тенге			85725	26081			103
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			944530				
		Материалы -		Тенге			112018				
		Всего заработная плата -		Тенге				111806			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			306728				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -		Тенге			346484				
			Накладные расходы -	Тенге			117393				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17609			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1125638				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							690
			Сметная заработная плата -	Тенге				129415			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1125638				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							690
			Сметная заработная плата -	Тенге				129415			
			РАЗДЕЛ 2.Блок 1б								
			Ростверки								
28	96	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,21504	93997,62	304,24	20213	65	7494	198,00	43
			1т		33075,00	114,75	7112	25	105	0,56	--
29	97	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	2,928768	40,72	0,04	119	--	22	0,04	--
			м2		8,32	--	24	--	90	--	--
30	98	E0113-17-2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	2,928768	28,74	0,02	84	--	15	0,03	--
			м2		5,81	--	17	--	90	--	--
31	99	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% аллюминиевой пудры в 2 слоя**	2,928768	113,35	0,04	332	--	22	0,04	--
			м2		8,32	--	24	--	90	--	--
			Фундаментные балки								
32	108	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0032	93997,62	304,24	301	1	112	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	106	--	105	0,56	--
33	109	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	0,05184	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
			м2		8,32	--	--	--	--	--	--
34	110	E0113-17-2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	0,05184	28,74	0,02	1	--	--	0,03	--
			м2		5,81	--	--	--	--	--	--
35	111	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% аллюминиевой пудры в 2 слоя**	0,05184	113,35	0,04	6	--	--	0,04	--
			м2		8,32	--	--	--	--	--	--
			Колонны								
36	113	E0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке**	18,79	13977,84	4467,45	262644	83943	64781	12,43	234
			м3		2074,50	1208,95	38980	22716	105	4,63	87
37	114	ССб. 6 Т.Ч. п.1.18	**Амортизационные отчисления на 1 м 3 конструкций**	18,79	617,00	--	11593	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
38	115	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,35932	66000,00	--	23715	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
39	116	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,666	48300,00	--	32168	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	117	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,80736	45800,00	--	36977	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Ригель								
41	118	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	52,85	13199,53	3768,94	697595	199188	169840	12,53	662
			м3		2040,75	1019,84	107854	53899	105	3,90	206
42	119	ССб. 6 Т.Ч. п.1.18	Амортизационные отчисления на 1 м 3 конструкций	52,85	355,00	--	18762	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
43	120	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,799	66000,00	--	118734	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	121	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2256	69000,00	--	15566	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	122	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,955	50900,00	--	150410	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	123	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,367	48300,00	--	114326	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	124	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,247	45800,00	--	11313	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	125	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,204	93997,62	304,24	19176	62	7109	198,00	40
			1т		33075,00	114,75	6747	23	105	0,56	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	126	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,44	40,72	0,04	140	--	26	0,04	--
			м2		8,32	--	29	--	90	--	--
50	127	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,44	28,74	0,02	99	--	18	0,03	--
			м2		5,81	--	20	--	90	--	--
51	128	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя	3,44	113,35	0,04	390	--	26	0,04	--
			м2		8,32	--	29	--	90	--	--
			Балки								
52	129	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,6	14540,02	407,30	81424	2281	14928	14,40	81
			м3		2385,00	153,86	13356	862	105	0,75	4
53	130	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0913	69000,00	--	6300	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	131	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4207	50900,00	--	21414	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	132	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0064	93997,62	304,24	602	2	223	198,00	1
			1т		33075,00	114,75	212	1	105	0,56	--
56	133	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1187	40,72	0,04	5	--	1	0,04	--
			м2		8,32	--	1	--	90	--	--
57	134	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,1187	28,74	0,02	3	--	1	0,03	--
			м2		5,81	--	1	--	90	--	--
58	135	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя	0,1187	113,35	0,04	13	--	1	0,04	--
			м2		8,32	--	1	--	90	--	--
			Плита перекрытия на отм.+3,800								
59	136	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	63,46	12182,76	241,10	773118	15300	91526	8,06	511
			м3		1282,50	91,08	81387	5780	105	0,44	28
60	137	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,34526	66000,00	--	22787	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	138	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,43679	53000,00	--	235150	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	139	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29533	52400,00	--	15475	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Плита перекрытия на отм.+6,100								
63	140	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	41,75	12182,76	241,10	508630	10066	60214	8,06	337
			м3		1282,50	91,08	53544	3803	105	0,44	19
64	141	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,25047	66000,00	--	16531	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	142	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,32329	53000,00	--	229134	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	143	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29575	52400,00	--	15497	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3460749	310910			1910
				Тенге			309445	87108			344
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3460749				
		Материалы -		Тенге			456782				
		Всего заработная плата -		Тенге				396554			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1095852				
		Местные материалы -		Тенге			1287760				
			Накладные расходы -	Тенге			416359				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62454			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4109735				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2463
			Сметная заработная плата -	Тенге				459008			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4109735				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2463
			Сметная заработная плата -	Тенге				459008			
			РАЗДЕЛ 3.Блок 2								
			Ростверки								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	186	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3154	93997,62	304,24	29647	96	10991	198,00	62
			1т		33075,00	114,75	10432	36	105	0,56	--
68	187	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,900304	40,72	0,04	200	--	37	0,04	--
			м2		8,32	--	41	--	90	--	--
69	188	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,900304	28,74	0,02	141	--	26	0,03	--
			м2		5,81	--	28	--	90	--	--
70	189	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя	4,900304	113,35	0,04	555	--	37	0,04	--
			м2		8,32	--	41	--	90	--	--
			Фундаментные балки								
71	202	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01712	93997,62	304,24	1609	5	597	198,00	3
			1т		33075,00	114,75	566	2	105	0,56	--
72	203	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,228944	40,72	0,04	9	--	2	0,04	--
			м2		8,32	--	2	--	90	--	--
73	204	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,228944	28,74	0,02	7	--	1	0,03	--
			м2		5,81	--	1	--	90	--	--
74	205	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя	0,228944	113,35	0,04	26	--	2	0,04	--
			м2		8,32	--	2	--	90	--	--
			Ригель								
75	220	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,34232	93997,62	304,24	32177	104	11930	198,00	68
			1т		33075,00	114,75	11322	39	105	0,56	--
76	221	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,626736	40,72	0,04	229	--	42	0,04	--
			м2		8,32	--	47	--	90	--	--
77	222	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,626736	28,74	0,02	162	--	29	0,03	--
			м2		5,81	--	33	--	90	--	--
78	223	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя	5,626736	113,35	0,04	638	--	42	0,04	--
			м2		8,32	--	47	--	90	--	--
			Балки								
79	229	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01632	93997,62	304,24	1534	5	569	198,00	3
			1т		33075,00	114,75	540	2	105	0,56	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	230	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,286208	40,72	0,04	12	--	2	0,04	--
			м2		8,32	--	2	--	90	--	--
81	231	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,286208	28,74	0,02	8	--	1	0,03	--
			м2		5,81	--	2	--	90	--	--
82	232	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% аллюминиевой пудры в 2 слоя	0,286208	113,35	0,04	32	--	2	0,04	--
			м2		8,32	--	2	--	90	--	--
			Закладные детали на отм.+6,100								
83	242	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,50159	93997,62	304,24	47148	153	17480	198,00	99
			1т		33075,00	114,75	16590	58	105	0,56	--
84	243	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	16	59,75	0,42	956	7	417	0,16	3
			шт		28,80	0,16	461	3	90	--	--
85	244	С11041-13	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм	0,02592	211600,00	--	5485	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
86	245	С12021-0 т.ч. табл.3 п.2	Доплата за изменение марки стали на С245	0,39215	1860,00	--	729	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
87	246	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,890863	40,72	0,04	525	1	97	0,04	1
			м2		8,32	--	107	--	90	--	--
88	247	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	12,890863	28,74	0,02	370	--	67	0,03	--
			м2		5,81	--	75	--	90	--	--
89	248	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% аллюминиевой пудры в 2 слоя	12,890863	113,35	0,04	1461	1	97	0,04	1
			м2		8,32	--	107	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			123661	372			241
				Тенге			40448	139			1
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			5485				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5485				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5814				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116491				
			Материалы -	Тенге			76138				
			Всего заработная плата -	Тенге				40124			
			Накладные расходы -	Тенге			42050				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6307			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9512				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168053				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
			Сметная заработная плата -	Тенге				46432			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1685				
			Материалы -	Тенге			488				
			Всего заработная плата -	Тенге				463			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			729				
			Накладные расходы -	Тенге			417				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2229				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				526			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			176095				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
			Сметная заработная плата -	Тенге				46958			
			РАЗДЕЛ 4.Блок 3								
			Выпуски по осям 17, 20 на отм. -3,400								
90	289	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,10436	93997,62	304,24	9810	32	3637	198,00	21
			1т		33075,00	114,75	3452	12	105	0,56	--
91	290	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,340264	40,72	0,04	55	--	10	0,04	--
			м2		8,32	--	11	--	90	--	--
92	291	E0113-17-2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	1,340264	28,74	0,02	39	--	7	0,03	--
			м2		5,81	--	8	--	90	--	--
93	292	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя**	1,340264	113,35	0,04	152	--	10	0,04	--
			м2		8,32	--	11	--	90	--	--
			Ригель								
94	311	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,37412	93997,62	304,24	35166	114	13038	198,00	74
			1т		33075,00	114,75	12374	43	105	0,56	--
95	312	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	5,630192	40,72	0,04	229	--	42	0,04	--
			м2		8,32	--	47	--	90	--	--
96	313	E0113-17-2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	5,630192	28,74	0,02	162	--	29	0,03	--
			м2		5,81	--	33	--	90	--	--
97	314	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя**	5,630192	113,35	0,04	638	--	42	0,04	--
			м2		8,32	--	47	--	90	--	--
			Балки								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	320	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0248	93997,62	304,24	2331	8	864	198,00	5
			1т		33075,00	114,75	820	3	105	0,56	--
99	321	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	0,45632	40,72	0,04	19	--	3	0,04	--
			м2		8,32	--	4	--	90	--	--
100	322	Е0113-17-2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	0,45632	28,74	0,02	13	--	2	0,03	--
			м2		5,81	--	3	--	90	--	--
101	323	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-171 с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя**	0,45632	113,35	0,04	52	--	3	0,04	--
			м2		8,32	--	4	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			48665	154			101
				Тенге			16813	58			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48665				
			Материалы -	Тенге			31698				
			Всего заработная плата -	Тенге				16870			
			Накладные расходы -	Тенге			17689				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2653			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3981				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70335				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
			Сметная заработная плата -	Тенге				19524			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			70335				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
			Сметная заработная плата -	Тенге				19524			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4577604	405010			2780
				Тенге			452432	113387			448
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			5485				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5485				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5814				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4570434				
			Материалы -	Тенге			676636				
			Всего заработная плата -	Тенге				565355			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1402580				
			Местные материалы -	Тенге			1634244				
			Накладные расходы -	Тенге			593492				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							297
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89024			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309836				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5473762				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3523

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				654378			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1685				
		Материалы -		Тенге			488				
		Всего заработная плата -		Тенге				463			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			729				
			Накладные расходы -	Тенге			417				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2229				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				526			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5481804				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3525
			Сметная заработная плата -	Тенге				654904			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	98672
Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге	5580476
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге	122770
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	55805
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	22322
Всего:	Тенге	5781374
Итого: в текущих ценах коэф 2,73677	Тенге	15822290
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	316446
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	Тенге	16138736
НДС 12%	Тенге	1936648
Всего:	Тенге	18075384
Итого к оплате с учетом скидки: 0,8382572902	Тенге	15151822

Сдал(Подрядчик)
ТОО"Алтаир -СК7"БИН021240000607

Руководитель: Серикбаев Л.Т

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление регенерации городской среды г.Нур-Султан"БИН991040001460

Зам.руководителя управления:Киматов Ж.Х

Эксперт(ы) технического контроля
ТОО"Бестау-С"

Технадзор: Кабаев А.А.
№00032435,№00030735

Заказчик: ГУ"Управление регенерации городской среды города Нур-Султан"
БИН991040001460 г.Нур-Султан,район Сарыарка,пр.Сарыарка,здание13,тел:8-7172-557523
Подрядчик: ТОО "Альтаир СК7"БИН021240000607г.Нур-Султан,р-н Есиль,пр.Кабанбай Батыра,42тел:8-7172-452380
Наименование стройки - Строительство детского сада для детей с нарушением зрения (без наружных инженерных сетей и благоустройства)в г.Нур-Султан,расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Наименование объекта - **Архитектурные решения**

Договор подряда №180155 от 21.09.2018г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года
№656
Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

АКТ
приемки выполненных работ
(по базисно-индексному методу)

за июль 2019год

на Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки, /л. АР68, 77/											
1	1	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	30	9540,42	379,78	286213	11393	32577	5,12	154
			м3		778,50	141,75	23355	4252	118	0,70	21
2	2	Е0108-24-5	Установка перегородок из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	200	212,95	22,75	42589	4550	33715	0,80	160
			м2		134,33	8,53	26866	1706	118	0,04	8
3	3	С143004-20 Изм. и доп. вып.17 ПРИМ.	Теплоблоки ГОСТ 31360-2007	38	6772,00	--	257336	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			586138	15943			314
				Тенге			50221	5958			29
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586138				
		Материалы -		Тенге			8011				
		Всего заработная плата -		Тенге				56179			
		Местные материалы -		Тенге			511963				
			Накладные расходы -	Тенге			66292				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9944			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			691575				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
			Сметная заработная плата -	Тенге				66123			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			691575				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
			Сметная заработная плата -	Тенге				66123			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			586138	15943			314
				Тенге			50221	5958			29
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586138				
		Материалы -		Тенге			8011				
		Всего заработная плата -		Тенге				56179			
		Местные материалы -		Тенге			511963				
			Накладные расходы -	Тенге			66292				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9944			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			691575				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
			Сметная заработная плата -	Тенге				66123			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			691575				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
			Сметная заработная плата -	Тенге				66123			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	12448
Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге	704023
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге	15489
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	7040
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2816
Всего:	Тенге	729368
Итого: в текущих ценах коэф 2,73677	Тенге	1996113
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	39922
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	Тенге	2036035
НДС 12%	Тенге	244324
Всего:	Тенге	2280359
Итого к оплате с учетом скидки: 0,8382572902	Тенге	1911528

Сдал(Подрядчик)
ТОО"Алтаир -СК7"БИН021240000607

Руководитель: Серикбаев Л.Т _____

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление регенерации городской среды г.Нур-Султан"БИН991040001460

Зам.руководителя управления:Киматов Ж.Х. _____

Эксперт(ы) технического контроля
ТОО"Бестау-С"

Технадзор: Кабаев А.А. _____
№00032435,№00030735

Заказчик: ГУ"Управление регенерации городской среды города Нур-Султан"
БИН991040001460 г.Нур-Султан,район Сарыарка,пр.Сарыарка,здание13,тел:8-7172-557523
Подрядчик: ТОО "Альтаир СК7"БИН021240000607г.Нур-Султан,р-н Есиль,пр.Кабанбай Батыра,42тел:8-7172-452380
Наименование стройки - Строительство детского сада для детей с нарушением зрения (без наружных инженерных сетей и благоустройства)в г.Нур-Султан,расположенном в районе пересечения улиц Бигельдинова и Колхозная

Наименование объекта - **Водопровод и канализация**
Договор подряда №180155 от 21.09.2018г.

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициями и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года
№656

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

АКТ
приемки выполненных работ
(по базисно-индексному методу)

за июль 2019год

на Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Обвязка хоз-питьевых и противопожарных насосов											
1	113	Ц0107-221-2	Насосная установка	1	57416,00	35030,00	57416	35030	22622	115,00	115
			шт		21760,00	3375,14	21760	3375	90	19,58	20
2	114	75-8-116 Изм. и доп.вып.19	Многонасосная установка повышения давления Hydro Hydro Multi-E 3 CRIE-02	1	1271579,00	--	1271579	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
3	115	Е0118-10-17	Установка баков напорных	1	40278,56	156,33	40279	156	2429	11,33	11
			1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	--
4	116	Е0118-14-4	Установка виброизолирующих компенсаторов и опор диаметром 65 мм к насосам	8	4801,73	52,42	38414	419	2848	1,50	12
			1вставка		259,56	18,54	2076	148	128	0,09	1
5	117	Ц0111-250-1	Реле	1	210,04	--	210	--	174	1,00	1
			компл		193,50	--	194	--	90	--	--
6	118	С130905-1196 Изм. и доп.вып.18	Реле	1	3859,00	--	3859	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	119	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	12	1082,42	12,21	12989	147	1498	0,56	7
			м		92,93	4,57	1115	55	128	0,02	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1424745**	**35752**			**146**
				Тенге			**26985**	**3636**			**21**
		Стоимость оборудования -		Тенге			1271579				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1271579				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			57626				
		Материалы -		Тенге			643				
		Всего заработная плата -		Тенге				25329			
			Накладные расходы -	Тенге			22796				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3419			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4825				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			85247				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
			Сметная заработная плата -	Тенге				28748			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			95540				
		Материалы -		Тенге			85927				
		Всего заработная плата -		Тенге				5293			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3859				
		Сдача и испытание -		Тенге			131				
			Накладные расходы -	Тенге			6775				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1016			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6139				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108454				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
			Сметная заработная плата -	Тенге				6309			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1465280				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
			Сметная заработная плата -	Тенге				35057			
			РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел								
8	**121**	**Е0116-7-10**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	**10**	**1550,07**	**19,03**	**15501**	**190**	**1589**	**0,69**	**7**
			м		**117,00**	**7,13**	**1170**	**71**	**128**	**0,03**	**--**
9	**122**	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**1,5**	**596,67**	**4,19**	**895**	**6**	**118**	**0,34**	**1**
			м		**59,85**	**1,58**	**90**	**2**	**128**	**0,01**	**--**
10	**123**	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**0,3**	**329,67**	**4,19**	**99**	**1**	**24**	**0,34**	**--**
			м		**59,85**	**1,58**	**18**	**--**	**128**	**0,01**	**--**
11	**126**	**Ц0112-802-3**	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**	**1**	**845,40**	**55,80**	**845**	**56**	**716**	**4,00**	**4**
			шт		**782,50**	**13,50**	**783**	**14**	**90**	**0,08**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	127	С130902-464 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом PN 10, DN 100, типа Hawle	1	277670,00	--	277670	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	128	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	460,24	149,17	460	149	442	1,68	2
			1фильтр		289,69	55,62	290	56	128	0,27	--
14	129	С130905-1856 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss	1	24575,00	--	24575	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	130	С130905-1868 Изм. и доп.вып.19	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 100 до 125, типа Danfoss	1	6393,00	--	6393	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	131	С130905-1880 Изм. и доп.вып.19	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 100, типа Danfoss	1	2758,00	--	2758	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	132	С130905-1887 Изм. и доп.вып.19	Устройство сливное для фильтров FVF-B, PN 16, DN от 65 до 300, типа Danfoss	1	2203,00	--	2203	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	133	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3362,51	137,88	3363	138	1927	8,50	9
			1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
19	134	С131102-13 прим.	Счетчики /водомеры/ холодной воды d-40	1	21700,00	--	21700	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	135	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	136	5103-Б06024	Манометр ДМ1001-10МПа-1	1	2198,00	--	2198	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
22	137	С130904-57	Кран трехходовой Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	138	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	844,00	--	6752	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	139	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка под фланец DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	271,00	--	542	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	140	С130901-168 Изм. и доп.вып.18	Вентиль муфтовый, DN 15	1	1460,00	--	1460	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	141	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	22,05952	154700,00	--	3412608	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	142	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,5	1309,04	7,30	655	4	623	6,04	3
			м2		970,99	2,36	485	1	128	0,01	--
28	143	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,04	166,00	--	173	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
29	144	С131207-7	Автоматический самопромывной фильтр ф100	1	10300,00	--	10300	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
30	145	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	835,00	--	3340	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Опоры ОП-1 под водомерный узел								
31	146	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00736	164455,77	2191,29	1210	16	84	73,60	1
			т		12555,00	101,25	92	1	90	0,49	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3828427	560			25
				Тенге			4381	197			1
			Стоимость оборудования -	Тенге			2198				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2198				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			845				
			Материалы -	Тенге			7				
			Всего заработная плата -	Тенге				796			
			Накладные расходы -	Тенге			716				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1656				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				903			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3412780				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3412780				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204767				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3617547				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1210				
			Материалы -	Тенге			1102				
			Всего заработная плата -	Тенге				93			
			Накладные расходы -	Тенге			84				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1372				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата -	Тенге				106			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			411393				
			Материалы -	Тенге			16977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3689			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			390421				
	Сдача и испытание -		Тенге			36				
		Накладные расходы -	Тенге			4722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			441082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4397			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4063854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5407			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**5253173**	**36313**			**171**
			Тенге			**31367**	**3833**			**22**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1273777				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1273777				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			58471				
	Материалы -		Тенге			650				
	Всего заработная плата -		Тенге				26125			
		Накладные расходы -	Тенге			23512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4919				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			86903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				29651			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3412780				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3412780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3617547				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1210				
	Материалы -		Тенге			1102				
	Всего заработная плата -		Тенге				93			
		Накладные расходы -	Тенге			84				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				106			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			506933				
	Материалы -		Тенге			102904				
	Всего заработная плата -		Тенге				8982			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			394280				
	Сдача и испытание -		Тенге			167				
		Накладные расходы -	Тенге			11497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1725			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31106				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			549536				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
			Сметная заработная плата -	Тенге				10706			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5529135				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
			Сметная заработная плата -	Тенге				40464			

Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	76596
Итого: с временными зданиями и сооружениями	Тенге	5605731
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге	95303
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	43320
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	17328
Всего:	Тенге	5761682
Итого: в текущих ценах коэф 2,73677	Тенге	15768398
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	315368
Итого с налогами,сборами,обязательными платежами	Тенге	16083766
НДС 12%	Тенге	1930052
Всего:	Тенге	18013818
Итого к оплате с учетом скидки: 0,8382572902	Тенге	15100214

Сдал(Подрядчик)
ТОО"Алтаир -СК7"БИН021240000607

Руководитель: Серикбаев Л.Т

Эксперт(ы) технического контроля
ТОО"Бестау-С"

Технадзор: Кабаев А.А.
№00032435,№00030735

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление регенерации городской среды г.Нур-Султан"БИН991040001460

Зам.руководителя управления:Киматов Ж.Х